

Kamü Bau GmbH - Postfach 10 43 80 - 28043 Bremen

Handelskammer Bremen
IHK für Bremen und Bremerhaven
Am Markt 13
28195 Bremen

Am Alten Sicherheitshafen 1
28197 Bremen

Ihr Ansprechpartner:
Ralf Schwarz
Tel. 04 21 / 54 96 - 191
Fax 04 21 / 54 96 - 263
rschwarz@kamue.de

Bremen, 19.11.2020
Fe/Schw/Ph

Schlussrechnung Nr. 203022011002

Bauvorhaben: Domshof 14-15, 28195 Bremen
- Umbau und Sanierung

Kostenstelle	Debitoren-Nr.	Erlösart
2030 567 872	3001533	50011604

Auftrag: vom 07.01.2019
Ausführung: Januar 2019 - Oktober 2020

Für die geleisteten Arbeiten sowie angeliefertes Material beim o.a. Bauvorhaben erbitten wir die Schlusszahlung in Höhe von:

	<u>netto (€)</u>	<u>MwSt (€)</u>	<u>brutto (€)</u>
Rechnungssumme mit 16% MwSt	7.710.182,76	1.233.629,24	8.943.812,00
abzüglich Zahlungen mit 19% MwSt	-6.407.719,57	-1.217.466,72	-7.625.186,29
abzüglich Zahlungen mit 16% MwSt	-390.661,74	-62.505,88	-453.167,62
MwSt-Überzahlung aus 19% zu 16%		-46.343,36	
Zu zahlender Betrag	911.801,45	-46.343,36	865.458,09

Wir bitten um unverzügliche Zahlung gemäß § 16 VOB/B, spätestens jedoch bis zum 23.12.2020.

*S. Prüfung der Restsumme
gem. separater Aufstellung*





Rechnungsprüfung Schlussrechnung

PRÜFUNG	
BRUTTO	
Netto Gesamt	7.615.060,14
10% Sicherheit	-
Netto nach Abzug Sich.	7.615.060,14
MwSt	1.218.409,62
Brutto	8.833.469,76
1. AR	-27.536,71
2. AR	-76.536,24
3. AR	-120.554,01
4. AR	-77.869,56
5. AR	-331.785,59
6. AR	-211.023,37
7. AR	-147.611,45
8. AR	-276.037,14
9. AR	-361.675,53
10. AR	-606.160,31
11. AR	-883.886,13
12. AR	-522.334,51
13. AR	-844.782,62
14. AR	-410.769,24
15. AR	-787.977,80
16. AR	-504.759,94
17. AR	-519.238,01
18. AR	-914.648,12
19. AR	-391.591,84
20. AR	-61.575,78
Summe Abschläge:	-8.078.353,90
Restsumme	
Schlussrechnung	755.115,87

Seite 2 zur Schlussrechnung Nr. 203022011002 vom 19.11.2020

abzüglich erhaltene Abschlagszahlungen mit 19% MwSt:

	netto	19% MwSt	brutto
1.	23.140,09 ✓	4.396,62	27.536,71
2.	64.316,17 ✓	12.220,07	76.536,24
3.	101.305,89 ✓	19.248,12	120.554,01
4.	65.436,61 ✓	12.432,95	77.869,56
5.	278.811,42 ✓	52.974,17	331.785,59
6.	177.330,56 ✓	33.692,81	211.023,37
7.	124.043,24 ✓	23.568,22	147.611,46
8.	231.963,98 ✓	44.073,16	276.037,14
9.	303.929,02 ✓	57.746,51	361.675,53
10.	509.378,41 ✓	96.781,90	606.160,31
11.	742.761,45 ✓	141.124,68	883.886,13
12.	438.936,56 ✓	83.397,95	522.334,51
13.	709.901,36 ✓	134.881,26	844.782,62
14.	345.184,24 ✓	65.585,01	410.769,25
15.	662.166,22 ✓	125.811,58	787.977,80
16.	424.168,02 ✓	80.591,92	504.759,94
17.	436.334,46 ✓	82.903,55	519.238,01
18.	768.611,87 ✓	146.036,26 ✓	914.648,12 ✓
	6.407.719,57	1.217.466,72	7.625.186,29

1007.359,15

abzüglich erhaltene Abschlagszahlungen mit 16% MwSt:

	netto	16% MwSt	brutto
19.	337.579,17 ✓	54.012,67 ✓	391.591,84 ✓
20.	53.082,57 ✓	8.493,21 ✓	61.575,78 ✓
	390.661,74	62.505,88	453.167,62

In Verbindung mit § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und § 14b Abs. 1 Satz 5 UStG weisen wir darauf hin, dass Rechnungen für Werklieferungen, die im Zusammenhang mit einem Grundstück stehen, 2 Jahre lang aufzubewahren sind.

Anlage

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
01.	Baustelleneinrichtung und Baumanagement Kamü			
01.10.	Baustelle einrichten und Baumanagement			
		1,000 psch	103.446,00 ✓	103.446,00 ✓
01.20.	Verlängerte Vorhaltung der Pos.01.10 für jede weitere Kalenderwoche. 01.05.2019 - 31.07.2020 = 65,5 Wochen			
		65,500 kW	6.634,51 ✓	434.560,41 ✓
01.20.1	Verlängerte Vorhaltung der Pos.01.10 für jede weitere Kalenderwoche, jedoch nur mit 1/3 Einsatz 01.08.2020 - 15.08.2020 = 2 Wochen Bearbeitung Schlussrechnung: im Oktober 2020 = 1 Woche im November 2020 = 1 Woche			
		4,000 kW ✓	2.211,50 ✓	8.846,00 ✓
01.30.	Lieferung und Vorhaltung von Baustellenmiettoiletten Grundstandzeit: 4 Wochen 05.03. - 01.04.2020			
		2,000 Stk ✓	202,92 ✓	405,84 ✓
01.40.	Verlängerte Vorhaltezeit der Baustellenmiettoiletten der Pos. 01.30 02.04.2020 - 14.06.2020 = 10 Wochen x 2 Toiletten = 20 Stück 15.06.2020 - 12.07.2020 = 4 Wochen x 1 Toilette = 4 Stück			
		24,000 Stk ✓	33,20 ✓	796,80 ✓
01.90.1	Rohbauarbeiten der Kamü Bau GmbH gemäß gesonderter Aufstellung			
		1,000 Stk	410.967,53	410.967,53
				410.956,13

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
01.100.	Berechnung von Verzugszinsen wegen Überschreitung der Zahlungsziele gemäß Anlage. ab: 13. Abschlagsrechnung / Januar 2020			12.855,53
		1,000 Stk	19.760,67	19.760,67
01.110.	Verzugszinsen der Rechnungskürzung aus 20.AR vom 13.10.2020 bis 30.11.2020			
		1,000 Stk	2.955,46	2.955,46
Summe 01.	Baustelleneinrichtung und Baumanagemen..			981.738,71

971 866,71

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
02.	Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärarbeiten			
02.10.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 1. AR - Nr. 207001902028	1,000 Stk	3.943,68	3.943,68
02.10.1	14 % Zuschlag auf 1. AR - Nr. 207001902028	0,140 Stk	3.943,68	552,12
02.20.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 2. AR - Nr. 207001903001	1,000 Stk	4.582,50	4.582,50
02.20.1	14 % Zuschlag auf 2. AR - Nr. 207001903001	0,140 Stk	4.582,50	641,55
02.30.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 3. AR - Nr. 207001905249	1,000 Stk	78.258,40	78.258,40
02.30.1	14 % Zuschlag auf 3. AR - Nr. 207001905249	0,140 Stk	78.258,40	10.956,18
02.40.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 4. AR - Nr. 207001906093	1,000 Stk	86.226,80	86.226,80
02.40.1	14 % Zuschlag auf 4. AR - Nr. 207001906093	0,140 Stk	86.226,80	12.071,75

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
----	-----------------------	----------	---------------------------------	--------------------------------

02.50.

Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH:
5. AR - Nr. 207001907040

1,000 Stk 45.136,66 45.136,66 ✓

02.50.1

14 % Zuschlag auf 5. AR - Nr.
207001907040

0,140 Stk 45.136,66 6.319,13 ✓

02.60.

Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH:
6. AR - Nr. 207001908002

1,000 Stk 29.336,07 29.336,07 ✓

02.60.1

14 % Zuschlag auf 6. AR - Nr.
207001908002

0,140 Stk 29.336,07 4.107,05 ✓

02.70.

Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH:
7. AR - Nr. 20700191017

1,000 Stk ~~29.248,06~~ ^{-5.272,16} 29.248,06

02.70.1

14 % Zuschlag auf 7. AR - Nr.
20700191017

0,140 Stk ~~29.248,06~~ ^{-738,10} 4.094,73

02.80.

Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH:
8. AR - Nr. 207001911030

1,000 Stk ~~59.419,20~~ ^{70.560,34} 59.419,20

02.80.1

14 % Zuschlag auf 8. AR - Nr.
207001911030

0,140 Stk ~~59.419,20~~ ^{9.878,45} 8.318,69

02.90.

Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH:
9. AR - Nr. 207001912109

1,000 Stk ~~104.318,14~~ ^{104.146,79} 104.318,14

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
----	-----------------------	----------	---------------------------------	--------------------------------

02.90.1

14 % Zuschlag auf 9. AR - Nr.
207001912109

0,140 Stk

104.318,14

14.580,55

~~14.604,54~~

02.100.

Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH:
10. AR - Nr. 207001912297

1,000 Stk

34.462,89

27.328,55

~~34.462,89~~

02.100.1

14 % Zuschlag auf 10. AR - Nr.
207001912297

0,140 Stk

34.462,89

3.826,00

~~4.824,80~~

02.110.

Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH:
11. AR - Nr. 207002002075

1,000 Stk

~~99.453,34~~

91.285,41

~~99.453,34~~

02.110.1

14 % Zuschlag auf 11. AR - Nr.
207002002075

0,140 Stk

~~99.453,34~~

12.779,96

~~13.923,47~~

02.120.

Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH:
12. AR - Nr. 207002003186

1,000 Stk

52.801,78

52.801,78 ✓

02.120.1

14 % Zuschlag auf 12. AR - Nr.
207002003186

0,140 Stk

52.801,78

7.392,25 ✓

02.130.

Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH:
13. AR - Nr. 207002004129

1,000 Stk

~~37.615,61~~

30.562,86

~~37.615,61~~

02.130.1

14 % Zuschlag auf 13. AR - Nr.
207002004129

0,140 Stk

~~37.615,61~~

4.278,80

~~5.286,19~~

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
02.140.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 14. AR - Nr. 207002005089	1,000 Stk	88.397,92	88.397,92
				81.666,86
02.140.1	14 % Zuschlag auf 14. AR - Nr. 207002005089	0,140 Stk	88.397,92	12.375,71
				11.433,36
02.150.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 15. AR - Nr. 207002006019	1,000 Stk	120.348,40	120.348,40
				106.878,19
02.150.1	14 % Zuschlag auf 15. AR - Nr. 207002006019	0,140 Stk	120.348,40	16.848,78
				14.862,25
02.160.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 16. AR - Nr. 207002008022	1,000 Stk	73.167,28	73.167,28
				64.296,55
02.160.1	14 % Zuschlag auf 16. AR - Nr. 207002008022	0,140 Stk	73.167,28	10.243,42
				3.001,52
02.170.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: SR - Nr. 207002011093	1,000 Stk	40.294,26	40.294,26
				24.489,13
02.170.1	14 % Zuschlag auf SR - Nr. 207002011093	0,140 Stk	40.294,26	5.641,20
				3.428,48
Summe 02.	Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärarbeiten			1.125.192,55
				1.021.694,69

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
03.	Elektroarbeiten			
03.10.				
	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 1. AR - Nr. 207001902006	1,000 Stk	179,11	179,11
03.10.1				
	14 % Zuschlag auf 1. AR - Nr. 207001902006	0,140 Stk	179,11	25,08
03.20.				
	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 2. AR - Nr. 207001905028	1,000 Stk	55.800,27	55.800,27
03.20.1				
	14 % Zuschlag auf 2. AR - Nr. 207001905028	0,140 Stk	55.800,27	7.812,04
03.30.				
	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 3. AR - Nr. 207001906127	1,000 Stk	60.244,00	60.244,00
03.30.1				
	14 % Zuschlag auf 3. AR - Nr. 207001906127	0,140 Stk	60.244,00	8.434,16
03.40.				
	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 4. AR - Nr. 207001907148	1,000 Stk	34.316,22	34.316,22
03.40.1				
	14 % Zuschlag auf 4. AR - Nr. 207001907148	0,140 Stk	34.316,22	4.804,27

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
03.50.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 5. AR - Nr. 207001909100	1,000 Stk	69.059,53	69.059,53
				65.504,63
03.50.1	14 % Zuschlag auf 5. AR - Nr. 207001909100	0,140 Stk	69.059,53	9.668,33
				9.226,65
03.60.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 6. AR - Nr. 207001911154	1,000 Stk	209.011,94	209.011,94 ✓
03.60.1	14 % Zuschlag auf 6. AR - Nr. 207001911154	0,140 Stk	209.011,94	29.261,67 ✓
03.70.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 7. AR - Nr. 207001912108	1,000 Stk	89.439,64	89.439,64 ✓
03.70.1	14 % Zuschlag auf 7. AR - Nr. 207001912108	0,140 Stk	89.439,64	12.521,55 ✓
03.80.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 8. AR - Nr. 207001912281	1,000 Stk	279.288,83	279.288,83
				272.705,57
03.80.1	14 % Zuschlag auf 8. AR - Nr. 207001912281	0,140 Stk	279.288,83	39.100,44
				33.978,78
03.90.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 9. AR - Nr. 207002002267	1,000 Stk	212.513,98	212.513,98
				208.708,57

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
03.90.1	14 % Zuschlag auf 9. AR - Nr. 207002002267			29.212,20
		0,140 Stk	212.513,98	29.751,96
03.100.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 10. AR - Nr. 207002004142			
		1,000 Stk	117.128,70	117.128,70
03.100.1	14 % Zuschlag auf 10. AR - Nr. 207002004142			
		0,140 Stk	117.128,70	16.398,02
03.110.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 11. AR - Nr. 207002005129			78.222,71
		1,000 Stk	81.940,27	81.940,27
03.110.1	14 % Zuschlag auf 11. AR - Nr. 207002005129			10.581,18
		0,140 Stk	81.940,27	11.471,64
03.120.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: SR - Nr. 207002008067			25.576,50
		1,000 Stk	117.832,34	117.832,34
03.120.1	14 % Zuschlag auf SR - Nr. 207002008067			3.580,71
		0,140 Stk	117.832,34	16.496,53
Summe 03.	Elektroarbeiten			1.512.500,52
				<u>1.353.451,16</u>

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
04.	Trockenbauarbeiten EG + 2.OG			
04.10.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 1. AR - Nr. 16008			
		1,000 Stk	18.271,28	18.271,28 ✓
04.10.1	14 % Zuschlag auf 1. AR - Nr. 16008			
		0,140 Stk	18.271,28	2.557,98 ✓
04.20.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 2. AR - Nr. 16070			
		1,000 Stk	26.990,60	26.990,60 ✓
04.20.1	14 % Zuschlag auf 2. AR - Nr. 16070			
		0,140 Stk	26.990,60	3.778,68 ✓
04.30.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 3. AR - Nr. 16276			
		1,000 Stk	22.975,08	22.975,08 ✓
04.30.1	14 % Zuschlag auf 3. AR - Nr. 16276			
		0,140 Stk	22.975,08	3.216,51 ✓
04.40.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 4. AR - Nr. 16358			
		1,000 Stk	31.578,23	31.578,23 ✓
04.40.1	14 % Zuschlag auf 4. AR - Nr. 16358			
		0,140 Stk	31.578,23	4.420,95 ✓
04.50.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: SR - Nr. 16562			
		1,000 Stk	8.917,62	8.917,62 ✓

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
----	-----------------------	----------	---------------------------------	--------------------------------

04.50.1

14 % Zuschlag auf SR - Nr. 16562

0,140 Stk

8.917,62

1.248,47 ✓

Summe 04.

Trockenbauarbeiten EG + 2.OG

123.955,40 ✓

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
05.	Fliesenarbeiten			
05.10.	Fa. HV Fliesen & Marmor GmbH & Co. KG: 1. AR - Rechnungs-Nr. 20190331	1,000 Stk	3.920,00	3.920,00
05.10.1	14 % Zuschlag auf 1. AR - Nr. 20190331	0,140 Stk	3.920,00	548,80
05.20.	Fa. HV Fliesen & Marmor GmbH & Co. KG: 2. AR - Rechnungs-Nr. 20190418	1,000 Stk	5.391,37	5.391,37
05.20.1	14 % Zuschlag auf 2. AR - Nr. 20190418	0,140 Stk	5.391,37	754,79
05.30.	Fa. HV Fliesen & Marmor GmbH & Co. KG: SR - Rechnungs-Nr. 20190480	1,000 Stk	4.078,05	4.078,05
05.30.1	14 % Zuschlag auf SR - Nr. 20190480	0,140 Stk	4.078,05	570,93
05.40.	Fa. Maxi GmbH & Co. KG: 1. AR - Nr. R290.10.2019	1,000 Stk	10.000,00	10.000,00
05.40.1	14 % Zuschlag auf 1. AR - Nr. R290.10.2019	0,140 Stk	10.000,00	1.400,00

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
05.50.	Fa. Maxi GmbH & Co. KG: 2. AR - Nr. R047.02.2020	1,000 Stk	14.430,38	14.430,38
05.50.1	14 % Zuschlag auf 2. AR - Nr. R047.02.2020	0,140 Stk	14.430,38	2.020,25
05.60.	Fa. Maxi GmbH & Co. KG: SR - Nr. R168.02.2020	1,000 Stk	8.372,54	8.372,54
05.60.1	14 % Zuschlag auf SR - Nr. R168.02.2020	0,140 Stk	8.372,54	1.172,16
Summe 05.	Fliesenarbeiten			52.659,27

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
06.	Naturstein und Betonwerkstein			
06.10.				
	Fa. W-K Winterhoff GmbH: Rechnungs-Nr. 900139-10924			
		1,000 Stk	84,50	84,50
06.10.1				
	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr. 900139-10924			
		0,140 Stk	84,50	11,83
06.20.				
	Fa. W-K Winterhoff GmbH: Rechnungs-Nr. 900310-10924			
		1,000 Stk	314,35	314,35
06.20.1				
	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr. 900310-10924			
		0,140 Stk	314,35	44,01
06.30.				
	Fa. W-K Winterhoff GmbH: Rechnungs-Nr. 900311-10924			
		1,000 Stk	5.414,88	5.414,88
06.30.1				
	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr. 900311-10924			
		0,140 Stk	5.414,88	758,08
06.40.				
	Fa. W-K Winterhoff GmbH: Rechnungs-Nr. 900685-11106			
		1,000 Stk	225,00	225,00
06.40.1				
	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr. 900685-11106			
		0,140 Stk	225,00	31,50

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
06.50.	Fa. W-K Winterhoff GmbH: Rechnungs-Nr. 20200055-10924	1,000 Stk	6.573,05	6.573,05
06.50.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr. 20200055-10924	0,140 Stk	6.573,05	920,23
06.60.	Fa. W-K Winterhoff GmbH: Rechnungs-Nr. 20200170-11106	1,000 Stk	2.319,61	2.319,61
06.60.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr. 20200170-11106	0,140 Stk	2.319,61	324,75
06.70.	Fa. W-K Winterhoff GmbH: Rechnungs-Nr. 20200428-11106	1,000 Stk	1.174,79	1.174,79
06.70.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr. 20200428-11106	0,140 Stk	1.174,79	164,47
Summe 06.	Naturstein und Betonwerkstein			18.361,05

✓

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
07.	Metallbauarbeiten			
07.10.				
	Fa. VOIGT Metallbau GmbH & Co. KG: Rechnung: Beleg-Nr. 190136	1,000 Stk	140,60	140,60
07.10.1				
	14 % Zuschlag auf Rechnung: Beleg-Nr. 190136	0,140 Stk	140,60	19,68
07.20.				
	Fa. VOIGT Metallbau GmbH & Co. KG: Rechnung: Beleg-Nr. 190301	1,000 Stk	2.382,80	2.382,80
07.20.1				
	14 % Zuschlag auf Rechnung: Beleg-Nr. 190301	0,140 Stk	2.382,80	333,59
07.30.				
	Fa. HM GmbH: Rechnung-Nr. 190715/0843	1,000 Stk	7.739,00	7.739,00
07.30.1				
	14 % Zuschlag auf Rechnung-Nr. 190715/0843	0,140 Stk	7.739,00	1.083,46
Summe 07.	Metallbauarbeiten			11.699,13

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
08.	Malerarbeiten 1.BA			
08.10.	Fa. Hans-Peter Meyer GmbH: 1. AZ - Beleg 190128	1,000 Stk	8.865,38	8.865,38
08.10.1	14 % Zuschlag auf 1. AZ - Beleg 190128	0,140 Stk	8.865,38	1.241,15
08.20.	Fa. Hans-Peter Meyer GmbH: 2. AZ - Beleg 190163	1,000 Stk	4.972,03	4.972,03
08.20.1	14 % Zuschlag auf 2. AZ - Beleg 190163	0,140 Stk	4.972,03	696,08
08.30.	Fa. Hans-Peter Meyer GmbH: 3. AZ - Beleg 190347	1,000 Stk	4.430,74	4.430,74
08.30.1	14 % Zuschlag auf 3. AZ - Beleg 190347	0,140 Stk	4.430,74	620,30
08.40.	Fa. Hans-Peter Meyer GmbH: 4. AZ - Beleg 190499	1,000 Stk	15.872,13	15.872,13
08.40.1	14 % Zuschlag auf 4. AZ - Beleg 190499	0,140 Stk	15.872,13	2.222,10
08.50.	Fa. Hans-Peter Meyer GmbH: 5. AZ - Beleg 200509	1,000 Stk	47.566,93	47.566,93

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
08.50.1	14 % Zuschlag auf 5. AZ - Beleg 200509	0,140 Stk	47.566,93	6.659,37 ✓
08.60.	Fa. Hans-Peter Meyer GmbH: SR - Beleg 200830	1,000 Stk	2.328,55	2.328,55 ✓
08.60.1	14 % Zuschlag auf SR - Beleg 200830	0,140 Stk	2.328,55	326,00 ✓
Summe 08.	Malerarbeiten 1.BA			95.800,76 ✓

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
09.	Estricharbeiten			
09.10.	Fa. Michelsen & Weydemann Estrichbau GmbH; Rechnungs-Nr. 039-2019	1,000 Stk	3.823,60	3.823,60
09.10.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr. 039-2019	0,140 Stk	3.823,60	535,30
09.20.	Fa. Michelsen & Weydemann Estrichbau GmbH; Rechnungs-Nr. 065-2019	1,000 Stk	1.421,88	1.421,88
09.20.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr. 039-2019	0,140 Stk	1.421,88	199,06
09.30.	Fa. Michelsen & Weydemann Estrichbau GmbH; Rechnungs-Nr. E 113-2019	1,000 Stk	4.853,57	4.853,57
09.30.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr. E 113-2019	0,140 Stk	4.853,57	679,50
09.40.	Fa. Michelsen & Weydemann Estrichbau GmbH; 1. AR - Nr. E 143-2019	1,000 Stk	4.418,18	4.418,18
09.40.1	14 % Zuschlag auf 1. AR - Nr. E 143-2019	0,140 Stk	4.418,18	618,55

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
09.50.	Fa. Michelsen & Weydemann Estrichbau GmbH: 2. AR - Nr. E 007-2020	1,000 Stk	7.406,45	7.406,45
09.50.1	14 % Zuschlag auf 2. AR - Nr. E 007-2020	0,140 Stk	7.406,45	1.036,90
09.60.	Fa. Michelsen & Weydemann Estrichbau GmbH: SR - Nr. E 046-2020	1,000 Stk	0,00	0,00
09.60.1	14 % Zuschlag auf SR - Nr. E 046-2020	0,140 Stk	0,00	0,00
Summe 09.	Estricharbeiten			24.992,99

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
11.	Kernbohrungen und Betonsägearbeiten			
11.10.				
	Fa. BBP Beton-, Bohr- und Sägetechnik GmbH: Rechnung-Nr. 55914	1,000 Stk	372,60	372,60
11.10.1				
	14 % Zuschlag auf Rechnung-Nr. 55914	0,140 Stk	372,60	52,16
11.20.				
	Fa. BBP Beton-, Bohr- und Sägetechnik GmbH: Rechnung-Nr. 55981	1,000 Stk	8.069,83	8.069,83
11.20.1				
	14 % Zuschlag auf Rechnung-Nr. 55981	0,140 Stk	8.069,83	1.129,78
11.30.				
	Fa. BBP Beton-, Bohr- und Sägetechnik GmbH: Rechnung-Nr. 56292	1,000 Stk	6.998,57	6.998,57
11.30.1				
	14 % Zuschlag auf Rechnung-Nr. 56292	0,140 Stk	6.998,57	979,80
11.40.				
	Fa. BBP Beton-, Bohr- und Sägetechnik GmbH: Rechnung-Nr. 56419	1,000 Stk	3.635,31	3.635,31
11.40.1				
	14 % Zuschlag auf Rechnung-Nr. 56419	0,140 Stk	3.635,31	508,94

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
11.50.	Fa. BBP Beton-, Bohr- und Sägetechnik GmbH; Rechnung-Nr. 56435			
		1,000 Stk	1.023,00	1.023,00
11.50.1	14 % Zuschlag auf Rechnung-Nr. 56435			
		0,140 Stk	1.023,00	143,22
11.60.	Fa. BBP Beton-, Bohr- und Sägetechnik GmbH; Rechnung-Nr. 56445			
		1,000 Stk	337,12	337,12
11.60.1	14 % Zuschlag auf Rechnung-Nr. 56445			
		0,140 Stk	337,12	47,20
11.70.	Fa. BBP Beton-, Bohr- und Sägetechnik GmbH; Rechnung-Nr. 56557			
		1,000 Stk	853,80	853,80
11.70.1	14 % Zuschlag auf Rechnung-Nr. 56557			
		0,140 Stk	853,80	119,53
11.80.	Fa. BBP Beton-, Bohr- und Sägetechnik GmbH; Rechnung-Nr. 56653			
		1,000 Stk	13.256,50	13.256,50
11.80.1	14 % Zuschlag auf Rechnung-Nr. 56653			
		0,140 Stk	13.256,50	1.855,91
11.90.	Fa. BBP Beton-, Bohr- und Sägetechnik GmbH; Rechnung-Nr. 56700			
		1,000 Stk	6.085,00	6.085,00

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
11.90.1	14 % Zuschlag auf Rechnung-Nr. 56700	0,140 Stk	6.085,00	851,90
11.100.	Fa. BBP Beton-, Bohr- und Sägetechnik GmbH: Rechnung-Nr. 56701	1,000 Stk	1.838,24	1.838,24
11.100.1	14 % Zuschlag auf Rechnung-Nr. 56701	0,140 Stk	1.838,24	257,35
11.110.	Fa. BBP Beton-, Bohr- und Sägetechnik GmbH: Rechnung-Nr. 56852	1,000 Stk	2.682,14	2.682,14
11.110.1	14 % Zuschlag auf Rechnung-Nr. 56852	0,140 Stk	2.682,14	375,50
11.120.	Fa. BBP Beton-, Bohr- und Sägetechnik GmbH: Rechnung-Nr. 56884	1,000 Stk	6.333,08	6.333,08
11.120.1	14 % Zuschlag auf Rechnung-Nr. 56884	0,140 Stk	6.333,08	886,63
11.130.	Fa. BBP Beton-, Bohr- und Sägetechnik GmbH: Rechnung-Nr. 56920	1,000 Stk	1.177,50	1.177,50
11.130.1	14 % Zuschlag auf Rechnung-Nr. 56920	0,140 Stk	1.177,50	164,85

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
11.140.	Fa. BBP Beton-, Bohr- und Sägetechnik GmbH; Rechnung-Nr. 57042	1,000 Stk	785,37	785,37
11.140.1	14 % Zuschlag auf Rechnung-Nr. 57042	0,140 Stk	785,37	109,95
11.150.	Fa. BBP Beton-, Bohr- und Sägetechnik GmbH; Rechnung-Nr. 57119	1,000 Stk	1.158,11	1.158,11
11.150.1	14 % Zuschlag auf Rechnung-Nr. 57119	0,140 Stk	1.158,11	162,14
11.160.	Fa. BBP Beton-, Bohr- und Sägetechnik GmbH; Rechnung-Nr. 57129	1,000 Stk	820,03	820,03
11.160.1	14 % Zuschlag auf Rechnung-Nr. 57129	0,140 Stk	820,03	114,80
Summe 11.	Kernbohrungen und Betonsägearbeiten			63.185,86

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
12.	Alu-Türelemente 2.OG				
12.10.					
	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 1. AR - Nr. 16445	1,000	Stk	22.387,99	22.387,99
12.10.1					
	14 % Zuschlag auf 1. AR - Nr. 16445	0,140	Stk	22.387,99	3.134,32
12.20.					
	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 2. AR - Nr. 16519	1,000	Stk	3.308,96	3.308,96
12.20.1					
	14 % Zuschlag auf 2. AR - Nr. 16519	0,140	Stk	3.308,96	463,25
12.30.					
	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: SR - Nr. 16559	1,000	Stk	9.082,40	9.082,40
12.30.1					
	14 % Zuschlag auf SR - Nr. 16559	0,140	Stk	9.082,40	1.271,54
Summe 12.	Alu-Türelemente 2.OG				39.648,46



Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
13.	Bodenbelagsarbeiten 2.OG			
13.10.	Fa. Hans-Peter Meyer GmbH: Rechnung - Beleg 191037			
		1,000 Stk	49.650,48	49.650,48
13.10.1	14 % Zuschlag auf Rechnung - Beleg 191037			
		0,140 Stk	49.650,48	6.951,07
Summe 13. Bodenbelagsarbeiten 2.OG				56.601,55



Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
14.	WC-Trennwände			
14.10.	Fa. Kemmlit-Bauelemente GmbH: Rechnungs-Nr. 294119			
		1,000 Stk	7.442,12	7.442,12
14.10.1	14 % Zuschlag auf Re-Nr. 294119			
		0,140 Stk	7.442,12	1.041,90
14.20.	Fa. Kemmlit-Bauelemente GmbH: 1. AR - Nr. 801603 A			
		1,000 Stk	4.245,36	4.245,36
14.20.1	14 % Zuschlag auf 1. AR - Nr. 801603 A			
		0,140 Stk	4.245,36	594,35
14.30.	Fa. Kemmlit-Bauelemente GmbH: 2. AR - Nr. 801603 B			
		1,000 Stk	4.070,92	4.070,92
14.30.1	14 % Zuschlag auf 2. AR - Nr. 801603 B			
		0,140 Stk	4.070,92	569,93
14.40.	Fa. Kemmlit-Bauelemente GmbH: 3. AR - Nr. 801603 C			
		1,000 Stk	4.245,36	4.245,36
14.40.1	14 % Zuschlag auf 3. AR - Nr. 801603 C			
		0,140 Stk	4.245,36	594,35
14.50.	Fa. Kemmlit-Bauelemente GmbH: SR - Nr. 801603 D			
		1,000 Stk	4.710,86	4.710,86

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
14.50.1	14 % Zuschlag auf SR - Nr. 801603 D	0,140 Stk	4.710,86	659,52
Summe 14.	WC-Trennwände			28.174,67



Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
15.	Nottreppe - Schlosserarbeiten			
15.10.	Fa. HM GmbH: Rechnung-Nr. 191129/1350			
		1,000 Stk	31.030,30	31.030,30
15.10.1	14 % Zuschlag auf Rechnung-Nr. 191129/1350			
		0,140 Stk	31.030,30	4.344,24
Summe 15. Nottreppe - Schlosserarbeiten				35.374,54

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
18.	Beton- und Stahlbetonarbeiten			
18.10.	Fa. ISO Bau: Rechnungs-Nr. 9/2019			
		1,000 Stk	448,00	448,00
18.10.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr. 9/2019			
		0,140 Stk	448,00	62,72
Summe 18. Beton- und Stahlbetonarbeiten				510,72

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
19.	Metallbau- und Verglasungsarbeiten, EG - 1.OG				
19.10.	Fa. traba Metallbau GmbH & Co. KG: 1. AR - Nr. RM00431	1,000	Stk	34.078,52	34.078,52
19.10.1	14 % Zuschlag auf 1. AR - Nr. RM00431	0,140	Stk	34.078,52	4.770,99
19.20.	Fa. traba Metallbau GmbH & Co. KG: 2. AR - Nr. RM00449	1,000	Stk	10.553,62	10.553,62
19.20.1	14 % Zuschlag auf 1. AR - Nr. RM00449	0,140	Stk	10.553,62	1.477,51
19.30.	Fa. traba Metallbau GmbH & Co. KG: SR - Nr. RM00648	1,000	Stk	7.819,42	7.819,42
19.30.1	14 % Zuschlag auf SR - Nr. RM00648	0,140	Stk	7.819,42	1.094,72
Summe 19.	Metallbau- und Verglasungsarbeiten, EG..				59.794,78

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
20.	Innentrennwände			
20.10.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 1. AR - Nr. 16068	1,000 Stk	18.463,62	18.463,62
20.10.1	14 % Zuschlag auf 1. AR - Nr. 16068	0,140 Stk	18.463,62	2.584,91
20.20.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 2. AR - Nr. 16236	1,000 Stk	36.874,78	36.874,78
20.20.1	14 % Zuschlag auf 2. AR - Nr. 16236	0,140 Stk	36.874,78	5.162,47
20.30.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 3. AR - Nr. 16518	1,000 Stk	35.796,32	35.796,32
20.30.1	14 % Zuschlag auf 3. AR - Nr. 16518	0,140 Stk	35.796,32	5.011,48
20.40.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: SR - Nr. 16558	1,000 Stk	14.368,51	14.368,51
20.40.1	14 % Zuschlag auf SR - Nr. 16558	0,140 Stk	14.368,51	2.011,59
Summe 20. Innentrennwände				120.273,68

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
21.	Gerüstbauarbeiten			
21.10.				
	Fa. Hospor, Frank Sporleder Gerüstbau: 1. AR - Nr.: AR05079/19	1,000 Stk	38.627,50	38.627,50
21.10.1				
	14 % Zuschlag auf 1. AR - Nr.: AR05079/19	0,140 Stk	38.627,50	5.407,85
21.20.				
	Fa. Hospor, Frank Sporleder Gerüstbau: 2. AR - Nr.: AR05090/19	1,000 Stk	12.028,67	12.028,67
21.20.1				
	14 % Zuschlag auf 2. AR - Nr.: AR05090/19	0,140 Stk	12.028,67	1.684,01
21.30.				
	Fa. Hospor, Frank Sporleder Gerüstbau: 3. AR - Nr.: AR05210/20	1,000 Stk	1.125,83	1.125,83
21.30.1				
	14 % Zuschlag auf 3. AR - Nr.: AR05210/20	0,140 Stk	1.125,83	157,62
21.40.				
	Fa. Hospor, Frank Sporleder Gerüstbau: 4. AR - Nr.: AR05216/20	1,000 Stk	921,32	921,32
21.40.1				
	14 % Zuschlag auf 4. AR - Nr.: AR05216/20	0,140 Stk	921,32	128,98

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
21.50.	Fa. Hospor, Frank Sporleder Gerüstbau: 5. AR - Nr.: AR05228/20	1,000 Stk	5.830,46	5.830,46
21.50.1	14 % Zuschlag auf 5. AR - Nr.: AR05228/20	0,140 Stk	5.830,46	816,26
21.60.	Fa. Hospor, Frank Sporleder Gerüstbau: 6. AR - Nr.: AR05261/20	1,000 Stk	2.133,68	2.133,68
21.60.1	14 % Zuschlag auf 6. AR - Nr.: AR05261/20	0,140 Stk	2.133,68	298,72
21.70.	Fa. Hospor, Frank Sporleder Gerüstbau: SR - Nr.: SR05271/20	1,000 Stk	5.997,41	5.997,41
21.70.1	14 % Zuschlag auf SR - Nr.: SR05271/20	0,140 Stk	5.997,41	839,64
Summe 21.	Gerüstbauarbeiten			75.997,95

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
22.	Aufzug			
22.10.	Fa. Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH: 1. Zwischenrechnung - Nr. 220311546	1,000 Stk	55.318,32	55.318,32
22.10.1	14 % Zuschlag auf 1. Zwischenrechnung - Nr. 220311546	0,140 Stk	55.318,32	7.744,56
22.20.	Fa. Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH: 2. Zwischenrechnung - Nr. 220312243	1,000 Stk	141.356,08	141.356,08
22.20.1	14 % Zuschlag auf 2. Zwischenrechnung - Nr. 220312243	0,140 Stk	141.356,08	19.789,85
22.30.	Fa. Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH: Rechnung - Nr. 310962918	1,000 Stk	250,00	250,00
22.30.1	14 % Zuschlag auf Rechnung - Nr. 310962918	0,140 Stk	250,00	35,00
22.40.	Fa. Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH: Rechnung - Nr. 310962917	1,000 Stk	5.724,00	5.724,00
22.40.1	14 % Zuschlag auf Rechnung - Nr. 310962917	0,140	5.724,00	801,36

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
22.50.	Fa. Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH: Rechnung - Nr. 310962919	1,000	Stk	250,00	250,00
22.50.1	14 % Zuschlag auf Rechnung - Nr. 310962919	0,140	Stk	250,00	35,00
22.60.	Fa. Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH: Schlussrechnung - Nr. 320304799/320304846	1,000	Stk	-4.044,70	-4.044,70
22.60.1	14 % Zuschlag auf Schlussrechnung - Nr. 320304799/320304846	0,140	Stk	-4.044,70	-566,26
Summe 22.	Aufzug				226.693,21

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
23.	Trockenbauarbeiten 3. - 6. OG			
23.10.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 1. AR - Nr. 16275			
		1,000 Stk	10.789,95	10.789,95
23.10.1	14 % Zuschlag auf 1. AR - Nr. 16275			
		0,140 Stk	10.789,95	1.510,59
23.20.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 2. AR - Nr. 16367			
		1,000 Stk	22.198,47	22.198,47
23.20.1	14 % Zuschlag auf 2. AR - Nr. 16367			
		0,140 Stk	22.198,47	3.107,79
23.30.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 3. AR - Nr. 16432			
		1,000 Stk	41.001,73	41.001,73
23.30.1	14 % Zuschlag auf 3. AR - Nr. 16432			
		0,140 Stk	41.001,73	5.740,24
23.40.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 4. AR - Nr. 16488			
		1,000 Stk	25.791,40	25.791,40
23.40.1	14 % Zuschlag auf 4. AR - Nr. 16488			
		0,140 Stk	25.791,40	3.610,80
23.50.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 5. AR - Nr. 16608			
		1,000 Stk	21.012,74	21.012,74

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
23.50.1	14 % Zuschlag auf 5. AR - Nr. 16608	0,140 Stk	21.012,74	2.941,78
23.60.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 6. AR - Nr. 16657	1,000 Stk	31.105,68	31.105,68
23.60.1	14 % Zuschlag auf 6. AR - Nr. 16657	0,140 Stk	31.105,68	4.354,80
23.70.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 7. AR - Nr. 16725	1,000 Stk	27.055,38	27.055,38
23.70.1	14 % Zuschlag auf 7. AR - Nr. 16725	0,140 Stk	27.055,38	3.787,75
23.80.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 8. AR - Nr. 16795	1,000 Stk	50.238,29	50.238,29
23.80.1	14 % Zuschlag auf 8. AR - Nr. 16795	0,140 Stk	50.238,29	7.033,36
23.90.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 9. AR - Nr. 16846	1,000 Stk	27.873,67	27.873,67
23.90.1	14 % Zuschlag auf 9. AR - Nr. 16846	0,140 Stk	27.873,67	3.902,31
23.100.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 10. AR - Nr. 16971	1,000 Stk	35.261,72	35.261,72

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
23.100.1	14 % Zuschlag auf 10. AR - Nr. 16971	0,140 Stk	35.261,72	4.936,64 ✓
23.110.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: SR - Nr. 17066	1,000 Stk	16.256,33	16.256,33 ✓
23.110.1	14 % Zuschlag auf SR - Nr. 17066	0,140 Stk	16.256,33 ✓	2.275,89 ✓
Summe 23.	Trockenbauarbeiten 3. - 6. OG			351.787,31 ✓

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
24.	Metallbau- und Verglasungsarbeiten, 2. - 6.OG				
24.10.	Fa. traba Metallbau GmbH & Co. KG: 1. AR - Nr. RM00964	1,000	Stk	133.848,70	133.848,70
24.10.1	14 % Zuschlag auf 1. AR - Nr. RM00964	0,140	Stk	133.848,70	18.738,82
24.20.	Fa. traba Metallbau GmbH & Co. KG: 2. AR - Nr. RM00996	1,000	Stk	131.661,24	131.661,24
24.20.1	14 % Zuschlag auf 2. AR - Nr. RM00996	0,140	Stk	131.661,24	18.432,57
24.30.	Fa. traba Metallbau GmbH & Co. KG: 3. AR - Nr. RM01086	1,000	Stk	251.632,61	251.632,61
24.30.1	14 % Zuschlag auf 3. AR - Nr. RM01086	0,140	Stk	251.632,61	35.228,57
24.40.	Fa. traba Metallbau GmbH & Co. KG: 4. AR - Nr. RM01193	1,000	Stk	141.646,52	141.646,52
24.40.1	14 % Zuschlag auf 4. AR - Nr. RM01193	0,140	Stk	141.646,52	19.830,51
24.50.	Fa. traba Metallbau GmbH & Co. KG: 5. AR - Nr. RM01284	1,000	Stk	98.153,42	98.153,42

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
24.50.1	14 % Zuschlag auf 5. AR - Nr. RM01284	0,140 Stk	98.153,42	13.741,48
24.60.	Fa. traba Metallbau GmbH & Co. KG: 6. AR - Nr. RM01360	1,000 Stk	58.708,08	58.708,08
24.60.1	14 % Zuschlag auf 6. AR - Nr. RM01360	0,140 Stk	58.708,08	8.219,13
24.70.	Fa. traba Metallbau GmbH & Co. KG: 7. AR - Nr. RM01412	1,000 Stk	48.607,69	48.607,69
24.70.1	14 % Zuschlag auf 7. AR - Nr. RM01412	0,140 Stk	48.607,69	6.805,08
24.80.	Fa. traba Metallbau GmbH & Co. KG: 8. AR - Nr. RM01484	1,000 Stk	64.896,02	64.896,02
24.80.1	14 % Zuschlag auf 8. AR - Nr. RM01484	0,140 Stk	64.896,02	9.085,44
24.90.	Fa. traba Metallbau GmbH & Co. KG: 9. AR - Nr. RM01552	1,000 Stk	36.702,66	36.702,66
24.90.1	14 % Zuschlag auf 9. AR - Nr. RM01552	0,140 Stk	36.702,66	5.138,37
24.100.	Fa. traba Metallbau GmbH & Co. KG: 10. AR - Nr. RM01657	1,000 Stk	71.150,16	71.150,16

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
24.100.1	14 % Zuschlag auf 10. AR - Nr. RM01657			
		0,140 Stk	71.150,16	9.961,02 ✓
24.110.	Fa. traba Metallbau GmbH & Co. KG: 11. AR - Nr. RM01772			
		1,000 Stk	41.662,28	41.662,28 ✓
24.110.1	14 % Zuschlag auf 11. AR - Nr. RM01772			
		0,140 Stk	41.662,28	5.832,72 ✓
24.120.	Fa. traba Metallbau GmbH & Co. KG: SR - Nr. RM01878			
		1,000 Stk	13.351,36	13.351,36 ✓
24.120.1	14 % Zuschlag auf SR - Nr. RM01878			
		0,140 Stk	13.351,36	1.869,19 ✓
Summe 24.	Metallbau- und Verglasungsarbeiten, 2...			1.244.903,64 ✓

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
25.	Kühldecken			
25.10.	Fa. Barcol-Air GmbH: 1. AR - Nr. 19126			
		1,000 Stk	33.755,31	33.755,31 ✓
25.10.1	14 % Zuschlag auf 1. AR - Nr. 19126			
		0,140 Stk	33.755,31	4.725,74 ✓
25.20.	Fa. Barcol-Air GmbH: 2. AR - Nr. 19127			
		1,000 Stk	42.749,61	42.749,61 ✓
25.20.1	14 % Zuschlag auf 2. AR - Nr. 19127			
		0,140 Stk	42.749,61	5.984,95 ✓
25.30.	Fa. Barcol-Air GmbH: 3. AR - Nr. 19140			
		1,000 Stk	74.365,75	74.365,75 ✓
25.30.1	14 % Zuschlag auf 3. AR - Nr. 19140			
		0,140 Stk	74.365,75	10.411,21 ✓
25.40.	Fa. Barcol-Air GmbH: Re. - Nr. 20017			
		1,000 Stk	3.712,50	3.712,50
25.40.1	14 % Zuschlag auf Re - Nr. 20017			
		0,140 Stk	3.712,50	519,75
25.50.	Fa. Barcol-Air GmbH: 4. AR - Nr. 20016			
		1,000 Stk	70.416,54	70.416,54 ✓

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)	
25.50.1	14 % Zuschlag auf 4. AR - Nr. 20016	0,140 Stk	70.416,54	9.858,32	✓
25.60.	Fa. Barcol-Air GmbH: 5. AR - Nr. 20044	1,000 Stk	67.761,43	67.761,43	✓
25.60.1	14 % Zuschlag auf 5. AR - Nr. 20044	0,140 Stk	67.761,43	9.486,60	✓
25.70.	Fa. Barcol-Air GmbH: 6. AR - Nr. 20052	1,000 Stk	50.666,74	50.666,74	✓
25.70.1	14 % Zuschlag auf 6. AR - Nr. 20052	0,140 Stk	50.666,74	7.093,34	✓
25.80.	Fa. Barcol-Air GmbH: SR - Nr. 20080	1,000 Stk	4.445,36	4.445,36	✓
25.80.1	14 % Zuschlag auf SR - Nr. 20080	0,140 Stk	4.445,36	622,35	✓
25.90.	Fa. Barcol-Air GmbH: Re. - Nr. 20072	1,000 Stk	3.440,25	3.440,25	✓
25.90.1	14 % Zuschlag auf Re - Nr. 20072	0,140 Stk	3.440,25	481,64	✓
Summe 25.	Kühldecken			400.497,39	

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
26.	Lüftungstechnik			
26.10.				
	Fa. DSL Luftsystemtechnik GmbH: 1. AR - Nr. 221001910030	1,000 Stk	21.819,16	21.819,16
26.10.1				
	14 % Zuschlag auf 1. AR - Nr. 221001910030	0,140 Stk	21.819,16	3.054,68
26.20.				
	Fa. DSL Luftsystemtechnik GmbH: 2. AR - Nr. 221001910031	1,000 Stk	8.023,43	8.023,43
26.20.1				
	14 % Zuschlag auf 2. AR - Nr. 221001910031	0,140 Stk	8.023,43	1.123,28
26.30.				
	Fa. DSL Luftsystemtechnik GmbH: 3. AR - Nr. 221001910032	1,000 Stk	7.369,54	7.369,54
26.30.1				
	14 % Zuschlag auf 3. AR - Nr. 221001910032	0,140 Stk	7.369,54	1.031,74
26.40.				
	Fa. DSL Luftsystemtechnik GmbH: 4. AR - Nr. 221001910033	1,000 Stk	46.922,23	46.922,23
26.40.1				
	14 % Zuschlag auf 4. AR - Nr. 221001910033	0,140 Stk	46.922,23	6.569,11

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
26.50.	Fa. DSL Luftsystemtechnik GmbH; 5. AR - Nr. 221001910034			
		1,000 Stk	23.000,37	23.000,37
26.50.1	14 % Zuschlag auf 5. AR - Nr. 221001910034			
		0,140 Stk	23.000,37	3.220,05
26.60.	Fa. DSL Luftsystemtechnik GmbH; 6. AR - Nr. 221001911016			
		1,000 Stk	51.379,11	51.379,11
26.60.1	14 % Zuschlag auf 6. AR - Nr. 221001911016			
		0,140 Stk	51.379,11	7.193,08
26.70.	Fa. DSL Luftsystemtechnik GmbH; 7. AR - Nr. 221001911031			
		1,000 Stk	19.168,38	19.168,38
26.70.1	14 % Zuschlag auf 7. AR - Nr. 221001911031			
		0,140 Stk	19.168,38	2.683,57
26.80.	Fa. DSL Luftsystemtechnik GmbH; 8. AR - Nr. 221001912050			
		1,000 Stk	13.878,34	13.878,34
26.80.1	14 % Zuschlag auf 8. AR - Nr. 221001912050			
		0,140 Stk	13.878,34	1.942,97
26.90.	Fa. DSL Luftsystemtechnik GmbH; 9. AR - Nr. 221002002047			
		1,000 Stk	57.480,31	57.480,31

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
26.90.1	14 % Zuschlag auf 9. AR - Nr. 221002002047	0,140 Stk	57.480,31	8.047,24
26.100.	Fa. DSL Luftsystemtechnik GmbH: 10. AR - Nr. 221002003041	1,000 Stk	34.937,28	34.937,28
26.100.1	14 % Zuschlag auf 10. AR - Nr. 221002003041	0,140 Stk	34.937,28	4.891,22
26.110.	Fa. DSL Luftsystemtechnik GmbH: 11. AR - Nr. 221002005006	1,000 Stk	45.785,58	45.785,58
26.110.1	14 % Zuschlag auf 11. AR - Nr. 221002005006	0,140 Stk	45.785,58	6.409,98
26.120.	Fa. DSL Luftsystemtechnik GmbH: SR - Nr. 221002007001	1,000 Stk	60.476,53	60.476,53
26.120.1	14 % Zuschlag auf SR - Nr. 221002007001	0,140 Stk	60.476,53	8.466,71
Summe 26.	Lüftungstechnik			444.873,89

*Rechnung
geprüft*

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
27.	Dachdeckerarbeiten			
27.10.	Fa. Energiedachdeckerei: 1. AR - Nr. 503 vom 18.11.2019	1,000 Stk	15.000,00	15.000,00
27.10.1	14 % Zuschlag auf 1. AR - Nr. 503	0,140 Stk	15.000,00	2.100,00
27.20.	Fa. Energiedachdeckerei: 2. AR - Nr. 2019/509 vom 07.12.2019	1,000 Stk	10.347,70	10.347,70
27.20.1	14 % Zuschlag auf 2. AR - Nr. 2019/509	0,140 Stk	10.347,70	1.448,68
27.30.	Fa. Energiedachdeckerei: 3. AR - Nr. 513 vom 02.01.2020	1,000 Stk	14.100,00	14.100,00
27.30.1	14 % Zuschlag auf 3. AR - Nr. 513	0,140 Stk	14.100,00	1.974,00
27.40.	Fa. Energiedachdeckerei: 4. AR - Nr. 515 vom 17.01.2020	1,000 Stk	18.222,96	18.222,96
27.40.1	14 % Zuschlag auf 4. AR - Nr. 515	0,140 Stk	18.222,96	2.551,21
27.50.	Fa. Energiedachdeckerei: 5. AR - Nr. 523 vom 13.03.2020	1,000 Stk	15.241,84	15.241,84



Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
27.50.1	14 % Zuschlag auf 5. AR - Nr. 523	0,140 Stk	15.241,84	2.133,86
27.60.	Fa. Energiedachdeckerei: 6. AR - Nr. 540	1,000 Stk	7.661,20	7.661,20
27.60.1	14 % Zuschlag auf 6. AR - Nr. 540	0,140 Stk	7.661,20	1.072,57
27.70.	Fa. Energiedachdeckerei: 7. AR - Nr. 560	1,000 Stk	5.953,99	5.953,99
27.70.1	14 % Zuschlag auf 7. AR - Nr. 560	0,140 Stk	5.953,99	833,56
27.80.	Fa. Energiedachdeckerei: SR - Nr. 562	1,000 Stk	5.523,04	5.523,04
27.80.1	14 % Zuschlag auf SR - Nr. 562	0,140 Stk	5.523,04	773,23
Summe 27.	Dachdeckerarbeiten			104.937,84



Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
28.	Alu-Türelemente 3.OG - 6.OG			
28.10.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 1. AR - Nr. 16520			
		1,000 Stk	50.975,90	50.975,90
28.10.1	14 % Zuschlag auf 1. AR - Nr. 16520			
		0,140 Stk	50.975,90	7.136,63
28.20.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 2. AR - Nr. 16561			
		1,000 Stk	9.961,42	9.961,42
28.20.1	14 % Zuschlag auf 2. AR - Nr. 16561			
		0,140 Stk	9.961,42	1.394,60
28.30.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: Rechnungs - Nr. 16637			
		1,000 Stk	1.319,20	1.319,20
28.30.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs - Nr. 16637			
		0,140 Stk	1.319,20	184,69
28.40.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 3. AR - Nr. 16727			
		1,000 Stk	7.487,80	7.487,80
28.40.1	14 % Zuschlag auf 3. AR - Nr. 16727			
		0,140 Stk	7.487,80	1.048,29
28.50.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 4. AR - Nr. 16879			
		1,000 Stk	9.092,70	9.092,70

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
28.50.1	14 % Zuschlag auf 4. AR - Nr. 16879	0,140 Stk	9.092,70	1.272,98 ✓
28.60.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 5. AR - Nr. 17013	1,000 Stk	11.596,64	11.596,64 ✓
28.60.1	14 % Zuschlag auf 5. AR - Nr. 17013	0,140 Stk	11.596,64	1.623,53 ✓
28.70.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: SR - Nr. 17208	1,000 Stk	633,05	633,05 ✓
28.70.1	14 % Zuschlag auf SR - Nr. 17208	0,140 Stk	633,05	88,63 ✓
Summe 28.	Alu-Türelemente 3.OG - 6.OG			103.816,06 ✓

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
29.	Rollgitter Haupteingang			
29.10.	Fa. Metallbau G. Majowski GmbH: 1. AR - Nr. 190527			
		1,000 Stk	6.092,73	6.092,73
29.10.1	14 % Zuschlag auf 1. AR - Nr. 190527			
		0,140 Stk	6.092,73	852,98
29.20.	Fa. Metallbau G. Majowski GmbH: 2. AR - Nr. 190591			
		1,000 Stk	2.555,14	2.555,14
29.20.1	14 % Zuschlag auf 1. AR - Nr. 190591			
		0,140 Stk	2.555,14	357,72
29.30.	Fa. Metallbau G. Majowski GmbH: SR - Nr. 200088			
		1,000 Stk	1.988,66	1.988,66
29.30.1	14 % Zuschlag auf SR - Nr. 200088			
		0,140 Stk	1.988,66	278,41
Summe 29.	Rollgitter Haupteingang			12.125,64

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
30.	Sonstiges			
30.10.				
	Fa. G I S Gebäude- und Industrieservice GmbH: Rechnung: Beleg-Nr. 19/4211	1,000 Stk	3.073,25	3.073,25
30.10.1				
	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr.: 19/4211	0,140 Stk	3.073,25	430,26
30.20.				
	Fa. Energiedachdeckerei: Rechnung-Nr. 442 vom 27.04.2019	1,000 Stk	657,35	657,35
30.20.1				
	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr.: 442 vom 27.04.2019	0,140 Stk	657,35	92,03
30.30.				
	Fa. G I S Gebäude- und Industrieservice GmbH: Rechnung: Beleg-Nr. 19/4255	1,000 Stk	5.917,00	5.917,00
30.30.1				
	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr.: 19/4255	0,140 Stk	5.917,00	828,38
30.40.				
	Fa. Harald Meyer Brandschutz-Elektro GmbH & Co. KG: Rechnung-Nr. 2191005 vom 08.05.2019	1,000 Stk	1.235,31	1.235,31
30.40.1				
	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr.: 2191005	0,140 Stk	1.235,31	172,94

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
30.50.	Fa. G I S Gebäude- und Industrieservice GmbH; Rechnung: Beleg-Nr. 19/4289	1,000 Stk	224,00	224,00
30.50.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr.: 19/4289	0,140 Stk	224,00	31,36
30.60.	Fa. TN-Abbruchunternehmen GbR; Rechnung-Nr.: 9379	1,000 Stk	552,50	552,50
30.60.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr.: 9379	0,140 Stk	552,50	77,35
30.70.	Fa. Harald Meyer Brandschutz-Elektro GmbH & Co. KG; Rechnung-Nr.: 2191883	1,000 Stk	6.452,26	6.452,26
30.70.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr.: 2191883	0,140 Stk	6.452,26	903,32
30.80.	Fa. TN-Abbruchunternehmen GbR; Rechnung-Nr.: 9769	1,000 Stk	682,50	682,50
30.80.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr.: 9769	0,140 Stk	682,50	95,55
30.90.	Fa. Energiedachdeckerei; Fassadensanierung 1. AR - Nr. 493 vom 21.10.2019	1,000 Stk	5.500,00	5.500,00

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
30.90.1	14 % Zuschlag auf 1. AR - Nr. 493	0,140 Stk	5.500,00	770,00
30.100.	Fa. Energiedachdeckerei: Fassadensanierung 2. AR - Nr. 497 vom 25.10.2019	1,000 Stk	3.350,27	3.350,27
30.100.1	14 % Zuschlag auf 2. AR - Nr. 497	0,140 Stk	3.350,27	469,04
30.110.	Fa. elko Sicherheit GmbH Rechnungs-Nr. 670	1,000 Stk	108,50	108,50
30.110.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr.: 670	0,140 Stk	108,50	15,19
30.120.	Fa. G I S Gebäude- und Industrieservice GmbH: Rechnungs--Nr. 19/4550	1,000 Stk	480,00	480,00
30.120.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr.: 19/4550	0,140 Stk	480,00	67,20
30.130.	Fa. Thomas Hohmeyer Bautenschutz: Rechnungs--Nr. 191203	1,000 Stk	95,00	95,00
30.130.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr.: 191203	0,140 Stk	95,00	13,30

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
30.140.	Fa. Harald Meyer Brandschutz-Elektro GmbH & Co. KG; Rechnung-Nr.: 2192824	1,000 Stk	1.554,35	1.554,35
30.140.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr.: 2192824	0,140 Stk	1.554,35	217,61
30.150.	Fa. Harald Meyer Brandschutz-Elektro GmbH & Co. KG; Rechnung-Nr.: 2193205	1,000 Stk	3.038,48	3.038,48
30.150.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr.: 2193205	0,140 Stk	3.038,48	425,39
30.160.	Fa. Polarlicht GmbH; Rechnung 00013/20	1,000 Stk	6.638,03	6.638,03
30.160.1	14 % Zuschlag auf Rechnung: 00013/20	0,140 Stk	6.638,03	929,32
30.170.	Fa. Energiedachdeckerei: Fassadensanierung SR - Nr. 514 vom 08.01.2020	1,000 Stk	472,41	472,41
30.170.1	14 % Zuschlag auf SR - Nr. 514	0,140 Stk	472,41	66,14
30.180.	Fa. Thomas Hohmeyer Bautenschutz: Rechnungs-Nr. 191228	1,000 Stk	240,61	240,61

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
30.180.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr.: 191228	0,140 Stk	240,61	33,69
30.190.	Fa. Thomas Hohmeyer Bautenschutz: Rechnungs-Nr. 200211	1,000 Stk	95,00	95,00
30.190.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr.: 200211	0,140 Stk	95,00	13,30
30.200.	Fa. Harald Meyer Brandschutz-Elektro GmbH & Co. KG: Rechnung-Nr.: 2200311	1,000 Stk	1.455,32	1.455,32
30.200.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr.: 2200311	0,140 Stk	1.455,32	203,74
30.210.	Fa. Harald Meyer Brandschutz-Elektro GmbH & Co. KG: Rechnung-Nr.: 2200312	1,000 Stk	494,91	494,91
30.210.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr.: 2200312	0,140 Stk	494,91	69,29
30.220.	Fa. HM GmbH: Rechnung-Nr.: 200310/0188	1,000 Stk	1.920,00	1.920,00

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
30.220.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr.: 200310/0188	0,140 Stk	1.920,00	268,80
30.230.	Fa. Host Drzyga GmbH: Rechnung-Nr.: 101375	1,000 Stk	449,63	449,63
30.230.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr.: 101375	0,140 Stk	449,63	62,95
30.240.	Amtliche Materialprüfungsanstalt: Rechnung-Nr.: 2030518	1,000 Stk	434,00	434,00
30.240.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr.: 2030518	0,140 Stk	434,00	60,76
30.250.	Fa. Harald Meyer Brandschutz-Elektro GmbH & Co. KG: Rechnung-Nr.: 2200968	1,000 Stk	7.939,99	7.939,99
30.250.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr.: 2200968	0,140 Stk	7.939,99	1.111,60
30.260.	Fa. HM GmbH: Rechnung-Nr.: 200508/0365	1,000 Stk	6.160,00	6.160,00
30.260.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr.: 200508/0365	0,140 Stk	6.160,00	862,40

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
30.270.	Fa. HM GmbH: Rechnung-Nr.: 200609/0442			
		1,000 Stk	213,00	213,00
30.270.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr.: 200609/0442			
		0,140 Stk	213,00	29,82
30.280.	Fa. Thomas Hohmeyer Bautenschutz: Rechnungs--Nr. 200632			
		1,000 Stk	602,29	602,29
30.280.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr.: 200632			
		0,140 Stk	602,29	84,32
30.290.	Fa. Thomas Hohmeyer Bautenschutz: Rechnungs--Nr. 200636			
		1,000 Stk	133,02	133,02
30.290.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr.: 200636			
		0,140 Stk	133,02	18,62
30.300.	Fa. Dierker Brandschutz oHG.: Rechnungs--Nr. 6200773			
		1,000 Stk	2.655,40	2.655,40
30.300.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr.: 6200773			
		0,140 Stk	2.655,40	371,76
30.310.	Fa. Thomas Hohmeyer Bautenschutz: Rechnungs--Nr. 200754			
		1,000 Stk	164,89	164,89

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
30.310.1	14 % Zuschlag auf Rechnungs-Nr.: 200754	0,140 Stk	164,89	23,08 ✓
30.320.	Fa. Harald Meyer Brandschutz-Elektro GmbH & Co. KG: 1. AR - Nr.: 2201904	1,000 Stk	6.513,89	6.513,89 ✓
30.320.1	14 % Zuschlag auf 1. AR - Nr. 2201904	0,140 Stk	6.513,89	911,94 ✓
30.330.	Fa. Harald Meyer Brandschutz-Elektro GmbH & Co. KG: SR - Nr.: 2202084	1,000 Stk	6.284,14	6.284,14 ✓
30.330.1	14 % Zuschlag auf SR - Nr. 2202084	0,140 Stk	6.284,14	879,78 ✓
30.340.	ALIZ GmbH & Co. KG Re.-Nr. 2020060272	1,000 Stk	40,00	40,00 ✓
30.340.1	14 % Zuschlag auf Re - Nr. 2020060272	0,140 Stk	40,00	5,60 ✓
30.350.	elko Technik GmbH & Co. KG Re.-Nr. 53205413	1,000 Stk	1.622,56	1.622,56 ✓
30.350.1	14 % Zuschlag auf Re.- Nr. 53205413	0,140 Stk	1.622,56	227,16 ✓

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
30.360.	elko Technik GmbH & Co. KG Re.-Nr. 53205412	1,000	Stk	2.542,50	2.542,50 ✓
30.360.1	14 % Zuschlag auf Re. - Nr. 53205412	0,140	Stk	2.542,50	355,95 ✓
30.370.	hanseWasser Bremen GmbH Re.-Nr. 6100169947	1,000	Stk	17,00	17,00 ✓
30.370.1	14 % Zuschlag auf Re. - Nr. 6100169947	0,140	Stk	17,00	2,38 ✓
Summe 30.	Sonstiges				91.210,68 ✓

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
31.	Bodenbelagsarbeiten 3. - 6.OG			
31.10.	Fa. Hans-Peter Meyer GmbH: 1. AZ - Beleg 191047			
		1,000 Stk	42.669,01	42.669,01
31.10.1	14 % Zuschlag auf 1. AZ - Beleg 191047			
		0,140 Stk	42.669,01	5.973,66
31.20.	Fa. Hans-Peter Meyer GmbH: 2. AZ - Beleg 200124			
		1,000 Stk	41.847,05	41.847,05
31.20.1	14 % Zuschlag auf 2. AZ - Beleg 200124			
		0,140 Stk	41.847,05	5.858,59
31.30.	Fa. Hans-Peter Meyer GmbH: 3. AZ - Beleg 200286			
		1,000 Stk	62.221,60	62.221,60
31.30.1	14 % Zuschlag auf 3. AZ - Beleg 200286			
		0,140 Stk	62.221,60	8.711,02
31.40.	Fa. Hans-Peter Meyer GmbH: SR - Beleg 200481			
		1,000 Stk	46.240,51	46.240,51
31.40.1	14 % Zuschlag auf SZ - Beleg 200481			
		0,140 Stk	46.240,51	6.473,67
Summe 31.	Bodenbelagsarbeiten 3. - 6.OG			219.995,11

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
32.	Tischlerarbeiten / Fensterbänke 3. - 6.OG			
32.10.	Fa. Tischlerei Gerold Warrelmann e.K.: 1. AR - Nr. 190423			
		1,000 Stk	6.404,36	6.404,36
32.10.1	14 % Zuschlag auf 1. AR - Nr. 190423			
		0,140 Stk	6.404,36	896,61
32.20.	Fa. Tischlerei Gerold Warrelmann e.K.: 2. AR - Nr. 200076			
		1,000 Stk	8.368,10	8.368,10
32.20.1	14 % Zuschlag auf 2. AR - Nr. 200076			
		0,140 Stk	8.368,10	1.171,53
32.30.	Fa. Tischlerei Gerold Warrelmann e.K.: SR - Nr. 200170			
		1,000 Stk	6.752,31	6.752,31
32.30.1	14 % Zuschlag auf SR - Nr. 200170			
		0,140 Stk	6.752,31	945,32
Summe 32.	Tischlerarbeiten / Fensterbänke 3. - 6..			24.538,23

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
33.	Glastrennwände 3. - 6.OG			
33.10.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 1. AR - Nr. 16581			
		1,000 Stk	14.436,58	14.436,58 ✓
33.10.1	14 % Zuschlag auf 1. AR - Nr. 16581			
		0,140 Stk	14.436,58	2.021,12 ✓
33.20.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 2. AR - Nr. 16728			
		1,000 Stk	4.936,45	4.936,45 ✓
33.20.1	14 % Zuschlag auf 2. AR - Nr. 16728			
		0,140 Stk	4.936,45	691,10 ✓
33.30.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 3. AR - Nr. 16792			
		1,000 Stk	8.235,43	8.235,43 ✓
33.30.1	14 % Zuschlag auf 3. AR - Nr. 16792			
		0,140 Stk	8.235,43	1.152,96 ✓
33.40.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 4. AR - Nr. 16911			
		1,000 Stk	5.972,91	5.972,91 ✓
33.40.1	14 % Zuschlag auf 4. AR - Nr. 16911			
		0,140 Stk	5.972,91	836,21 ✓
33.50.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: SR - Nr. 17164			
		1,000 Stk	4.054,65	4.054,65 ✓

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
----	-----------------------	----------	---------------------------------	--------------------------------

33.50.1

14 % Zuschlag auf SR - Nr. 17164

0,140 Stk

4.054,65

567,65 ✓

Summe 33.

Glastrennwände 3. - 6.OG

42.905,06 ✓

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
34.	Innentüren 3. - 6.OG			
34.10.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 1. AR - Nr. 16609			
		1,000 Stk	4.941,16	4.941,16 ✓
34.10.1	14 % Zuschlag auf 1. AR - Nr. 16609			
		0,140 Stk	4.941,16	691,76 ✓
34.20.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 2. AR - Nr. 16724			
		1,000 Stk	3.029,51	3.029,51 ✓
34.20.1	14 % Zuschlag auf 2. AR - Nr. 16724			
		0,140 Stk	3.029,51	424,13 ✓
34.30.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 3. AR - Nr. 16787			
		1,000 Stk	10.525,52	10.525,52 ✓
34.30.1	14 % Zuschlag auf 3. AR - Nr. 16787			
		0,140 Stk	10.525,52	1.473,57 ✓
34.40.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: 4. AR - Nr. 16966			
		1,000 Stk	6.700,69	6.700,69 ✓
34.40.1	14 % Zuschlag auf 4. AR - Nr. 16966			
		0,140 Stk	6.700,69	938,10 ✓
34.50.	Fa. Friedrich Emigholz GmbH: SR - Nr. 17067			
		1,000 Stk	7.220,15	7.220,15 ✓

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
----	-----------------------	----------	---------------------------------	--------------------------------

34.50.1

14 % Zuschlag auf SR - Nr. 17067

0,140 Stk

7.220,15

1.010,82 ✓

Summe 34.

Innentüren 3. - 6.OG

36.955,41 ✓

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
35.	Malerarbeiten 2.BA / 3. - 6. OG			
35.10.	Fa. Hans-Peter Meyer GmbH: 1. AZ - Beleg 200220	1,000 Stk	141.675,21	141.675,21
35.10.1	14 % Zuschlag auf 1. AZ - Beleg 200220	0,140 Stk	141.675,21	19.834,53
35.20.	Fa. Hans-Peter Meyer GmbH: 2. AZ - Beleg 200325	1,000 Stk	47.533,51	47.533,51
35.20.1	14 % Zuschlag auf 2. AZ - Beleg 200325	0,140 Stk	47.533,51	6.654,69
35.30.	Fa. Hans-Peter Meyer GmbH: SR - Beleg 200577	1,000 Stk	50.686,63	50.686,63
35.30.1	14 % Zuschlag auf SR - Beleg 200577	0,140 Stk	50.686,63	7.096,13
Summe 35.	Malerarbeiten 2.BA / 3. - 6. OG			273.480,70

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR (netto)	Gesamtbetrag in EUR (netto)
50.	Sondernachlaß				
50.10.	Sondernachlaß auf die ausgeführten Leistungen, lat Werkvertrag vom 12.12.2019				
		1,000	psch	-295.000,00	-295.000,00
Summe 50.	Sondernachlaß				-295.000,00

Schlussrechnung - Nr.: 203022011002

19.11.2020

Projekt: RSCHW567872 Gebäude Domshof 14 -15, 28195 Bremen, ..
LV: 1 Domshof 14-15: Umbau und Sanierung

OZ	Kurztext	Netto-Betrag in EUR
Zusammenstellung		
1	Domshof 14-15: Umbau und Sanierung	
01.	Baustelleneinrichtung und Baumanagement Kamü	981.738,71
02.	Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärarbeiten	1.125.192,55
03.	Elektroarbeiten	1.512.500,52
04.	Trockenbauarbeiten EG + 2.OG	123.955,40
05.	Fliesenarbeiten	52.659,27
06.	Naturstein und Betonwerkstein	18.361,05
07.	Metallbauarbeiten	11.699,13
08.	Malerarbeiten 1.BA	95.800,76
09.	Estricharbeiten	24.992,99
11.	Kernbohrungen und Betonsägearbeiten	63.185,86
12.	Alu-Türelemente 2.OG	39.648,46
13.	Bodenbelagsarbeiten 2.OG	56.601,55
14.	WC-Trennwände	28.174,67
15.	Nottreppe - Schlosserarbeiten	35.374,54
18.	Beton- und Stahlbetonarbeiten	510,72
19.	Metallbau- und Verglasungsarbeiten, EG - 1.OG	59.794,78
20.	Innentrennwände	120.273,68
21.	Gerüstbauarbeiten	75.997,95
22.	Aufzug	226.693,21
23.	Trockenbauarbeiten 3. - 6. OG	351.787,31
24.	Metallbau- und Verglasungsarbeiten, 2. - 6.OG	1.244.903,64
25.	Kühldecken	400.497,39
26.	Lüftungstechnik	444.873,89
27.	Dachdeckerarbeiten	104.937,84
28.	Alu-Türelemente 3.OG - 6.OG	103.816,06
29.	Rollgitter Haupteingang	12.125,64
30.	Sonstiges	91.210,68
31.	Bodenbelagsarbeiten 3. - 6.OG	219.995,11
32.	Tischlerarbeiten / Fensterbänke 3. - 6.OG	24.538,23
33.	Glastrennwände 3. - 6.OG	42.905,06
34.	Innentüren 3. - 6.OG	36.955,41
35.	Malerarbeiten 2.BA / 3. - 6. OG	273.480,70
50.	Sondernachlaß	-295.000,00
Summe 1	Domshof 14-15: Umbau und Sanierung	7.710.182,76

*Korrektur s. separate
Aufstellung in den
folgenden Seiten*

**Zusammenstellung
Schlussrechnung**

Pos.	Bezeichnung	Betrag
01	BE und BM Kamü	971.866,71
02	HLS	1.021.694,69
03	Elektro	1.345.106,51
04	Trockenbau EG+2. OG	123.955,40
05	Fliesenarbeiten	52.659,27
06	Natursteinarbeiten	18.361,05
07	Metallbauarbeiten	11.699,14
08	Malerarbeiten	95.800,77
09	Estricharbeiten	24.993,00
11	Kernbohrungen und Betonsägearbeiten	63.185,87
12	Alu-Türelemente 2. OG	39.648,46
13	Bodenbelagsarbeiten 2. OG	56.601,55
14	WC-Trennwände	28.174,67
15	Nottreppe	35.374,54
18	Beton- und Stahlbetonarbeiten	510,72
19	Metallbau- und Verglasungsarbeiten EG-1.OG	59.794,78
20	Innentrennwände	120.273,68
21	Gerüstbauarbeiten	75.997,95
22	Aufzug	226.693,22
23	Trockenbauarbeiten 3.+4. OG	351.786,63
24	Metallbau- und Verglasungsarbeiten 2.-6. OG	1.244.903,64
25	Kühldecken	400.497,38
26	Lüftungstechnik	444.873,69
27	Dachdeckerarbeiten	104.937,83
28	Alu-Türelemente 3.-6. OG	103.816,05
29	Rollgitter	12.125,64
30	Sonstiges	91.210,67
31	Bodenbelagsarbeiten 3.-6. OG	219.995,11
32	Fensterbänke 3.-6. OG	24.538,24
33	Glastrennwände 3.-6. OG	42.905,06
34	Innentüren 3.-6. OG	36.955,41
35	Malerarbeiten 3.-6. OG	273.480,70

bei Fa. Renke HLS abgezogene Fremdleistungen:

Fa. Polarlicht	973,68
Iben	144,60
BBP	432,50
BBP	1.059,69
BBP	206,85
BBP	1.231,32
Saevecke	4.979,41
Saevecke	9.760,10
BBP	913,63
BBP	172,00
Saevecke	6.554,89
Saevecke	3.771,54
Baldig	629
Baldig	243
Baldig	1.377,00
Saevecke	6.892,77
Saevecke	5.951,69
Saevecke	5.710,60
Saevecke	11.371,48
Saevecke	7.115,25
Saevecke	370,60
Saevecke	126,28
Saevecke	3.324,31
Titschkus	2.983,50
Saevecke	853,02
02.1 Fremdleistungen HLS einschl. 14% Kamü-Zuschlag	87.949,53

bei Fa. Renke Elektro abgezogene Fremdleistungen:

International Security	177,31
International Security	1.235,18
Saevecke	1.067,84
International Security	182,03
International Security	243,00
International Security	243,00
International Security	-
Brassat Dienstleistungen	335,00
Hermes	16.587,60
Hermes I. AR	15.218,65
Dipl.-Ing Thomas Röpken	700,00
Foth	1.577,13
Foth	1.560,05
Foth	3.000,00
Foth	6.370,75

Hermes	11.536,13
Hermes	4.961,66
Hermes	3.045,73
Klaus Richter	542,60
Klaus Richter	10.934,50
Klaus Richter	6.177,10
03.1 Fremdleistungen Elektro einschl. 14% Kamü-Zuschlag	97.692,60
	7.615.060,14

19.11.2020

BV: Handelskammer Bremen, Domshof 14-15, 28195 Bremen
Umbau und Sanierung

Anlagen zu den Rechnungen

2030 **567 872**

Schlußrechnung 203022011002				
NU-Rechnungen (LV-Positionen)	Tagelohnzettel			
01.100	30.360			
01.110	30.370			
02.170	33.50			
08.60	34.50			
23.110				
24.120				
28.70				
30.330				
30.340				
30.350				

Rechnungs-
Nr:

203022011002

Kostenstelle: 567 872

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

BV: Handelskammer Bremen, Domshof 14-15,
28195 Bremen

LV-Position 01.90.1

Tagelohnzettel Nr. 1 vom 17.01.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	1,000 Std.	43,50	43,50
	Quittung: Mister Minit Kaufhof Bremen vom 17.01.2019	1,000 Stück	40,50	40,50
Summe				84,00

Tagelohnzettel Nr. 2 vom 21.01. - 27.01.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	8,000 Std.	43,50	348,00
551006	Transporter	1,500 Std.	48,50	72,75
551205	E-Hammer - ohne Berechnung	2,000 Std.		
552002	Industrie-Staubsauger - ohne Berechnung	3,000 Std.		
267002	PE-Baufolie 150 my	16,000 m2	0,49	7,84
342097	Rolle PVC-Klebeband silber 50 mm x 33 m	0,500 Stück	8,25	4,13
850010	Fa. Buckmann: Re.-Nr. RG8900060180 / Ls.-Nr. 8900094800	1,000 Stück	88,21	88,21
850050	Fa. Reiners: Re.-Nr. 259107 / Ls.-Nr. 524228	1,000 Stück	67,80	67,80
Summe				588,73

Tagelohnzettel Nr. 3 vom 28.01. - 03.02.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	59,000 Std.	43,50	2.566,50
114903	Azubi 3. Jahr	38,000 Std.	31,00	1.178,00
113700	Bauwerker	9,000 Std.	35,00	315,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 208805 / Ls.-Nr. 173067 + 173216	1,000 Stück	1.073,83	1.073,83

Rechnungs-
Nr:

203022011002

Kostenstelle: 567 872

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 208578 / Ls.-Nr. 172650	1,000 Stück	33,52	33,52
850050	Fa. Reiners: Re.-Nr. 259362 / Ls.-Nr. 524772	1,000 Stück	21,45	21,45
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 209005 / Ls.-Nr. 173418	1,000 Stück	350,55	350,55
Summe				5.538,85

Tagelohnzettel Nr. 4 vom 04.02. - 10.02.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	43,000 Std.	43,50	1.870,50
114903	Azubi 3. Jahr	38,000 Std.	31,00	1.178,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 209153 / Ls.-Nr. 173616 + 173742	1,000 Stück	385,82	385,82
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 209402 / Ls.-Nr. 173790	1,000 Stück	72,61	72,61
Summe				3.506,93

Tagelohnzettel Nr. 5 vom 11.02. - 17.02.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	82,500 Std.	43,50	3.588,75
114903	Azubi 3. Jahr	38,000 Std.	31,00	1.178,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 209403 / Ls.-Nr. 173863 + 174108 (aus TL 6)	1,000 Stück	343,03	343,03
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 209254 / Ls.-Nr. 173888	1,000 Stück	83,25	83,25
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 209254 / Ls.-Nr. 173953	1,000 Stück	25,90	25,90
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 209483 / Ls.-Nr. 174200	1,000 Stück	616,61	616,61
Summe				5.835,54

Tagelohnzettel Nr. 6 vom 18.02. - 24.02.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	82,000 Std.	43,50	3.567,00
114903	Azubi 3. Jahr	38,000 Std.	31,00	1.178,00
850060	Fa. Stolzenbach: Ls.-Nr. 174108 in TL 5	0,000 Stück		

Rechnungs-
Nr:

203022011002

Kostenstelle: 567 872

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 209595 / Ls.-Nr. 174435 + 174541	1,000 Stück	221,35	221,35
Summe				4.966,35

Tagelohnzettel Nr. 7 vom 25.02. - 03.03.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	114,000 Std.	43,50	4.959,00
114903	Azubi 3. Jahr	8,000 Std.	31,00	248,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 210187 / Ls.-Nr. 173611 (aus TL 8) + 175247 + 175349	1,000 Stück	1.033,07	1.033,07
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 210037 / Ls.-Nr. 175037	1,000 Stück	197,24	197,24
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 209903 / Ls.-Nr. 174836	1,000 Stück	25,90	25,90
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 209903 / Ls.-Nr. 175015	1,000 Stück	4,70	4,70
Summe				6.467,91

Tagelohnzettel Nr. 8 vom 04.03. - 10.03.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	112,000 Std.	43,50	4.872,00
114903	Azubi 3. Jahr	6,000 Std.	31,00	186,00
600015	Big Bag, Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2019-101355	1,000 Stück	105,00	105,00
600015	Big Bag, Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2019-101716	1,000 Stück	100,00	100,00
850060	Fa. Stolzenbach: Ls.-Nr. 173611 in TL 7	0,000 Stück		
Summe				5.263,00

Tagelohnzettel Nr. 9 vom 11.03. - 17.03.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	92,000 Std.	43,50	4.002,00
114903	Azubi 3. Jahr	6,000 Std.	31,00	186,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 210499 / Ls.-Nr. 175605	1,000 Stück	161,40	161,40
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 2104439 / Ls.-Nr. 175628	1,000 Stück	360,84	360,84

Rechnungs-
Nr:

203022011002

Kostenstelle: 567 872

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
850030	Fa. HBL: Re.-Nr. 14VR016652 / Ls.-Nr. 14KO018612	1,000 Stück	165,30	165,30
850031	Fa. Hilti: Re.-Nr. 4520685326 / Ls.-Nr. 265742195	1,000 Stück	87,79	87,79
600015	Big Bag, Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2019-101937	1,000 Stück	100,00	100,00
850010	Fa. Buckmann: Re.-Nr. RG8900061876 / Ls.-Nr. LS8900097515	1,000 Stück	28,20	28,20
850031	Fa. Hilti: Re.-Nr. 4520707179 / Ls.-Nr. 265796696	1,000 Stück	4,32	4,32
850031	Fa. Hilti: Re.-Nr. 4520685330 / Ls.-Nr. 265743137	1,000 Stück	234,29	234,29
850061	Fa. Stelter: Re.-Nr. 2019-505833 / Ls.-Nr. 2019-307179	1,000 Stück	12,44	12,44
Summe				5.342,58

Tagelohnzettel Nr. 10 vom 18.03. - 24.03.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	107,000 Std.	43,50	4.654,50
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 210550 / Ls.-Nr. 174044, 174601, 175922	1,000 Stück	2.133,51	2.133,51
850032	Fa. Hansa-Beton: Re.-Nr. 149318 / Ls.-Nr. 181161	1,000 Stück	111,75	111,75
Summe				6.899,76

Tagelohnzettel Nr. 11 vom 25.03. - 31.03.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	92,000 Std.	43,50	4.002,00
114903	Azubi 3. Jahr	6,000 Std.	31,00	186,00
600015	Big Bag, Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2019-101937	1,000 Stück	100,00	100,00
600015	Big Bag, Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2019-102330	1,000 Stück	120,00	120,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 210928 / Ls.-Nr. 176557	1,000 Stück	140,77	140,77
Summe				4.548,77

Rechnungs-
Nr:

203022011002

Kostenstelle: 567 872

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Tagelohnzettel Nr. 12 vom 01.04. - 07.04.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	60,500 Std.	43,50	2.631,75
113700	Bauwerker	6,500 Std.	35,00	227,50
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 211214 / Ls.-Nr. 177107	1,000 Stück	44,28	44,28
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 211323 / Ls.-Nr. 177138	1,000 Stück	301,15	301,15
	Abzug aus voriger Rechnung	2,000 Stück	-39,17	-78,34
Summe				3.126,34

Tagelohnzettel Nr. 13 vom 08.04. - 14.04.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	66,000 Std.	43,50	2.871,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 211436 / Ls.-Nr. 177534, 177611	1,000 Stück	321,81	321,81
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 212502 / Ls.-Nr. 179102	1,000 Stück	148,04	148,04
850060	Fa. Stolzenbach: Ls.-Nr. 179010 in TL 16	0,000 Stück		
850050	Fa. Reiners: Re.-Nr. 261020 / Ls.-Nr. 527488	1,000 Stück	55,33	55,33
Summe				3.396,18

Tagelohnzettel Nr. 14 vom 15.04. - 21.04.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	54,000 Std.	43,50	2.349,00
113700	Bauwerker	9,000 Std.	35,00	315,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 211707 / Ls.-Nr. 177917	1,000 Stück	344,97	344,97
	Abzug aus voriger Rechnung	1,000 Stück	-136,77	-136,77
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 211795 / Ls.-Nr. 178090	1,000 Stück	204,16	204,16
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 211906 / Ls.-Nr. 178126	1,000 Stück	136,06	136,06
Summe				3.212,42

Rechnungs-
Nr:

203022011002

Kostenstelle: 567 872

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Tagelohnzettel Nr. 15 vom 22.04. - 28.04.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	42,000 Std.	43,50	1.827,00
114903	Azubi 3. Jahr	9,000 Std.	31,00	279,00
Summe				2.106,00

Tagelohnzettel Nr. 16 vom 29.04. - 05.05.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	108,000 Std.	43,50	4.698,00
114903	Azubi 3. Jahr	33,000 Std.	31,00	1.023,00
	Betonplatten 50/50/5 cm	16,000 m2	12,37	197,92
	gesiebter Sand	2,000 to	35,20	70,40
	Mautkosten	1,000 Stück	6,05	6,05
	Frachtkosten	1,000 Stück	25,00	25,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 212331 / Ls.-Nr. 178798 + 179010 (aus TL 13)	1,000 Stück	214,77	214,77
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 212176 / Ls.-Nr. 178602	1,000 Stück	596,92	596,92
Summe				6.832,06

Tagelohnzettel Nr. 17 vom 06.05. - 12.05.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	84,000 Std.	43,50	3.654,00
551006	Transporter	2,500 Std.	48,50	121,25
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 212647 / Ls.-Nr. 179194	1,000 Stück	84,08	84,08
Summe				3.859,33

Tagelohnzettel Nr. 18 vom 13.05. - 19.05.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	27,000 Std.	43,50	1.174,50
551006	Transporter	2,000 Std.	48,50	97,00
Summe				1.271,50

Rechnungs-
Nr:

203022011002

Kostenstelle: 567 872

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Tagelohnzettel Nr. 19 vom 27.05. - 31.05.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	38,500 Std.	43,50	1.674,75
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 212806 / Ls.-Nr. 179559	1,000 Stück	1.520,08	1.520,08
Summe				3.194,83

Tagelohnzettel Nr. 20 vom 03.06. - 09.06.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	52,000 Std.	43,50	2.262,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 213593 / Ls.-Nr. 180716 + 180780	1,000 Stück	986,68	986,68
	Abzug aus voriger Rechnung	1,000 Stück	-71,01	-71,01
Summe				3.177,67

Tagelohnzettel Nr. 21 vom 10.06. - 16.06.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	36,000 Std.	43,50	1.566,00
114903	Azubi	14,500 Std.	31,00	449,50
Summe				2.015,50

Tagelohnzettel Nr. 22 vom 17.06. - 22.06.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	100,000 Std.	43,50	4.350,00
114903	Azubi	42,000 Std.	31,00	1.302,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 214155 / Ls.-Nr. 181835	1,000 Stück	264,92	264,92
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 214019 / Ls.-Nr. 181507	1,000 Stück	397,36	397,36
	Abzug aus voriger Rechnung	1,000 Stück	-8,57	-8,57
	Abzug aus voriger Rechnung	1,000 Stück	-6,05	-6,05
850070	Fa. team baucenter: Re.-Nr. RG3300736421 / Ls.-Nr. LS3300964263	1,000 Stück	121,81	121,81
Summe				6.421,47

Rechnungs-
Nr:

203022011002

Kostenstelle: 567 872

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Tagelohnzettel Nr. 23 vom 24.06. - 30.06.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	87,000 Std.	43,50	3.784,50
114903	Azubi	24,000 Std.	31,00	744,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. / Ls.-Nr. 181898	1,000 Stück	0,00	0,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 214419 / Ls.-Nr. 182055	1,000 Stück	573,30	573,30
	Abzug aus voriger Rechnung	1,000 Stück	-7,63	-7,63
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2019-105362	1,000 Stück	97,10	97,10
Summe				5.191,27

Tagelohnzettel Nr. 24 vom 01.07. - 07.07.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	70,500 Std.	43,50	3.066,75
114903	Azubi	24,000 Std.	31,00	744,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 214475 / Ls.-Nr. 182264	1,000 Stück	230,68	230,68
	Abzug aus voriger Rechnung	1,000 Stück	-3,13	-3,13
	Fa. Bergmann: Re.-Nr. 1914417 / Ls.-Nr. 19/15308	1,000 Stück	49,92	49,92
Summe				4.088,22

Tagelohnzettel Nr. 25 vom 08.07. - 14.07.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	63,000 Std.	43,50	2.740,50
114903	Azubi	42,000 Std.	31,00	1.302,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 214766 / Ls.-Nr. 182691	1,000 Stück	252,78	252,78
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 214842 / Ls.-Nr. 182801 + 182808	1,000 Stück	287,13	287,13
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2019-105910	1,000 Stück	165,00	165,00
Summe				4.747,41

Tagelohnzettel Nr. 26 vom 15.07. - 21.07.2019

Rechnungs-
Nr:

203022011002

Kostenstelle: 567 872

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
113300	Spezial-Facharbeiter	86,000 Std.	43,50	3.741,00
114903	Azubi	36,500 Std.	31,00	1.131,50
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 214984 / Ls.-Nr. 183063	1,000 Stück	58,00	58,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 215103 / Ls.-Nr. 183185 + 183222	1,000 Stück	289,63	289,63
Summe				5.220,13

Tagelohnzettel Nr. 27 vom 22.07. - 28.07.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	111,000 Std.	43,50	4.828,50
113700	Bauwerker	33,000 Std.	35,00	1.155,00
114903	Azubi	9,000 Std.	31,00	279,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 215219 / Ls.-Nr. 183407 + 183622	1,000 Stück	206,69	206,69
	Abzug aus voriger Rechnung	1,000 Stück	-40,90	-40,90
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 215336 / Ls.-Nr. 183717	1,000 Stück	149,15	149,15
	Abzug aus voriger Rechnung	1,000 Stück	-13,35	-13,35
551006	Transporter	1,000 Std.	48,50	48,50
	Fa. HV Fliesen & Marmor: Re.-Nr. 20190589	1,000 Stück	165,79	165,79
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2019-106300	1,000 Stück	140,00	140,00
	Fa. Hörmann KG: Re.-Nr. 120239	1,000 Stück	129,75	129,75
Summe				7.048,13

Tagelohnzettel Nr. 28 vom 29.07. - 04.08.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	87,000 Std.	43,50	3.784,50
113700	Bauwerker	42,000 Std.	35,00	1.470,00
114903	Azubi	6,000 Std.	31,00	186,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 215586 / Ls.-Nr. 184111	1,000 Stück	285,91	285,91
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2019-106526	1,000 Stück	200,00	200,00
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2019-106715	1,000 Stück	140,00	140,00

Rechnungs-
Nr:

203022011002

Kostenstelle: 567 872

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Summe				6.066,41
-------	--	--	--	----------

Tagelohnzettel Nr. 29 vom 05.08. - 11.08.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	84,000 Std.	43,50	3.654,00
113700	Bauwerker	18,000 Std.	35,00	630,00
114903	Azubi	84,000 Std.	31,00	2.604,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 215889 / Ls.-Nr. 184408	1,000 Stück	770,82	770,82

Summe				7.658,82
-------	--	--	--	----------

Tagelohnzettel Nr. 30 vom 12.08. - 18.08.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	84,000 Std.	43,50	3.654,00
114903	Azubi	78,000 Std.	31,00	2.418,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 216091 / Ls.-Nr. 184740	1,000 Stück	55,80	55,80
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 216217 / Ls.-Nr. 184921 + 185000 (aus TL 31)	1,000 Stück	202,56	202,56

Summe				6.330,36
-------	--	--	--	----------

Tagelohnzettel Nr. 31 vom 19.08. - 25.08.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	84,000 Std.	43,50	3.654,00
114903	Azubi	60,000 Std.	31,00	1.860,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. / Ls.-Nr. 185000 (in TL 30)	0,000 Stück		
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 201-107149 / Ls.-Nr. 28519	1,000 Stück	100,00	100,00

Summe				5.614,00
-------	--	--	--	----------

Tagelohnzettel Nr. 32 vom 26.08. - 01.09.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	18,000 Std.	43,50	783,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 216455 / Ls.-Nr. 185350	1,000 Stück	446,06	446,06

Rechnungs-
Nr:

203022011002

Kostenstelle: 567 872

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abzug aus voriger Rechnung	1,000 Stück	-10,95	-10,95
	Abzug aus voriger Rechnung	1,000 Stück	-8,10	-8,10
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 216683 / Ls.-Nr. 185663	1,000 Stück	257,99	257,99
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2019-107367 / Ls.-Nr. 28866	1,000 Stück	60,00	60,00
Summe				1.528,00

Tagelohnzettel Nr. 33 vom 02.09. - 08.09.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	126,000 Std.	43,50	5.481,00
Summe				5.481,00

Tagelohnzettel Nr. 34 vom 09.09. - 15.09.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	123,500 Std.	43,50	5.372,25
114903	Azubi	42,000 Std.	31,00	1.302,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 216981 / Ls.-Nr. 186036	1,000 Stück	635,66	635,66
	Abzug aus voriger Rechnung	1,000 Stück	-44,40	-44,40
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2019-107977 / Ls.-Nr. 29832	1,000 Stück	140,00	140,00
Summe				7.405,51

Tagelohnzettel Nr. 35 vom 09.09. - 15.09.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	5,000 Std.	43,50	217,50
Summe				217,50

Tagelohnzettel Nr. 36 vom 16.09. - 22.09.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	129,000 Std.	43,50	5.611,50
114903	Azubi	43,000 Std.	31,00	1.333,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 217233 / Ls.-Nr. 186453 + 186698	1,000 Stück	399,77	399,77

Rechnungs-
Nr:

203022011002

Kostenstelle: 567 872

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abzug aus voriger Rechnung	1,000 Stück	-12,99	-12,99
	Abzug aus voriger Rechnung	1,000 Stück	-23,45	-23,45
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 217691 / Ls.-Nr. 186975 + 187372	1,000 Stück	387,43	387,43
	Abzug aus voriger Rechnung	1,000 Stück	-6,26	-6,26
	Summe			7.689,00

Tagelohnzettel Nr. 37 vom 23.09. - 29.09.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	126,000 Std.	43,50	5.481,00
114903	Azubi	42,000 Std.	31,00	1.302,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 217648 / Ls.-Nr. 187024 + 187135	1,000 Stück	263,54	263,54
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2019-108359 / Ls.-Nr. 30449	1,000 Stück	100,00	100,00
	Summe			7.146,54

Tagelohnzettel Nr. 38 vom 30.09. - 05.10.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	81,000 Std.	43,50	3.523,50
114903	Azubi	54,000 Std.	31,00	1.674,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. / Ls.-Nr. 187372 (in TL 36)	0,000 Stück		
	Summe			5.197,50

Tagelohnzettel Nr. 39 vom 07.10. - 13.10.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	117,000 Std.	43,50	5.089,50
114903	Azubi	42,000 Std.	31,00	1.302,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 217917 / Ls.-Nr. 185825 + 187677	1,000 Stück	5.743,95	5.743,95
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 218107 / Ls.-Nr. 187963 + 187973	1,000 Stück	196,06	196,06
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2019-108916 / Ls.-Nr. 31217	1,000 Stück	365,00	365,00

Rechnungs-
Nr:

203022011002

Kostenstelle: 567 872

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Summe				12.696,51
--------------	--	--	--	------------------

Tagelohnzettel Nr. 40 vom 14.10. - 20.10.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	84,000 Std.	43,50	3.654,00
114903	Azubi	30,000 Std.	31,00	930,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 218125 / Ls.-Nr. 188086	1,000 Stück	37,70	37,70
	Fa. HV Fliesen& Marmor: Re.-Nr. 204190825 / Ls.-Nr. 12598	1,000 Stück	98,82	98,82

Summe				4.720,52
--------------	--	--	--	-----------------

Tagelohnzettel Nr. 41 vom 21.10. - 27.10.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	126,000 Std.	43,50	5.481,00
114903	Azubi	42,000 Std.	31,00	1.302,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 218631 / Ls.-Nr. 187915 + 188835 + 188900	1,000 Stück	1.180,39	1.180,39
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 218395 / Ls.-Nr. 188544	1,000 Stück	93,82	93,82
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 218747 / Ls.-Nr. 189004 + 189032	1,000 Stück	188,55	188,55
	Abzug aus voriger Rechnung	1,000 Stück	-29,13	-29,13
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2019-109390 / Ls.-Nr. 32051	1,000 Stück	75,00	75,00

Summe				8.291,63
--------------	--	--	--	-----------------

Tagelohnzettel Nr. 42 vom 28.10. - 03.11.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	72,000 Std.	43,50	3.132,00
113700	Bauwerker	48,000 Std.	35,00	1.680,00
114903	Azubi	33,000 Std.	31,00	1.023,00

Summe				5.835,00
--------------	--	--	--	-----------------



Rechnungs-
Nr:

203022011002

Kostenstelle: 567 872

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Tagelohnzettel Nr. 43 vom 04.11. - 10.11.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	84,000 Std.	43,50	3.654,00
114903	Azubi	18,000 Std.	31,00	558,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 219114 / Ls.-Nr. 189487 + 189565	1,000 Stück	380,38	380,38
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 219-109782 / Ls.-Nr. 32536	1,000 Stück	140,00	140,00
Summe				4.732,38

Tagelohnzettel Nr. 44 vom 11.11. - 17.11.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	84,000 Std.	43,50	3.654,00
113700	Bauwerker	24,000 Std.	35,00	840,00
114903	Azubi	42,000 Std.	31,00	1.302,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 219391 / Ls.-Nr. 189912 + 190048	1,000 Stück	392,96	392,96
	Abzug aus voriger Rechnung	1,000 Stück	-123,32	-123,32
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 219388 / Ls.-Nr. 189966	1,000 Stück	42,45	42,45
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 219-109987 / Ls.-Nr. 32854 + 32856	1,000 Stück	318,50	318,50
Summe				6.426,59

Tagelohnzettel Nr. 44.2 vom 07.11. + 11.11.2019

113300	Fahrer	1,500 Std.	43,50	65,25
	2 Stück Handstromverteiler (Vorhaltung ab: 11.11.2019) 15,12 €/Stück/Monat	1,000 Monat	30,24	30,24
	6 Stück Luftherhitzer 400V (Vorhaltung ab: 11.11.2019) 33,21 €/Stück/Monat	1,000 Monat	199,26	199,26
	8 Stück Verlängerungskabel 32A, l = 25,00 m (Vorhaltung ab: 11.11.2019) 2,56 €/Stück/Monat	1,000 Monat	20,48	20,48
551006	Transporter	1,500 Std.	48,50	72,75
Summe				387,98

Rechnungs-
Nr:

203022011002

Kostenstelle: 567 872

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Tagelohnzettel Nr. 45 vom 18.11. - 24.11.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	93,000 Std.	43,50	4.045,50
113700	Bauwerker	42,000 Std.	35,00	1.470,00
114903	Azubi	42,000 Std.	31,00	1.302,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 219502 / Ls.-Nr. 190104 + 190133	1,000 Stück	299,30	299,30
	Abzug aus voriger Rechnung	1,000 Stück	-12,35	-12,35
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 219521 / Ls.-Nr. 190250 + 190445	1,000 Stück	743,65	743,65
	Abzug aus voriger Rechnung	1,000 Stück	-113,11	-113,11
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 219676 / Ls.-Nr. 190510	1,000 Stück	403,70	403,70
	Abzug aus voriger Rechnung	1,000 Stück	-8,00	-8,00
	Fa. H. J. Bergmann: Re.-Nr. 1919032 / Ls.-Nr. 19/19892	1,000 Stück	204,57	204,57
	Fa. H. J. Bergmann: Re.-Nr. 1919033 / Ls.-Nr. 19/20002	1,000 Stück	149,25	149,25
Summe				8.484,51

Tagelohnzettel Nr. 46 vom 25.11. - 30.11.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	126,000 Std.	43,50	5.481,00
113700	Bauwerker	42,000 Std.	35,00	1.470,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 219945 / Ls.-Nr. 190831	1,000 Stück	470,33	470,33
	Abzug aus voriger Rechnung	1,000 Stück	-12,48	-12,48
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 219915 / Ls.-Nr. 190890	1,000 Stück	220,62	220,62
	Fa. HV Fliesen& Marmor: Re.-Nr. 20190963	1,000 Stück	40,30	40,30
850070	Fa. team baucenter: Re.-Nr. RG3300774920 / Ls.-Nr. 3301016541	1,000 Stück	180,91	180,91
	Fa. Hedemann: Re.-Nr. 185711 / Ls.-Nr. 66247	1,000 Stück	105,15	105,15
Summe				7.955,83

Rechnungs-
Nr:

203022011002

Kostenstelle: 567 872

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Tagelohnzettel Nr. 47 vom 02.12. - 08.12.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	99,000 Std.	43,50	4.306,50
113700	Bauwerker	27,000 Std.	35,00	945,00
114903	Azubi	27,000 Std.	31,00	837,00
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2019-110620 / Ls.-Nr. 33819	1,000 Stück	340,00	340,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 220083 / Ls.-Nr. 191082, 191083, 191272	1,000 Stück	563,10	563,10
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2019-110807 / Ls.-Nr. 34095	1,000 Stück	260,00	260,00
Summe				7.251,60

Tagelohnzettel Nr. 48 vom 02.12. - 08.12.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	60,000 Std.	43,50	2.610,00
113700	Bauwerker	9,000 Std.	35,00	315,00
114903	Azubi	15,000 Std.	31,00	465,00
Summe				3.390,00

Tagelohnzettel Nr. 49 vom 09.12. - 15.12.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	111,000 Std.	43,50	4.828,50
113700	Bauwerker	27,000 Std.	35,00	945,00
114903	Azubi	27,000 Std.	31,00	837,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 220577 / Ls.-Nr. 191725	1,000 Stück	142,34	142,34
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 220339 / Ls.-Nr. 191651	1,000 Stück	190,34	190,34
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2019-110991 / Ls.-Nr. 34346, 34344	1,000 Stück	275,32	275,32
	Fa. Hilti: Re.-Nr. 4522917280 / Ls.-Nr. 268955004	1,000 Stück	78,88	78,88
Summe				-7.297,38

7.287,38

Rechnungs-
Nr:

203022011002

Kostenstelle: 567 872

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Tagelohnzettel Nr. 50 vom 09.12. - 15.12.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	54,000 Std.	43,50	2.349,00
113700	Bauwerker	15,000 Std.	35,00	525,00
114903	Azubi	15,000 Std.	31,00	465,00
Summe				3.339,00

Tagelohnzettel Nr. 51 vom 16.12. - 22.12.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	108,000 Std.	43,50	4.698,00
114903	Azubi	27,000 Std.	31,00	837,00
	Fa. H. J. Bergmann: Re.-Nr. 1919609 / Ls.-Nr. 19/210003	1,000 Stück	80,72	80,72
	Fa. H. J. Bergmann: Re.-Nr. 2010063 / Ls.-Nr. 19/21132	1,000 Stück	31,80	31,80
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2019-111214 / Ls.-Nr. 34614	1,000 Stück	200,00	200,00
	Fa. Hedemann: Re.-Nr. 185864 / Ls.-Nr. 66277	1,000 Stück	68,70	68,70
Summe				5.916,22

Tagelohnzettel Nr. 52 vom 16.12. - 22.12.2019

113300	Spezial-Facharbeiter	51,000 Std.	43,50	2.218,50
114903	Azubi	15,000 Std.	31,00	465,00
Summe				2.683,50

Tagelohnzettel Nr. 53 vom 06.01. - 12.01.2020

113300	Spezial-Facharbeiter	76,000 Std.	43,50	3.306,00
114903	Azubi	38,000 Std.	31,00	1.178,00

Rechnungs-
Nr:

203022011002

Kostenstelle: 567 872

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 220893 / Ls.-Nr. 192328 + 192430	1,000 Stück	130,73	130,73
	Abzug aus voriger Rechnung	1,000 Stück	-44,42	-44,42
	Summe			4.570,31

Tagelohnzettel Nr. 54 vom 13.01. - 19.01.2020

113300	Spezial-Facharbeiter	84,000 Std.	43,50	3.654,00
114903	Azubi	38,000 Std.	31,00	1.178,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 221086 / Ls.-Nr. 192595 + 192763	1,000 Stück	519,97	519,97
850005	Abzug aus voriger Rechnung	1,000 Stück	-35,99	-35,99
850085	Fa. A. Würth: Re.-Nr. 6020170580 / Ls.-Nr. 8327372212	1,000 Stück	28,26	28,26
850080	Fa. H. J. Bergmann: Re.-Nr. 2010738 / Ls.-Nr. 20/10249	1,000 Stück	9,95	9,95
850080	Fa. H. J. Bergmann: Re.-Nr. 2010302 / Ls.-Nr. 20/10228	1,000 Stück	47,50	47,50
	Summe			5.401,69

Tagelohnzettel Nr. 55 vom 20.01. - 26.01.2020

113300	Spezial-Facharbeiter	109,000 Std.	43,50	4.741,50
114903	Azubi	38,000 Std.	31,00	1.178,00
113700	Bauwerker	22,000 Std.	35,00	770,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 221209 / Ls.-Nr. 192894	1,000 Stück	99,54	99,54
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 221422 / Ls.-Nr. 193012	1,000 Stück	91,41	91,41
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2020-100467 / Ls.-Nr. 35481	1,000 Stück	100,00	100,00
	Summe			6.980,45

Tagelohnzettel Nr. 56 vom 27.01. - 02.02.2020

113300	Spezial-Facharbeiter	114,000 Std.	43,50	4.959,00
--------	----------------------	--------------	-------	----------

Rechnungs-
Nr:

203022011002

Kostenstelle: 567 872

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
114903	Azubi	38,000 Std.	31,00	1.178,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 221527 / Ls.-Nr. 192852	1,000 Stück	638,10	638,10
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 221812 / Ls.-Nr. 193067	1,000 Stück	123,13	123,13
850080	Fa. H. J. Bergmann: Re.-Nr. 2010621 / Ls.-Nr. 20/10708	1,000 Stück	50,00	50,00
Summe				6.948,23

Tagelohnzettel Nr. 57 vom 03.02. - 09.02.2020

113300	Spezial-Facharbeiter	58,000 Std.	43,50	2.523,00
114903	Azubi	36,000 Std.	31,00	1.116,00
113700	Bauwerker	22,000 Std.	35,00	770,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 221935 / Ls.-Nr. 193990	1,000 Stück	28,80	28,80
Summe				4.437,80

Tagelohnzettel Nr. 58 vom 10.02. - 16.02.2020

113300	Spezial-Facharbeiter	74,000 Std.	43,50	3.219,00
114903	Azubi	38,000 Std.	31,00	1.178,00
113700	Bauwerker	38,000 Std.	35,00	1.330,00
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2020-101054 / Ls.-Nr. 36399	1,000 Stück	151,40	151,40
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2020-101022 / Ls.-Nr. 36340 + 36341	1,000 Stück	362,20	362,20
850080	Fa. H. J. Bergmann: Re.-Nr. 2011114 / Ls.-Nr. 20/11256	1,000 Stück	47,78	47,78
Summe				6.288,38

Tagelohnzettel Nr. 59 vom 17.02. - 23.02.2020

113300	Spezial-Facharbeiter	52,000 Std.	43,50	2.262,00
114903	Azubi	76,000 Std.	31,00	2.356,00

Rechnungs-
Nr:

203022011002

Kostenstelle: 567 872

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 222444 / Ls.-Nr. 194693	1,000 Stück	214,14	214,14
850005	Abzug aus voriger Rechnung	1,000 Stück	-16,20	-16,20
850090	Fa. Dierk Garms: Re.-Nr. 3235619 / Ls.-Nr. 4535156	1,000 Stück	44,17	44,17
Summe				4.860,11

Tagelohnzettel Nr. 60 vom 24.02. - 29.02.2020

113300	Spezial-Facharbeiter	68,000 Std.	43,50	2.958,00
114903	Azubi	38,000 Std.	31,00	1.178,00
113700	Bauwerker	14,000 Std.	35,00	490,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 222692 / Ls.-Nr. 195130	1,000 Stück	56,02	56,02
850005	Abzug aus voriger Rechnung	1,000 Stück	-34,81	-34,81
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2020-101384 / Ls.-Nr. 36953	1,000 Stück	130,00	130,00
Summe				4.777,21

Tagelohnzettel Nr. 61 vom 02.03. - 08.03.2020

113300	Spezial-Facharbeiter	70,000 Std.	43,50	3.045,00
114903	Azubi	38,000 Std.	31,00	1.178,00
113700	Bauwerker	32,000 Std.	35,00	1.120,00
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2020-101694 / Ls.-Nr. 37381	1,000 Stück	205,00	205,00
	Hochleistungsventilator / Lüftungsanlage Ø 600 mm für 7 Tage	1,000 Stück	45,00	45,00
	Warmluftschlauch Ø 600 mm (Anlieferung)	2,000 Stück	382,50	765,00
	Warmluftschlauch Ø 600 mm (Rückgabe)	2,000 Stück	-191,25	-382,50
Summe				5.975,50

Tagelohnzettel Nr. 62 vom 09.03. - 15.03.2020

113300	Spezial-Facharbeiter	82,000 Std.	43,50	3.567,00
114903	Azubi	38,000 Std.	31,00	1.178,00

Rechnungs-
Nr:

203022011002

Kostenstelle: 567 872

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 223158 / Ls.-Nr. 195911, 196024 + 196126	1,000 Stück	1.072,18	1.072,18
	Fa. Würth: Re.-Nr. 6021635599 / Ls.-Nr. 8332169517	1,000 Stück	28,80	28,80
Summe				5.845,98

Tagelohnzettel Nr. 63 vom 16.03. - 22.03.2020

113300	Spezial-Facharbeiter	46,000 Std.	43,50	2.001,00
114903	Azubi	60,000 Std.	31,00	1.860,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 223661 / Ls.-Nr. 196604	1,000 Stück	151,53	151,53
850005	Abzug aus voriger Rechnung	1,000 Stück	-8,10	-8,10
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2020-102124 / Ls.-Nr. 38133	1,000 Stück	70,00	70,00
	Fa. Meesenburg: Re.-Nr. 3011688560 / Ls.-Nr. 2013403182	1,000 Stück	142,73	142,73
Summe				4.217,16

Tagelohnzettel Nr. 64 vom 23.03. - 28.03.2020

113300	Spezial-Facharbeiter	32,000 Std.	43,50	1.392,00
850070	Fa. team baucenter: Re.-Nr. RG3300797921 / Ls.-Nr. 3301048873	1,000 Stück	22,59	22,59
Summe				1.414,59

Tagelohnzettel Nr. 65 vom 30.03. - 05.04.2020

113300	Spezial-Facharbeiter	42,000 Std.	43,50	1.827,00
114903	Azubi	42,000 Std.	31,00	1.302,00
	Fa. HM: Re.-Nr. 200508/0365 / Ls.-Nr. 200403/0001	2,000 Stück	60,00	120,00
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 223874 / Ls.-Nr. 197258	1,000 Stück	88,48	88,48
850080	Fa. H. J. Bergmann: Re.-Nr. 2012478 / Ls.-Nr. 20/12751	1,000 Stück	112,42	112,42

Rechnungs-
Nr:

203022011002

Kostenstelle: 567 872

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Summe				3.449,90
-------	--	--	--	----------

Tagelohnzettel Nr. 66 vom 06.04. - 12.04.2020

113300	Spezial-Facharbeiter	36,000 Std.	43,50	1.566,00
114903	Azubi	6,000 Std.	31,00	186,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 224254 / Ls.-Nr. 196835 + 197941	1,000 Stück	127,45	127,45
850005	Abzug aus voriger Rechnung	1,000 Stück	-4,80	-4,80

Summe				1.874,65
-------	--	--	--	----------

Tagelohnzettel Nr. 67 vom 13.04. - 19.04.2020

113300	Spezial-Facharbeiter	33,000 Std.	43,50	1.435,50
114903	Azubi	33,000 Std.	31,00	1.023,00

Summe				2.458,50
-------	--	--	--	----------

Tagelohnzettel Nr. 68 vom 20.04. - 26.04.2020

113300	Spezial-Facharbeiter	36,000 Std.	43,50	1.566,00
114903	Azubi	18,000 Std.	31,00	558,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 224735 / Ls.-Nr. 198719	1,000 Stück	27,06	27,06
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2020-103420 / Ls.-Nr. 40059	1,000 Stück	210,00	210,00

Summe				2.361,06
-------	--	--	--	----------

Tagelohnzettel Nr. 69 vom 27.04. - 03.05.2020

113300	Spezial-Facharbeiter	18,000 Std.	43,50	783,00
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2020-103577 / Ls.-Nr. 40404	1,000 Stück	225,20	225,20
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2020-103768 / Ls.-Nr. 40617	1,000 Stück	350,00	350,00

Rechnungs-
Nr:

203022011002

Kostenstelle: 567 872

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe			1.358,20

Tagelohnzettel Nr. 70 vom 04.05. - 10.05.2020

113300	Spezial-Facharbeiter	42,000 Std.	43,50	1.827,00
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2020-103768 / Ls.-Nr. 40617	1,000 Stück	350,00	350,00
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 225361 / Ls.-Nr. 199650	1,000 Stück	217,65	217,65
850080	Fa. H. J. Bergmann: Re.-Nr. 2013243 / Ls.-Nr. 20/13852	1,000 Stück	40,49	40,49
	Summe			2.435,14

Tagelohnzettel Nr. 71 vom 11.05. - 17.05.2020

113300	Spezial-Facharbeiter	18,000 Std.	43,50	783,00
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2020-104171 / Ls.-Nr. 41281	1,000 Stück	70,00	70,00
850080	Fa. H. J. Bergmann: Re.-Nr. 2012384 / Ls.-Nr. 20/12801	1,000 Stück	31,68	31,68
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 223847 / Ls.-Nr. 197258	1,000 Stück	88,48	88,48
	Summe			973,16

Tagelohnzettel Nr. 72 vom 18.05. - 24.05.2020

113300	Spezial-Facharbeiter	4,000 Std.	43,50	174,00
	Summe			174,00

Tagelohnzettel Nr. 73 vom 25.05. - 30.05.2020

113300	Spezial-Facharbeiter	36,000 Std.	43,50	1.566,00
	Fa. Würth: Re.-Nr. 6023468993 / Ls.-Nr. 8337481802	1,000 Stück	26,76	26,76
	Summe			1.592,76

Rechnungs-
Nr:

203022011002

Kostenstelle: 567 872

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Tagelohnzettel Nr. 74 vom 01.06. - 07.06.2020

113300	Spezial-Facharbeiter	33,000 Std.	43,50	1.435,50
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 30226552 / Ls.-Nr. 30101824	1,000 Stück	79,79	79,79
850005	Abzug aus voriger Rechnung	1,000 Stück	-2,51	-2,51
850070	Fa. team baucenter: Re.-Nr. RG3300817312 / Ls.-Nr. 3301075322	1,000 Stück	29,33	29,33
Summe				1.542,11

Tagelohnzettel Nr. 75 vom 08.06. - 14.06.2020

113300	Spezial-Facharbeiter	42,000 Std.	43,50	1.827,00
	Fa. Würth: Re.-Nr. 6023941791 / Ls.-Nr. 833854051	1,000 Stück	120,21	120,21
850005	Abzug aus voriger Rechnung	1,000 Stück	-82,61	-82,61
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 30226886 / Ls.-Nr. 30102285	1,000 Stück	989,10	989,10
Summe				2.853,70

Tagelohnzettel Nr. 76 vom 15.06. - 21.06.2020

113300	Spezial-Facharbeiter	57,000 Std.	43,50	2.479,50
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2020-105379 / Ls.-Nr. 43001	1,000 Stück	277,00	277,00
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2020-105478 / Ls.-Nr. 43170	1,000 Stück	126,92	126,92
	Fa. Leymann: Re.-Nr. 3250739 / Ls.-Nr. KLS 3224371	1,000 Stück	160,15	160,15
	Fa. Leymann: Re.-Nr. 3250740 / Ls.-Nr. KLS 3224378	1,000 Stück	3.746,90	3.746,90
Summe				6.790,47

Tagelohnzettel Nr. 77 vom 22.06. - 28.06.2020

113300	Spezial-Facharbeiter	78,000 Std.	43,50	3.393,00
--------	----------------------	-------------	-------	----------

Rechnungs-
Nr:

203022011002

Kostenstelle: 567 872

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Fa. Leymann: Re.-Nr. 3250741 / Ls.-Nr. KLS 3231484	1,000 Stück	382,40	382,40
	Summe			3.775,40

Tagelohnzettel Nr. 78 vom 29.06. - 05.07.2020

113300	Spezial-Facharbeiter	21,500 Std.	43,50	935,25
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2020-105947 / Ls.-Nr. 43874	1,000 Stück	141,20	141,20
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2020-106187 / Ls.-Nr. 44145	1,000 Stück	251,60	251,60
850060	Fa. Stolzenbach: Re.-Nr. 30227926 / Ls.-Nr. 30103986	1,000 Stück	12,84	12,84
	Summe			1.340,89

Tagelohnzettel Nr. 79 vom 06.07. - 12.07.2020

113300	Spezial-Facharbeiter	25,000 Std.	43,50	1.087,50
850075	Fa. Siedenburg: Re.-Nr. 2020-106414 / Ls.-Nr. 44480	1,000 Stück	243,50	243,50
850070	Fa. team baucenter: Re.-Nr. RG3300827377 / Ls.-Nr. 3301087559	1,000 Stück	15,09	15,09
551144	Wackerstampfer	1,000 Std.	14,75	14,75
	Kernbohrgerät mit Ø 60 mm Bohrkronen, einschl. Verschleiß	1,000 psch	62,75	62,75
	Summe			1.423,59

Tagelohnzettel Nr. 80 vom 13.07. - 19.07.2020

113300	Spezial-Facharbeiter	10,500 Std. ✓	43,50 ✓	456,75 ✓
850070	Fa. team baucenter: Re.-Nr. RG3300829084 / Ls.-Nr. LS3301091150	1,000 Stück	75,09	75,09 ✓
850005	Abzug aus voriger Rechnung	1,000 Stück	-18,52	-18,52 ✓
	Summe			513,32 ✓

Rechnungs-
Nr:

203022011002

Kostenstelle: 567 872

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Tagelohnzettel Nr. 81 vom 01.09. - 06.09.2020

113300	Spezial-Facharbeiter	3,500 Std.	43,50	152,25
800110	Fugenbreit	5,000 kg	3,43	17,15
Summe				169,40

Summe	ohne Zuschlag, netto	360.497,83
Zuschlag	14,00 %	50.469,70
Summe	mit Zuschlag, netto	410.967,53

TL49 -

360.497,83
10,00
360.487,83
50.468,30
410.956,13

Anlage zur Schlussrechnung 203022011002

Domshof 14-15, 28195 Bremen
Handelskammer Bremen
IHK für Bremen und Bremerhaven

8, 12

1.737,22
1.151,88
—
754,50
—
3459,12
5314,06
438,35

12.855.53

bis zum angegebenen Datum noch kein Zahlungseingang

LV-Pos. 01.110

Anlage zur Schlussrechnung 203022011002

Bauvorhaben:
Bauherr:

Domshof 14-15, 28195 Bremen
Handelskammer Bremen
IHK für Bremen und Bremerhaven

Kostenstelle: 2030 567 872
Datum: 19.11.2020

Berechnung Verzugszinsen der Rechnungskürzung aus 20.AR

Abschlags- anforderung	Nr.	Rechungs- datum	Kürzung (netto)	Zahlungs- eingang	geschätzter Verzug bis	Zahlungs- verzug	Verzugs- zinsen	jeder weitere Tag Zinsen
20.	203022008002	12.08.2020	271.865,81 €	13.10.2020	30.11.2020	49 Tage	2.955,46 €	60,32 €

Summe Verzugszinsen, netto 2.955,46 €

*wird nicht akzeptiert, da Kürzung
berechtigt - längst ersetzte Klärung
zu Februar bis 20. AR nicht erfolgt*

GRUPPE GME

Domshof 14-15

Rechnungsprüfung

Rechnung Fa. Renke HLS - in Kamū SR

07.12.2020

s.	Bezeichnung	Betrag	zu finden unter	Datum
01	Rechnungssumme netto SR Renke	1.035.010,99		
	<u>abzgl. weiterer Fremdleistungen: (siehe Email vom 15.10.19)</u>			
02	Fa. Polarlicht	-973,68	10. KW	28.01.2019
03	Fa. Iben	-144,60		06.05.2019
04	BBP	-432,50	22. KW	04.06.2019
05	BBP	-1.059,69	24. KW	30.04.2019
06	BBP	-206,85	29. KW	13.03.2019
07	BBP	-1.231,32	29. KW	09.04.2019
08	Saevecke	-4.979,41	29. KW	18.04.2019
09	Saevecke	-9.760,10	30. KW	19.07.2019
10	BBP	-913,63	32. KW	09.08.2019
11	BBP	-172,00	35. KW	30.08.2019
12	Saevecke 1. TR	-6.554,89	?	30.10.2019
13	Saevecke 2. TR	-3.771,54	50. KW	20.12.2019
14	Baldig	-629,00	unter "Fremdleistungen"	26.08.2019
15	Baldig	-243,00	unter "Fremdleistungen"	17.09.2020
16	Baldig	-1.377,00	unter "Fremdleistungen"	07.10.2019
17	Saevecke 3.TR	-6.892,77	Pos. 99358	31.01.2020
18	Saevecke 4.TR	-5.951,69	Pos. 99438	29.02.2020
19	Saevecke 5.TR	-5.710,60	Pos 99527	30.04.2020
20	Saevecke 6.TR	-11.371,48	Pos 99589	22.05.2020
21	Saevecke 7.TR	-7.115,25	Pos. 99626	27.06.2020
22	Saevecke	-370,60	Pos. 99627	
23	Saevecke	-126,28	28.09.2020	28.09.2020
24	Saevecke	-3.324,31	31.10.2020	31.10.2020
25	Ernigholz - "Innenausbau"	-851,70	30.09.2019	30.09.2019
26	Titschikus & Wittrock	-2.983,50		04.06.2020
	Trokon - Trocknung eines			
27	Wasserschadens	-350,00		18.06.2020
28	Saevecke SR	853,02		16.07.2020
		-76.644,37		
	abzgl. bereits abgerechneter			
	Zuschläge : 18,5%	-14.179,21		
	Rechnungssumme Gesamtleistung netto:	944.187,41		

→

abzügl. Projektierung -48.000,00

896.187,41

abzüglich Abschläge:

1. AR	-3.943,68
2. AR	-4.582,50
3. AR	-78.258,40
4. AR	-86.226,80
5. AR	-9.136,62
6. AR	-29.336,07
nachgereichte Barcolair-Rechnung mit Zuschlag	-36.000,04
7. AR	5.272,16
8. AR	-70.560,34
9. AR	-104.146,79
10. AR	-27.328,55
11. AR	-91.285,41
12. AR	-52.801,78
13. AR	-30.526,86
14. AR	-81.666,86
15. AR	-106.873,19
16. AR	-64.296,55

Rechnungssumme SR Renke HLS:

24.489,13

GRUPPE
GME

Teerhof 34 | 28199 Bremen

7.12.20 i.A. Oleg

Renke / Heizung, Lüftung und Sanitär

Schlussrechnung

OZ	Kurztext	Menge	ME	EP	GP
	Gesamtleistung	1,0 Stk		994.716,73	-1.036.040,99 94.187,41
	abzüglich Projektierung	1,0 Stk		-48.000,00	-48.000,00 ✓
					<u>-987.040,99</u> 896.187,41
abzüglich Abschlüsse					
02. 10.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 1. AR - Nr. 207001902028	-1,0 Stk		3.943,68	-3.943,68 ✓
02. 20.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 2. AR - Nr. 207001903001	-1,0 Stk		4.582,50	-4.582,50 ✓
02. 30.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 3. AR - Nr. 207001905249	-1,0 Stk		78.258,40	-78.258,40 ✓
02. 40.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 4. AR - Nr. 207001906093	-1,0 Stk		86.226,80	-86.226,80 ✓
02. 50.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 5. AR - Nr. 207001907040	-1,0 Stk		45.136,66	-45.136,66 -3.136,62
02. 60.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 6. AR - Nr. 207001908002	-1,0 Stk		29.336,07	-29.336,07 ✓
02. 70.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 7. AR - Nr. 20700191017	-1,0 Stk		29.248,06	-29.248,06 -36.000,04 + 5.272,16
02. 80.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 8. AR - Nr. 207001911030	-1,0 Stk		59.419,20	-59.419,20 -70.560,34
02. 90.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 9. AR - Nr. 207001912109	-1,0 Stk		104.318,14	-104.318,14 -104.146,79
02. 100.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 10. AR - Nr. 207001912297	-1,0 Stk		34.462,89	-34.462,89 -27.328,55
02. 110.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 11. AR - Nr. 207002002075	-1,0 Stk		99.453,34	-99.453,34 -31.285,41
02. 120.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 12. AR - Nr. 207002003186	-1,0 Stk		52.801,78	-52.801,78 ✓
02. 130.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 13. AR - Nr. 207002004129	-1,0 Stk		37.615,61	-37.615,61 -30.526,86
02. 140.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 14. AR - Nr. 207002005089	-1,0 Stk		88.397,92	-88.397,92 -81.666,86
02. 150.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 15. AR - Nr. 207002006019	-1,0 Stk		120.348,40	-120.348,40 -106.873,19
02. 160.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: 16. AR - Nr. 207002008020	-1,0 Stk		73.167,28	-73.167,28 -64.296,55
02. 170.	Fa. Renke Gebäudetechnik GmbH: SR - Nr. 207002011093				-40.294,26 24.489,13

Kamū Bau GmbH
Renovierung
Am Alten Sicherheitshafen 1
28197 Bremen

Konsul-Smidt-Straße 31
28217 Bremen
www.renke-bremen.de
kontakt@renke-bremen.de

Pos. 02.170

SCHLUSSRECHNUNG - Nr.: 207002011093

Seite : 1
Rg.-Datum : 13.11.2020
Erstell.-Datum: 17.11.2020
Kunden-Nr. : 20010
Sachbearb. : Lars Lach
Telefon : 0421/38888-12
Kostenart : 50021100
Kostenst. : 2070661279

Ihre Kostenstelle: 2030 567 872
Ihre Kostenart: 66155000

Bauvorhaben: Eingangsbereich EG und Umbau 2. OG, Domshof 14+15, 28195 Bremen

Gewerk: Heizung, Lüftung und Sanitär

Leistungszeitraum: Januar 2019 - Oktober 2020

Wir danken für Ihren Auftrag und berechnen nachstehend wie folgt:

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
Handelskammer				
01.010	2.224,75	Std. Obermonteur lt. Aufstellung	48,00	106.788,00
01.020	6.775,50	Std. Monteur lt. Aufstellung	45,00	304.897,50
01.030	1,00	psch. Material lt. Aufstellung inkl. Zuschlag von 18,5 %	547.500,55	547.500,55
01.040	1,00	psch. Projektierungspauschale	48.000,00	48.000,00
Handelskammer				1.007.186,05



SCHLUSSRECHNUNG - Nr.: 2011093

Seite: 2

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
Bremer Aufbaubank				
02.010	37,75	Std. Obermonteur lt. Aufstellung	48,00	1.812,00
02.020	100,50	Std. Monteur lt. Aufstellung	45,00	4.522,50
02.030	1,00	psch. Material lt. Aufstellung inkl. Zuschlag von 18,5 %	21.490,44	21.490,44
		Bremer Aufbaubank		27.824,94

SCHLUSSRECHNUNG - Nr.: 2011093

Seite: 3

Titel-Zusammenstellung

Handelskammer		1.007.186,05
Bremer Aufbaubank		27.824,94
Netto-Summe	€	1.035.010,99
0,00 % USt.	€	0,00
Gesamt-Betrag	€	1.035.010,99
Abz. Abschlagssumme	€	994.716,73
Restbetrag	€	40.294,26
Darin enthaltene USt.	€	0,00

Die Abrechnung erfolgt auf der Seite 4.

abzgl. Fremdleistungen + Zuschläge
s. sep. Aufstellung

Rechnungen

	Nummer	Datum	Netto	USt.	USt.	Brutto
Rechnung	2011093	13.11.2020	1.035.010,99		0,00	1.035.010,99
1.Abschlagsrechnung	1902028	05.02.2019	0,00	19,00%	0,00	3.943,68
			3.943,68	0,00%	0,00	
2.Abschlagsrechnung	1903001	01.03.2019	0,00	19,00%	0,00	4.582,50
			4.582,50	0,00%	0,00	
3.Abschlagsrechnung	1905249	27.05.2019	0,00	19,00%	0,00	78.258,40
			78.258,40	0,00%	0,00	
4.Abschlagsrechnung	1906093	24.06.2019	0,00	19,00%	0,00	86.226,80
			86.226,80	0,00%	0,00	
5.Abschlagsrechnung	1907040	15.07.2019	0,00	19,00%	0,00	45.136,66
			45.136,66	0,00%	0,00	
6.Abschlagsrechnung	1908002	02.08.2019	0,00	19,00%	0,00	36.536,07
			36.536,07	0,00%	0,00	
7.Abschlagsrechnung	191017	02.10.2019	0,00	19,00%	0,00	36.448,06
			36.448,06	0,00%	0,00	
8.Abschlagsrechnung	1911030	08.11.2019	0,00	19,00%	0,00	59.419,20
			59.419,20	0,00%	0,00	
9.Abschlagsrechnung	1912109	11.12.2019	0,00	19,00%	0,00	113.918,14
			113.918,14	0,00%	0,00	
10.Abschlagsrechnung	1912297	31.12.2019	0,00	19,00%	0,00	34.462,89
			34.462,89	0,00%	0,00	
11.Abschlagsrechnung	2002075	14.02.2020	0,00	19,00%	0,00	109.053,34
			109.053,34	0,00%	0,00	
12.Abschlagsrechnung	2003186	26.03.2020	0,00	19,00%	0,00	62.401,78
			62.401,78	0,00%	0,00	
13.Abschlagsrechnung	2004129	16.04.2020	0,00	19,00%	0,00	37.615,61
			37.615,61	0,00%	0,00	
14.Abschlagsrechnung	2005089	12.05.2020	0,00	19,00%	0,00	88.397,92
			88.397,92	0,00%	0,00	
15.Abschlagsrechnung	2006019	08.06.2020	0,00	19,00%	0,00	129.948,40
			129.948,40	0,00%	0,00	
16.Abschlagsrechnung	2008022	03.08.2020	0,00	19,00%	0,00	68.367,28
			68.367,28	0,00%	0,00	
Abschlagssumme				€		994.716,73
Restsumme				€		40.294,26

Zahlungen

	Nummer	Datum	Netto	USt.	USt.	Brutto
--	--------	-------	-------	------	------	--------

1. Zahlung	1902028	18.03.2019	0,00	19,00%	0,00	3.943,68
			3.943,68	0,00%	0,00	
2. Zahlung	1903001	15.04.2019	0,00	19,00%	0,00	4.582,50
			4.582,50	0,00%	0,00	
3. Zahlung	1905249	01.07.2019	0,00	19,00%	0,00	78.258,40
			78.258,40	0,00%	0,00	
4. Zahlung	1906093	26.08.2019	0,00	19,00%	0,00	86.226,80
			86.226,80	0,00%	0,00	
5. Zahlung	1907040	07.08.2019	0,00	19,00%	0,00	45.136,66
			45.136,66	0,00%	0,00	
6. Zahlung	1908002	26.08.2019	0,00	19,00%	0,00	36.536,07
			36.536,07	0,00%	0,00	
7. Zahlung	191017	11.12.2019	0,00	19,00%	0,00	36.448,06
			36.448,06	0,00%	0,00	
8. Zahlung	1911030	09.12.2019	0,00	19,00%	0,00	59.419,20
			59.419,20	0,00%	0,00	
9. Zahlung	1912109	13.01.2020	0,00	19,00%	0,00	113.918,14
			113.918,14	0,00%	0,00	
10. Zahlung	1912297	13.01.2020	0,00	19,00%	0,00	34.462,89
			34.462,89	0,00%	0,00	
11. Zahlung	2002075	20.04.2020	0,00	19,00%	0,00	109.053,34
			109.053,34	0,00%	0,00	
12. Zahlung	2003186	13.01.2020	0,00	19,00%	0,00	1.985,17
			1.985,17	0,00%	0,00	
12. Zahlung	2003186	20.04.2020	0,00	19,00%	0,00	60.416,61
			60.416,61	0,00%	0,00	
13. Zahlung	2004129	13.05.2020	0,00	19,00%	0,00	37.615,61
			37.615,61	0,00%	0,00	
14. Zahlung	2005089	22.06.2020	0,00	19,00%	0,00	88.397,92
			88.397,92	0,00%	0,00	
15. Zahlung	2006019	10.08.2020	0,00	19,00%	0,00	129.948,40
			129.948,40	0,00%	0,00	
16. Zahlung	2008022	21.10.2020	0,00	19,00%	0,00	25.857,28
			25.857,28	0,00%	0,00	

Summe € 952.206,73

Restzahlung

Gesamt-Betrag € 1.035.010,99
Zahlungen € -952.206,73

Restbetrag € 82.804,26

Zahlungsziel: 14 Tage netto ab Erstellungsdatum.



**Rechnungsänderungen, die nicht zu unseren Lasten gehen,
sind kostenpflichtig!**

Bitte beachten Sie unsere umseitigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sie sind verpflichtet, diese Rechnung
als Privatperson mindestens 2 Jahre
als Unternehmer mindestens 10 Jahre
aufzubewahren.

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit Schluss dieses Kalenderjahres.

"Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers"

Es handelt sich aufgrund der Bestätigung vom 13/10/2017 um einen Fall des §13B UStG.

Domshof 14-15

Rechnungsprüfung

Schlussrechnung Fa. Renke Elektro - in Kamü SR

22.02.2021

Pos.	Bezeichnung	Betrag	Bemerkung
01	Rechnungssumme netto Schlussrechnung	1.372.354,83	
	<u>abzgl. Fremdleistungen: (siehe Email vom 15.10.19)</u>		
02	International Security	-177,31	Pos. 30.010
03	International Security	-1.235,18	Pos. 32.010
04	Saevecke	-1.067,84	Pos. 33.010
05	International Security	-182,03	Pos. 76.010
06	International Security	-243,00	Pos. F.2019.001
06	International Security	-243,00	Pos. F.2019.002
06	International Security	-243,00	Pos. F.2019.004
08	Brassat Dienstleistungen	-335,00	
10	Hermes	-16.587,60	03.12.2019
11	Hermes 1. AR	-15.218,65	11.11.2019
12	Dipl.-Ing Thomas Röpken	-700,00	F.2020.001
13	Foth GmbH	-1.577,13	F.2020.002
14	Foth GmbH	-1.560,05	F.2020.003
15	Foth GmbH	-3.000,00	F.2019.003
16	Foth GmbH	-6.370,75	F.2020.004
17	Hermes	-11.536,13	27.03.2020
18	Hermes	-4.961,66	30.06.2020
19	Hermes	-3.045,73	21.07.2020
20	Klaus Richter	-542,60	18.11.2019
21	Klaus Richter	-10.934,50	02.07.2019
22	Klaus Richter	-6.177,10	09.04.2020
	Summe Fremdleistungen	-85.938,26	
	abzgl. bereits abgerechneter Zuschläge	-15.898,58	
	Rechnungssumme Gesamtleistung netto:	1.270.517,99	
	abzügl. Projektierung	-45.600,00	
	abzüglich Nachlass 1000 Monteurstunden	-45.000,00	
		<u>1.179.917,99</u>	
	<u>abzüglich Abschläge:</u>		
	1. AR	-179,11	

2. AR	-55.800,27
3. AR	-60.244,00
4. AR	-34.316,22
5. AR	-65.904,63
6. AR	-209.011,94
7. AR	-89.439,64
8. AR	-242.705,57
9. AR	-208.708,57
10. AR	-117.128,70
11. AR	-78.222,71

Rechnungssumme Schlussrechnung:

18.256,63

Haus-, Wohnungs-,
und Bürorenovierungen
Fußbodenbeläge
Fassadenschutz und -sanierung
Fassadenwärmedämmung

www.maler-hp-meyer.de

☎ 04 21 - 35 14 70

Brand- und
Wasserschadensanierung
Gebäudeaustrocknung
Betonanierung
Hubarbeitsbühnenvermietung

info@maler-hp-meyer.de

☎ 04 21 - 3 76 01 50



Hans-Peter Meyer GmbH · Admiralstraße 21 · 28215 Bremen

Kamū Bau GmbH
z. H. Herrn Ehlers
Am Alten Sicherheitshafen 1
28197 Bremen

Pos. 08.60

Rechnung

Datum : 27.10.2020

Kdnnr/PNr : 11041/095

Beleg : 200830

KST : 8000

Bearbeiter : wi-ro-tmo

BV: Domshof 14 - 15, Starthaus, Bremen

Malerarbeiten gemäß Absprache

Kostenstelle: 2030 567 872

1. BA Maler

Ausführung: UG, EG Eingang, EG Unterwegs,
Treppenhaus, 2. OG Etage

Hier: Schlussrechnung

Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP [€]	Gesamt [€]
1			Schlüsselfertig		
3			Wände		
3.1	225,00	m2	Vorh. Tapeten an Wänden In allen Schichten, Glasfasertapete, restlos entfernen. Vorhandene Tapeten an Wändenflächen, einlagig, aus Glasfasertapete gestrichen, restlos entfernen und entsorgen Untergrund: geputzes Mauerwerk / Stahlbeton	4,40	NEP
3.2	150,00	m2	Tapeten entfernen wie vor, jedoch an Stützen und Pfeiler Tapeten entfernen wie vor, jedoch an Stützen und Pfeilern in verschiedenen Abmessungen	4,40	NEP
3.3	638,24	m2	Neue GK-Wand,grundieren. Neue GK-Wandfläche,glatt, grundieren, einschl. aller Nebenarbeiten Einbauort: WC-Anlagen / Nebenräume/ Flure / etc.	1,43	912,68

hkriebs
27.10.2020



rschwarz
03.11.2020



Unsere Bankverbindung:

IBAN DE89 2905 0101 0001 0360 82
BIC SBREDE22

Zahlungsbedingungen:
ohne Abzug sofort nach Rechnungserhalt

Vertragsbedingungen:

Uneingeschränkt gemäß VOB neueste Fassung
FA HB-Mitte - Freistellung gemäß § 4.9b (1) EStG liegt vor
St.-Nr.: 460/122/09469 - UST-Id-Nr.: DE 114582574

Geschäftsführer:

Hans-Peter Meyer, Jörn Schackenberg,
Jörn Wittrock · HRB Bremen 9160
Erfüllungsort und Gerichtsstand Bremen

Übertrag 912,68

Pos.	Menge	Einheit	Leistung	EP [€]	Gesamt [€]
Übertrag					912,68
3.4	912,96	m2	Vorh. Neu- und Altputzwandflächen grundieren Vorhandene Neu- und Altputzwandflächen, grundieren, einschl. aller Nebenarbeiten Untergrund: Kalkzementputz Einbauort: WC-Anlagen / Nebenräume/ Flure / etc.	1,43 ✓	1.305,53
3.5	1.346,16	m2	Q3 Spachtelung auf Wandflächen Q3 Spachtelung auf Wandflächen liefern und fachgerecht herstellen, einschl. aller Nebenarbeiten Untergrund: Neue GK-Wände und Kalkzementputz Einbauort: WC-Anlagen / Nebenräume/ Flure / etc.	7,98 ✓	10.742,36
3.6	26,00	Stck	Untergrund der Stahlbetonstützen - Leibungen reinigen Untergrund der Stahlbetonstützen - Leibungen für die Aufnahme der nachstehenden Wärmedämmung reinigen, grundieren und anfallenden Schutt entfernen Leibungstiefe: bis 1,00 m Höhe = 3,05 m Untergrund: Stahlbeton oder Putz	9,65 ✓	250,90 ✓
3.7	30,00	Stck	wie vor, jedoch Leibungstiefe: bis 0,40 m wie vor, jedoch Leibungstiefe: bis 0,40 m	5,29 ✓	158,70 ✓
3.8	26,00	Stck	wie vor, jedoch Stahlbeton - Stinseite, innen wie vor, jedoch Stahlbeton - Stinseite, innen Stimbreite: ca. 0,30 m Höhe = 3,05 m	5,29 ✓	137,54 ✓
3.9	26,00	Stck	Wärmedämmplatte, D= 4 cm, für Stahlbetonstützen - Leibungen Wärmedämmplatte für Stahlbetonstützen - Leibungen liefern und im Klebverfahren fachgerecht anbringen	53,40 ✓	1.388,40 ✓

rschwarz
03.11.2020
✓

Haus-, Wohnungs-,
und Büronovierungen
Fußbodenbeläge
Fassadenschutz und -sanierung
Fassadenwärmeschutz

www.maler-hp-meyer.de

☎ 04 21 - 35 14 70

Brand- und
Wasserschadensanierung
Gebäudeaustrocknung
Betonanierung
Huberleitschienenvermittlung

info@maler-hp-meyer.de

☎ 04 21 - 3 76 01 50



Hans-Peter Meyer GmbH · Admiralstraße 21 · 26215 Bremen

Seite 3

Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP [€]	Gesamt [€]
				Übertrag	14.896,11
Leibungstiefe: bis 1,00 m Höhe = 3,05 m Untergrund: Stahlbeton oder Putz Dämmdicke: 4 cm Dämmmaterial: EPS Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/(mK)					
3.10	30,00	Stck	wie vor, jedoch Leibungstiefe: bis 0,40 m wie vor, jedoch Leibungstiefe: bis 0,40 m	26,96	808,80 ✓
3.11	157,74	m2	Flächenarmierung auf Wärmedämmplatten liefern und einbauen Flächenarmierung, vollflächig verspachtelt, auf Wärmedämmplatten liefern und im Bereich der vorgenannten Stahlbeton - Leibungen fachgerecht einbauen Leibungstiefen: von 0,40 bis 1,00 m	19,56 ✓	3.085,39
3.12	207,49	m	Putzabschlussprofil an Stützecken liefern und einbauen Putzprofil, passend zur vorgenannten Wärmedämmung und Flächenarmierung, für Stützecken liefern und fachgerecht einbauen Profilart: Nach Wahl des AN	9,82 ✓	2.037,55
3.13	139,80	m	Anschlussfugen an Fensterrahmen mit Dichtband ausbilden Anschlussfugen, vertikal, an Fensterrahmen mit Dichtband ausbilden Fabrikat: Brillux o. glw Typ: 0003 / Fugenbreite: 3 - 9 mm	3,25 ✓	454,35
3.14	110,00	m2	Erhöhte Anforderung an die Ebenheit, als Zulage Erhöhte Anforderung an die Ebenheit für nachstehende	6,62	NEP

rschwarz
03.11.2020
✓

Unsere Bankverbindung:
IBAN DE80 2505 0101 0001 0360 62
BIC SBREDE22
Zahlungsbedingungen:
ohne Abzug sofort nach Rechnungserhalt

Vertragsbedingungen:
Uneingeschränkt gemäß VOB neueste Fassung
FA HB-Mitte · Freistellung gemäß § 48b (1) EStG liegt vor
St-Nr.: 460/122/09469 · USt-Id-Nr.: DE 114562574

Geschäftsführer:
Hans-Peter Meyer, Jörn Schnackenberg,
Jörn Wittrock · HRB Bremen 9160
Erfüllungsort und Gerichtsstand Bremen

Übertrag 21.282,20

Haus-, Wohnungs-,
und Bürorenovierungen
Fußbodenbeläge
Fassadenschutz und -sanierung
Fassadenwärmefämmung

www.maler-hp-meyer.de

☎ 0421 - 35 14 70

Brand- und
Wasserschadensanierung
Gebäudeaustrocknung
Betonanierung
Hubarbeitsbühnenvermietung

info@maler-hp-meyer.de

☎ 0421 - 3 76 01 50



Hans-Peter Meyer GmbH · Admiraalstraße 21 · 26213 Bremen

Seite 4

Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP [€]	Gesamt [€]
				Übertrag	21.282,20
Marmor - Feinputztechnik, als Zulage					
3.15	24,00	Stck	Spachtelung zweimal Handspachtel auf Stahlbetonstützen - Leibungen Spachtelung zweimal Handspachtel und grundieren auf Stahlbetonstützen - Leibungen, liefern und herstellen, einschl. aller Nebenarbeiten Leibungstiefe: bis 1,00 m Höhe = 3,05 m Untergrund: Wärmedämmplatten Spachtelung: Briplast Mineral-Handspachtel leicht ELF 1886 o. glw Grundanstrich: Lacryl Tiefgrund ELF 595 o. glw.	31,81	NEP
3.16	30,00	Stck	wie vor, jedoch Leibungstiefe: bis 0,40 m wie vor, jedoch Leibungstiefe: bis 0,40 m	15,90	NEP
3.17	26,00	Stck	Zwischenanstrich auf Stahlbetonstützen - Leibungen Zwischenanstrich auf Stahlbetonstützen - Leibungen liefern und herstellen, einschl. aller Nebenarbeiten Leibungstiefe: bis 1,00 m Höhe = 3,05 m Untergrund: Wärmedämmplatten Haftgrund: ELF 3720 o. glw. Farbton: gleichmäßig	9,10 ✓	236,60 ✓
3.18	60,00	Stck	wie vor, jedoch Leibungstiefe: bis 0,40 m wie vor, jedoch Leibungstiefe: bis 0,40 m	4,92 ✓	295,20
3.19	24,00	Stck	Marmor-Feinputztechnik in Sichtbetonoptik auf Stahlbetonstützen - Leibungen Marmor-Feinputztechnik in Sichtbetonoptik auf Stahlbetonstützen - Leibungen liefern und fachgerecht herstellen, einschl. aller Nebenarbeiten	205,94	NEP

rschwarz
03.11.2020
✓

Unsere Bankverbindung:
IBAN DE69 2905 0101 0001 0380 82
BIC SBREDE22
Zahlungsbedingungen:
ohne Abzug sofort nach Rechnungserhalt

Vertragsbedingungen:
Uneingeschränkt gemäß VOB neueste Fassung
FA HB-Mitte - Freistellung gemäß § 48b (1) EStG liegt vor
St.-Nr.: 480/122/09469 - USt-Id-Nr.: DE 114582574

Geschäftsführer:
Hans-Peter Meyer, Jörn Schnitzler, Jörn Wittrock · HRB Bremen 9160
Erfüllungsort und Gerichtsstand Bremen

Übertrag 21.814,00

Haus-, Wohnungs-,
und Büronovierungen
Fußbodenbeläge
Fassadenschutz und -sanierung
Fassadenwärmeschutz

www.maler-hp-meyer.de

☎ 04 21 - 35 14 70

Brand- und
Wasserschadenssanierung
Gebäudeaustrocknung
Betonanierung
Hubarbeitsbühnenvermietung

info@maler-hp-meyer.de

☎ 04 21 - 3 76 01 50



Hans-Peter Meyer GmbH - Admiralstraße 21 - 26215 Bremen

Seite 5

Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP [€]	Gesamt [€]
				Übertrag	21.814,00

1. Dekogang:
Grundspachtelung: gleichmäßig, vollflächig auftragen und
glätten, nach Ablüften die Fläche nachglätten
Grobe Unebenheiten nach Trocknung entfernen
Fabrikat: Brillux Creativ Sentimento 78 o. glw.

2. Dekogang:
wie vor beschrieben, jedoch in höherer Schicht auftragen
und nachglätten. Folie extra stark, zum Beispiel PE-LD
1574 o. glw., auflegen und faltenfrei andrücken.
Die Folie abziehen und die feuchten Flächen mit
Flächenspachtel vorglätten, Struktur und Porigkeit
erhalten.
Nach der Abluftzeit die Fläche nachglätten.
Verdichter der Fläche nach ausreichender Abluftzeit mit
einer Glättkelle verpressen

Vor Ausführung ist eine Musterfläche von ca. 1,0 m²
anzulegen.

Farbton: nach Farbkarte

Fabrikat: Brillux

3.20	30,00	Stck	wie vor, jedoch Leibungstiefe: bis 0,40 m wie vor, jedoch Leibungstiefe: bis 0,40 m	102,59	NEP
3.21	8,00	Stck	Untergrund reinigen Stahlbetonstützen, vierseitig Untergrund reinigen Stahlbetonstützen, vierseitig, und anfallenden Schutt entfernen Stützenabmessungen: ca. 0,30 x 0,53 m Höhe = 3,05 m	4,40 ✓	35,20 ✓
3.22	8,00	Stck	Fluatieren von Nachputzstellen Stahlbetonstützen, vierseitig Fluatieren von Nachputzstellen Stahlbetonstützen, vierseitig, liefern und herstellen	6,71 ✓	53,68 ✓

rschwarz
03.11.2020
✓

Unsere Bankverbindung:
IBAN DE89 2505 0101 0001 0360 82
BIC SBREDE22
Zahlungsbedingungen:
ohne Abzug sofort nach Rechnungserhalt

Vertragsbedingungen:
Uneingeschränkt gemäß VOB neueste Fassung
FA HB-Mitte - Freistellung gemäß § 48b (1) EStG liegt vor
St.-Nr.: 460/122/09469 - UST-Id-Nr.: DE 114562574

Geschäftsführer:
Hans-Peter Meyer, Jörn Schnackenberg,
Jörn Wittrock - HRB Bremen 9160
Erfüllungsort und Gerichtsstand Bremen

Übertrag 21.902,88

Haus-, Wohnungs-,
und Bürorenovierungen
Fußbodenbeläge
Fassadenschutz und -sanierung
Fassadenwärmehämmung

www.maler-hp-meyer.de

☎ 04 21 - 35 14 70

Brand- und
Wasserschadenssanierung
Gebäudeaustrocknung
Betonanierung
Hubarbeitsbühnenvermietung

info@maler-hp-meyer.de

☎ 04 21 - 3 76 01 50



Hans-Peter Meyer GmbH · Admiralstraße 21 · 26215 Bremen

Seite 6

Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP [€]	Gesamt [€]
				Übertrag	21.902,88

Stützenabmessungen: ca. 0,30 x 0,53 m
Höhe = 3,05 m
Untergrund: Stahlbeton oder Putz
Fluat: Olafim 1061 o. glw.

3.23	26,00	Stck	Fluatieren Stahlbeton-Stirnseite, Innen Fluatieren wie vor, jedoch an Stahlbeton - Stirnseite, innen	2,03 ✓	52,78 ✓
------	-------	------	---	--------	---------

Stimbreite: ca. 0,30 m
Höhe = 3,05 m

3.24	8,00	Stck	Spachtelung zweimal Handspachtel und grundieren auf Stahlbetonstützen, vierseitig Spachtelung zweimal Handspachtel, vierseitig, und grundieren auf Stahlbetonstützen, vierseitig, liefern und herstellen, einschl. aller Nebenarbeiten	78,55	NEP
------	------	------	---	-------	-----

Stützenabmessungen: ca. 0,30 x 0,53 m
Höhe = 3,05 m
Untergrund: Stahlbeton oder Putz
Spachtelung:
Briplast Mineral-Handspachtel leicht ELF 1886 o. glw
Grundanstrich:
Lacryl Tiefgrund ELF 595 o. glw.

3.25	27,00	Stck	Spachtelung wie vor, jedoch an Stahlbeton - Stirnseite, Innen Spachtelung wie vor, jedoch an Stahlbeton - Stirnseite, innen	15,67	NEP
------	-------	------	--	-------	-----

Stimbreite: ca. 0,30 m
Höhe = 3,05 m

3.26	8,00	Stck	Zwischenanstrich auf Stahlbetonstützen, vierseitig Zwischenanstrich auf Stahlbetonstützen, vierseitig, liefern und herstellen, einschl. aller Nebenarbeiten	9,80 ✓	78,40 ✓
------	------	------	--	--------	---------

rschwarz
03.11.2020



Unsere Bankverbindung:
IBAN DE89 2905 0101 0001 0360 82
BIC SBREDE22
Zahlungsbedingungen:
ohne Abzug sofort nach Rechnungserhalt

Vertragsbedingungen:
Uneingeschränkt gemäß VOB neueste Fassung
FA HB-Mitte - Freistellung gemäß § 49b (1) EStG liegt vor
St.-Nr.: 460/122/09469 - USt-Id-Nr.: DE 114562574

Geschäftsführer:
Hans-Peter Meyer, Jörn Schneiderberg,
Jörn Wittrock - HRB Bremen 9160
Erfüllungsort und Gerichtsstand Bremen

Übertrag 22.034,06

Pos.	Menge	Ein.	Leistung	EP [€]	Gesamt [€]
				Übertrag	22.034,06

Stützenabmessungen: ca. 0,30 x 0,53 m

Höhe = 3,05 m

Untergrund: Stahlbeton oder Putz

Haftgrund: ELF 3720 o. glw.

Farbton: gleichmäßig

3.27	26,00	Stck	Zwischenanstrich wie vor, jedoch an Stahlbeton - Stinsette, innen	2,46 ✓	63,96
------	-------	------	--	--------	-------

Zwischenanstrich wie vor, jedoch an Stahlbetonstützen,
dreiseitig

Stimbreite: ca. 0,30 m

Höhe = 3,05 m

Haftgrund: ELF 3720 o. glw.

Farbton: gleichmäßig

3.28	8,00	Stck	Marmor-Feinputztechnik in Sichtbetonoptik auf Stahlbetonstützen, vierseitig	279,44	NEP
------	------	------	--	--------	-----

Marmor-Feinputztechnik in Sichtbetonoptik auf
Stahlbetonstützen, vierseitig, liefern und fachgerecht
herstellen, einschl. aller Nebenarbeiten

1. Dekogang:

Grundspachtelung: gleichmäßig, vollflächig auftragen und
glätten, nach Ablüften die Fläche nachglätten
Grobe Unebenheiten nach Trocknung entfernen
Fabrikat: Brillux Creativ Sentimento 78 o. glw.

2. Dekogang:

wie vor beschrieben, jedoch in höherer Schicht auftragen
und nachglätten. Folie extra stark, zum Beispiel PE-LD
1574 o. glw., auflegen und faltenfrei andrücken.
Die Folie abziehen und die feuchten Flächen mit
Flächenspachtel vorglätten, Struktur und Porigkeit
erhalten.

Nach der Abluftzeit die Fläche nachglätten.

Verdichter der Fläche nach ausreichender Abluftzeit mit
einer Glättkelle verpressen

Vor Ausführung ist eine Musterfläche von ca. 1,0 m2

rschwarz
03.11.2020



Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP [€]	Gesamt [€]
				Übertrag	22.098,02

anzulegen.

Farbton: nach Farbkarte

Fabrikat: Brillux

3.29	27,00	Stck	Marmor-Feinputztechnik wie vor, jedoch an Stahlbeton - Stinseite, innen Marmor-Feinputztechnik wie vor, jedoch an Stahlbeton - Stinseite, innen	70,58	NEP
------	-------	------	---	-------	-----

Stimbreite: ca. 0,30 m

Höhe = 3,05 m

3.30	380,00	m2	Wandfläche mit Glasfasertapete tapezieren und deckend streichen Wandfläche mit Glasfasertapete tapezieren und 2 x deckend streichen, einschl. aller Nebenarbeiten	12,54	NEP
------	--------	----	---	-------	-----

Farbton: hell bis leicht getönt, wischfest

Untergrund: Kalkzementputz und Gipskarton

Einbauort: Nebenräume/ Büros / etc.

3.31	1.346,16	m2	Neue GK-Wand mit Glasvliesapete tapezieren und streichen Neue GK-Wand mit Glasvliesapete tapezieren und 2 x deckend streichen, einschl. aller Nebenarbeiten	11,99 ✓	16.140,46
------	----------	----	---	---------	-----------

Farbton: hell bis leicht getönt, wischfest

Untergrund: Gipskarton

Einbauort: WC-Anlagen / Flure

3.32	205,04	m2	Neu gemauerte Wandfläche, Fugenglattstrich, mit geeignetem diffusionsoffenen Anstrich deckend streichen Neu gemauerte Wandfläche, Fugenglattstrich, mit geeignetem diffusionsoffenen Anstrich 2 x deckend streichen	4,60 ✓	943,18
------	--------	----	---	--------	--------

rschwarz
03.11.2020



Haus-, Wohnungs-,
und Bürorenovierungen
Fußbodenbeläge
Fassadenschutz und -sanierung
Fassadenwärmedämmung

www.maler-hp-meyer.de

☎ 04 21 - 35 14 70

Brand- und
Wasserschadensanierung
Gebäudeaustrocknung
Betonanierung
Hubarbeitsbohrvermittlung

info@maler-hp-meyer.de

☎ 04 21 - 3 76 01 50



Hans-Peter Meyer GmbH · Admiralstraße 21 · 28215 Bremen

Seite 9

Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP [€]	Gesamt [€]
				Übertrag	39.181,66

			Farbton: hell bis leicht getönt, wischfest Einbauort: Untergeschoss		
3.33	20,00	m2	GK-Schachtverkleidung mit Glasvliesapete tapezieren und deckend streichen GK-Schachtverkleidung mit Glasvliesapete tapezieren und mit einer Dispersionsfarbe 2 x deckend streichen Farbton: hell bis leicht getönt, wischfest Untergrund: GK Abwicklung: von 0,52 cm bis 1,20 m Höhe = 3,05 m	11,99	NEP
3.34	8,00	Stck	GK-Stützenverkleidung mit Glasfasertapete, vierseitig, tapezieren und deckend streichen GK-Stützenverkleidung mit Glasfasertapete, vierseitig, tapezieren und mit einer Dispersionsfarbe 2 x deckend streichen Farbton: hell bis leicht getönt, wischfest Untergrund: GK Stützenabmessungen: ca. 0,30 x 0,53 m Höhe = 3,05 m	49,95	Alternativ NEP
3.35	12,00	Stck	GK-Stützenverkleidung mit Glasfasertapete, dreiseitig, tapezieren und deckend streichen. GK-Stützenverkleidung mit Glasfasertapete, dreiseitig, tapezieren und mit einer Dispersionsfarbe 2 x deckend streichen Farbton: hell bis leicht getönt, wischfest Untergrund: GK Stützenabmessung b/t: ca. 0,30 x bis 1,00 m Höhe = 3,05 m	87,42	Alternativ NEP

rschwarz
03.11.2020



Unsere Bankverbindung:
IBAN DE99 2905 0101 0001 0380 82
BIC SBPDE22

Zahlungsbedingungen:
ohne Abzug sofort nach Rechnungserhalt

Vertragsbedingungen:
Uneingeschränkt gemäß VOB neueste Fassung
FA HB-Mitte · Freistellung gemäß § 49b (1) EStG liegt vor
St.-Nr.: 400/122/09469 · USt-Id-Nr.: DE 114582574

Geschäftsführer:
Hans-Peter Meyer, Jörn Ochsmannberg,
Jörn Wittrock · HRB Bremen 9100
Erfüllungsort und Gerichtsstand Bremen

Übertrag 39.181,66

Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP [€]	Gesamt [€]
				Übertrag	39.181,66
					Alternativ NEP
3.36	15,00	Stck	GK-Stützenverkleidung mit Glasfasertapete, drelseitig, tapezieren und deckend streichen GK-Stützenverkleidung mit Glasfasertapete, drelseitig, tapezieren und mit einer Dispersionsfarbe 2 x deckend streichen Farbton: hell bis leicht getönt, wischfest Untergrund: GK Stützenabmessung b/t: ca. 0,30 x bis 0,40 m Stützenhöhe: bis ca. 3,05 m	42,16	
4			Decken		
4.1	31,82	m2	Neue GK-Deckenfläche reinigen, grundieren und kleinere Fehlstellen ausspachteln Neue GK-Deckenfläche reinigen, grundieren und kleinere Fehlstellen ausspachteln, einschl. aller Nebenarbeiten	2,30 ✓	73,19 ✓
4.2	154,66	m2	Neue GK-Lochdecke reinigen, grundieren und kleinere Fehlstellen ausspachteln Neue GK-Lochdeckenfläche reinigen, grundieren und kleinere Fehlstellen ausspachteln, einschl. aller Nebenarbeiten	3,07 ✓	474,81 ✓
4.3	39,55	m	Neue GK-Deckenschürze reinigen, grundieren und kleinere Fehlstellen ausspachteln Neue GK-Deckenschürze reinigen, grundieren und kleinere Fehlstellen ausspachteln, einschl. aller Nebenarbeiten Schürzenhöhe: ca. 45 cm	1,32 ✓	52,21 ✓
4.4	310,00	m2	Vorhandene Stahlbeton-Kassettendecke reinigen und grundieren Vorhandene Stahlbeton-Kassettendecke reinigen, kleinere Fehlstellen ausspachteln und grundieren, einschl. aller Nebenarbeiten	5,73	NEP

rschwarz
03.11.2020
✓

Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP [€]	Gesamt [€]
				Übertrag	39.781,87
4.5	31,82	m2	Q3 Spachtelung auf GK-Decken Q3 Spachtelung auf GK-Decken, liefern und fachgerecht herstellen, einschl. aller Nebenarbeiten	7,98 ✓	253,92 ✓
4.6	31,82	m2	Neue GK-Decke mit Glasvllestepete tapezieren und streichen Neue GK-Decke mit Glasvllestepete tapezieren und 2 x deckend streichen, einschl. aller Nebenarbeiten Farbton: hell bis leicht getönt, wischfest Untergrund: Gipskarton	11,99 ✓	381,52 ✓
4.7	154,66	m2	Neue GK-Lochdecke 2 x deckend streichen Neue GK-Lochdecke 2 x deckend streichen, einschl. aller Nebenarbeiten Farbton: hell bis leicht getönt, wischfest Untergrund: Gipskarton	5,33 ✓	824,34 ✓
4.8	39,55	m	Neue GK- Deckenschürze mit Glasvllestepete tapezieren und streichen Neue GK- Deckenschürze mit Glasvllestepete tapezieren 2x deckend streichen, einschl. aller Nebenarbeiten Schürzenhöhe: ca. 45 cm Farbton: hell bis leicht getönt, wischfest Untergrund: Gipskarton	5,97 ✓	236,11 ✓
4.9	748,52	m2	Untergrund der Stahlbeton-Kassettendecke reinigen Untergrund der Stahlbeton-Kassettendecke reinigen und anfallenden Schutt entfernen Max. Stichhöhe der Kassetten: bis 18 cm Achsabstände der Kassetten: ca. 50 bis 100 cm Info: Die Stahlbeton-Kassettendecke soll ihre vorhandene Optik behalten	3,10 ✓	2.320,41 ✓

rschwarz
03.11.2020
✓

Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP [€]	Gesamt [€]
				Übertrag	43.798,17
4.10	748,52	m2	Beton - Dispersionsfarbe für Stahlbeton-Kassettendecke Beton - Dispersionsfarbe, rissüberbrückend, für Stahlbeton-Kassettendecke liefern und fachgerecht herstellen Untergrundbehandlung: Fläche säubern und nicht tragfähige Bestandteile entfernen Grundanstrich herstellen mit Haftgrund Zwischenanstrich mit Betonfinish Schlussanstrich mit Betonfinish Max. Stichhöhe der Kassetten: bis 18 cm Achsabstände der Kassetten: ca. 50 bis 100 cm Farbton: betongrau (leichtgetönt) Grundanstrich: ELF 595 o. glw. Zwischen- und Schlussanstrich: Betonfinish 839 o. glw. Fabrikat: Brillux o. glw.	9,90 ✓	7.410,35
4.11	620,52	m2	Untergrund der Stahlbeton-Kassettendecke reinigen 3. OBERGESCHOSS Untergrund der Stahlbeton-Kassettendecke reinigen und anfallenden Schutt entfernen Max. Stichhöhe der Kassetten: bis 18 cm Achsabstände der Kassetten: ca. 50 bis 100 cm Info: Die Stahlbeton-Kassettendecke soll ihre vorhandene Optik behalten	3,10	1.923,61
4.12	620,52	m2	Beton - Dispersionsfarbe für Stahlbeton-Kassettendecke 3. OBERGESCHOSS Beton - Dispersionsfarbe, rissüberbrückend, für Stahlbeton-Kassettendecke liefern und fachgerecht herstellen Untergrundbehandlung: Fläche säubern und nicht tragfähige Bestandteile entfernen Grundanstrich herstellen mit Haftgrund Zwischenanstrich mit Betonfinish	9,90	6.143,15

rschwarz
03.11.2020
✓

Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP [€]	Gesamt [€]
				Übertrag	59.275,28

Schlussanstrich mit Betonfinish
Max. Stichhöhe der Kassetten: bis 18 cm
Achsabstände der Kassetten: ca. 50 bis 100 cm
Farbton: betongrau (leichtgetönt)
Grundanstrich: ELF 595 o. glw.
Zwischen - und Schlussanstrich: Betonfinish 839 o. glw.
Fabrikat: Brillux o. glw.

4.13	622,86	m2	Untergrund der Stahlbeton-Kassettendecke reinigen 4. OBERGESCHOSS	3,10	1.930,87
------	--------	----	--	------	----------

Untergrund der Stahlbeton-Kassettendecke reinigen und
anfallenden Schutt entfernen

Max. Stichhöhe der Kassetten: bis 18 cm
Achsabstände der Kassetten: ca. 50 bis 100 cm

Info: Die Stahlbeton-Kassettendecke soll ihre vorhandene
Optik behalten

4.14	622,86	m2	Beton - Dispersionsfarbe für Stahlbeton- Kassettendecke 4. OBERGESCHOSS	9,90	6.166,31
------	--------	----	--	------	----------

Beton - Dispersionsfarbe, rissüberbrückend, für
Stahlbeton-Kassettendecke liefern und fachgerecht
herstellen

Untergrundbehandlung:
Fläche säubern und nicht tragfähige Bestandteile
entfernen Grundanstrich herstellen mit Haftgrund
Zwischenanstrich mit Betonfinish

Schlussanstrich mit Betonfinish
Max. Stichhöhe der Kassetten: bis 18 cm
Achsabstände der Kassetten: ca. 50 bis 100 cm
Farbton: betongrau (leichtgetönt)
Grundanstrich: ELF 595 o. glw.
Zwischen - und Schlussanstrich: Betonfinish 839 o. glw.
Fabrikat: Brillux o. glw.

rschwarz
03.11.2020



Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP [€]	Gesamt [€]
				Übertrag	67.372,46

5 Zargen und Türen

5.1	4,00	Stck	Neue Stahl-Umfassungszarge schleifen, vorlackieren und lackieren. Neue Stahl-Umfassungszarge schleifen, vorlackieren und lackieren. Größe: 0,885 x 2,135 m MW: 10 - 15 cm Farbton: anthrazit	27,49 ✓	109,96 ✓
5.2	6,00	Stck	Zarge wie vor, jedoch Größe: 1,01 x 2,135 m Neue Stahl-Umfassungszarge schleifen, vorlackieren und lackieren. Größe: 1,01 x 2,135 m MW: 10 - 15 cm Farbton: anthrazit	30,46 ✓	182,76 ✓
5.3	1,00	Stck	Neue T90-Stahltür, einschl. Stahl-Umfassungszarge, schleifen, vorlackieren und lackieren. Neue T90-Stahltür, einschl. Stahl-Umfassungszarge, schleifen, vorlackieren und lackieren. Größe: 0,1,01 x 2,135 m Maulweite: 27 cm Farbton: anthrazit	103,97 ✓	103,97 ✓
5.4	3,00	Stck	Neue T30-Stahltür, einschl. Stahl-Eckzarge, schleifen, vorlackieren und lackieren. Neue T30-Stahltür, einschl. Stahl-Eckzarge, schleifen, vorlackieren und lackieren. Größe: 0,1,01 x 2,135 m Farbton: anthrazit	98,03 ✓	294,09 ✓

rschwarz
03.11.2020
✓

Haus-, Wohnungs-,
und Bürorenovierungen
Fußbodenbeläge
Fassadenschutz und -sanierung
Fassadenwärmedämmung

www.maler-hp-meyer.de

☎ 04 21 - 35 14 70

Brand- und
Wasserschadensanierung
Gebäudeaustrocknung
Betonanierung
Hubarbeitsbühnenvermietung

info@maler-hp-meyer.de

☎ 04 21 - 3 76 01 50



Hans-Peter Meyer GmbH · Admiralsstraße 21 · 26215 Bremen

Selbst 15

Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP [€]	Gesamt [€]
				Übertrag	68.063,24

6			Titel 6 Nachtrag Bodenbeschichtung Hinweis Bodenbeschichtung Wir weisen darauf hin, das Sie unseren Angebotsvorschlag von einem Sachverständigen Planer prüfen lassen sollten. Hinweis/Gewährleistungsausschuss: Das von uns angebotene Beschichtungssystem beeinflusst nicht das Gefälle in den Bodenflächen. Es werden weiterhin Wasserpfützen etc. auf den Flächen vorhanden sein. Schäden durch aufsteigender Feuchtigkeit/ Dampfdruck aus dem Untergrund, werden wir nicht in unsere Gewährleistung mit einbeziehen. Auch kann es zu Rissen in der Beschichtung, entstehend aus dem Untergrund, kommen.		
6.1	1,00	psch	EP - Bodenbeschichtung Bodenflächen wie folgt bearbeiten; Flächen mittels maschinellen Schleifen bei gleichzeitiger Absaugung des Schleifstaub vorbereiten und reinigen. Vorbereitete Flächen mittels Haftzugproben überprüfen und protokollieren. Die Haftzugfestigkeit muss mind. 1,5N/mm2 betragen. Flächen mit einem 2K EP- Beschichtungssystem versehen. In die noch frische Beschichtung kann Feuergetrockneter Quarzsand der Körnung 0,01 - 0,3mm oder Farbchips eingearbeitet werden. Flächen mit einer Kopfversiegelung auf 2K EP Harzbasis versehen. Farbton;Betongrau/Transparent.	5.071,50	5.071,50

rschwarz
03.11.2020



Unsere Bankverbindung:
IBAN DE89 2905 0101 0001 0390 82
BIC SBREDE22

Zahlungsbedingungen:
ohne Abzug sofort nach Rechnungserhalt

Vertragsbedingungen:
Uneingeschränkt gemäß VOB neueste Fassung
FA HB-Mitte - Freistellung gemäß § 49b (1) EStG liegt vor
St.-Nr.: 480/122/09469 - USt-Id-Nr.: DE 114582574

Geschäftsführer:
Hans-Peter Meyer, Jörn Schnitzler, Jörg Wittrock · HRB Bremen 9160
Erfüllungsort und Gerichtsstand Bremen

Übertrag 73.134,74

Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP [€]	Gesamt [€]
				Übertrag	73.134,74
7	Titel 8 Stundenlohnarbeiten				
7.1	Std.	Stundenlohnarbeiten		44,00	
		Für alle Arbeiten die nicht Teil dieses Leistungsverzeichnisses sind und nur auf ausdrücklicher Anweisung der Bauleitung/Auftraggebers gegen Nachweis zur Ausführung kommen. Zusätzlich anfallende Materialkosten.			
		Baustellenbericht Nr. 1			
	78,50	Std.	Geselle Herr Stuckmann	44,00	3.454,00
	8,50	Std.	Geselle Herr Rodewald	44,00	374,00
	8,50	Std.	Auszubildender Herr Krause, 1. Lehrjahr	13,85	117,73
	20,00	KG	Schönox RDF 20kg	1,77	35,40
	60,00	L	Haftgrund ELF 3720	4,17	250,20
	3,00	ST	Relius Saniermies vorpigmentiert 150 g	18,42	55,26
	24,00	kg	Quadra Vlieskleber ELF	1,46	35,04
	15,00	L	Dolomit ELF 900	3,09	46,35
	10,40	m²	Teppichboden Domino 717 Farbe 09	12,90	134,16
	1,00	St	Tesafix 51960 Profi Verlegeband	21,02	21,02
7.2	Baustellenbericht Nr. 1 vom 17.10.2019				
			2. OG		
			Rigipsausschnitte gefüllt und anschließend zwei Mal gespachtelt		
	1,00	Std.	Geselle Herr Siggelkow	44,00	44,00
	1,00	kg	Pufas pufamur Premium-Spachtel S60 easy	1,18	1,18
7.3	Baustellenbericht Nr. 2 vom 24.-25.10.2019				
			1. OG		
			Deckenkassettenausbrüche und -Abplatzungen zwei Mal gespachtelt, geschliffen, Wasserschaden isoliert, Flächen angestrichen		
	10,00	Std.	Auszubildender Herr Jurek, 3. Lehrjahr	26,70	267,00
	5,00	kg	Pufas pufamur Premium-Spachtel S60 easy	1,18	5,90
	3,00	litr.	Brillux Dolomit ELF 900, weiß stumpfmatt	3,23	9,69
	0,50	litr.	Keller Isoliergrund HS 581, weiß	22,93	11,47
	0,50	Rol.	WD Abdeckfolie PE	10,54	5,27

rschwarz
03.11.2020



Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP [€]	Gesamt [€]
				Übertrag	78.002,41
7.4			Baustellenbericht Nr. 3 vom 25.10.2019		
			2. OG		
			Die, durch die Versiegelung entstandenen, Kanten entfernt, Schadstellen gespachtelt und geschliffen		
	1,50	Std.	Geselle Herr Siggelkow	44,00	66,00
	1,50	kg	Pufas pufamur Premium-Spachtel S60 easy	1,18	1,77
7.5			Baustellenbericht Nr. 4 vom 01.11.2019		
			2. OG		
			Nacharbeiten an den geputzten Wänden (Altbestand)		
	1,00	Std.	Geselle Herr Bergmann	44,00	44,00
	1,50	Std.	Geselle Herr Hussein	44,00	66,00
	1,00	Std.	Geselle Herr Jalteh	44,00	44,00
	1,00	Std.	Geselle Herr Siggelkow	44,00	44,00
	1,50	m	Storch Universalschleifpapier P100	0,76	1,14
7.6			Baustellenbericht Nr. 5 vom 08.-12.11.2019		
			2. OG		
			Nach dem Versetzen der Türzargen die Laibungen gespachtelt und geschliffen		
	6,50	Std.	Geselle Herr Bergmann	44,00	286,00
	5,00	kg	Pufas pufamur Premium-Spachtel S60 easy	1,18	5,90
	0,50	m	Storch Universalschleifpapier P100	0,76	0,38
7.7			Baustellenbericht Nr. 6 vom 11.11.2019		
			2. OG		
			Unebenheiten der Wandflächen nachgespachtelt und geschliffen		
	1,50	Std.	Geselle Herr Siggelkow	44,00	66,00
7.8			Baustellenbericht Nr. 7 vom 19.11.2019		
			2. OG		
			Wandflächen im Backoffice vom Trockenbauer nachgearbeitet (schleifen, harzen)		
	1,50	Std.	Geselle Herr Janku	44,00	66,00
	1,00	m	Storch Universalschleifpapier P120	0,76	0,76

rschwarz
03.11.2020
✓

Haus-, Wohnungs-,
und Bürorenovierungen
Fußbodenbeläge
Fassadenschutz und -sanierung
Fassadenwärmedämmung

www.maler-hp-meyer.de

☎ 0421 - 35 14 70

Brand- und
Wasserschadensanierung
Gebäudeaustrocknung
Betonanierung
Hubarbeitsbühnenvermietung

info@maler-hp-meyer.de

☎ 0421 - 3 76 01 50



Hans-Peter Meyer GmbH · Admiralstraße 21 · 26215 Bremen

Seite 18

Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP [€]	Gesamt [€]
				Übertrag	78.694,36
7.9	Baustellenbericht Nr. 8 vom 21.11.2019				
	2. OG				
	Verschmutzungen im Serverraum vorgestrichen, Verunreinigungen vom Kernbohrer entfernt				
	1,00	Std.	Geselle Herr Janku	44,00	44,00
	0,50	litr.	ProfiTec Matt Plus P144, weiß	4,09	2,05
7.10	Baustellenbericht Nr. 10 vom 15.-18.11.2019				
	2. OG				
	Verschmutzungen im Behinderten-WC entfernt, Schadstellen gespachtelt und geschliffen, Flächen angestrichen				
	3,00	Std.	Geselle Herr Janku	44,00	132,00
	2,00	litr.	ProfiTec Matt Plus P144, weiß	4,09	8,18
	0,25	Stk.	Brillux Acryl-Dichtungsmasse, weiß	1,94	0,49
	10,00	m	Tesa 4840-17 Putzband	0,17	1,70
7.11	Baustellenbericht vom 03.-05.12.2019				
	2. OG				
	Nach dem Austausch der Fliesen im Behinderten-WC und Damen-WC die Ecken versiegelt und die Wandflächen gestrichen				
	2,50	Std.	Geselle Herr Janku	44,00	110,00
	1,00	Stk.	Brillux Acryl-Dichtungsmasse, weiß	1,94	1,94
	2,00	litr.	Brillux Dolomit ELF 900, weiß stumpfmatt	3,23	6,46
7.12	Baustellenbericht vom 03.-05.12.2019				
	2. OG				
	Rigips nach dem Austausch des Bahnhofes (Schienensystem) gespachtelt, Rissbinde eingebettet, geschliffen und beschichtet				
	5,00	Std.	Geselle Herr Janku	44,00	220,00
	1,00	litr.	ProfiTec Matt Plus P144, weiß	4,09	4,09
	0,50	kg	Pufas pufamur Premium-Spachtel S60 easy	1,18	0,59

rschwarz
03.11.2020



Unsere Bankverbindung:
IBAN DE99 2905 0101 0001 0360 62
BIC SBREDE22

Zahlungsbedingungen:
ohne Abzug sofort nach Rechnungserhalt

Vertragsbedingungen:
Uneingeschränkt gemäß VOB neueste Fassung
FA HB-Mitte · Freistellung gemäß § 48b (1) EStG liegt vor
St.-Nr.: 460/123/09469 · USt-Id-Nr.: DE 114582574

Geschäftsführer:
Hans-Peter Meyer, Jörn Wittrock
Jörn Wittrock · HRB Bremen 9160
Erfüllungsort und Gerichtsstand Bremen

Übertrag 79.225,86

Haus-, Wohnungs-,
und Büronovierungen
Fußbodenbeläge
Fassadenschutz und -anierung
Fassadenwärmeeämmung

www.maler-hp-meyer.de

0421 - 35 14 70

Brand- und
Wasserschadensanierung
Gebäudeaustrocknung
Betonanierung
Hubarbeitsbühnenvermietung

info@maler-hp-meyer.de

0421 - 3 76 01 50



Hans-Peter Meyer GmbH · Admirastraße 21 · 28215 Bremen

Seite 19

Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP [€]	Gesamt [€]
				Übertrag	79.225,86
7.13	Baustellenbericht vom 03.-05.12.2019 2. OG Rigips nach dem Austausch des Bahnhofes (Schienensystem) gespachtelt, Rissbinde eingebettet, geschliffen und zwei Mal gestrichen				
	3,00	Std.	Geselle Herr Janku	44,00	132,00
	1,00	litr.	ProfiTec Matt Plus P144, weiß	4,09	4,09
	1,00	Rol	Tesa 4840-17 Putzband	3,91	3,91
7.14	Baustellenbericht vom 09.-10.12.2019 Neuen Anstrich aufgetragen nach Versiegelungsarbeiten an diversen Elementen				
	3,50	Std.	Geselle Herr Janku	44,00	154,00
	5,00	litr.	ProfiTec Matt Plus P144, weiß	4,09	20,45
7.15	Baustellenbericht vom 05.12.2019 2. OG Ausschnitte der Türelemente nachgearbeitet (gespachtelt, geschliffen, gestrichen) WCs (Damen, Herren, behindertengerecht) von Verschmutzungen der Fremdgewerke befreit				
	3,50	Std.	Geselle Herr Janku	44,00	154,00
	0,50	Rol.	Storch Tesa 30mm	1,17	0,59
	5,00	m	Pappe 140g	0,15	0,75
	0,50	m	Storch Universalschleifpapier P100	0,76	0,38
	2,00	litr.	ProfiTec Matt Plus P144, weiß	4,09	8,18
7.16	Baustellenbericht vom 06.-09.12.2019 2. OG Blech demontiert und wieder montiert, vor- und endbeschichtet				
	1,50	Std.	Geselle Herr Janku	44,00	66,00
	1,00	litr.	Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088, weiß	28,69	28,69
	1,00	litr.	Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373, weiß	39,98	39,98

rschwarz
03.11.2020



Unsere Bankverbindung:
IBAN DE89 2905 0101 0001 0380 82
BIC SBREDE22

Zahlungsbedingungen:
ohne Abzug sofort nach Rechnungserhalt

Vertragsbedingungen:
Uneingeschränkt gemäß VOB neueste Fassung
FA HB-Mitte · Freistellung gemäß § 48b (1) EStG liegt vor
St.-Nr.: 480/122/09469 · USt-Id.-Nr.: DE 114582574

Geschäftsführer:
Hans-Peter Meyer, Jörn Schindlerberg,
Jörn Wittrock · HRB Bremen 9160
Erfüllungsort und Gerichtsstand Bremen

Übertrag 79.838,88

Haus-, Wohnungs-,
und Büronovierungen
Fußbodenbeläge
Fassadenschutz und -sanierung
Fassadenwärmeeisung

www.maler-hp-meyer.de

☎ 04 21 - 35 14 70

Brand- und
Wasserschadenssanierung
Gebäudeaustrocknung
Betonanierung
Hubarbeitsbühnenvermietung

info@maler-hp-meyer.de

☎ 04 21 - 3 76 01 50



Hans-Peter Meyer GmbH · Administralstraße 21 · 26215 Bremen

Seite 20

Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP [€]	Gesamt [€]
				Übertrag	79.838,88
7.17	Baustellenbericht vom 09.-12.12.2019				
	2. OG				
	Ausbesserungsarbeiten der Verschmutzungen und Beschädigungen durch Fremdgewerke				
	16,50	Std.	Geselle Herr Janku	44,00	726,00
	10,00	litr.	ProfiTec Matt Plus P144, weiß	4,09	40,90
	0,50	Rol.	WD Abdeckfolie PE	10,54	5,27
	2,00	Rol.	Storch Tesa 30mm	1,17	2,34
7.18	Baustellenbericht vom 12.12.2019				
	Treppenhaus				
	Die Ecken in den Deckenunterzügen geschliffen und Flächen nachgespachtelt				
	6,00	Std.	Geselle Herr Bergmann	44,00	264,00
	1,00	kg	Pufas pufamur Premium-Spachtel S60 easy	1,18	1,18
	1,50	m	Storch Universalschleifpapier P80	0,86	1,29
7.19	Baustellenbericht vom 15.01.2020				
	1. OG				
	Rigipswand gespachtelt und geschliffen, zwei Mal gestrichen und versiegelt				
	3,50	Std.	Geselle Herr Janku	44,00	154,00
	6,00	litr.	ProfiTec Matt Plus P144, weiß	4,09	24,54
	1,00	Rol.	Pappe 140g, 1 Rolle	7,71	7,71
	5,00	kg	Pufas pufamur Premium-Spachtel S60 easy	1,18	5,90
	1,00	Stk.	Brillux Acryl-Dichtungsmasse, weiß	1,94	1,94
7.20	Baustellenbericht vom 30.-31.01.2020				
	2. OG				
	Löcher im Türbereich gespachtelt, geschliffen und gestrichen, Verunreinigungen durch Fremdgewerke beseitigt				
	1,50	Std.	Geselle Herr Janku	44,00	66,00
	3,00	m	WD Abdeckfolie PE	0,11	0,33
	0,50	litr.	ProfiTec Matt Plus P144, weiß	4,09	2,05
	5,00	m	Tesa 4840-17 Putzband	0,17	0,85

rschwarz
03.11.2020



Unsere Bankverbindung:
IBAN DE89 2905 0101 0001 0380 82
BIC SBREDE22

Zahlungsbedingungen:
ohne Abzug sofort nach Rechnungserhalt

Vertragsbedingungen:
Uneingeschränkt gemäß VOB neueste Fassung
FA HB-Mitte - Freistellung gemäß § 46b (1) EStG liegt vor
St.-Nr.: 460/123/09469 - UST-Id-Nr.: DE 114582574

Geschäftsführer:
Hans-Peter Meyer, Jörn Schindlerberg,
Jörn Wittrock · HRB Bremen 9180
Erfüllungsort und Gerichtsstand Bremen

Übertrag 81.143,18

Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP [€]	Gesamt [€]
				Übertrag	81.143,18

7.21

Baustellenbericht vom 06.02.2020

Treppenhaus

Podeste gewischt, anschließend mit Teppich ausgelegt,
Fahrstuhl mit Teppich ausgelegt

5,00	Std.	Geselle Herr Hilgendorf	44,00	220,00
3,50	Std.	Geselle Herr Siggelkow	44,00	154,00
61,00	m²	TeBo Nadelvlies Robust 600	1,89	115,29
10,00	m	Sigaway Original, Switch-Tec	9,32	93,20

7.22

Baustellenbericht Nr. 89

Laden "Unterwegs":

Nach Anbau von Verkleidungen im Laibungsbereich:
Fensterlaibungen gestrichen, Abdeckarbeiten, Wartezeit
zwecks Räumung der Flächen durch Ladenangestellte

29,50	Std.	Geselle Herr Böcker	44,00	1.298,00
25,00	litr.	Brillux Dolomit ELF 900, weiß stumpfmatt	3,23	80,75
3,00	Rol.	Storch Tesa 30mm	1,17	3,51
2,00	Rol.	WD Abdeckfolie PE, Rolle	10,54	21,08
5,00	Stk.	Brillux Acryl-Dichtungsmasse, weiß	1,94	9,70

7.22

Baustellenbericht Nr. 90

Technikräume im EG/1. OG

Abdeckarbeiten, Übergänge geschliffen, Wandflächen 2x
mit Dispersionsfarbe beschichtet

4,50	Std.	Geselle Herr Böcker	44,00	198,00
0,50	Rol.	WD Abdeckfolie PE	10,54	5,27
1,00	Rol.	Storch Tesa 30mm	1,17	1,17
0,25	Stk.	Brillux Acryl-Dichtungsmasse, weiß	1,94	0,49
6,00	litr.	ProfiTec Matt Plus P144, weiß	4,09	24,54
0,50	m	Storch Universalschleifpapier P100	0,76	0,38

7.23

Baustellenbericht Nr. 91

Treppenhaus

Beschädigungen an den vorher fertiggestellten Wänden
gespachtelt, geschliffen und neu gestrichen

15,00	Std.	Geselle Herr Siggelkow	44,00	660,00
7,00	Std.	Geselle Herr Böcker	44,00	308,00
3,00	Rol.	Storch Tesa 30mm	1,17	3,51

rschwarz
03.11.2020



Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP [€]	Gesamt [€]
				Übertrag	84.340,07
	10,00	kg	Pufas pufamur Premium-Spachtel S60 easy	1,18	11,80
	26,00	ltr.	ProfiTec Matt Plus P144, weiß	4,09	106,34
7.24	Baustellenbericht Nr. 92 2. OG - 3. OH Schadstellen von Verschmutzungen etc. befreit und ausgebessert				
	4,00	Std.	Geselle Herr Böcker	44,00	176,00
	5,50	Std.	Geselle Herr Siggelkow	44,00	242,00
	8,00	ltr.	ProfiTec Matt Plus P144, weiß	4,09	32,72
	1,00	Rol.	Storch Tesa 30mm	1,17	1,17
7.25	Baustellenbericht vom 06.09.2020 Allgemeine Ausbesserungsarbeiten nach Absprache mit der Bauleitung				
	6,00	Std.	Geselle Herr Böcker	44,00	264,00
	1,00	Rol.	WD Abdeckfolie PE	10,54	10,54
	0,50	Rol.	Pappe 140g	7,71	3,86
	1,50	Rol.	Storch Tesa 30mm	1,17	1,76
	8,00	ltr.	ProfiTec Matt Plus P144, weiß	4,09	32,72
	5,00	kg	Pufas pufamur Premium-Spachtel S60 easy	1,18	5,90
	0,50	m	Döllken TS 60 TOP 1144 (1001) schwarz	2,08	1,04
	0,60	Rol.	Pronova PE-Fugenfüllprofil, 5m-Rolle, 3m benutzt	8,55	5,13
7.26	Baustellenbericht vom 11.09.2020 Ausbesserungsarbeiten nach Absprache mit der Bauleitung, Eckschutz an den GK-Schürzen im Bereich der Fenster befestigt				
	5,00	Std.	Geselle Herr Bergmann	44,00	220,00
	5,00	Std.	Geselle Herr Böcker	44,00	220,00
	2,00	Rol.	Storch Tesa 30mm	1,17	2,34
	1,00	Rol.	WD Abdeckfolie PE	10,54	10,54
	5,00	kg	Pufas pufamur Premium-Spachtel S60 easy	1,18	5,90
	3,00	Stk.	Brillux Acryl-Dichtungsmasse, weiß	1,94	5,82
	12,50	ltr.	ProfiTec Matt Plus P144, weiß	4,09	51,13

rschwarz
03.11.2020



Haus-, Wohnungs-
und Bürorenovierungen
Fußbodenbeläge
Fassadenschutz und -sanierung
Fassadenwärmedämmung

Brand- und
Wasserschadenssanierung
Gebäudeaustrocknung
Betonanierung
Hubarbeitsbühnenvermietung

www.maler-hp-meyer.de

info@maler-hp-meyer.de

☎ 04 21 - 35 14 70

☎ 04 21 - 3 76 01 50



Hans-Peter Meyer GmbH · Admiralsstraße 21 · 26215 Bremen

Seite 23

Pos.	Menge	Einh.	Leistung	EP [€]	Gesamt [€]
				Übertrag	85.750,78 ✓
				Nettosumme	85.750,78 ✓
				Nachlass -2,00 %	-1.715,02 ✓
					84.035,76 ✓

Rechnungsaufstellung	Netto/€	Mwst./€		Brutto/€
Gesamtbetrag	84.035,76 € ✓	0,00 €	0,0 %	84.035,76 ✓
1. AZ 190128 vom 07.03.2019	12.156,14 €	0,00 €	0,0 %	-12.156,14
2. AZ 190163 vom 20.03.2019	5.688,67 €	0,00 €	0,0 %	-5.688,67
3. AZ 190347 vom 17.05.2019	4.781,47 €	0,00 €	0,0 %	-4.781,47
4. AZ 190499 vom 09.07.2019	15.477,49 €	0,00 €	0,0 %	-15.477,49
5. AZ 200509 vom 09.07.2020	42.810,23 €	0,00 €	0,0 %	-42.810,23
Endsumme	3.121,76 €	0,00 €	0,0 %	3.121,76

Zahlungsaufstellung	Netto/€	Mwst./€		Brutto/€
Gesamtbetrag	84.035,76 € ✓	0,00 €	0,0 %	84.035,76 ✓
1. AZ 190128 vom 07.03.2019	7.978,84 € ✓	0,00 €	0,0 %	-7.978,84 ✓
2. AZ 190163 vom 20.03.2019	4.474,83 € ✓	0,00 €	0,0 %	-4.474,83 ✓
3. AZ 190347 vom 17.05.2019	3.987,67 € ✓	0,00 €	0,0 %	-3.987,67 ✓
4. AZ 190499 vom 09.07.2019	14.284,92 € ✓	0,00 €	0,0 %	-14.284,92 ✓
5. AZ 200509 vom 09.07.2020	42.810,23 €	0,00 €	0,0 %	-42.810,23 ✓
Noch zu zahlender Restbetrag	10.499,27 €	0,00 €	0,0 %	10.499,27

Zahlbar nett	Summe netto SR	84.035,76	✗
	J. 5% Sicherheit	4.201,79	
Der Betrag an	Summe	79.833,97	
Der Leistungs	J. 1.AR	7.978,84	
von 16 % (19	J. 2.AR	4.479,83	
	J. 3.AR	3.987,67	
Der Leistungs	J. 4.AR	14.284,92	
	J. 5.AR	42.810,24	
Anlagen	Summe SR nach	6.297,48 € netto	rschwarz 03.11.2020 ✓
Aufmaß	Einbehalt 5 % Sicherheitseinbehalt		
Baustellenber			

Unsere Bankverbindung:
IBAN DE 25 2905 0100
BIC: BFSWDE33HAN

Zahlungsbedingungen:
ohne Abzug sofort nach Rechnungserhalt

0 *

gemäß VOB neueste Fassung
Stellung gemäß § 4 Abs (1) EStG liegt vor
0460 - USt-Id-Nr.: DE 114582574

Geschäftsführer:
Hans-Peter Meyer, Jörn Schnakenberg,
Jörn Witrock - HRB Bremen 9160
Erfüllungsort und Gerichtsstand Bremen

Haus-, Wohnungs-,
und Bürorenovierungen
Fußbodenbeläge
Fassadenschutz und -sanierung
Fassadenwärmeeisung

www.maler-hp-meyer.de

☎ 04 21 - 35 14 70

Brand- und
Wasserschadenssanierung
Gebäudeaustrocknung
Betonanierung
Hubarbeitsbühnenvermietung

info@maler-hp-meyer.de

☎ 04 21 - 3 76 01 50



Hans-Peter Meyer GmbH · Admiraistraße 21 · 26215 Bremen

Kamū Bau GmbH
z. H. Herrn Ehlers
Am Alten Sicherheitshafen 1
28197 Bremen

Aufmass

Datum : 27.10.2020

Kdnr/PNr : 11041/095

Beleg :

KST : 8000

Bearbeiter : wi-ro-tmo

BV: Domshof 14 - 15, Starthaus, Bremen

Malerarbeiten gemäß Absprache

Kostenstelle: 2030 567 872

1. BA Maler

Hier: Schlussrechnung

Pos.	Einh.	Leistung	Menge
1		Schlüsselfertig	
3		Wände	
3.1	m2	Vorh. Tapeten an Wänden In allen Schichten, Glasfasertapete, restlos entfernen.	NEP
Pauschal		225,000	225,00 m2
			225,00 0,00 225,00 m2
3.2	m2	Tapeten entfernen wie vor, jedoch an Stützen und Pfeiler	NEP
Pauschal		150,000	150,00 m2
			150,00 0,00 150,00 m2
3.3	m2	Neue GK-Wand,grundieren.	
2. Obergeschoss Seminar (2.16)			
Wände		(12,4+4,7+5,4+7,3+5,6)x2,70	95,58 m2
Fenster		-2,00 x 2,49 x 2,33	-11,60 m2
		2,00 x 2,49 x 0,30	1,49 m2
		4,00 x 2,33 x 0,30	2,80 m2

rschwarz
03.11.2020



Unsere Bankverbindung:
IBAN DE89 2905 0101 0001 0380 82
BIC SBREDE22

Zahlungsbedingungen:
ohne Abzug sofort nach Rechnungserhalt

Vertragsbedingungen:
Uneingeschränkt gemäß VOB neueste Fassung
FA HB-Mitte · Freistellung gemäß § 48b (1) EStG liegt vor
St.-Nr.: 460/122/09469 · USt-Id-Nr.: DE 114562574

Geschäftsführer:
Hans-Peter Meyer, Jörn Schröder, Jörn Wittrock · HRB Bremen 9160
Erfüllungsort und Gerichtsstand Bremen

Übertrag Pos. 3.3: 88,27 m2

Haus-, Wohnungs-,
und Bürorenovierungen
Fußbodenbeläge
Fassadenschutz und -sanierung
Fassadenwärmedämmung

www.maler-hp-meyer.de

☎ 0421 - 35 14 70

Brand- und
Wasserschadenssanierung
Gebäudeaustrocknung
Betonanierung
Hubarbeitsbühnenvermietung

info@maler-hp-meyer.de

☎ 0421 - 3 76 01 50



Hans-Peter Meyer GmbH · Admiralstraße 21 · 26215 Bremen

Seite 2

Pos.	Einh.	Leistung	Menge
Übertrag Pos. 3.3 :			88,27 m2
Fenster	-2,00 x	2,25 x 2,33	-10,49 m2
	2,00 x	2,25 x 0,30	1,35 m2
	4,00 x	2,33 x 0,30	2,80 m2
Fenster	-1,00 x	2,14 x 2,33	-4,99 m2
	1,00 x	2,14 x 0,30	0,64 m2
	2,00 x	2,33 x 0,30	1,40 m2
Server/ELT (2.12)			
Wände		(2,4+2,5+1,5x2)x2,70	21,33 m2
Archiv/Lager (2.10)			
Wände		(2,3+7,3+2,5+7,3)x2,70	52,38 m2
WC-Beh. (2.11)			
Wände	1,00 x (	2,25 + 2,25)x2x 0,41	3,69 m2
Telefon (2.08)			
Wände	1,00 x (	1,10 + 2,00)x2x 2,70	16,74 m2
Telefon (2.09)			
Wände	1,00 x (	1,10 + 2,00)x2x 2,70	16,74 m2
WC-D. (2.13)			
Wände		(3x2+4,9x2+0,95x2)x0,41	7,26 m2
WC-H. (2.14)			
Wände		(3x2+4,4x2+0,25x2+0,6x2+0,95x2)x0,41	7,54 m2
Flur 2 Pantry (2.15)			
Wände		(3,02+4,6x2+0,60+1+1,5x2+12,5+9,1+0,15x4-2,8)x2,70	97,79 m2
Pumli/UVT (2.17)			
Wände	1,00 x (	2,30 + 4,40)x2x 2,70	36,18 m2
Co-Working (2.07)			
Wände		(12,5-2,8+2,91+2,4+6,7+14,8+6,8+0,6x2+5,6)x2,70	135,30 m2
Fenster	-3,00 x	2,44 x 2,33	-17,06 m2
	3,00 x	2,44 x 0,30	2,20 m2
	6,00 x	2,33 x 0,30	4,19 m2
Fenster	-2,00 x	2,09 x 2,33	-9,74 m2
	2,00 x	2,09 x 0,30	1,25 m2
	4,00 x	2,33 x 0,30	2,80 m2
Multifunktionaler B. (2.06)			
Wände		(6,4+22+14+11,4+5,3+0,25x6+0,60x6)x2,70	173,34 m2
		(5x3+4,7x2+4x3+4,5x4)x0,3	16,32 m2
Fenster	-3,00 x	1,93 x 2,33	-13,49 m2
	3,00 x	1,93 x 0,30	1,74 m2

rschwarz
03.11.2020



Unsere Bankverbindung:
IBAN DE99 2905 0101 0001 0380 82
BIC SBREDE22

Zahlungsbedingungen:
ohne Abzug sofort nach Rechnungserhalt

Vertragsbedingungen:
Uneingeschränkt gemäß VOB neueste Fassung
FA HB-Mitte · Freistellung gemäß § 48b (1) EStG liegt vor
St.-Nr.: 480/122/09469 · USt-Id.-Nr.: DE 114582574

Geschäftsführer:
Hans-Peter Meyer, Jörn Schmalzberg,
Jörn Wittrock · HRB Bremen 9180
Erfüllungsort und Gerichtsstand Bremen

Übertrag Pos. 3.3 : 635,48 m2

Pos.	Einheit	Leistung	Menge
Übertrag Pos. 3.3 :			635,48 m2
Fenster		6,00 x 2,33 x 0,30	4,19 m2
		-4,00 x 2,83 x 2,33	-26,38 m2
		4,00 x 2,83 x 0,30	3,40 m2
Fenster		8,00 x 2,33 x 0,30	5,59 m2
		-4,00 x 2,08 x 2,33	-19,39 m2
		4,00 x 2,08 x 0,30	2,50 m2
Fenster		8,00 x 2,33 x 0,30	5,59 m2
		-2,00 x 2,24 x 2,33	-10,44 m2
		2,00 x 2,24 x 0,30	1,34 m2
Fenster		4,00 x 2,33 x 0,30	2,80 m2
		-2,00 x 1,66 x 2,33	-7,74 m2
		2,00 x 1,66 x 0,30	1,00 m2
Fenster		4,00 x 2,33 x 0,30	2,80 m2
		-2,00 x 2,44 x 2,33	-11,37 m2
		2,00 x 2,44 x 0,30	1,46 m2
Zentraler Empf. (2.05) Wände		4,00 x 2,33 x 0,30	2,80 m2
		(10,8+4,5)x2,70 11x0,3	41,31 m2 3,30 m2
780,93 -142,69			638,24 m2

3.4	m2	Vorh. Neu- und Altputzwandflächen grundieren	
Untergeschoss Lager (-1.02) Wände		(10,5+4,6+6,6+0,25+6,6+3,2+ 3,2+0,7+0,25+0,7+4,4+9,8+0,6x 2)x2,10	109,20 m2
Aufzug (-1.01) Wände		1,00 x (3,07 + 1,70)x2x 2,10	20,03 m2
Zählerraum (-1.03) Wände		1,00 x (2,30 + 4,50)x2x 2,10	28,56 m2
Abstellr. (-1.04) Wände		(4,8+6,1+5+6,6)x2,10	47,25 m2
Erdgeschoss Foyer (0.04) Wände		(7,3+0,35x2+0,9x2+0,18x2)x 2,91	29,57 m2
TRH EG (0.00)			

rschwarz
03.11.2020



Pos.	Einheit	Leistung	Menge
Übertrag Pos. 3.4 :			234,61 m2
Wände		(3+3,07+5,4+0,9x2+0,18x2)x3,3	44,98 m2
Fluchttreppe EG (0.02)			
Wände	1,00 x (	1,94 + 4,50)x2x 3,30	42,50 m2
Flur (0.05)			
Wände	1,00 x (	1,14 + 3,00)x2x 2,70	22,36 m2
Müll (0.06)			
Wände	1,00 x (	8,40 + 3,02)x2x 2,70	61,67 m2
2. Obergeschoss			
RLT (2.04)			
Wände	1,00 x (	3,20 + 2,33)x2x 2,70	29,86 m2
Flur 1 (2.03)			
Wände	1,00 x (	4,50 + 6,00)x2x 2,70	56,70 m2
Fluchtt. 2. OG (2.02)			
Wände	1,00 x (	2,00 + 4,50)x2x 2,70	35,10 m2
TRH 2. OG (2.00)			
Wände	1,00 x (	5,25 + 6,00)x2x 3,30	74,25 m2
		(0,8x4+0,15x4)x3,3	12,54 m2
Fenster	-1,00 x	3,00 x 2,28	-6,84 m2
	1,00 x	3,00 x 0,30	0,90 m2
	2,00 x	2,28 x 0,30	1,37 m2
TRH 3.-6. OG			
TRH 3. OG (3.00)			
Wände	1,00 x (	5,25 + 6,00)x2x 3,30	74,25 m2
		(0,8x4+0,15x4)x3,3	12,54 m2
Fenster	-1,00 x	3,00 x 2,28	-6,84 m2
	1,00 x	3,00 x 0,30	0,90 m2
	2,00 x	2,28 x 0,30	1,37 m2
TRH 4. OG (4.00)			
Wände	1,00 x (	5,25 + 6,00)x2x 3,30	74,25 m2
		(0,8x4+0,15x4)x3,3	12,54 m2
Fenster	-1,00 x	3,00 x 2,28	-6,84 m2
	1,00 x	3,00 x 0,30	0,90 m2
	2,00 x	2,28 x 0,30	1,37 m2
TRH 5. OG (5.00)			
Wände	1,00 x (	5,25 + 6,00)x2x 3,30	74,25 m2
		(0,8x4+0,15x4)x3,3	12,54 m2
Fenster	-1,00 x	3,00 x 2,28	-6,84 m2
	1,00 x	3,00 x 0,30	0,90 m2
	2,00 x	2,28 x 0,30	1,37 m2

rschwarz
03.11.2020



Haus-, Wohnungs-,
und Büronovierungen
Fußbodenbeläge
Fassadenschutz und -sanierung
Fassadenwärmehämmung

www.maler-hp-meyer.de

04 21 - 35 14 70

Brand- und
Wasserschadensanierung
Gebäudeaustrocknung
Betonanierung
Huberbeitsbühnenvermietung

info@maler-hp-meyer.de

04 21 - 3 76 01 50



Hans-Peter Meyer GmbH · Admiralstraße 21 · 26215 Bremen

Seite 5

Pos.	Ein.	Leistung	Menge
Übertrag Pos. 3.4 :			856,66 m2
TRH 6. OG (6.00)			
Wände		$(3+3,7 \times 2 + 0,8 \times 2 + 0,15 \times 2) \times 4,00$	49,20 m2
		$2,00 \times 1,10 \times 2,20 : 2$	2,42 m2
		$(1,1 \times 2 + 3) \times 0,9$	4,68 m2
940,32 -27,36			912,96 m2
3.5	m2	Q3 Spachtelung auf Wandflächen	
Erdgeschoss			
Foyer (0.04)			
Wände		$(7,3 + 0,35 \times 2 + 0,9 \times 2 + 0,18 \times 2) \times 2,91$	29,57 m2
TRH EG (0.00)			
Wände		$(3+3,07+5,4+0,9 \times 2 + 0,18 \times 2) \times 3,3$	44,98 m2
Fluchttreppe EG (0.02)			
Wände		$1,00 \times (1,94 + 4,50) \times 2 \times 3,30$	42,50 m2
Flur (0.05)			
Wände		$1,00 \times (1,14 + 3,00) \times 2 \times 2,70$	22,36 m2
Müll (0.06)			
Wände		$1,00 \times (8,40 + 3,02) \times 2 \times 2,70$	61,67 m2
2. Obergeschoss			
Seminar (2.16)			
Wände		$(12,4+4,7+5,4+7,3+5,6) \times 2,70$	95,58 m2
Fenster		$-2,00 \times 2,49 \times 2,33$	-11,60 m2
		$2,00 \times 2,49 \times 0,30$	1,49 m2
		$4,00 \times 2,33 \times 0,30$	2,80 m2
Fenster		$-2,00 \times 2,25 \times 2,33$	-10,49 m2
		$2,00 \times 2,25 \times 0,30$	1,35 m2
		$4,00 \times 2,33 \times 0,30$	2,80 m2
Fenster		$-1,00 \times 2,14 \times 2,33$	-4,99 m2
		$1,00 \times 2,14 \times 0,30$	0,64 m2
		$2,00 \times 2,33 \times 0,30$	1,40 m2
Server/ELT (2.12)			
Wände		$(2,4+2,5+1,5 \times 2) \times 2,70$	21,33 m2
Backoffice (2.10)			
Wände		$(2,3+7,3+2,5+7,3) \times 2,70$	52,38 m2
WC-Beh. (2.11)			
Wände		$1,00 \times (2,25 + 2,25) \times 2 \times 0,41$	3,69 m2
Telefon (2.08)			

rschwarz
03.11.2020



Unsere Bankverbindung:
IBAN DE69 2605 0101 0001 0380 82
BIC SBREDE22

Zahlungsbedingungen:
ohne Abzug sofort nach Rechnungserhalt

Vertragsbedingungen:
Uneingeschränkt gemäß VOB neueste Fassung
FA HB-Mitte - Freistellung gemäß § 48b (1) EStG liegt vor
St.-Nr.: 460/122/00400 - USt-Id-Nr.: DE 114562574

Geschäftsführer:
Hans-Peter Meyer, Jörn Schindlerberg,
Jörn Wittrock - HRB Bremen 9180
Erfüllungsort und Gerichtsstand Bremen

Übertrag Pos. 3.5: 357,46 m2

Haus-, Wohnungs-,
und Bürorenovierungen
Fußbodenbeläge
Fassadenschutz und -sanierung
Fassadenwärmeförderung

www.maler-hp-meyer.de

☎ 04 21 - 35 14 70

Brand- und
Wasserschadenssanierung
Gebäudeaustrocknung
Betonanierung
Hubarbeitsbühnenvermietung

Info@maler-hp-meyer.de

☎ 04 21 - 3 76 01 50



Hans-Peter Meyer GmbH - Admiralsstraße 21 - 28215 Bremen

Seite 6

Pos.	Einh.	Leistung	Menge
Übertrag Pos. 3.5 :			357,46 m2
Wände	1,00 x	(1,10 + 2,00)x2x 2,70	16,74 m2
Telefon (2.09)			
Wände	1,00 x	(1,10 + 2,00)x2x 2,70	16,74 m2
WC-D. (2.13)			
Wände		(3x2+4,9x2+0,95x2)x0,41	7,26 m2
WC-H. (2.14)			
Wände		(3x2+4,4x2+0,25x2+0,6x2+0,95x2)x0,41	7,54 m2
Flur 2 Pantry (2.15)			
Wände		(3,02+4,6x2+0,60+1+1,5x2+12,5+9,1+0,15x4-2,8)x2,70	97,79 m2
Pumli/LVT (2.17)			
Wände	1,00 x	(2,30 + 4,40)x2x 2,70	36,18 m2
Co-Working (2.07)			
Wände		(12,5-2,8+2,91+2,4+6,7+14,8+6,8+0,6x2+5,6)x2,70	135,30 m2
Fenster	-3,00 x	2,44 x 2,33	-17,06 m2
	3,00 x	2,44 x 0,30	2,20 m2
	6,00 x	2,33 x 0,30	4,19 m2
Fenster	-2,00 x	2,09 x 2,33	-9,74 m2
	2,00 x	2,09 x 0,30	1,25 m2
	4,00 x	2,33 x 0,30	2,80 m2
Multifunktionaler B. (2.06)			
Wände		(6,4+22+14+11,4+5,3+0,25x6+0,60x6)x2,70	173,34 m2
		(5x3+4,7x2+4x3+4,5x4)x0,3	16,32 m2
Fenster	-3,00 x	1,93 x 2,33	-13,49 m2
	3,00 x	1,93 x 0,30	1,74 m2
	6,00 x	2,33 x 0,30	4,19 m2
Fenster	-4,00 x	2,83 x 2,33	-26,38 m2
	4,00 x	2,83 x 0,30	3,40 m2
	8,00 x	2,33 x 0,30	5,59 m2
Fenster	-4,00 x	2,08 x 2,33	-19,39 m2
	4,00 x	2,08 x 0,30	2,50 m2
	8,00 x	2,33 x 0,30	5,59 m2
Fenster	-2,00 x	2,24 x 2,33	-10,44 m2
	2,00 x	2,24 x 0,30	1,34 m2
	4,00 x	2,33 x 0,30	2,80 m2
Fenster	-2,00 x	1,66 x 2,33	-7,74 m2
	2,00 x	1,66 x 0,30	1,00 m2
	4,00 x	2,33 x 0,30	2,80 m2

rschwarz
03.11.2020

Unsere Bankverbindung:
IBAN DE89 2905 0101 0001 0360 82
BIC SBREDE22

Zahlungsbedingungen:
ohne Abzug sofort nach Rechnungserhalt

Vertragsbedingungen:
Uneingeschränkt gemäß VOB neueste Fassung
FA HB-Mitte - Freistellung gemäß § 48b (1) EStG liegt vor
St.-Nr.: 460/122/09469 - USt-Id-Nr.: DE 114582574

Geschäftsführer:
Hans-Peter Meyer, Jörn Schmalenbach,
Jörn Wittrock - HRB Bremen 9160
Erfüllungsort und Gerichtsstand Bremen

Übertrag Pos. 3.5: 801,82 m2

Pos.	Einh.	Leistung	Menge
Übertrag Pos. 3.5 :			801,82 m2
Fenster	-2,00 x 2,00 x 4,00 x	2,44 x 2,44 x 2,33 x	2,33 0,30 0,30
			-11,37 m2 1,46 m2 2,80 m2
Zentraler Empf. (2.05)			
Wände	(10,8+4,5)x2,70 11x0,3		41,31 m2 3,30 m2
RLT (2.04)			
Wände	1,00 x (	3,20 + 2,33)x2x	2,70
			29,86 m2
Flur 1 (2.03)			
Wände	1,00 x (	4,50 + 6,00)x2x	2,70
			56,70 m2
Fluchtttr. 2. OG (2.02)			
Wände	1,00 x (	2,00 + 4,50)x2x	2,70
			35,10 m2
TRH 2. OG (2.00)			
Wände	1,00 x (	5,25 + (0,8x4+0,15x4)x3,3	6,00)x2x
			3,30
			74,25 m2 12,54 m2
Fenster	-1,00 x 1,00 x 2,00 x	3,00 x 3,00 x 2,28 x	2,28 0,30 0,30
			-6,84 m2 0,90 m2 1,37 m2
TRH 3.-6. OG			
TRH 3. OG (3.00)			
Wände	1,00 x (	5,25 + (0,8x4+0,15x4)x3,3	6,00)x2x
			3,30
			74,25 m2 12,54 m2
Fenster	-1,00 x 1,00 x 2,00 x	3,00 x 3,00 x 2,28 x	2,28 0,30 0,30
			-6,84 m2 0,90 m2 1,37 m2
TRH 4. OG (4.00)			
Wände	1,00 x (	5,25 + (0,8x4+0,15x4)x3,3	6,00)x2x
			3,30
			74,25 m2 12,54 m2
Fenster	-1,00 x 1,00 x 2,00 x	3,00 x 3,00 x 2,28 x	2,28 0,30 0,30
			-6,84 m2 0,90 m2 1,37 m2
TRH 5. OG (5.00)			
Wände	1,00 x (	5,25 + (0,8x4+0,15x4)x3,3	6,00)x2x
			3,30
			74,25 m2 12,54 m2
Fenster	-1,00 x 1,00 x 2,00 x	3,00 x 3,00 x 2,28 x	2,28 0,30 0,30
			-6,84 m2 0,90 m2 1,37 m2
TRH 6. OG (6.00)			
Wände	(3+3,7x2+0,8x2+0,15x2)x4,00 2,00 x	1,10 x 2,20 :2	
			49,20 m2 2,42 m2

rschwarz
03.11.2020



Haus-, Wohnungs-,
und Bürorenovierungen
Fußbodenbeläge
Fassadenschutz und -sanie-
rung
Fassadenwärmeeisung

www.maler-hp-meyer.de

☎ 0421 - 35 14 70

Brand- und
Wasserschadensanierung
Gebäudeaustrocknung
Betonanierung
Hubarbeitsbühnenvermietung

info@maler-hp-meyer.de

☎ 0421 - 3 76 01 50



Hans-Peter Meyer GmbH · Adminalstraße 21 · 26215 Bremen

Seite 8

Pos.	Einh.	Leistung	Menge
Übertrag Pos. 3.5 :			1.341,48 m2
(1,1x2+3)x0,9			4,68 m2
			1.516,21 -170,05 1.346,16 m2
3.6	Stck	Untergrund der Stahlbetonstützen - Leibungen reinigen	
2. Obergeschoss		26	26,00 Stck
			26,00 0,00 26,00 Stck
3.7	Stck	wie vor, jedoch Leibungstiefe: bis 0,40 m	
2. Obergeschoss		30	30,00 Stck
			30,00 0,00 30,00 Stck
3.8	Stck	wie vor, jedoch Stahlbeton - Stinseite, Innen	
2. Obergeschoss		26	26,00 Stck
			26,00 0,00 26,00 Stck
3.9	Stck	Wärmedämmplatte, D= 4 cm, für Stahlbetonstützen - Leibungen	
Menge wie Pos. 3.6			26,00 Stck
			26,00 0,00 26,00 Stck
3.10	Stck	wie vor, jedoch Leibungstiefe: bis 0,40 m	
Menge wie Pos. 3.7			30,00 Stck
			30,00 0,00 30,00 Stck
3.11	m2	Flächenarmierung auf Wärmedämmplatten liefern und einbauen	
2. Obergeschoss Fenster		2,00 x 2,48 x 2,33	11,56 m2

rschwarz
03.11.2020



Unsere Bankverbindung:
IBAN DE69 2905 0101 0001 0360 82
BIC SBREDE22
Zahlungsbedingungen:
ohne Abzug sofort nach Rechnungserhalt

Vertragsbedingungen:
Uneingeschränkt gemäß VOB neueste Fassung
FA HB-Mitte - Freistellung gemäß § 48b (1) EStG liegt vor
St.-Nr.: 460/122/00460 - USt-Id-Nr.: DE 114562574

Übertrag Pos. 3.11: 11,56 m2
Geschäftsführer:
Hans-Peter Meyer, Jörn Schnackenberg,
Jörn Wittrock - HRB Bremen 9160
Erfüllungsort und Gerichtsstand Bremen

Haus-, Wohnungs-,
und Bürorenovierungen
Fußbodenbeläge
Fassadenschutz und -sanierung
Fassadenwärmeeisung

www.maler-hp-meyer.de

☎ 04 21 - 35 14 70

Brand- und
Wasserschadenssanierung
Gebäudeaustrocknung
Betonanierung
Hubarbeitsbühnenvermietung

Info@maler-hp-meyer.de

☎ 04 21 - 3 76 01 50



Hans-Peter Meyer GmbH · Administralle 21 · 26215 Bremen

Seite 9

Pos.	Einh.	Leistung	Menge
Übertrag Pos. 3.11 :			11,56 m2
		2,00 x 2,25 x 2,33	10,49 m2
		4,00 x 2,14 x 2,33	19,94 m2
		3,00 x 1,93 x 2,33	13,49 m2
		4,00 x 2,83 x 2,33	26,38 m2
		6,00 x 2,09 x 2,33	29,22 m2
		2,00 x 2,25 x 2,33	10,49 m2
		2,00 x 1,66 x 2,33	7,74 m2
		5,00 x 2,44 x 2,33	28,43 m2
			157,74 0,00 157,74 m2
3.12	m	Putzabschlussprofil an Stützecken liefern und einbauen	
2. Obergeschoss		2,48x2+2,25x2+2,14x4+1,93x3+ 2,83x4+2,09x6+2,25x2+1,66x2+ 2,44x5+2,33x60	207,49 m
			207,49 0,00 207,49 m
3.13	m	Anschlussfugen an Fensterrahmen mit Dichtband ausbilden	
2. Obergeschoss		2,33x60	139,80 m
			139,80 0,00 139,80 m
3.14	m2	Erhöhte Anforderung an die Ebenheit, als Zulage	NEP
Pauschal		110,000	110,00 m2
			110,00 0,00 110,00 m2
3.15	Stck	Spachtelung zweimal Handspachtel auf Stahlbetonstützen - Leibungen	NEP
Pauschal		24,000	24,00 Stck
			24,00 0,00 24,00 Stck

rschwarz
03.11.2020



Unsere Bankverbindung:
IBAN DE89 2905 0101 0001 0380 82
BIC SBREDE22
Zahlungsbedingungen:
ohne Abzug sofort nach Rechnungserhalt

Vertragsbedingungen:
Uneingeschränkt gemäß VOB neueste Fassung
FA HB-Mitte - Freistellung gemäß § 49b (1) EStG liegt vor
St.-Nr.: 480/122/09469 · USt-Id-Nr.: DE 114582574

Geschäftsführer:
Hans-Peter Meyer, Jörn Schnakeberg,
Jörn Wittrock · HRB Bremen 9160
Erfüllungsort und Gerichtsstand Bremen

Pos.	Einheit	Leistung	Menge
3.16	Stück	wie vor, jedoch Leibungstiefe: bis 0,40 m	NEP
Pauschal		30,000	30,00 Stück
			30,00 0,00 30,00 Stück
3.17	Stück	Zwischenanstrich auf Stahlbetonstützen - Leibungen	26,00 Stück
Menge wie Pos. 3.6			26,00 0,00 26,00 Stück
3.18	Stück	wie vor, jedoch Leibungstiefe: bis 0,40 m	30,00 Stück
Menge wie Pos. 3.7		30,000	30,00 Stück
Pauschal			60,00 0,00 60,00 Stück
3.19	Stück	Marmor-Feinputztechnik in Sichtbetonoptik auf Stahlbetonstützen - Leibungen	NEP
Pauschal		24,000	24,00 Stück
			24,00 0,00 24,00 Stück
3.20	Stück	wie vor, jedoch Leibungstiefe: bis 0,40 m	NEP
Pauschal		30,000	30,00 Stück
			30,00 0,00 30,00 Stück
3.21	Stück	Untergrund reinigen Stahlbetonstützen, viersseitig	8,00 Stück
2. Obergeschoss		8	8,00 0,00 8,00 Stück
3.22	Stück	Flutieren von Nachputzstellen Stahlbetonstützen, viersseitig	8,00 Stück
Menge wie Pos. 3.21		rschwarz 03.11.2020 ✓	8,00 0,00 8,00 Stück

Pos.	Einh.	Leistung	Menge
3.23	Stck	Flutieren Stahlbeton-Stirnseite, Innen	
Menge wie Pos. 3.8			26,00 Stck
			26,00 0,00 26,00 Stck
3.24	Stck	Spachtelung zweimal Handspachtel und grundieren auf Stahlbetonstützen, vierseitig	NEP
Pauschal		8,000	8,00 Stck
			8,00 0,00 8,00 Stck
3.25	Stck	Spachtelung wie vor, jedoch an Stahlbeton - Stirnseite, Innen	NEP
Pauschal		27,000	27,00 Stck
			27,00 0,00 27,00 Stck
3.26	Stck	Zwischenanstrich auf Stahlbetonstützen, vierseitig	
Menge wie Pos. 3.21			8,00 Stck
			8,00 0,00 8,00 Stck
3.27	Stck	Zwischenanstrich wie vor, jedoch an Stahlbeton - Stirnseite, Innen	
Menge wie Pos. 3.8			26,00 Stck
			26,00 0,00 26,00 Stck
3.28	Stck	Marmor-Felinputztechnik in Sichtbetonoptik auf Stahlbetonstützen, vierseitig	NEP
Pauschal		8,000	8,00 Stck
			8,00 0,00 8,00 Stck
3.29	Stck	Marmor-Felinputztechnik wie vor, jedoch an Stahlbeton - Stirnseite, Innen	NEP

rschwarz
03.11.2020



Pos.	Ein.	Leistung	Menge		
Pauschal		27,000			27,00 Stck
			27,00	0,00	27,00 Stck
3.30	m2	Wandfläche mit Glasfasertapete tapezieren und deckend streichen			NEP
Pauschal		380,000			380,00 m2
			380,00	0,00	380,00 m2
3.31	m2	Neue GK-Wand mit Glasvlleatapete tapezieren und streichen			
Menge wie Pos. 3.5					1.346,16 m2
			1.346,16	0,00	1.346,16 m2
3.32	m2	Neu gemauerte Wandfläche, Fugenglattstrich, mit geeignetem diffusionsoffenen Anstrich deckend streichen			
Untergeschoss					
Lager (-1.02)					
Wände		(10,5+4,6+6,6+0,25+6,6+3,2+3,2+0,7+0,25+0,7+4,4+9,8+0,6x2)x2,10			109,20 m2
Aufzug (-1.01)					
Wände		1,00 x (3,07 + 1,70)x2x 2,10			20,03 m2
Zählerraum (-1.03)					
Wände		1,00 x (2,30 + 4,50)x2x 2,10			28,56 m2
Abstellr. (-1.04)					
Wände		(4,8+6,1+5+6,6)x2,10			47,25 m2
			205,04	0,00	205,04 m2
3.33	m2	GK-Schachtverkleidung mit Glasvlleatapete tapezieren und deckend streichen			NEP
Pauschal		20,000			20,00 m2
		rschwarz 03.11.2020 ✓	20,00	0,00	20,00 m2

Pos.	Einh.	Leistung			Menge
3.34	Stck	GK-Stützenverkleidung mit Glasfasertapete, vierseitig, tapezieren und deckend streichen			Alternativ NEP
Pauschal		8,000			8,00 Stck
			8,00	0,00	8,00 Stck
3.35	Stck	GK-Stützenverkleidung mit Glasfasertapete, dreiseitig, tapezieren und deckend streichen.			Alternativ NEP
Pauschal		12,000			12,00 Stck
			12,00	0,00	12,00 Stck
3.36	Stck	GK-Stützenverkleidung mit Glasfasertapete, dreiseitig, tapezieren und deckend streichen			Alternativ NEP
Pauschal		15,000			15,00 Stck
			15,00	0,00	15,00 Stck
4		Decken			
4.1	m2	Neue GK-Deckenfläche reinigen, grundieren und kleinere Fehlstellen ausspachteln			
2. Obergeschoss					
WC-Beh. (2.11)		1,00 x 2,30 x 2,30			5,29 m2
WC-D (2.13)		14,60			14,60 m2
WC-H (2.14)		11,93			11,93 m2
			31,82	0,00	31,82 m2
4.2	m2	Neue GK-Lochdecke reinigen, grundieren und kleinere Fehlstellen ausspachteln			
2. Obergeschoss					
Flur 2 Pantry (2.15)					
Decke		1,00 x 3,00 x 4,70			14,10 m2

rschwarz
03.11.2020



Pos.	Einh.	Leistung	Menge
Übertrag Pos. 4.2 :			14,10 m2
Co-Working (2.07)			
Decke		12,5x1,5+2,8x0,15+12,5x4,5+ 14,8x1,50	97,62 m2
Abzug Segel	-1,00 x	8,40 x 1,90	-15,96 m2
Telefon (2.08)			
Decke	1,00 x	1,00 x 2,00	2,00 m2
Telefon (2.09)			
Decke	1,00 x	1,00 x 2,00	2,00 m2
Multifunktionaler B. (2.06)			
Decke		9,9x5,7+3,8x0,5+3,7x0,5	60,18 m2
Abzug Segel	-1,00 x	9,00 x 3,80	-34,20 m2
Zentraler Empf. (2.05)			
Decke		4,6x5-0,15x1,4	22,79 m2
Abzug Segel	-1,00 x	2,40 x 3,80	-9,12 m2
Flur 1 (2.03)			
Decke		2x5,9+2,3x1,5	15,25 m2
		213,94 -59,28	154,66 m2
4.3	m	Neue GK-Deckenschürze reinigen, grundieren und kleinere Fehlstellen ausspachteln	
2. Obergeschoss		4,5+1,4+0,15+3+5,5+3,7+0,4+ 2,4+0,4+3,7+4,8x3	39,55 m
		39,55 0,00	39,55 m
4.4	m2	Vorhandene Stahlbeton-Kassettendecke reinigen und grundieren	NEP
Pauschal		310,00 rschwarz 03.11.2020 ✓	310,00 m2
		310,00 0,00	310,00 m2
4.5	m2	Q3 Spachtelung auf GK-Decken	
Menge wie Pos. 4.1			31,82 m2
		31,82 0,00	31,82 m2

Pos.	Ein.	Leistung	Menge
4.6	m2	Neue GK-Decke mit Glasvlleapete tapezieren und streichen	
Menge wie Pos. 4.1			31,82 m2
			31,82 0,00 31,82 m2
4.7	m2	Neue GK-Lochdecke 2 x deckend streichen	
Menge wie Pos. 4.2			154,66 m2
			154,66 0,00 154,66 m2
4.8	m	Neue GK- Deckenschürze mit Glasvlleapete tapezieren und streichen	
Menge wie Pos. 4.3			39,55 m
			39,55 0,00 39,55 m
4.9	m2	Untergrund der Stahlbeton-Kassettendecke reinigen	
Untergeschoss			
Decke	10,76x4,50		48,42 m2
Decke	6,98x3,69		25,76 m2
Erdgeschoss			
Decke			
Foyer (0.04)	16,25		16,25 m2
Fluchttreppe EG (0.02)	8,67		8,67 m2
Flur (0.05)	3,40		3,40 m2
Müll (0.06)	21,53		21,53 m2
2. Obergeschoss			
Decke			
Seminar (2.16)	67,65		67,65 m2
Server/ELT (2.12)	5,65		5,65 m2
Backoffice (2.10)	16,98		16,98 m2
WC-Beh. (2.11)	4,88		4,88 m2
Telefon (2.08)	2,15		2,15 m2
Telefon (2.09)	2,15		2,15 m2
WC-D. (2.13)	14,6		14,60 m2

rschwarz
03.11.2020



Haus-, Wohnungs-,
und Bürorenovierungen
Fußbodenbeläge
Fassadenschutz und -sanierung
Fassadenwärmeförderung

www.maler-hp-meyer.de

☎ 04 21 - 35 14 70

Brand- und
Wasserschadenssanierung
Gebäudeaustrocknung
Betonanierung
Hilfsarbeitsbühnenvermietung

info@maler-hp-meyer.de

☎ 04 21 - 3 76 01 50



Hans-Peter Meyer GmbH · Admiralstraße 21 · 26215 Bremen

Seite 16

Pos.	Einh.	Leistung	Menge
Übertrag Pos. 4.9 :			238,09 m2
WC-H. (2.14)		11,9	11,90 m2
Flur 2 Pantry (2.15)		14,04	14,04 m2
Pumi/UVT (2.17)		9,23	9,23 m2
Co-Working (2.07)		159,72	159,72 m2
Multifunktionaler B. (2.06)		243,14	243,14 m2
Zentraler Empf. (2.05)		48,10	48,10 m2
RLT (2.04)		6,59	6,59 m2
Flur 1 (2.03)		14,91	14,91 m2
Fluchtttr. 2. OG (2.02)		2x1,4	2,80 m2
748,52 0,00			748,52 m2
4.10	m2	Beton - Dispersionsfarbe für Stahlbeton-Kassettendecke	
Menge wie Pos. 4.9			748,52 m2
748,52 0,00			748,52 m2
4.11	m2	Untergrund der Stahlbeton-Kassettendecke reinigen 3. OBERGESCHOSS	
3. Obergeschoss			
Decke			
Besprechung 1 (3.06)		19,34	19,34 m2
Besprechung 2 (3.07)		39,52	39,52 m2
Besprechung 3 (3.08)		26,68	26,68 m2
Besprechung 4 (3.09)		16,68	16,68 m2
Besprechung 5 (3.10)		15,20	15,20 m2
Gremienraum (3.11)		52,74	52,74 m2
Geschäftsf./Sek. (3.12)		138,45	138,45 m2
Backoffice 1 (3.18)		21,90	21,90 m2
Backoffice 2 (3.19)		9,23	9,23 m2
Server/ELT (3.20)		6,07	6,07 m2
WC-D (3.21)		14,60	14,60 m2
WC-H (3.22)		12,11	12,11 m2
Flur/Pantry (3.23)		30,65	30,65 m2
Abstell/Pumi (3.02)		6,43	6,43 m2
Abstell/UVT (3.04)		8,56	8,56 m2
RLT (3.03)		6,01	6,01 m2
Wartezone (3.05)		60	60,00 m2

rschwarz
03.11.2020

Unsere Bankverbindung:
IBAN DE99 2905 0101 0001 0360 82
BIC SBREDE22
Zahlungsbedingungen:
ohne Abzug sofort nach Rechnungserhalt

Vertragsbedingungen:
Uneingeschränkt gemäß VOB neueste Fassung
FA HB-Mitte - Freistellung gemäß § 4.8b (1) EStG liegt vor
St.-Nr.: 460/122/09469 · USt-Id-Nr.: DE 114582574

Geschäftsführer:
Hans-Peter Meyer, Jörn Schirmer, Jörn Wiltrock - HRB Bremen 9160
Erfüllungsort und Gerichtsstand Bremen
Übertrag Pos. 4.11 : 484,17 m2

Haus-, Wohnungs-,
und Büronovierungen
Fußbodenbeläge
Fassadenschutz und -sanierung
Fassadenwärmehämmung

www.maler-hp-meyer.de

☎ 04 21 - 35 14 70

Brand- und
Wasserschadensanierung
Gebäudeaustrocknung
Betonanierung
Hiebarbeitsbühnenvermietung

info@maler-hp-meyer.de

☎ 04 21 - 3 76 01 50



Hans-Peter Meyer GmbH · Admirastraße 21 · 26215 Bremen

Seite 17

Pos.	Einh.	Leistung	Menge
Übertrag Pos. 4.11 :			484,17 m2
Flur 2 (3.15)		27,82	27,82 m2
Drucker/Kopierer (3.13)		8,62	8,62 m2
Garderobe (3.14)		8,32	8,32 m2
Besprechung 6 (3.16)		14,11	14,11 m2
Besprechung 7 (3.17)		14,06	14,06 m2
Homebase (3.24)		63,42	63,42 m2
620,52 0,00			620,52 m2
4.12	m2	Beton - Dispersionsfarbe für Stahlbeton-Kassettendecke 3. OBERGESCHOSS	
Menge wie Pos. 4.11			620,52 m2
620,52 0,00			620,52 m2
4.13	m2	Untergrund der Stahlbeton-Kassettendecke reinigen 4. OBERGESCHOSS	
4. Obergeschoss			
Decke			
Besprechung 1 (4.05)		38,61	38,61 m2
Homebase (4.06)		168,70	168,70 m2
Homebase (4.09)		84,07	84,07 m2
Homebase (4.13)		26,61	26,61 m2
Backoffice (4.14)		17,83	17,83 m2
UVT (4.21)		3,64	3,64 m2
Server/ELT (4.16)		5,68	5,68 m2
WC-Beh. (4.15)		4,86	4,86 m2
WC-D (4.17)		14,60	14,60 m2
WC-H (4.18)		12,26	12,26 m2
Flur 2/Pantry (4.19)		31,94	31,94 m2
TRH intern (4.04)		8,27	8,27 m2
Homebase (4.20)		63,42	63,42 m2
Abstell/Pumi (4.02)		6,14	6,14 m2
RLT (4.03)		7,29	7,29 m2
Flur (4.12)		78,45	78,45 m2
Quiet Area (4.07)		14,07	14,07 m2
Quiet Area (4.08)		9,61	9,61 m2
Drucker/Kopierer (4.10)		8,57	8,57 m2
Garderobe (4.11)		8,27	8,27 m2

rschwarz
03.11.2020



Unsere Bankverbindung:
IBAN DE99 2905 0101 0001 0360 82
BIC SBREDE22
Zahlungsbedingungen:
ohne Abzug sofort nach Rechnungserhalt

Vertragsbedingungen:
Uneingeschränkt gemäß VOB neueste Fassung
FA HB-Mitte - Freistellung gemäß § 48b (1) EStG liegt vor
St.-Nr.: 460/122/09466 - USt-Id-Nr.: DE 114582574

Geschäftsführer:
Hans-Peter Meyer, Jörn Schindlerberg,
Jörn Wittrock - HRB Bremen 9160
Erfüllungsort und Gerichtsstand Bremen

Übertrag Pos. 4.13: 612,89 m2

Pos.	Einh.	Leistung	Menge
Übertrag Pos. 4.13 :			612,89 m2
Quiet Area (4.13)	9,97		9,97 m2
			622,86 0,00 622,86 m2
4.14	m2	Beton - Dispersionsfarbe für Stahlbeton-Kassettendecke 4. OBERGESCHOSS	
Menge wie Pos. 4.13			622,86 m2
			622,86 0,00 622,86 m2
5		Zargen und Türen	
5.1	Stck	Neue Stahl-Umfassungszarge schleifen, vorlackieren und lackieren.	
2. Obergeschoss	4		4,00 Stck
			4,00 0,00 4,00 Stck
5.2	Stck	Zarge wie vor, jedoch Größe: 1,01 x 2,135 m	
2. Obergeschoss	6		6,00 Stck
			6,00 0,00 6,00 Stck
5.3	Stck	Neue T90-Stahltür, einschl. Stahl-Umfassungszarge, schleifen, vorlackieren und lackieren.	
2. Obergeschoss	1		1,00 Stck
			1,00 0,00 1,00 Stck
5.4	Stck	Neue T30-Stahltür, einschl. Stahl-Eckzarge, schleifen, vorlackieren und lackieren.	
Untergeschoss	1		1,00 Stck
Erdgeschoss	1		1,00 Stck
2. Obergeschoss	1		1,00 Stck
			3,00 0,00 3,00 Stck

rschwarz
03.11.2020



Haus-, Wohnungs-,
und Bürorenovierungen
Fußbodenbeläge
Fassadenschutz und -sanierung
Fassadenwärmeschutz

www.maler-hp-meyer.de

☎ 0421 - 35 14 70

Brand- und
Wasserschadenssanierung
Gebäudeaustrocknung
Betonanierung
Hubarbeitsbühnenvermietung

info@maler-hp-meyer.de

☎ 0421 - 3 76 01 50



Hans-Peter Meyer GmbH · Admiralstraße 21 · 28215 Bremen

Seite 19

Pos.	Einh.	Leistung	Menge		
6		Titel 6 Nachtrag Bodenbeschichtung			
6.1	psch	EP - Bodenbeschichtung			
Pauschal		1,000			1,00 psch
			1,00	0,00	1,00 psch
7		Titel 8 Stundenlohnarbeiten			

Unsere Bankverbindung:
IBAN DE69 2905 0101 0001 0360 82
BIC SBREDE22
Zahlungsbedingungen:
ohne Abzug sofort nach Rechnungserhalt

Vertragsbedingungen:
Uneingeschränkt gemäß VOB neueste Fassung
FA HB-Mitte - Freistellung gemäß § 48b (1) EStG liegt vor
St.-Nr.: 460/122/09469 · UST-Id-Nr.: DE 114582574

Geschäftsführen:
Hans-Peter Meyer, Jörn Schnakenberg,
Jörn Wiltrock · HRB Bremen 0160
Erfüllungsort und Gerichtsstand Bremen

Mietlifte 10 - 25 m Höhe
Fassadenwärmedämmung
Betonanlierung
Betonbeschichtung
Altbausanierung

HP MEYER

Auftraggeber: Dr. Hamu Bau GmbH, Am Alten Sicherheitshafen 1, 38442 Bönning

Arbeitsstelle Damenhof 14 AS

Ort, Straßen- und Nummernangabe

Tel.:

Kurztext ausgef. Arbeiten / Bemerkungen / Zulagen / Entsorgung / Sonstiges

Diverse Wände mit Rotband verputzt. Gipskartonwände grundiert. (206)
Im Erdgeschoss zwei Wände mit Renovierungsvlies tapeziert. Eine Wand
mit Rotband verputzt und vollflächig gespachtelt. Wände grundiert
Teppichboden im Eingangsberreich verlegt
Heizungsröhren im 2. OG. gestrichen

NAME IN DRUCKSCHRIFT

Wichtiger Hinweis: Hier aufgeführte Leistungen stehen für abgesprochene EXTRAARBEITEN, die nicht Bestandteil des / eines ggf. existierenden Hauptauftrages bzw. einer Ausschreibung / L.V. sind! Diese Arbeiten werden auf jeden Fall zusätzlich zu einem vereinbarten handwerklichen Stundenverrechnungssatz in Rechnung gestellt. Verbrauchtes Material wird zu handelsüblichen Preisen weiterberechnet.

ggf. von/für FIRMA

Bestätigt und anerkannt:

Bremen, 10.05.19

Art

Contents

15/06/2012

ocf. Stamp

Bautentechnik

Gebäudeaustrocknung

Fassadenschutz u. -Sanierung

Kunststoffbeschichtungen

Haus-, Wohnungs- und Büro-
renovierungen, Erdbebensicherung

Mietlifte 10 - 25 m Höhe

Fassadenwärmeeisung

Betonanforderung

Betonbeschichtung

M HP MEYER MALEREIBETRIEB

GmbH

Baustellenbericht Nr. 1 über erbrachte Leistungen, Lieferungen und sonstige Kosten

Auftraggeber KAMU

Narrative

Anschrift

Tel.:

Arbeitsstelle Domschhof

Name 14-15

Anschrift

Tel.:

Ort, Straßen- und Nummerangabe

[illegible]

Std.-Art: G = Geselle / H = Helfer / A = Azubi / P = Polier

Kurztext ausgef. Arbeiten / Bemerkungen / Zulagen / Entsorgung / Sonstiges

Div. Klein- und Hilfsmaterial wie z.B. Verdünner, Schleifmittel, Abtünfarben usw. werden dem Materialbetrag pauschal zwischen 4 - 8% zugefügt.

2.067

Rigips Ausschnitte gefüllt und anschließend 2x gespachtelt.

Fahrkilometer / Wegegeelder / Tarifgebundene Zulagen

Wichtiger Hinweis: Hier aufgeführte Leistungen stehen für abgesprochene EXTRAARBEITEN, die nicht Bestandteil des / eines ggf. existierenden Hauptauftrages bzw. einer Ausschreibung / L.V. sind! Diese Arbeiten werden auf jeden Fall zusätzlich zu einem vereinbarten handwerkertlichen Stundenverrechnungssatz in Rechnung gestellt. Verbrauchtes Material wird zu handelsüblichen Preisen weiterberechnet.

NAME IN DRUCKSCHRIFT

ggf. von/für FIRMA

EINGANG

Bestätigt und anerkannt:

Bremen

18.10.19

Datum

Unterstützung

25. OKT. 2019

ggf. Stempel

Bautentechnik
Gebäudeaustrocknung
Fassadenschutz u. -Sanierung
Kunststoffbeschichtungen
Haus-, Wohnungs- und Büro-
renovierungen, Fußbodenbeläge

Mietlifte 10 - 25 m Höhe
Fassadenwärmeeinsparung
Betonanierung
Betonbeschichtung
Altbausanierung

HP MEYER
MALEREIBETRIEB

GmbH

Baustellenbericht Nr. 3 über erbrachte Leistungen, Lieferungen und sonstige Kosten

Auftraggeber KHMÜ Tel.: _____

Bautentechnik
Gebäudeaustrocknung
Fassadenschutz u. -Sanierung
Kunststoffbeschichtungen
Haus-, Wohnungs- und Büro-
renovierungen, Fußbodenbeläge

Mietlifte 10 - 25 m Höhe
Fassadenwärmeeisung
Betonanierung
Betonbeschichtung
Altbausanierung

HP MEYER

Baustellenbericht Nr. 5 über erbrachte Leistungen, Lieferungen und sonstige Kosten

Auftraggeber K&M

Tel.: _____

Arbeitsstelle Domschoof ^{Name} 14/15 2.06
Ort, Straßen- und Nummerangabe

Anschrift

Tel: _____

Ort, Straßen- und Nummerangabe

[illegible]

Std.-Art: G = Geselle / H = Helfer / A = Azubi / P = Polier

Kurztext ausgef. Arbeiten / Bemerkungen / Zulagen / Entsorgung / Sonstiges

Div. Klein- und Hilfsmaterial wie z.B. Verdünnern, Schleifmittel, Abtiefen usw. werden dem Materialbetrag pauschal zwischen 4 - 8 % zugerechnet.

2. OG.

Nach versetzen der Tür zugen Leibungen gespartelt und geschlossen

Fahrkilometer / Wegegelder / Tarifgebundene Zulagen

Wichtiger Hinweis: Hier aufgeführte Leistungen stehen für abgesprochene EXTRAARBEITEN, die nicht Bestandteil des / eines ggf. existierenden Hauptauftrages bzw. einer Ausschreibung / L.V. sind! Diese Arbeiten werden auf jeden Fall zusätzlich zu einem vereinbarten handwerklichen Stundenverrechnungssatz in Rechnung gestellt. Verbrauchtes Material wird zu handelsüblichen Preisen weiterberechnet.

NAME IN DRUCKSCHRIFT

ggf. von/Für FIRMA

Bestätigt und anerkannt:

Art

Datum

Endschritt

opt. Stemcel

Mietlifte 10 - 25 m Höhe
Fassadenwärmeeisung
Betonanierung
Betonbeschichtung
Altbausanierung

HÖR HP EYER

Auftraggeber KAMU

Tel.: _____

Tel.: _____

Ort, Straßen- und Nummerangabe

Std.-Art: G = Geselle / H = Helfer / A = Azubi / P = Polier	Div. Klei- und Hilfsmaterial wie z.B. Verdünn- schleifmittel, Abschleifen usw. werden dem Material- betrag pauschal zwischen 4 - 8 % zugef. g.
Kurztext ausgef. Arbeiten / Bemerkungen / Zulagen / Entsorgung / Sonstiges	

2063

Behinderten WC: Verschmutzungen entfernt, Schaufelstufen gespachtelt, geschliffen + Anstrich.

NAME IN DRUCKSCHRIFT

Wichtiger Hinweis: Hier aufgeführte Leistungen stehen für abgesprochene EXTRAARBEITEN, die nicht Bestandteil des / eines ggf. existierenden Hauptauftrages bzw. einer Ausschreibung / L.V. sind! Diese Arbeiten werden auf jeden Fall zusätzlich zu einem vereinbarten handwerkertüblichen Stundenverrechnungssatz in Rechnung gestellt. Verbrauchtes Material wird zu handelsüblichen Preisen weiterberechnet.

ggf. von/Hier/FIRMA

Or

19.11.2019

Discussion

Internet:

cat Stampel

Mietlifte 10 - 25 m Höhe
Fassadenwärmeeisung
Betonanierung
Betonbeschichtung
Altbausanierung

HP MEYER

Auftraggeber Berlin (Klempnerei) Am Alten Sicherheitshafen 1

Name _____ Anschrift _____

Arbeitsstelle Dornshof ^{Name} 14/15 12. DG
Ort, Straßen- und Nummerangabe

Ort, Straßen- und Nummerangabe

Tel:

Std.-Art: G = Geselle / H = Helfer / A = Azubl / P = Poller	Dix. Klein- und Hilfsmaterial wie z.B. Verdünnern, Schleifmittel, Abdecker usw. werden dem Materialbetrag pauschal zwischen 4 - 8% zugerechnet.
Kurztext ausgef. Arbeiten / Bemerkungen / Zulagen / Entsorgung / Sonstiges	

Kurztext ausgef. Arbeiten / Bemerkungen / Zulagen / Entsorgung / Sonstiges

Öl-, Kleb- und Hilfsmaterial wie z.B. Verdünnern, Schleifmittel, Abdeckfarben usw. werden dem Materialbetrag pauschal zwischen 4 - 8 % zugebilligt.

2. OG: Bahnhofsleuten + Herr Damen WC

Nach Austausch von Fliesen ~~z~~ichen versiegelt und Wandflächen gestrichen.

NAME IN DRUCKSCHRIFT

Wichtiger Hinweis: Hier aufgeführte Leistungen stehen für abgesprochene **EXTRAARBEITEN**, die nicht Bestandteil des / eines ggf. existierenden Hauptauftrages bzw. einer Ausschreibung / L.V. sind! Diese Arbeiten werden auf jeden Fall **zusätzlich** zu einem vereinbarten handwerkertüblichen Stundenverrechnungssatz in Rechnung gestellt. Verbrauchtes Material wird zu handelsüblichen Preisen weiterbarchnet.

ggf. von/Hür FIRMA

Bestätigt und anerkannt:

Bremen

Qv

5 12 19

Return

Metastatic

cat. Stemcell

Mietlifte 10 - 25 m Höhe
Fassadenwärmeeisung
Betonanierung
Betonbeschichtung
Altbausanierung

HP MEYER

Ort, Straßen- und Nummernangabe

Dik. Klein- und Hilfsmaterial wie z.B. Verdünner, Schleifmittel, Abtiefarben usw. werden dem Materialbetrag pauschal zwischen 4 - 8 % zugefügt.

7.067

Rigips nach Austausch vom Balken (Schienensystem) gespalten,
Rissrinne eingebettet, geschliffen und beschichtet.

ggf. von/ür FIRMA

col. Stempel

Mietlifte 10 - 25 m Höhe
Fassadenwärmeeisung
Betonanierung
Betonbeschichtung
Altbausanierung

HP MEYER

Auftraggeber FA E. M. Holz

Arbeitsstelle Douglas Name 14/15 7.06

Anschrift

Tel:

Arbeitsstelle Douglas 14/15 7.067
Ort, Straßen- und Nummernangabe

Tel.:

Nach Austausch von Bahnhof (Schienensystem) Rippsplatte gespachtelt
Rissbinde eingesetzt, Fläche geschliffen und 2x gestrichen

ggf. von/für FIRMA

Время

Ort

5.12.19

Datum

Universitäts- und Landesbibliothek Bonn

not clear

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

Abschlussanmerkung

Höhe **HP MEYER**

Baustellenbericht Nr. _____ über erbrachte Leistungen, Lieferungen und sonstige Kosten

Auftraggeber Em. pholz (glas)

Tel.: _____

Arbeitsstelle Downhof ^{Name} 14/15

Anschrift _____ Tel.: _____

Arbeitsstelle Dammhof 14/15
Ort, Straßen- und Nummer

Tel.: _____

Ort, Straßen- und Nummerangabe

[illegible]

Std.-Art: G = Geselle / H = Helfer / A = Azubi / P = Poller

Kurztext ausgef. Arbeiten / Bemerkungen / Zulagen / Entsorgung / Sonstiges

Div. Klein- und Hilfsmaterial wie z.B. Verdünnern, Schleifmittel, Abblänsen usw. werden dem Materialbetrag pauschal zwischen 4 - 8 % zugefügt.

2.06

Nach Versiegelungsarbeiten an Elementen neuer Ausstich

Fahrkilometer / Wegegeelder / Tarifgebundene Zulagen

NAME IN DRUCKSCHRIFT

Wichtiger Hinweis: Hier aufgeführte Leistungen stehen für abgesprochene EXTRAARBEITEN, die nicht Bestandteil des / eines ggf. existierenden Hauptauftrages bzw. einer Ausschreibung / L.V. sind! Diese Arbeiten werden auf jeden Fall zusätzlich zu einem vereinbarten handwerküblichen Stundenverrechnungssatz in Rechnung gestellt. Verbrauchtes Material wird zu handelsüblichen Preisen weiterberechnet.

ggf. von/Hür FIRMA

Bestätigt und anerkannt:

Brewen

Return

10.12.19

Unterschrift _____

ggf. Stempel

Mietlifte 10 - 25 m Höhe
Fassadenwärmeeisung
Betonanierung
Betonbeschichtung
Altbausanierung

HP MEYER

Auftraggeber КФМУ

Arbeitsstelle Deinshof ^{Name} 14/15

Anschreiben

Tel.: _____

Arbeitsstelle Denshof 14/15
Ort, Straßen- und Nummernangabe

Tel.: _____

Std.-Art: G = Geselle / H = Helfer / A = Azubi / P = Poller	Six Klein- und Hilfsmaterial wie z.B. Verdüner, Schleifmittel, Abblättraben usw. werden dem Materialbetrag pauschal zwischen 4 - 8% zugewillt.
Kurztext ausgef. Arbeiten / Bemerkungen / Zulagen / Entsorgung / Sonstiges	

7.06,

Türelemente anschneiden nachgebohrt (gespritzt, geschliffen + Anstrich)

Behinderten, Herren und Damen WC Verschmutzungen von "fremden Gewerken" entfernt.

Fahrkilometer / Wegegeelder / Tarifgebundene Zulagen

Wichtiger Hinweis: Hier aufgeführte Leistungen stehen für abgesprochene EXTRAARBEITEN, die nicht Bestandteil des / eines ggf. existierenden Hauptauftrages bzw. einer Ausschreibung / L.V. sind!
Diese Arbeiten werden auf jeden Fall zusätzlich zu einem vereinbarten handwerkertüblichen Stundenverrechnungssatz in Rechnung gestellt. Verbrauchtes Material wird zu handelsüblichen Preisen weiterberechnet.

NAME IN DRUCKSCHRIFT

ggf. von/ür FIRMA

EINGANG

13. FEB. 2020

Bestätigt und anerkannt:

Bremen

Delivery

1. *Microbiological*

ent. Stempel

Mietlift 10 - 25 m Höhe
Fassadenwärmeeisung
Betonsanierung
Betonschichtung
Altbausanierung

HP MEYER

Auftraggeber КФМУ

Arbeitsstelle Domsdorf ^{Name} 14/15 2. OG
Ort, Straßen- und Nummerangabe

Anschrift

Tel:

Tel.:

206

Aussbesserungsarbeiten von Verschmutzungen und Beschädigungen durch fremde Gewerke.

NAME IN DRUCKSCHRIFT

Wichtiger Hinweis: Hier aufgeführte Leistungen stehen für abgesprochene EXTRAARBEITEN, die nicht Bestandteil des / eines ggf. existierenden Hauptauftrages bzw. einer Ausschreibung / L.V. sind! Diese Arbeiten werden auf jeden Fall zusätzlich zu einem vereinbarten handwerküblichen Stundenverrechnungssatz in Rechnung gestellt. Verbrauchtes Material wird zu handelsüblichen Preisen weiterberechnet.

ggf. von/für FIRMA

Bestätigt und anerkannt:

Bremen

Datum

11/11/2019

ggf. Stempel

Mietlifte 10 - 25 m Höhe
Fassadenwärmeeisung
Betonsanierung
Betonschichtung
Altbausanierung

HP MEYER

Auftraggeber RFMV

Name _____ Anschrift _____ Tel. _____

Arbeitsstelle Domsdorf 14/15 Tel.: _____
Ort, Straßen- und Nummernangabe

Ort, Straßen- und Nummernangabe

Std.-Art: G = Geselle / H = Helfer / A = Azubi / P = Polier	Die Klein- und Hilfsmaterial wie z.B. Verdünnern, Schleifmittel, Abblänsen usw. werden dem Materialbetrag pauschal zwischen 4 - 8 % zugefögt.
Kurztext ausgef. Arbeiten / Bemerkungen / Zulagen / Entsorgung / Sonstiges	

Treppenhause EG - 5 OG

Deckenunterzüge eben geschliffen und Flächen nachgespartelt.

NAME IN DRUCKSCHRIFT

Wichtiger Hinweis: Hier aufgeführte Leistungen stehen für abgesprochene EXTRAARBEITEN, die nicht Bestandteil des / eines ggf. existierenden Hauptauftrages bzw. einer Ausschreibung / L.V. sind! Diese Arbeiten werden auf jeden Fall zusätzlich zu einem vereinbarten handwerkertüblichen Stundenverrechnungssatz in Rechnung gestellt. Verbrauchtes Material wird zu handelsüblichen Preisen weiterberechnet.

ggf. von/r FIRMA

Bestätigt und anerkannt: *Bremen*

On

13.12.19

Notes

(Signature)

prof. Stenmøl

Bautentechnik

Gebäudeaustrocknung
Fassadenschutz u. -Sanierung
Kunststoffbeschichtungen
Haus-, Wohnungs- und Büro-
renovierungen, Fußbodenbeläge

Fassadenwärmedämmung

Betonsanierung

Betonbeschichtung

Altbausanierung

HP MEYER

Auftraggeber Hamu

Tel.:

Arbeitsstelle Dornshof 14/19 1.06

Tel.:

Ort, Straßen- und Nummerangabe

Gesamtstunden

Kurztext ausgef. Arbeiten / Bemerkungen / Zulagen / Entsorgung / Sonstiges

Div. Klein- und Hilfsmaterial wie z.B. Verdünner, Schleifmittel, Abtönfarben usw. werden dem Materialbeleg pauschal zwischen 4 - 8 % zugerechnet.

1.06

Rippenabwand geschliffen und geschliffen
und zweimal mit Matt. Plus gestrichen und ver. id. gelbt

Höhe 3,00 x 2,20 Breite

NAME IN DRUCKSCHRIFT

Wichtiger Hinweis: Hier aufgeführte Leistungen stehen für abgesprochene EXTRAARBEITEN, die nicht Bestandteil des / eines ggf. existierenden Hauptauftrages bzw. einer Ausschreibung / L.V. sind! Diese Arbeiten werden auf jeden Fall **zusätzlich** zu einem vereinbarten handwerklichen Stundenverrechnungssatz in Rechnung gestellt. Verbrauchtes Material wird zu handelsüblichen Preisen weiterberechnet.

ggf. von/für FIRMA

EINGANG

Bestätigt und anerkannt: Bremen
Ort

29 JAN 2020

Umschritt

cf. Stampel

Mietlifte 10 - 25 m Höhe
Fassadenwärmeeisung
Betonanierung
Betonbeschichtung
Althausanierung

HP MEYER

Auftraggeber RFMA

Arbeitsstelle Wasshof 14/15 Name _____ Anschrift _____
Ort, Straßen- und Nummernangabe _____ Tel.: _____

[illegible]

Kurztext ausgef. Arbeiten / Bemerkungen / Zulagen / Entsorgung / Sonstiges

Div. Klein- und Hilfsmaterial wie z.B. Verdünnern, Schleifmittel, Abblänter usw. werden dem Materialbezug pauschal zwischen 4 - 8 % zuzüglich.

7.06

Türbereich: Lichte geschnitten, geschliffen + Austrie

Vernureinigungen durch "Freunde" gewollte geistliche

Fahrkilometer / Wegegelder / Tarifgebundene Zulagen

NAME IN DRUCKSCHRIFT

Wichtiger Hinweis: Hier aufgeführte Leistungen stehen für abgesprochene EXTRAARBEITEN, die nicht Bestandteil des / eines ggf. existierenden Hauptauftrages bzw. einer Ausschreibung / L.V. sind! Diese Arbeiten werden auf jeden Fall zusätzlich zu einem vereinbarten handwerkertypischen Stundenverrechnungssatz in Rechnung gestellt. Verbrauchtes Material wird zu handelsüblichen Preisen weiterberechnet.

ggf. von für FIRMA

Bestätigt und anerkannt:

Bremen
Ort

31.01.2020
Datum

Unternehmens-

cat. Stannous

Mietlifte 10 - 25 m Höhe
Fassadenwärmeeisung
Betonanierung
Betonbeschichtung
Altbausanierung

MHP MEYER

Auftraggeber KF Mü

Name _____ Anschrift _____
Arbeitsstelle Dozent 14/15 Tel.: _____
Ort, Straßen- und Nummernangabe _____

[illegible]

Kurztext ausgef. Arbeiten / Bemerkungen / Zulagen / Entsorgung / Sonstiges

Die Kleb- und Hilfsmaterial wie z.B. Verdünnern, Schleifmittel, Abbläsfarben usw. werden dem Materialbetrag pauschal zwischen 4 - 8 % zugefügt.

Treppenhaus:

Podeste gewischt und anschließend mit Teppich ausgelegt. —

Fahrstuhl mit Teppich angelegt. - Sankelof/leite -

Fahrkilometer / Wegegelder / Tarifgebundene Zulagen

NAME IN DRUCKSCHRIFT

Wichtiger Hinweis: Hier aufgeführte Leistungen stehen für abgesprochene EXTRAARBEITEN, die nicht Bestandteil des / eines ggf. existierenden Hauptauftrages bzw. einer Ausschreibung / L.V. sind! Diese Arbeiten werden auf jeden Fall zusätzlich zu einem vereinbarten handwerklichen Stundenverrechnungssatz in Rechnung gestellt. Verbrauchtes Material wird zu handelsüblichen Preisen weiterberechnet.

ggf. von für FIRMA

Bestätigt und anerkannt:

Brennen

Datum

Uhrzeit

not stamped

Bautentechnik
Gebäudeaustrocknung
Fassadenschutz u. -Sanierung
Kunststoffbeschichtungen
Haus-, Wohnungs- und Büro-
renovierungen, Fußbodenbeläge

Mietlift 10 - 25 m Höhe
Fassadenwärmeeisung
Betonanisung
Betonbeschichtung
Altbausanisung

HP MEYER
MALEREIBETRIEB

GmbH

Baustellenbericht Nr. 89 über erbrachte Leistungen, Lieferungen und sonstige Kosten

Auftraggeber КД МА

Tel.: _____

Arbeitsstelle Darmstadt 14/15 Lg. d. "Unterwegs"

Tel: _____

Ort, Straßen- und Nummerangabe

[illegible]

Std.-Art: G = Geselle / H = Heller / A = Azubi / P = Polier

Kurztext ausgef. Arbeiten / Bemerkungen / Zulagen / Entsorgung / Sonstiges

Die Klein- und Hilfsmaterial wie z.B. Verdünnern, Schließmittel, Abkömmlinge usw. werden dem Materialbetrag pauschal zwischen 4 - 8 % zugelegt.

Nach Anbau von δ Verteilungen im Leistungsbereich:

Fensterleibungen gestrichen, wofür sowie Wartezeiten zwecks Räumung der Flächen durch Ladungsgestellte.

- Laden Umbreit -

Fahrkilometer / Wegegelder / Tarifgebundene Zulagen

NAME IN DRUCKSCHRIFT

Wichtiger Hinweis: Hier aufgeführte Leistungen stehen für abgesprochene **EXTRAARBEITEN**, die nicht Bestandteil des / eines ggf. existierenden Hauptauftrages bzw. einer Ausschreibung / L.V. sind! Diese Arbeiten werden auf jeden Fall **zusätzlich** zu einem vereinbarten handwerkertüblichen Stundenverrechnungssatz in Rechnung gestellt. Verbrauchtes Material wird zu handelsüblichen Preisen weiterberechnet.

ggf. von/für FIRMA

Bestätigt und anerkannt:

Stamen

21.08.2020

Unterschrift _____

oct. Stampel

Mietlifte 10 - 25 m Höhe
Fassadenwärmeeisung
Betonanierung
Betonbeschichtung
Altbausanierung

04 21 35 14.70

04.25.376.01.50

HP MEYER
MALEREIBETRIEB

GmbH

Baustellenbericht Nr. 91 über erbrachte Leistungen, Lieferungen und sonstige Kosten

Auftraggeber KFMG

Tel: +

Arbeitsstelle

Doornhof 14/15

Members

Tel :

Ort, Straßen- und Nummernangabe

[illegible]

Std.-Art: G = Geselle / H = Helfer / A = Azubi / P = Poller

Kurztext ausgef. Arbeiten / Bemerkungen / Zulagen / Entsorgung / Sonstiges

Die Klein- und Hilfsmaterial wie z.B. Verdünnern, Schleifmittel, Abblättern usw. werden dem Materialbetrag pauschal zwischen 4 - 8% zugerechnet.

Treppenhaus:

Beschädigungen an den bisher fertiggestellten Wänden
gespachtelt, geschliffen und neu gestrichen.

Fahrkilometer / Wegegelder / Tarifgebundene Zulagen

Wichtiger Hinweis: Hier aufgeführte Leistungen stehen für abgesprochene EXTRAARBEITEN, die nicht Bestandteil des / eines ggf. existierenden Hauptauftrages bzw. einer Ausschreibung / L.V. sind! Diese Arbeiten werden auf jeden Fall zusätzlich zu einem vereinbarten handwerkertüblichen Stundenverrechnungssatz in Rechnung gestellt. Verbrauchtes Material wird zu handelsüblichen Preisen weiterberechnet.

NAME IN DRUCKSCHRIFT

ggf. von/ür FIRMA

Bestätigt und anerkannt: Bremen

Ort

15
09.07.2020

Return

Unterschiede

col. Stemmer

DA 0421-3514-70

0421 2720 00

HP MEYER

605H

Auftraggeber KFMU

Tel.:

Arbeitsstelle Damshof ^{Blase} 14/15

Anschluß

Tel.:

Ort, Straßen- und Nummernangabe

Div. Klein- und Hilfsmaterial wie z.B. Verdünnern, Schleifmittel, Abblättern usw. werden dem Materialbezug pauschal zwischen 4 - 8% zugebillt.

$$726 + 306$$

Schadstellen, Verschmutzungen etc. ausgebessert.

PAB

NAME IN DRUCKSCHRIFT

ggf. von/ür FIRMA

Bestätigt und anerkannt: Bremen

2

14.07 2020

Disasters

Unterschrift _____

ccf. Stence

☎ 0421-351470

Fassadenwärmedämmung
Betonanierung
Betonbeschichtung
Altbausanierung

04 21-3 76 01 50

MHP MEYER

MALEREIBETRIEB

GmbH

Auftraggeber KF MA 11041/108 095

Arbeitsstelle Danishof ^{Name} 19/15

Ort, Straßen- und Nummerangabe

Tel.:

Tel.:

10.00

Kurztext ausgef. Arbeiten / Bemerkungen / Zulagen / Entsorgung / Sonstiges

Div. Klein- und Hilfsmaterial wie z.B. Verdünnern, Schleifmittel, Abtönfarben usw. werden dem Materialbetrag pauschal zwischen 4 - 8 % zugelegt.

Eckschute am dem Gk schützen im Bereich der Fenster befestigt.

NAME IN DRUCKSCHRIFT

Wichtiger Hinweis: Hier aufgeführte Leistungen stehen für abgesprochene EXTRAARBEITEN, die nicht Bestandteil des / eines ggf. existierenden Hauptauftrages bzw. einer Ausschreibung / L.V. sind! Diese Arbeiten werden auf jeden Fall zusätzlich zu einem vereinbarten handwerkertüblichen Stundenverrechnungssatz in Rechnung gestellt. Verbrauchtes Material wird zu handelsüblichen Preisen weiterberechnet.

ggf. von/für FIRMA

Berechnen

On

14.09.2020

Datum

Unterschrift _____

act. Stempel



Kamü Bau GmbH
Bauunternehmung
Am Alten Sicherheitshafen 1
28197 Bremen

Glasstrukturen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenausbau

Pos. 23.110

Kostenstell: 2030 567 872 Gewerk: Trockenbau

Schlussrechnung-Nr. 17066

Projekt 17971 / 19416-Kamü Domshof
Kunden-Nummer 13535

Datum 30.06.2020
Bearbeiter Herr Koustas

Vielen Dank für Ihr entgegenbrachtes Vertrauen. Wir hoffen, dass alle Leistungen zu Ihrer vollsten Zufriedenheit ausgeführt wurden. Wenn nicht, lassen Sie es uns bitte umgehend wissen. Wenn Sie zufrieden sind, freuen wir uns selbstverständlich auch gerne über Ihre Rückmeldung. Vielen Dank.

Pos	Anzahl	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2)	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2)	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2)	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2)	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2)	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2)	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2)	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2)
Pos	Anzahl	Breite x Höhe	SZR [mm]	Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit	Gesamtpreis € / Position		

Auftrag Nr. 19416

Liefertermin 30.06.2020

Kommission: LV-Pos.: 1.3.1.10

BV:

2030/567/872
Umbau Bürogebäude 3-4 OG
Domshof 14-15
28195 Bremen

hknibus
06.07.2020

Gem. aktuellem und beiliegenden Leistungsnachweis berechnen wir wie folgt:

Nichttragende Metallständerwerk, F90 Wanddicke 125mm

(1)	1	50.83 qm	47,10/qm	2.394,09	✓
-----	---	----------	----------	----------	---

Kommission: LV-Pos.: 1.3.1.20

Nichttragende Metallständerwand, Wanddicke 100mm

(2)	1	267.75 qm	43,75/qm	11.714,06	✓
-----	---	-----------	----------	-----------	---

Kommission: LV-Pos.: 1.3.1.30

Herstellen von Laibungsbekleidungen

(3)	1	24.77 m	20,10/m	497,88	✓
-----	---	---------	---------	--------	---

Kommission: LV-Pos.: 1.3.1.40

San-Block-Verkleidung, einschl. Metallunterkonstruktion

(4)	1	Stk	245,90/Stk	245,90	✓
-----	---	-----	------------	--------	---

rschwarz
18.11.2020

Friedrich Emigholz GmbH
Carsten-Dressler-Straße 4
28279 Bremen

Telefon 0421 . 82 90 46
Telefax 0421 . 82 90 48
info@emigholz-glas.de
www.emigholz-glas.de

Die Sparkasse Bremen
BIC: SBREDE22XXX
IBAN: DE84 2905 0101 0001 1188 76
Kreissparkasse Verden
BIC: BRLADE21VER
IBAN: DE83 2915 2670 0010 1019 47

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Michael Mahn
Amtsgericht Bremen
HRB 20875

Notdienst:
0172 . 42 15 064

USt.-Id.-Nr. DE 158985567
Steuer-Nr. 48/200/14624



Blieben Sie mit uns in Verbindung.



Schlussrechnung-Nr. 17066

Kunden-Nummer 13535

Seite 2

Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenausbau

Pos	Menge	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2) Breite x Höhe SZR [mm] Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit	Gesamtpreis € / Position
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.1.50</u>					
(5)	1	San-Block-Verkleidung, einschl. Metallunterkonstruktion	Stk	213,40/Stk ✓	213,40 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.1.60</u>					
(6)	1	San-Block-Verkleidung, einschl. Metallunterkonstruktion	Stk	143,75/Stk ✓	143,75 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.1.70</u>					
(7)	1	Liefern & Montieren von UA 50-75 Profilen	83.90 m	9,05/m ✓	759,30 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.1.80</u>					
(8)	1	Nichttragende Metall-Installationswand Wanddicke 400mm	25.74 qm	58,05/qm ✓	1.494,21 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.1.90</u>					
(9)	1	Freistehende Vorsatzschale Wandabstand 320mm	8.14 qm	37,20/qm ✓	302,81 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.1.120</u>					
(10)	1	Stahlträgerverkleidung F-90 3-seitig	3.08 m	86,80/m ✓	267,34 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.1.130</u>					
(11)	1	Stahlträgerverkleidung F-90 3-seitig	2.80 m	98,15/m ✓	274,82 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.1.160</u>					
(12)	1	Feuchtraumplatten liefern als Zulage	101.57 qm	3,25/qm ✓	330,10 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.1.170</u>					
(13)	1	Freistehende Wandenden herstellen als Zulage	36.60 m	23,50/m ✓	860,10 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.1.180</u>					
(14)	1	Beplankung von Wänden und Schächten im Kassettenbereich F-90	18.36 m	9,70/m ✓	178,09 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.1.190</u>					
Beplankung von Wänden und Schächten im Kassettenbereich					

rschwarz
18.11.2020

Friedrich Emigholz GmbH
Carsten-Dressler-Straße 4
28279 Bremen

Telefon 0421 . 82 90 46
Telefax 0421 . 82 90 48
info@emigholz-glas.de
www.emigholz-glas.de
USt.-Id.-Nr. DE 158985567
Steuer-Nr. 48/200/14624

Die Sparkasse Bremen
BIC: SBREDE22XXX
IBAN: DE84 2905 0101 0001 1188 76
Kreissparkasse Verden
BIC: BRLADE21VER
IBAN: DE83 2915 2670 0010 1019 47

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Michael Mahn
Amtsgericht Bremen
HRB 20875

Notdienst:
0172 . 42 15 064

bleiben Sie mit uns in Verbindung.





Schlussrechnung-Nr. 17066

Kunden-Nummer 13535

Seite 3

Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenausbau

Pos	Menge	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2) Breite x Höhe SZR [mm] Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit	Gesamtpreis € / Position
(15)	1		89.09 qm	9,70/qm ✓	864,17 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.1.200</u>					
(16)	2	Türöffnungen in Montagewand herstellen, 0,885 x 2,135m als Zulage	Stk	53,80/Stk ✓	107,60 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.1.210</u>					
(17)	4	Türöffnung in Montagewand herstellen, 1,01 x 2,135m als Zulage	Stk	53,80/Stk ✓	215,20 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.1.220</u>					
(18)	3	Türöffnungen in Montagewand herstellen, 1,10 x 2,50m als Zulage	Stk	66,75/Stk ✓	200,25 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.1.230</u>					
(19)	2	Türöffnungen in Montagewand herstellen, 1,76 x 2,26m als Zulage	Stk	74,05/Stk ✓	148,10 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.1.240</u>					
(20)	130	Ausschnitte in verschiedenen Durchmessern 72-150mm	Stk	7,20/Stk ✓	936,00
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.1.260</u>					
(21)	1	Anschluss an massive Wände, als Zulage	79.30 m	2,20/m ✓	174,46 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.1.290</u>					
(22)	1	Stahl-Umfassungszarge m. verglastem Oberlicht	Stk	364,30/Stk ✓	364,30 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.1.300</u>					
(23)	3	Stahl-Umfassungszargen liefern und einbauen 1,01 x 2,135m	Stk	132,85/Stk ✓	398,55 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.1.310</u>					
(24)	2	Stahl-Umfassungszarge liefern und einbauen 0,885 x 2,135m	Stk	132,85/Stk ✓	265,70 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.1.320</u>					
(25)	1	Stahlrohrprofile als ausseifendes Element einbauen	37.27 m	75,80/m ✓	2.825,07 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.1.330</u>					

Friedrich Emigholz GmbH
Carsten-Dressler-Straße 4
28279 Bremen

Telefon 0421 . 82 90 46
Telefax 0421 . 82 90 48
Info@emigholz-glas.de
www.emigholz-glas.de

Die Sparkasse Bremen
BIC: SBREDE22XXX
IBAN: DE84 2905 0101 0001 1188 76
Kreissparkasse Verden
BIC: BRILADE21VER
IBAN: DE83 2915 2670 0010 1019 47

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Michael Mahn
Amtsgericht Bremen
HRB 20875

Notdienst:
0172 . 42 15 064

USt.-Id.-Nr. DE 158985567
Steuer-Nr. 48/200/14624

rschwarz
18.11.2020



Bleiben Sie mit uns in Verbindung.



Schlussrechnung-Nr. 17066

Kunden-Nummer 13535
Seite 4

Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenausbau

Pos	Menge	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2) Breite x Höhe SZR [mm] Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit	Gesamtpreis € / Position
(26)	1	Wandverstärkung aus OSB-Platten min 15mm herstellen	11.07 qm	20,65/qm ✓	228,60 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.1.340</u>					
(27)	1	Wandverstärkung aus Holzbohlen min 4x 20cm herstellen	8.30 qm	12,55/qm ✓	104,17 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.2.10</u>					
(28)	1	Deckenbekleidung einlagig aus GKB-Platten liefern	63.13 qm	33,85/qm ✓	2.136,95 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.2.20</u>					
(29)	1	Lochgipsdecke 8/18 R liefern & herstellen	101.03 qm	58,35/qm ✓	5.895,10 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.2.30</u>					
(30)	1	Glattgipsfries einlagig herstellen	163.92 m	23,95/m ✓	3.925,88 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.2.40</u>					
(31)	1	Mineralwolleauflager 50mm mit PE-Folie, nicht brennbar	127.41 qm	9,85/qm ✓	1.254,99 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.2.50</u>					
(32)	1	Schürze für Deckenbekleidung aus Gipskartonplatten	21.92 m	42,95/m ✓	941,46 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.2.60</u>					
(33)	1	Deckensturz oberhalb der neuen Glastrennwände	28.69 m	44,85/m ✓	1.286,75 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.2.70</u>					
(34)	6	Öffnung für neue Revisionsklappe herstellen	Stk	12,85/Stk ✓	77,10 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.2.80</u>					
(35)	6	Revisionsklappe 50x50cm für abgehängte Unterdecken	Stk	122,40/Stk ✓	734,40 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.2.90</u>					
(36)	1	OWAcoustic Mineralplattendecke	45.89 qm	20,90/qm ✓	959,10 ✓

rschwarz
18.11.2020

Friedrich Emigholz GmbH
Carsten-Dressler-Straße 4
28279 Bremen

Telefon 0421 . 82 90 46
Telefax 0421 . 82 90 48
info@emigholz-glas.de
www.emigholz-glas.de
USt.-Id.-Nr. DE 158985567
Steuer-Nr. 48/200/14624

Die Sparkasse Bremen
BIC: SBREDE22XXX
IBAN: DE84 2905 0101 0001 1188 76
Kreissparkasse Verden
BIC: BRLADE21VER
IBAN: DE83 2915 2670 0010 1019 47

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Michael Malin
Amtsgericht Bremen
HRB 20875

Notdienst:
0172 . 42 15 064



Bleiben Sie mit uns in Verbindung.



Schlussrechnung-Nr. 17066

Kunden-Nummer 13535

Seite 5

Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenausbau

Pos	Menge	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2) Breite x Höhe SZR [mm] Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit	Gesamtpreis € / Position
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.2.100</u>					
(37)	1	Wandanschlussprofile f. vorgenannte Mineralplattendecke	59.16 m	2,98/m ✓	176,30 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.2.120</u>					
(38)	29	Ausschnitte für Beleuchtung herstellen	Stk	25,65/Stk ✓	743,85 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.2.130</u>					
(39)	61	Ausschnitte in verschiedenen Durchmessern	Stk	28,85/Stk ✓	1.759,85 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.2.140</u>					
(40)	1	Troldekt - Decken liefern bis 60cm Breite	27.70 m	51,40/m ✓	1.423,78 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.2.150</u>					
(41)	1	wie vor jedoch Breite: 0,60 bis 1,20m	126.00 m	96,10/m ✓	12.108,60 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.2.160</u>					
(42)	1	wie vor jedoch Breite: 1,20 bis 1,80m	34.11 m	136,10/m ✓	4.642,37 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.2.170</u>					
(43)	1	Randstreifen vollflächig verklebt aus OU o. XPS D= 20mm	75.03 m	16,75/m ✓	1.256,75 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.3.40</u>					
(44)	4	Gipskarton-Verkleidung f. heue Leitungen 3-seitig	Stk	177,25/Stk ✓	709,00 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.1.10</u>					
(45)	1	Nichttragende Metallständerwand, F-90 Wanddicke 125mm	49.92 qm	47,10/qm ✓	2.351,23 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.1.20</u>					
(46)	1	Nichttragende Metallständerwand, Wanddicke 100mm	270.71 qm	43,75/qm ✓	11.843,56 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.1.30</u>					
(47)	1	Herstellen von Laibungsbekleidungen	17.77 m	20,10/m ✓	357,18

Abkoffern:

Wände:

4.09

Friedrich Emigholz GmbH
Carsten-Dressler-Straße 4
28279 Bremen

Telefon 0421 . 82 90 46
Telefax 0421 . 82 90 48
info@emigholz-glas.de
www.emigholz-glas.de
USt.-Id-Nr. DE 158985567
Steuer-Nr. 48/200/14624

Die Sparkasse Bremen
BIC: SBREDE22XXX
IBAN: DE84 2905 0101 0001 1188 76
Kreissparkasse Verden
BIC: BRLADE21VER
IBAN: DE83 2915 2670 0010 1019 47

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Michael Mahn
Amtsgericht Bremen
HRB 20875

rschwarz
18.11.2020



Notdienst:
0172 . 42 15 064

Bleiben Sie mit uns in Verbindung.



Schlussrechnung-Nr. 17066

Kunden-Nummer 13535

Seite 6

Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenausbau

Pos	Menge	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2)	Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit	Gesamtpreis € / Position
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.1.40</u>						
(48)	1	San-Block-Verkleidung, einschl. Metallunterkonstruktion		Stk	245,90/Stk ✓	245,90 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.1.50</u>						
(49)	1	San-Block-Verkleidung einschl. Metallunterkonstruktion		Stk	213,40/Stk ✓	213,40 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.1.60</u>						
(50)	1	San-Block-Verkleidung einschl. Metallunterkonstruktion		Stk	143,75/Stk ✓	143,75 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.1.70</u>						
(51)	1	Liefern & Montieren von UA 50-75 Profilen	102.20	m	9,05/m ✓	924,91 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.1.80</u>						
(52)	1	Nichttragende Metall-Installationswand Wanddicke 400mm	25.16	qm	58,05/qm ✓	1.460,54 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.1.100</u>						
(53)	1	Freistehende Vorsatzschale Wandabstand 275mm	22.23	qm	37,20/qm ✓	826,96 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.1.130</u>						
(54)	1	Stahlträgerverkleidung F-90 3-seitig	3.08	m	86,80/m ✓	267,34 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.1.140</u>						
(55)	1	Stahlstützenverkleidung F-90 3seitig	2.80	m	98,15/m ✓	274,82 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.1.170</u>						
(56)	1	Feuchtraumplatten liefern	115.04	qm	3,25/qm ✓	373,88 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.1.180</u>						
(57)	1	Freistehende Wandenden herstellen als Zulage	64.05	m	23,50/m	1.505,18
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.1.190</u>						

Beplankung von Wänden und Schächten im Kassettenbereich F-90

Friedrich Emigholz GmbH
Carsten-Dressler-Straße 4
28279 Bremen

Telefon 0421 . 82 90 46
Telefax 0421 . 82 90 48
Info@emigholz-glas.de
www.emigholz-glas.de

Die Sparkasse Bremen
BIC: SBREDE22XXX
IBAN: DE84 2905 0101 0001 1188 76
Kreissparkasse Verden
BIC: BRLADE21VER
IBAN: DE83 2915 2670 0010 1019 47

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Michael Mahn
Amtsgericht Bremen
HRB 20875

Notdienst:
0172 . 42 15 064

USt.-Id.-Nr. DE 158985567
Steuer-Nr. 48/200/14624

bleiben Sie mit uns in Verbindung.

rschwarz
18.11.2020





Schlussrechnung-Nr. 17066

Kunden-Nummer 13535

Seite 7

Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenausbau

Pos	Menge	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2) Breite x Höhe SZR [mm] Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit	Gesamtpreis € / Position
(58)	1		18.19 qm	9,70/qm ✓	176,44 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.1.200</u>					
		Beplankung von Wänden und Schächten im Kassettenbereich			
(59)	1		112.75 qm	9,70/qm ✓	1.093,68 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.1.210</u>					
		Türöffnung in Montageand herstellen, 0,885 x 2,135m als Zulage			
(60)	2		Stk	53,80/Stk ✓	107,60 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.1.220</u>					
		Türöffnungen in Montagewand herstellen 1,01 x 2,135m als Zulage			
(61)	5		Stk	53,80/Stk ✓	269,00 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.1.230</u>					
		Türöffnungen in Montagewand herstellen 1,10 x 2,50m als Zulage			
(62)	3		Stk	66,75/Stk ✓	200,25 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.1.240</u>					
		Ausschnitte in verschiedene Durchmesser			
(63)	129		Stk	7,25/Stk ✓	935,25 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.1.260</u>					
		Anschluss an massive Wände			
(64)	1		76.25 m	2,20/m ✓	167,75 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.1.290</u>					
		Stahl-Umfassungszarge m. verglastem Oberlicht 1,01 x 2,135m			
(65)	5		Stk	132,85/Stk ✓	664,25 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.1.300</u>					
		Stahl-Umfassungszargen wie vor jedoch Größe 0,885 x 2,135m			
(66)	2		Stk	132,85/Stk ✓	265,70 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.1.310</u>					
		Stahlprofile als ausstieffendes Element einbauen			
(67)	1		28.90 m	75,80/m ✓	2.190,62 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.1.320</u>					
		Wandverstärkung aus OSB-Platten herstellen			
(68)	1		11.86 qm	20,65/qm ✓	244,91 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.1.330</u>					

rschwarz
18.11.2020

Friedrich Emigholz GmbH
Carsten-Dressler-Straße 4
28279 Bremen

Telefon 0421 . 82 90 46
Telefax 0421 . 82 90 48
info@emigholz-glas.de
www.emigholz-glas.de

Die Sparkasse Bremen
BIC: SBREDE22XXX
IBAN: DE84 2905 0101 0001 1188 76
Kreissparkasse Verden
BIC: BRLADE21VER
IBAN: DE83 2915 2670 0010 1019 47

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Michael Mahr
Amtsgericht Bremen
HRB 20875

Notdienst:
0172 . 42 15 064

USt.-Id.-Nr. DE 158985567
Steuer-Nr. 48/200/14624



Blieben Sie mit uns in Verbindung.



Schlussrechnung-Nr. 17066

Kunden-Nummer 13535

Seite 8

Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenäusbau

Pos	Menge	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2) Breite x Höhe SZR [mm] Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit	Gesamtpreis € / Position
(69)	1	Wandverstärkung aus Holzbohlen herstellen	8.30 m	12,55/m ✓	104,17 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.2.10</u>					
(70)	1	Deckenbekleidung einlagig aus GKB-Platten liefern, herstellen	45.07 m	33,85/m ✓	1.525,62 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.2.20</u>					
(71)	1	Lochgipsdecke 8 / 18 R liefern & herstellen	105.66 qm	58,35/qm ✓	6.165,26 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.2.30</u>					
(72)	1	Glattgipsfries einlagig herstellen	140.09 m	23,95/m ✓	3.355,16 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.2.40</u>					
(73)	1	Mineralwolle auf Lager, nicht brennbar	149.20 qm	9,85/qm ✓	1.469,62 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.2.50</u>					
(74)	1	Schürze für Deckenbekleidung aus Gipskartonplatten als Zulage	47.17 m	42,95/m ✓	2.025,95 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.2.60</u>					
(75)	7	Öffnung für neue Revisionsklappe herstellen	Stk	12,85/Stk ✓	89,95 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.2.70</u>					
(76)	7	Revisionsklappe für abgehängte Unterdecken liefern & fachgerecht einbauen	Stk	122,40/Stk ✓	856,80 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.2.80</u>					
(77)	1	OWAcoustic - Mineralplattendecke liefern und montieren	27.29 qm	20,90/qm ✓	570,38 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.2.90</u>					
(78)	1	Wandanschlussprofile für vorgenannte Mineralplattendecke liefern und montieren	37.46 qm	2,98/qm ✓	111,63 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 2.3.2.110</u>					
(79)	30	Ausschnitte für Beleuchtung herstellen	Stk	25,65/Stk	769,50

rschwarz
18.11.2020
✓

Friedrich Emigholz GmbH
Carsten-Dressler-Straße 4
28279 Bremen

Telefon 0421 . 82 90 46
Telefax 0421 . 82 90 48
info@emigholz-glas.de
www.emigholz-glas.de

Die Sparkasse Bremen
BIC: SBREDE22XXX
IBAN: DE84 2905 0101 0001 1186 76
Kreissparkasse Verden
BIC: BRLADE21VER
IBAN: DE83 2915 2670 0010 1019 47

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Michael Mahn
Amtsgericht Bremen
HRB 20875

Notdienst:
0172 . 42 15 064

USt.-Id-Nr. DE 158985567
Steuer-Nr. 48/200/14624



Bleiben Sie mit uns in Verbindung.



Schlussrechnung-Nr. 17066

Kunden-Nummer 13535

Seite 9

Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenausbau

Pos	Menge	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2) Breite x Höhe SZR [mm] Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit	Gesamtpreis € / Position
Kommission: LV-Pos.: 2.3.2.120					
		Ausschnitte für verschiedene Durchmesser herstellen			
(80)	65		Stk	28,85/Stk	1.875,25 ✓
Kommission: LV-Pos.: 2.3.2.130					
		Troldekt - Decken liefern & montieren			
(81)	1		20.04 m	51,40/m ✓	1.030,06
Kommission: LV-Pos.: 2.3.2.140					
		Troldekt - Decken liefern & montieren Breite 0,60 - 1,20m			
(82)	1		142.42 m	96,10/m ✓	13.686,56 ✓
Kommission: LV-Pos.: 2.3.2.150					
		Troldekt - Decken liefern & montieren Breite 1,20 - 1,80m			
(83)	1		29.46 m	136,10/m ✓	4.009,51 ✓
Kommission: LV-Pos.: 2.3.2.160					
		Randstreifen vollflächig verklebt aus PU o. XPS, D= 20mm			
(84)	1		75.28 m	16,75/m ✓	1.260,94 ✓
Kommission: LV-Pos.: 2.3.3.40					
		Gipskarton-Verkleidung für neue Leitungen 3-seitig			
(85)	8		Stk	177,25/Stk	1.418,00 ✓
Kommission: LV-Pos.: 3.3.1.10					
		Nichttragende Metallständerwand, F-90 Wanddicke 125mm			
(86)	1		49.95 qm	47,10/qm ✓	2.352,65 ✓
Kommission: LV-Pos.: 3.3.1.20					
		Nichttragende Metallständerwand Wanddicke 100mm			
(87)	1		253.39 qm	43,75/qm ✓	11.085,81 ✓
Kommission: LV-Pos.: 3.3.1.30					
		Herstellen von Laibungsverkleidungen			
(88)	1		19.21 m	20,10/m ✓	386,12 ✓
Kommission: LV-Pos.: 3.3.1.40					
		San-Block Verkleidung einschl. Metallunterkonstruktion			
(89)	1		Stk	245,90/Stk ✓	245,90 ✓
Kommission: LV-Pos.: 3.3.1.50					
		San-Block Verkleidung einschl. Metallunterkonstruktion			
(90)	1		Stk	213,40/Stk ✓	213,40 ✓

rschwarz
18.11.2020

Friedrich Emigholz GmbH
Carsten-Dressler-Straße 4
28279 Bremen

Telefon 0421 - 82 90 46
Telefax 0421 - 82 90 48
info@emigholz-glas.de
www.emigholz-glas.de

Die Sparkasse Bremen
BIC: SBREDE22XXX
IBAN: DE84 2905 0101 0001 1188 76
Kreissparkasse Verden
BIC: BRLADE21VER
TRAN: DFR1 2915 2670 0010 1019 47

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Michael Mahn
Amtsgericht Bremen
HRB 20875

Notdienst:
0172 - 42 15 064

USt.-Id.-Nr. DE 158985567
Steuer-Nr. 48/200/14624



Blieben Sie mit uns in Verbindung.



Schlussrechnung-Nr. 17066

Kunden-Nummer 13535
Seite 10

Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenausbau

Pos	Menge	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2) Breite x Höhe SZR [mm] Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit	Gesamtpreis € / Position
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.1.60</u>					
(91)	1	San-Block Verkleidung einschl. Metallunterkonstruktion	Stk	143,75/Stk ✓	143,75 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.1.70</u>					
(92)	1	Liefern & Montieren von UA 50-75 Profilen	83.90 m	9,05/m ✓	759,30 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.1.80</u>					
(93)	1	Nichttragende Metall-Installationswand Wanddicke 400mm	25.19 qm	58,05/qm ✓	1.462,28 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.1.90</u>					
(94)	1	Freistehende Vorsatzschale Wandabstand 275mm	8.14 qm	37,20/qm ✓	302,81 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.1.120</u>					
(95)	1	Stahlträgerverkleidung F-90 3-seitig	3.20 m	86,80/m ✓	277,76 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.1.130</u>					
(96)	1	Stahlstützenverkleidung F-90 3-seitig	2.80 m	98,15/m ✓	274,82 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.1.160</u>					
(97)	1	Feuchtraumplatten liefern	101.28 qm	3,25/qm ✓	329,16 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.1.170</u>					
(98)	1	Freistehende Wandenden herstellen	64.05 m	23,50/m ✓	1.505,18 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.1.180</u>					
(99)	1	Beplankung von Wänden und Schächten im Kassettenbereich F-90	18.20 qm	9,70/qm ✓	176,54 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.1.190</u>					
(100)	1	Beplankung von Wänden und Schächten im Kassettenbereich	79.25 qm	9,70/qm ✓	768,73 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.1.200</u>					
Türöffnungen in Montagewand herstellen 0,885 x 2,135m					

rschwarz
18.11.2020
✓

Friedrich Emigholz GmbH
Carsten-Dressler-Straße 4
28279 Bremen

Telefon 0421 - 82 90 46
Telefax 0421 - 82 90 48
Info@emigholz-glas.de
www.emigholz-glas.de
USt.-Id-Nr. DE 158985567
Steuer-Nr. 48/200/14624

Die Sparkasse Bremen
BIC: SBREDE22XXX
IBAN: DE84 2905 0101 0001 1188 76
Kreissparkasse Verden
BIC: BRLADE21VER
IBAN: DE81 2915 2670 0010 1019 47

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Michael Mahn
Amtsgericht Bremen
HRB 20875

Notdienst:
0172 - 42 15 064



Bleiben Sie mit uns in Verbindung.



Schlussrechnung-Nr. 17066

Kunden-Nummer 13535

Seite 11

Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenausbau

Pos	Menge	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2) Breite x Höhe SZR (mm) Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit		Gesamtpreis € / Position
(101)	2		Stk	53,80/Stk	✓	107,60 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.1.210</u>						
(102)	5	Türöffnungen in Montagewand herstellen 1,01 x 2,135m	Stk	53,80/Stk	✓	269,00 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.1.220</u>						
(103)	3	Türöffnungen in Montagewand herstellen 1,10 x 2,98m	Stk	66,75/Stk	✓	200,25 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.1.230</u>						
(104)	127	Ausschnitte in verschiedenen Durchmessern als Zulage	Stk	7,25/Stk	✓	920,75 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.1.250</u>						
(105)	1	Anschluss an massive Wände als Zulage	54.90 m	2,20/m	✓	120,78 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.1.280</u>						
(106)	4	Stahl-Umfassungszarge liefern & einbauen	Stk	132,85/Stk	✓	531,40 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.1.290</u>						
(107)	2	Stahl-Umfassungszarge wie vor jedoch größer	Stk	132,85/Stk	✓	265,70 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.1.300</u>						
(108)	1	Stahlrohrprofile als aussteifendes Element einbauen	21.53 m	75,80/m	✓	1.631,97 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.1.310</u>						
(109)	1	Wandverstärkungen aus OSB-Platten herstellen	11.07 qm	20,65/qm	✓	228,60 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.1.320</u>						
(110)	1	Wandverstärkung aus Holzbohlen herstellen	8.30 m	12,55/m	✓	104,17 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.2.10</u>						
(111)	1	Deckenbekleidung einlagig aus GKB-Platten liefern & herstellen	46.86 qm	33,85/qm	✓	1.586,21 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.2.20</u>						

rschwarz
18.11.2020

Friedrich Emigholz GmbH
Carsten-Dressler-Straße 4
28279 Bremen

Telefon 0421 . 82 90 48
Telefax 0421 . 82 90 48
info@emigholz-glas.de
www.emigholz-glas.de

Die Sparkasse Bremen
BIC: SBREDE22XXX
IBAN: DE84 2905 0101 0001 1188 76
Kreissparkasse Verden
BIC: BRLADE21VER
IBAN: DE84 2915 2670 0010 1019 47

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Michael Mahn
Amtsgericht Bremen
HRB 20875

Notdienst:
0177 . 42 15 064

USt.-Id-Nr. DE 150985567
Senior-Nr. 48/200/14624



Bleiben Sie mit uns in Verbindung.



Schlussrechnung-Nr. 17066

Kunden-Nummer 13535

Seite 12

Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenausbau

Pos	Menge	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2) Breite x Höhe SZR [mm] Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit	Gesamtpreis € / Position
(112)	1	Lochgipsplatte 8 718 R liefern & herstellen	99.28 qm	58,35/qm ✓	5.792,99 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.2.30</u>					
(113)	1	Glattgipsfries einlagig herstellen 5. OG	221.02 m	23,95/m ✓	5.293,43 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.2.40</u>					
(114)	1	Mineralwolleauflager, nicht brennbar, auf abgehängten Decken 5.OG	169.17 qm	9,85/qm ✓	1.666,32 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.2.50</u>					
(115)	1	Schürze für Deckenbekleidung aus Gipskartonplatten als Zulage 5.OG	40.57 m	42,95/m ✓	1.742,48 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 1.3.2.60.B</u>					
(116)	1	Deckensturz oberhalb der neuen Glastrennwände 5.OG	10.88 m	44,85/m	487,97
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.2.60</u>					
(117)	6	Öffnung für neue Revisionsklappe herstellen als Zulage	Stk	12,85/Stk ✓	77,10 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.2.70</u>					
(118)	6	Revisionsklappe für abgehängte Unterdecken liefern & fachgerecht einbauen	Stk	122,40/Stk ✓	734,40 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.2.80</u>					
(119)	1	OWAcoustic Mineralplattendecke	37.78 qm	20,90/qm ✓	789,60 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.2.90</u>					
(120)	1	Wandanschlussprofile f. vorgenannte Mineralplattendecke	51.80 m	2,98/m ✓	154,36 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.2.110</u>					
(121)	28	Ausschnitte für Beleuchtung herstellen, als Zulage	Stk	25,65/Stk ✓	718,20 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 3.3.2.120</u>					
(122)	61	Ausschnitte in verschiedenen Durchmesser herstellen als Zulage	Stk	28,85/Stk ✓	1.759,85 ✓

rschwarz
18.11.2020

Friedrich Emigholz GmbH
Carsten-Dressler-Straße 4
28279 Bremen

Telefon 0421 . 82 90 46
Telefax 0421 . 82 90 48
info@emigholz-glas.de
www.emigholz-glas.de

Die Sparkasse Bremen
BIC: SBREDE22XXX
IBAN: DE84 2905 0101 0001 1188 76
Kreissparkasse Verden
BIC: BRIADE21VER
IBAN: DE83 2915 2670 0010 1019 47

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Michael Mahn
Amtsgericht Bremen
HRB 20875

Notdienst:
0172 . 42 15 064

USt.-Id-Nr. DE 158985567
Steuer-Nr. 48/200/14624

Bleiben Sie mit uns in Verbindung.





Schlussrechnung-Nr. 17066

Kunden-Nummer 13535

Seite 13

Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenausbau

Pos	Menge	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2) Breite x Höhe SZR [mm] Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit	Gesamtpreis € / Position
Kommission: LV-Pos.: 3.3.2.130					
(123)	1	Troldekt-Decken liefern & montieren bis 60cm	71.45 m	51,40/m ✓	3.672,53 ✓
Kommission: LV-Pos.: 3.3.2.140					
(124)	1	wie vor jedoch Breite 0,60 bis 1,20m	82.16 m	96,10/m ✓	7.895,58 ✓
Kommission: LV-Pos.: 3.3.2.150					
(125)	1	wie vor jedoch Breite 1,20 bis 1,80m	18.96 m	136,10/m ✓	2.580,46 ✓
Kommission: LV-Pos.: 3.3.3.40					
(126)	9	Gipskarton Verkleidung für neue Leitungen 3-seitig	Stk	177,25/Stk ✓	1.595,25 ✓
Kommission: LV-Pos.: 4.3.1.10					
(127)	1	Nichttragende Metallständerwand F90 Wanddicke 125mm 6.OG	59.35 qm	47,10/qm ✓	2.795,39 ✓
(128)	1	Abzug der F-90 Wände die nicht geändert werden mussten gem. SR-Aufmaß vom 19.12.20	29.93 qm	-18,90/qm	-565,68 ✓
Kommission: LV-Pos.: 4.3.1.20					
(129)	1	Nichttragende Metallständerwand Wanddicke 100mm 6.OG	375.95 qm	43,75/qm ✓	16.447,81 ✓
(130)	1	Abzug der GK-Wände die nicht geändert werden mussten gem. SR-Aufmaß 6.OG v. 19.12.	195.20 qm	-17,98/qm	-3.509,70 ✓
Kommission: LV-Pos.: 4.3.1.30					
(131)	1	Herstellen von Laibungsverkleidungen	13.55 m	20,10/m ✓	272,36 ✓
Kommission: LV-Pos.: 4.3.1.40					
(132)	1	San-Block-Verkleidung, einschl. Metallunterkonstruktion	Stk	245,90/Stk	245,90 ✓
Kommission: LV-Pos.: 4.3.1.50					
(133)	1	San-Block-Verkleidung, einschl. Metallunterkonstruktion	Stk	213,40/Stk	213,40 ✓
Kommission: LV-Pos.: 4.3.1.60					
San-Block-Verkleidung, einschl. Metallunterkonstruktion					

rschwarz
18.11.2020

Friedrich Emigholz GmbH
Carsten-Dressler-Straße 4
28279 Bremen

Notdienst:
0172 . 42 15 064

Telefon 0421 . 82 90 46
Telefax 0421 . 82 90 48
info@emigholz-glas.de
www.emigholz-glas.de
USt.-Id.-Nr. DE 158985567
Steuer-Nr. 48/200/14524

Die Sparkasse Bremen
BIC: SBREDE22XXX
IBAN: DE84 2905 0101 0001 1188 76
Kreissparkasse Venden
BIC: BRLADE21VER
IBAN: DE84 2914 2670 0010 1010 47

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Michael Mahn
Amtsgericht Bremen
HRB 20875



Reihen Sie mit uns in Verbindung



Schlussrechnung-Nr. 17066

Kunden-Nummer 13535

Seite 14

Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenausbau

Pos	Menge	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2) Breite x Höhe SZR [mm] Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit	Gesamtpreis € / Position
(134)	1		Stk	143,75/Stk ✓	143,75 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 4.3.1.70</u>					
Liefern & montieren von UA 50-75 Profilen					
(135)	1		87.64 m	9,05/m ✓	793,14 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 4.3.1.80</u>					
Nichttragende Metall-Installationswand Wanddicke 400mm					
(136)	1		28.28 qm	58,05/qm ✓	1.641,65 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 4.3.1.110</u>					
Stahlträgerverkleidung F-90 3-seitig					
(137)	1		3.20 m	86,80/m ✓	277,76 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 4.3.1.120</u>					
Stahlstützenverkleidung F-90 3-seitig					
(138)	1		17.60 m	98,15/m ✓	1.727,44 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 4.3.1.150</u>					
Feuchtraumplatten liefern als Zulage 6.OG					
(139)	1		106.61 qm	3,25/qm ✓	346,48 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 4.3.1.160</u>					
Freistehende Wandenden herstellen als Zulage 6.OG					
(140)	1		16.10 m	23,50/m ✓	378,35 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 4.3.1.190</u>					
Türöffnung in Montagewand herstellen 0,885 x 2,135m als Zulage					
(141)	2		Stk	53,80/Stk ✓	107,60 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 4.3.1.200</u>					
Türöffnung in Montagewand herstellen 1,01 x 2,135m als Zulage					
(142)	16		Stk	53,80/Stk ✓	860,80 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 4.3.1.210</u>					
Ausschnitte in verschiedenen Durchmessern als Zulage					
(143)	142		Stk	7,25/Stk ✓	1.029,50 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 4.3.1.220</u>					
Anschluss an massive Wände als Zulage					
(144)	1		92.70 m	2,20/m ✓	203,94 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 4.3.1.250</u>					

rschwarz
18.11.2020

Friedrich Emigholz GmbH
Carsten-Dressler-Straße 4
28279 Bremen

Telefon 0421 . 82 90 46
Telefax 0421 . 82 90 48
info@emigholz-glas.de

Die Sparkasse Bremen
BIC: SBREDE22XXX
IBAN: DE84 2905 0101 0001 1188 76

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Michael Mahn
Amtsgericht Bremen
HRB 20875

Notdienst:
0172 . 42 15 064

USt.-Id.-Nr. DE 158985567
Steuer-Nr. 48/200/14624

Kreissparkasse Verden
BIC: BRLADE21VER
TRAN: 0183 2915 2670 0010 1019 47

Reihen Sie mit uns in Verbindung





Schlussrechnung-Nr. 17066

Kunden-Nummer 13535

Seite 15

Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenausbau

Pos	Menge	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2) Breite x Höhe SZR [mm] Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit		Gesamtpreis € / Position
(145)	14	Stahl-Umfassungszarge 1,01 x 2,135m	Stk	132,85/Stk	✓	1.859,90 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 4.3.1.260</u>						
(146)	2	Stahl-Umfassungszargen wie vor jedoch 0,885 x 2,135m	Stk	132,85/Stk	✓	265,70 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 4.3.1.270</u>						
(147)	1	Stahlrohrprofile als aussteifendes Element einbauen	15.00 m	75,80/m	✓	1.137,00
Kommission: <u>LV-Pos.: 4.3.1.280</u>						
(148)	1	Wandverstärkung aus OSB-Platten min 15mm herstellen	15.47 qm	20,65/qm	✓	319,46 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 4.3.1.290</u>						
(149)	1	Wandverstärkung aus Holzbohlen herstellen	8.30 qm	12,55/qm	✓	104,17 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 4.3.2.10</u>						
(150)	1	Deckenbekleidung, einlagig aus GKB-Platten liefern & herstellen	50.47 qm	33,85/qm	✓	1.708,41 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 4.3.2.20</u>						
(151)	1	Lochgipsdecke 8 / 18 R liefern & herstellen	68.83 qm	58,35/qm	✓	4.016,23 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 4.3.2.30</u>						
(152)	1	Glattgipsfries einlagig herstellen	202.79 qm	23,95/qm	✓	4.856,82 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 4.3.2.40</u>						
(153)	1	Mineralwolleauflager, nicht brennbar	117.76 qm	9,85/qm	✓	1.159,94 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 4.3.2.50</u>						
(154)	1	Schürze für Deckenbekleidung us Gipskartonplatten	11.78 m	42,95/m	✓	505,95 ✓
Kommission: <u>LV-Pos.: 4.3.2.60</u>						
(155)	10	Öffnung für neue Revisionsklappen	Stk	12,85/Stk	✓	128,50 ✓

rschwarz
18.11.2020



Friedrich Emigholz GmbH
Carsten-Dressler-Straße 4
28279 Bremen

Telefon 0421 . 82 90 46
Telefax 0421 . 82 90 48
info@emigholz-glas.de
www.emigholz-glas.de

Die Sparkasse Bremen
BIC: SBREDE22XXX
IBAN: DE84 2905 0101 0001 1188 76
Kreissparkasse Verden
BIC: BRLADE21VER

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Michael Mahn
Amtsgericht Bremen
HRB 20875

Nettdienst:
0172 . 42 15 064

USt.-Id.-Nr. DE 158985567
Steuer-Nr. 48/200/14624

IBAN: DE83 2915 2670 0010 1019 47

Bleiben Sie mit uns in Verbindung.





Schlussrechnung-Nr. 17066

Kunden-Nummer 13535

Selbst 16

Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenausbau

Pos	Menge	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2) Breite x Höhe SZR [mm] Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit	Gesamtpreis € / Position
Kommission: LV-Pos.: 4.3.2.70					
Revisionsklappe für abgehängte Unterdecken					
(156)	10		Stk	122,40/Stk ✓	1.224,00 ✓
Kommission: LV-Pos.: 4.3.2.80					
OWAcoustic, Mineralplattendecke					
(157)	1		qm	20,90/qm ✓	1.011,35 ✓
Kommission: LV-Pos.: 4.3.2.90					
Wandanschlussprofile für vorgenannte Mineralplattendecke					
(158)	1		qm	2,98/qm ✓	165,57 ✓
Kommission: LV-Pos.: 4.3.2.110					
Ausschnitte für Beleuchtung herstellen					
(159)	32		Stk	25,65/Stk ✓	820,80 ✓
Kommission: LV-Pos.: 4.3.2.120					
Ausschnitte in verschiedenen Durchmesser herstellen					
(160)	52		Stk	28,85/Stk ✓	1.500,20 ✓
Kommission: LV-Pos.: 4.3.2.130					
Troldekt -Decken liefern & montieren					
(161)	1		m	51,40/m ✓	4.937,48 ✓
Kommission: LV-Pos.: 4.3.2.140					
wie vor jedoch Breite 0,60 bis 1,20m					
(162)	1		m	96,10/m ✓	7.564,03 ✓
Kommission: LV-Pos.: 4.3.2.150					
wie vor jedoch Breite 1,20 bis 1,80m					
(163)	1		m	136,10/m ✓	956,78 ✓
Kommission: LV-Pos.: 4.3.2.160					
Unterdecke im Bereich der vorhandenen Lichtkuppeln F-90 6.0G					
(164)	3		Stk	157,40/Stk ✓	472,20 ✓
Kommission: LV-Pos.: 4.3.2.170					
wie vor jedoch Abmessung 0,90 x 0,90					
(165)	3		Stk	136,70/Stk ✓	410,10 ✓
Kommission: LV-Pos.: 5 Stundenlohnarbeiten / Material					

Facharbeiterstunden

rschwarz
18.11.2020



Friedrich Emigholz GmbH
Carsten-Dressler-Straße 4
28279 Bremen

Telefon 0421 . 82 90 46
Telefax 0421 . 82 90 48
info@emigholz-glas.de
www.emigholz-glas.de
USt.-Id-Nr. DE 158985567
Steuern-Nr. 48/2000/16874

Die Sparkasse Bremen
BIC: SBREDE22XXX
IBAN: DE84 2905 0101 0001 1188 76
Kreissparkasse Verden
BIC: BRLADE21VER
IRAN: NFR1 2014 2670 0010 1010 47

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Michael Mahn
Amtsgericht Bremen
HRB 20875

Notdienst:
0172 . 42 15 064



Reichen Sie mit uns in Verbindung



Schlussrechnung-Nr. 17066

Kunden-Nummer 13535

Seite 17

Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenausbau

Pos	Menge	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2) Breite x Höhe SZR [mm] Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit	Gesamtpreis € / Position
		gem. Tagelohnnachweis 24497,24498,24499,24500,266665,2666,26671,26685,26686,26700,27675,2767,27677,27678,27683,27690,27692,27693,2 7695,27696,27698,27699,27703,27712, 27713,27714,27714,27718,27723,27724,27728,27731,27732,27734,27736,27737,27739,27745,7747,7749,27755,47756,27 759,27766,27773,27774,27775,27781, 27957,27984,28001,28003,28004,28005,28007,28008,28011,28012,28019,28020,28023,28024,28025,28026,28032,28250			
(166)	1		662.50 Std	42,50/Std	28.156,25

Kommission: LV-Pos. 20

Material aus Facharbeiterstunden

		gem. Tagelohnnachweis 26669,26671,26686,27678,27693,27703,27712,27713,27714,27717,27718,2723,27724,27731,27732,27755,27766,27781,2 7984,27991,27992,27993,28001,28004, 28007,28010,28012,28032			
(167)	1		Stk	3.193,37/Stk	3.193,37

Kommission: N1 Nachtragsangebot vom 07.11.2019

(168)	1	Liefern & montieren einer Deckenschürze Höhe bis 15cm	145.46 m	24,70/m	3.592,86
-------	---	---	----------	---------	----------

Kommission: N2 Nachtragsangebot

(169)	1	Zulage für die Pos. N12,N13,N14	145.46 m	5,85/m	850,94
-------	---	---------------------------------	----------	--------	--------

Kommission: N3 Nachtragsangebot

(170)	1	Liefern und montieren einer Mauerwerkszarge	Stk	301,70/Stk	301,70
-------	---	---	-----	------------	--------

Kommission: N4 Nachtragsangebot vom 08.01.2020

(171)	1	Zulage zum Nachtragsangebot vom 07.11.2019 zu Pos. N1	70.43 m	3,85/m	271,16
-------	---	---	---------	--------	--------

Kommission: N5 Nachtragsangebot

(172)	1	Liefern & montieren von Glattgipsfriesen	133.52 m	29,75/m	3.972,22
-------	---	--	----------	---------	----------

Kommission: N6 Nachtragsangebot

(173)	1	Liefern & montieren von 2cm offenen Schattenfugen	158.36 m	16,70/m	2.644,61
-------	---	---	----------	---------	----------

Kommission: N7 Nachtragsangebot v. 25.02.20

(174)	1	Liefern & montieren von 1 x 12,5mm GKF Feuerschutzplatten B = bis 0,90m	87.97 m	48,98/m	4.308,77
-------	---	---	---------	---------	----------

Kommission: N8 Nachtragsangebot

rschwarz
18.11.2020



Friedrich Emigholz GmbH
Carsten-Dressler-Straße 4
28279 Bremen

Telefon 0421 . 82 90 46
Telefax 0421 . 82 90 48
info@emigholz-glas.de

Die Sparkasse Bremen
BIC: SBREDE22XXX
IBAN: DE84 2905 0101 0001 1188 76
Kreissparkasse Verden

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Michael Mahn
Amtsgericht Bremen
HRB 20875

Notdienst:
0172 . 42 15 064

USt.-Id.-Nr. DE 158985567
Steuer-Nr. 48/200/14624

BIC: BRLADE21VER
TRAN- DFR3 2915 2670 0010 1010 47

Bleiben Sie mit uns in Verbindung





Schlussrechnung-Nr. 17066

Kunden-Nummer 13535
Seite 18

Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenausbau

Pos	Menge	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2) Breite x Höhe SZR [mm] Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit		Gesamtpreis € / Position
(175)	1	Liefen & montieren von Rigips Thermoboardplatten D = 20mm, Breite bis = 0,90m	87.97 m	54,70/m	✓	4.811,96
Kommission: <u>N9 Nachtragsangebot</u>						
(176)	1	Zulage für den Wechsel der Dämmstoffauflage von 40mm - 30Kg/m³ auf Rockwool Split Rock	87.97 m	19,95/m	✓	1.755,00
Kommission: <u>N10 Nachtragsangebot</u>						
(177)	1	Liefen & montieren von Rigips-Thermoboardplatten	73.73 m	34,20/m	✓	2.521,57
Kommission: <u>N11 Nachtragsangebot</u>						
(178)	1	Zulage für den Wechsel der Dämmstoffauflage	70.72 qm	13,05/qm	✓	922,90
Kommission: <u>N12 Nachtragsangebot</u>						
(179)	1	Liefen & montieren von Abseiten-/Drempelverkleidungen h=bis 0,50mtr	42.69 qm	61,50/qm	✓	2.625,44
Kommission: <u>N13 Nachtragsangebot</u>						
(180)	1	Zulage für die Pos. 3.3.2.130 bis 3.3.2.150 & 4.3.2.130 bis 4.3.2.150 5.OG	149.39 m	8,30/m	rschwarz 18.11.2020 ✓	1.239,94
Vertraglich vereinbarter Nachlass						314.883,02 ✓
Zwischensumme						-2.00 % -6.297,66 ✓
						308.585,36 ✓





Schlussrechnung-Nr. 17066

Kunden-Nummer 13535
Seite 19

Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenausbau

Pos	Menge	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2)	Breite x Höhe	SZR [mm]	Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit	Gesamtpreis € / Position
Summe SR		308.585,36 € netto	Gesamtsumme netto					308.585,36
J. aus SR 2.OG+EG		894,62 € netto	bisher gestellte Abschlagsrechnungen netto					292.329,03
Summe SR		307.690,74 € netto	zu zahlender Betrag netto					16.256,33
5 % Sicherheit		15.384,54 € netto	Mehrwertsteuer (0,00 %)					0,00
Summe		292.329,03 € netto	Offene Forderungen bisheriger Abschlagszahlungen					32.473,79
J. AR 1-10		292.329,03 € netto	Gesamtforderung					48.730,12
Summe Restzahlung		29.210,08 € netto						

rschwarz
18.11.2020

Zu Ihrer Information:

bisherige Abschlagsrechnungen	Datum	Netto	Mwst	Brutto
Abschlagsrechnung 16275	22.08.2019	10.789,95	0,00	10.789,95
Abschlagsrechnung 16367	24.09.2019	22.198,47	0,00	22.198,47
Abschlagsrechnung 16432	29.10.2019	41.001,73	0,00	41.001,73
Abschlagsrechnung 16488	21.11.2019	25.791,40	0,00	25.791,40
Abschlagsrechnung 16608	13.01.2020	21.012,74	0,00	21.012,74
Abschlagsrechnung 16657	30.01.2020	31.105,68	0,00	31.105,68
Abschlagsrechnung 16725	27.02.2020	27.055,38	0,00	27.055,38
Abschlagsrechnung 16795	25.03.2020	50.238,29	0,00	50.238,29
Abschlagsrechnung 16846	27.04.2020	27.873,67	0,00	27.873,67
Abschlagsrechnung 16971	29.05.2020	35.261,72	0,00	35.261,72
Summe			0,00	292.329,03

bisherige Zahlungen	Datum
Abschlagsrechnung 16275	28.08.2019
Abschlagsrechnung 16275	28.08.2019
Abschlagsrechnung 16367	21.10.2019
Abschlagsrechnung 16432	06.11.2019
Abschlagsrechnung 16432	06.11.2019
Abschlagsrechnung 16488	21.11.2019
Abschlagsrechnung 16608	27.01.2020
Abschlagsrechnung 16608	27.01.2020
Abschlagsrechnung 16657	10.02.2020
Abschlagsrechnung 16725	06.04.2020
Abschlagsrechnung 16725	06.04.2020
Abschlagsrechnung 16795	06.04.2020
Abschlagsrechnung 16795	06.04.2020
Abschlagsrechnung 16846	06.05.2020
Abschlagsrechnung 16971	15.06.2020

308.585,36 +
 ✓ 10.789,95 -
 ✓ 22.198,47 -
 ✓ 41.001,73 -
 ✓ 25.791,40 -
 ✓ 21.012,74 -
 ✓ 31.105,68 -
 ✓ 27.055,38 -
 ✓ 27.873,67 -
 ✓ 35.261,72 -
 16.256,33 *

Friedrich Emigholz GmbH
Carsten-Dressler-Straße 4
28279 Bremen

Telefon 0421 . 82 90 46
Telefax 0421 . 82 90 48
info@emigholz-glas.de
www.emigholz-glas.de

Die Sparkasse Bremen
BIC: SBREDE22XXX
IBAN: DE84 2905 0101 01
Kreissparkasse Verden
BIC: BRLADE21VER

Notdienst:
0177 . 42 15 064

USt.-Id.-Nr. DE 158985567
Steuer-Nr. 48/2000/14634

IBAN: DE84 2905 0101 0101 0101 01
IBAN: DE84 2905 0101 0101 0101 01





Schlussrechnung-Nr. 17066

Kunden-Nummer 13535

Seite 20

Glasskonstruktionen

Ganzglasanlagen

Glasdesign

Automattüren

Innenausbau

Pos	Menge	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2)	Breite x Höhe	SZR [mm]	Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit	Gesamtpreis € / Position
Summe						259.855,24		

Kein Ausweis von Umsatzsteuer wegen § 13b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG (Bauleistung an Bauleister).
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers: Sie müssen die Umsatzsteuer selbst berechnen und an das Finanzamt abführen (§ 13b Abs. 2 UStG).

Zahlungsbed.: Bei Zahlung bis zum 10.07.2020 mit 2 % Skonto (15.931,20 €)

Lieferadresse: Umbau 3. und 4. OG , Domshof 14-15 , 28195 Bremen



Aufmaß

Kamü Bau GmbH - Am Alten Sicherheitshafen 1 - 28197 Bremen
2030/567/872 Umbau Bürogebäude 3-4 OG-Domshof 14-15 - 28195 Bremen

#19416

Datum 30. Juni 2020

Legende: m² / m² / Trapez Tr² / Dreieck Dr² / Stk / m

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Maßgehalt	Abzug	Reiner	EP	Gesamt
		+ -		(2.Länge)	(2.Breite)			Maßgehalt	in Euro	in Euro
1.	Trockenbauarbeiten 3. Obergeschoss									
1.3.	Trockenbauarbeiten/Türen/WC-Trennwände									
1.3.1.	Wände									
1.3.1.10.	Nichttragende Metallständerwand, F90, Wanddicke: 125 mm									
	3.Obergeschoss									
	Zw. 03.11-03.05 & 03.12-03.15	1	m	10,83	3,05	33,03				
	Abzug Türöffnung 03.05-1	1	m	1,11	2,50		2,78			
	Abzug Türöffnung 03.05-2	1	m	1,08	2,50		2,70			
	Zw. 03.20 & 03.19	1	m	2,40	3,05	7,32				
	Zw. 03.20 & 03.18	1	m	2,73	3,05	8,33				
	Zw. 03.20 & 03.24	1	m	2,50	3,05	7,63				
									47,10 €	
									100%	
						56,31	5,48	50,83	47,10 €	2.394,09 €
1.3.1.20.	Nichttragende Metallständerwand, Wanddicke: 100 mm									
	3.Obergeschoss									
	Zw. 03.07 & 03.06	1	m	5,62	3,05	17,14				
	Zw. 03.07 & 03.08	1	m	5,20	3,05	15,86				
	Zw. 03.08 & 03.09	1	m	4,68	3,05	14,27				
	Zw. 03.09 & 03.10	1	m	4,97	3,05	15,16				
	Zw. 03.10 & 03.11	1	m	3,99	3,05	12,17				
	Zw. 03.12 & 03.13 - 03.14	1	m	0,60	3,05	1,83				
		1	m	3,61	3,05	11,01				
	Zw. 03.12 & 03.18	1	m	2,35	3,05	7,17				
	Zw. 03.13 & 03.14	1	m	2,90	3,05	8,85				
	Zw. 03.14 & 03.15	1	m	2,90	3,05	8,85				
	Zw. 03.15 & 03.16	1	m	3,00	3,05	9,15				
	Zw. 03.16 & 03.17	1	m	3,00	3,05	9,15				
	Zw. 03.15 & 03.13 - 03.14	1	m	3,61	3,05	11,01				
		1	m	0,70	3,05	2,14				
	Zw. 03.15 & 03.16 - 03.17	1	m	9,75	3,05	29,74				
	Zw. 03.15 & 03.19	1	m	1,40	3,05	4,27				
	Zw. 03.19 & 03.18	1	m	6,85	3,05	20,89				
	Zw. 03.15 & 03.23 - 03.21	1	m	9,50	3,05	28,98				
	Abzug Türöffnung 03.23-1	1	m	1,77	2,26		4,00			
	Zw. 03.23 & 03.22	1	m	1,50	3,05	4,58				
	03.22 WC-Herrn	1	m	0,60	3,05	1,83				
		1	m	0,95	3,05	2,90				
	03.21 WC-Damen	1	m	0,95	3,05	2,90				
	Zw. 03.23 & 03.24	1	m	0,60	3,05	1,83				
	Zw. 03.23 - 03.21 & 03.24	1	m	7,39	3,05	22,54				
	Zw. 03.18 & 03.24	1	m	2,47	3,05	7,53				
									43,75 €	
									100%	

Sch

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meißgehalt	Abzug	Reiner	EP	Gesamt
		+	-	(2.Länge)	(2.Breite)			Meißgehalt	in Euro	in Euro
						271,75	4,00	267,75	43,75 €	11.714,06 €
1.3.1.30.	Herstellen von Leibungsverkleidungen									
	3.Obergeschoss									
	Tür 03.05-1	1	m	2,50	2,50	1,11		6,11		
	Tür 03.05-2	1	m	2,50	2,50	1,05		6,05		
	Tür 03.12-1	1	m	2,26	2,26	1,80		6,32		
	Tür 03.23-1	1	m	2,26	2,26	1,77		6,29		
									20,10 €	
									100%	
						24,77	0,00	24,77	20,10 €	497,88 €
1.3.1.40.	San-Block-Verkleidung, einschl. Metallunterkonstruktion									
	3.Obergeschoss									
	03.21 WC-Damen	1	Stk.		1,00	1,00				
									245,90 €	
									100%	
						1,00	0,00	1,00	245,90 €	245,90 €
1.3.1.50.	San-Block-Verkleidung, einschl. Metallunterkonstruktion									
	3.Obergeschoss									
	03.22 WC-Herren	1	Stk.		1,00	1,00				
									213,40 €	
									100%	
						1,00	0,00	1,00	213,40 €	213,40 €
1.3.1.60.	San-Block-Verkleidung, einschl. Metallunterkonstruktion									
	3.Obergeschoss									
	03.22 WC-Herren	1	Stk.		1,00	1,00				
									143,75 €	
									100%	
						1,00	0,00	1,00	143,75 €	143,75 €
1.3.1.70.	Liefern und montieren von UA 50 - 75 Profilen									
	3.Obergeschoss									
	03.21 WC-Damen									
	WC hinten	6	m		3,05	18,30				
	WC vorne	6	m		1,20	7,20				
	Waschtisch	4	m		3,05	12,20				
	03.22 WC-Herren									
	WC 1 hinten	2	m		3,05	6,10				
	WC 1 vorne	2	m		1,20	2,40				
	WC 2 hinten	2	m		3,05	6,10				
	WC 2 vorne	2	m		1,20	2,40				
	Pissior 1 u. 2 hinten	4	m		3,05	12,20				
	Pissior 1 u. 2 vorne	4	m		1,20	4,80				
	Waschtisch	4	m		3,05	12,20				
									9,05 €	
									100%	

Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Meßgehalt	Abzug	Reiner Meßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
						83,90	0,00	83,90	9,05 €	759,30 €
1.3.1.80.	Nichttragende Metall-Installationwand, Wanddicke: 400 mm									
	3.Obergeschoss									
	Zw. 03.21 & 03.22	1	m	4,97	3,05	15,16				
	Zw. 03.23 & 03.22	1	m	3,47	3,05	10,58				
									58,05 €	
									100%	
						25,74	0,00	25,74	58,05 €	1.494,21 €
1.3.1.90.	Freistehende Vorsatzschale, Wandabstand: 320 mm									
	3.Obergeschoss									
	03.22 WC-Herren	1	m	2,67	3,05	8,14				
									37,20 €	
									100%	
						8,14	0,00	8,14	37,20 €	302,81 €
1.3.1.100.	Schachtwand als einseitig beplankte Trennwand, F90									
	3.Obergeschoss									
			Stk.			0,00	✓			
									258,60 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
1.3.1.110.	*** Bedarfsposition ohne GB									
	Stützenverkleidung, Stahlbeton allseitig									
	3.Obergeschoss									
			Stk.			0,00				
									253,25 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
1.3.1.120.	Stahlträgerverkleidung, F - 90, 3 - seitig									
	3.Obergeschoss									
	03.03 RLT	1	m		3,08	3,08				
									86,80 €	
									100%	
						3,08	0,00	3,08	86,80 €	267,34 €
1.3.1.130.	Stahlstützenverkleidung, F - 90, 3 - seitig									
	3.Obergeschoss									
	03.03 RLT	1	m		2,80	2,80				
									98,15 €	
									100%	
						2,80	0,00	2,80	98,15 €	274,82 €

Sch

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meßgehalt	Abzug	Reiner	EP	Gesamt
		+ -		(2.Länge)	(2.Breite)			Meßgehalt	in Euro	in Euro
1.3.1.140.	Wandvorlage als nichttragende Metallständerwand									
	3.Obergeschoss									
						0,00				
									161,85 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
1.3.1.150.	Wandvorlage als nichttragende Metallständerwand									
	3.Obergeschoss									
						0,00				
									208,50 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
1.3.1.160.	Feuchtraumplatten liefern, als Zulage									
	3.Obergeschoss									
	03.21 WC-Damen									
	Flurwand	1	m	3,22	3,05	9,82				
	Zw. 03.21 WC-D & 03.22 WC-H	1	m	4,97	3,05	15,16				
	Zw. 03.21 WC-D & 03.24 Homebase	1	m	3,22	3,05	9,82				
	03.21 WC-Damen	2	m	0,95	3,05	5,80				
		1	m	0,10	3,05	0,31				
	03.22 WC-Herren									
	Flurwand	1	m	3,17	3,05	9,67				
	Zw. 03.21 WC-D & 03.22 WC-H	1	m	4,97	3,05	15,16				
	Zw. 03.21 WC-D & 03.24 Homebase	1	m	3,17	3,05	9,67				
	Zw. 03.22 WC-H & 03.23 Flur/Pantry	1	m	4,97	3,05	15,16				
		1	m	0,30	3,05	0,92				
	03.22 WC-Herren	2	m	0,95	3,05	5,80				
		1	m	0,10	3,05	0,31				
		2	m	0,60	3,05	3,66				
		1	m	0,10	3,05	0,31				
									3,25 €	
									100%	
						101,57	0,00	101,57	3,25 €	330,10 €
1.3.1.170.	Freistehende Wandenden herstellen, als Zulage									
	3.Obergeschoss									
	Zw. 03.09 & 03.10	1	m		3,05	3,05				
	Zw. 03.12 & 03.13	2	m		3,05	6,10				
	Zw. 03.15 & 03.16	1	m		3,05	3,05				
	Zw. 03.16 & 03.17	1	m		3,05	3,05				
	Zw. 03.14 & 03.15	2	m		3,05	6,10				
	03.22 WC-Herren	2	m		3,05	6,10				
	03.21 WC-Damen	1	m		3,05	3,05				
	Zw. 03.23 & 03.24	2	m		3,05	6,10				
									23,50 €	
									100%	
						36,60	0,00	36,60	23,50 €	860,10 €
1.3.1.180.	Bepunktung von Wänden und Schächten in Kassettenbereich F -90									
	3.Obergeschoss									
	Zw. 03.11-03.05 & 03.12-03.15	1	m	10,83		10,83				

Sdw

Pos.	Bezeichnung	Stück		Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Meißgehalt	Abzug	Reiner Meißgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
		+	-								
	Zw. 03.20 & 03.19	1		m	2,40		2,40				
	Zw. 03.20 & 03.18	1		m	2,73		2,73				
	Zw. 03.20 & 03.24	1		m	2,40		2,40				
										9,70 €	
										100%	
							18,36	0,00	18,36	9,70 €	178,09 €
1.3.1.190.	Beplankung von Wänden und Schächten in Kassettenbereich										
	3.Obergeschoss										
	Zw. 03.07 & 03.06	1		m	5,62		5,62				
	Zw. 03.07 & 03.08	1		m	5,20		5,20				
	Zw. 03.08 & 03.09	1		m	4,68		4,68				
	Zw. 03.09 & 03.10	1		m	4,97		4,97				
	Zw. 03.10 & 03.11	1		m	3,99		3,99				
	Zw. 03.12 & 03.13 - 03.14	1		m	0,60		0,60				
		1		m	3,61		3,61				
	Zw. 03.12 & 03.18	1		m	2,35		2,35				
	Zw. 03.13 & 03.14	1		m	2,90		2,90				
	Zw. 03.14 & 03.15	1		m	2,90		2,90				
	Zw. 03.15 & 03.16	1		m	3,00		3,00				
	Zw. 03.16 & 03.17	1		m	3,00		3,00				
	Zw. 03.15 & 03.13 - 03.14	1		m	3,61		3,61				
		1		m	0,70		0,70				
	Zw. 03.15 & 03.16 - 03.17	1		m	9,75		9,75				
	Zw. 03.15 & 03.19	1		m	1,40		1,40				
	Zw. 03.19 & 03.18	1		m	6,85		6,85				
	Zw. 03.15 & 03.23 - 03.21	1		m	9,50		9,50				
	Zw. 03.23 & 03.22	1		m	1,50		1,50				
	03.22 WC-Herrn	1		m	0,60		0,60				
		1		m	0,95		0,95				
	03.21 WC-Damen	1		m	0,95		0,95				
	Zw. 03.23 & 03.24	1		m	0,60		0,60				
	Zw. 03.23 - 03.21 & 03.24	1		m	7,39		7,39				
	Zw. 03.18 & 03.24	1		m	2,47		2,47				
										9,70 €	
										100%	
							89,09	0,00	89,09	9,70 €	864,17 €
1.3.1.200.	Türöffnung in Montagewand herstellen, 0,885 x 2,135 m, als Zulage										
	3.Obergeschoss										
	Tür 03.22-1	1	Stk.			1,00	1,00				
	Tür 03.21-1	1	Stk.			1,00	1,00				
										53,80 €	
										100%	
							2,00	0,00	2,00	53,80 €	107,60 €
1.3.1.210.	Türöffnung in Montagewand herstellen, 1,01 x 2,135 m, als Zulage										
	3.Obergeschoss										
	Tür 03.18-2	1	Stk.			1,00	1,00				
	Tür 03.19-1	1	Stk.			1,00	1,00				
	Tür 03.18-1	1	Stk.			1,00	1,00				
	Tür 03.20-1	1	Stk.			1,00	1,00				
										53,80 €	
										100%	
							4,00	0,00	4,00	53,80 €	215,20 €

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meißgehalt	Abzug	Reiner	EP	Gesamt
		+ -		(2.Länge)	(2.Breite)			Meißgehalt	in Euro	in Euro
1.3.1.220.	Türöffnung in Montagewand herstellen, 1,10 x 2,50 m, als Zulage									
	3.Obergeschoss									
	Tür 03.07-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 03.09-2	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 03.05-1	1	Stk.		1,00	1,00				
									66,75 €	
									100%	
						3,00	0,00	3,00	66,75 €	200,25 €
1.3.1.230.	Türöffnung in Montagewand herstellen, 1,76 x 2,26 m, als Zulage									
	3.Obergeschoss									
	Tür 03.23-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 03.12-1	1	Stk.		1,00	1,00				
									74,05 €	
									100%	
						2,00	0,00	2,00	74,05 €	148,10 €
1.3.1.240.	Ausschnitte in verschiedenen Durchmessern 72 - 150 mm, als Zulage									
	3.Obergeschoss									
	Besprechung 1	5	Stk.		1,00	5,00				
	Besprechung 2	5	Stk.		1,00	5,00				
	Besprechung 3	5	Stk.		1,00	5,00				
	Besprechung 4	5	Stk.		1,00	5,00				
	Besprechung 5	5	Stk.		1,00	5,00				
	Gremienraum	5	Stk.		1,00	5,00				
	Drucker/Kopierer	5	Stk.		1,00	5,00				
	Garderobe	6	Stk.		1,00	6,00				
	Besprechung 6	1	Stk.		1,00	1,00				
	Besprechung 7	1	Stk.		1,00	1,00				
	Zw. Flur / Pantry & WC-Herren	10	Stk.		1,00	10,00				
	Flur 2 Heizung	8	Stk.		1,00	8,00				
	Backoffice 1	10	Stk.		1,00	10,00				
	Backoffice 2	6	Stk.		1,00	6,00				
	WC-Herren									
	WC Ausschnitte	10	Stk.		1,00	10,00				
	Pissior Ausschnitte	8	Stk.		1,00	8,00				
	Waschtisch Ausschnitte	10	Stk.		1,00	10,00				
	WC-Damen									
	WC Ausschnitte	15	Stk.		1,00	15,00				
	Waschtisch Ausschnitte	10	Stk.		1,00	10,00				
									7,20 €	
									100%	
						130,00	0,00	130,00	7,20 €	936,00 €
1.3.1.250.	Steckdosen und Schalter mit Gipsplatten umbauen									
	3.Obergeschoss									
			Stk.			0,00				
									31,30 €	
									0%	

Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Meißgehalt	Abzug	Reiner Meißgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
1.3.1.260.	Anschluss an massive Wände, als Zulage									
	3.Obergeschoss									
	Zw. 03.11-03.05 & 03.12-03.15	4	m		3,05	12,20				
	Zw. 03.20 & 03.19	1	m		3,05	3,05				
	Zw. 03.20 & 03.24	1	m		3,05	3,05				
	Zw. 03.07 & 03.06	2	m		3,05	6,10				
	Zw. 03.07 & 03.08	2	m		3,05	6,10				
	Zw. 03.08 & 03.09	2	m		3,05	6,10				
	Zw. 03.09 & 03.10	1	m		3,05	3,05				
	Zw. 03.10 & 03.11	2	m		3,05	6,10				
	Zw. 03.12 & 03.18	1	m		3,05	3,05				
	Zw. 03.15 & 03.19	1	m		3,05	3,05				
	Zw. 03.15 & 03.23 - 03.21	4	m		3,05	12,20				
	Zw. 03.23 & 03.24	1	m		3,05	3,05				
	Zw. 03.23 - 03.21 & 03.24	3	m		3,05	9,15				
	Zw. 03.18 & 03.24	1	m		3,05	3,05				
									2,20 €	
									100%	
						79,30	0,00	79,30	2,20 €	174,46 €
1.3.1.270.	Revisionklappe für Vorsatzschale oder Montagewand, 300 x 300 mm									
	3.Obergeschoss									
			Stk.			0,00				
									33,20 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
1.3.1.280.	Revisionklappe F90 für Montagewand, 300 x 300 mm									
	3.Obergeschoss									
			Stk.			0,00				
									100,70 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
1.3.1.290.	Stahl - Umfassungszarge mit verglasten Oberlicht, 1,01 x 2,50 m									
	3.Obergeschoss									
	Tür 03.07-1	1	Stk.		1,00	1,00				
									364,30 €	
									100%	
						1,00	0,00	1,00	364,30 €	364,30 €
1.3.1.300.	Stahl-Umfassungszarge liefern und einbauen, 1,01 x 2,135 m									
	3.Obergeschoss									
	Tür 03.19-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 03.18-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 03.18-2	1	Stk.		1,00	1,00				
									132,85 €	

Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit	Hoch	Meißeinhalt	Abzug	Reiner Meißeinhalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
									100%	
						3,00	0,00	3,00	132,85 €	398,55 €
1.3.1.310.	Stahl-Umfassungszaun wie vor, jedoch Größe: 0,885 x 2,135 m									
	3.Obergeschoss									
	Tür 03.22-1	1	Stk		1,00	1,00				
	Tür 03.21-1	1	Stk		1,00	1,00				
									132,85 €	
									100%	
						2,00	0,00	2,00	132,85 €	265,70 €
1.3.1.320.	Stahlrohrprofile als aussteifendes Element einbauen									
	3.Obergeschoss									
	Tür 03.05-1	1	m	3,05	3,05	1,11	7,21			
	Tür 03.05-2	1	m	3,05	3,05	1,08	7,18			
	Tür 03.12-1	1	m	3,05	3,05	1,80	7,90			
	Tür 03.20-1	1	m	3,05	3,05	1,01	7,11			
	Tür 03.23-1	1	m	3,05	3,05	1,77	7,87			
									75,80 €	
									100%	
						37,27	0,00	37,27	75,80 €	2.825,07 €
1.3.1.330.	Wandverstärkung aus OSB-Platten mind. 15mm herstellen									
	3.Obergeschoss									
	03.23 Flur / Pantry									
	Hängeschränke	1	m	1,25	1,88	2,35				
	03.22 WC-Herren									
	Heizkörper	1	m	1,95	1,25	2,44				
	03.21 WC-Damen									
	Heizkörper	1	m	1,95	1,25	2,44				
	03.15 Flur 2									
	Heizkörper	2	m	3,05	0,63	3,84				
									20,65 €	
									100%	
						11,07	0,00	11,07	20,65 €	228,60 €
1.3.1.340.	Wandverstärkung aus Holzbohlen mind. 4 x 20 cm herstellen									
	3.Obergeschoss									
	03.22 WC-Herren									
	Waschtisch	1	m	0,95	1,95	1,25	4,15			
	03.21 WC-Damen									
	Waschtisch	1	m	0,95	1,95	1,25	4,15			
									12,55 €	
									100%	
						8,30	0,00	8,30	12,55 €	104,17 €
1.3.1.	Wände									26.508,01 €
Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit	Hoch	Meißeinhalt	Abzug	Reiner Meißeinhalt	EP in Euro	Gesamt in Euro

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meßgehalt	Abzug	Reiner	EP	Gesamt
		+ -		(2.Länge)	(2.Breite)			Meßgehalt	in Euro	in Euro
1.3.2.	Decken									
1.3.2.10.	Deckenbekleidung, einlagig aus GKB-Platten liefern, herstellen									
	3.Obergeschoss									
	03.21 WC-Damen	1	m	3,02	4,97	15,01				
	03.22 WC-Herren	1	m	2,97	4,45	13,22				
	Abzug Umecke	1	m	0,30	2,95		0,89			
									33,85 €	
									100%	
						28,23	0,89	27,34	33,85 €	925,46 €
	Treppenhaus									
	00.00 TRH Erdgeschoss	1	m	2,54	3,06	7,77				
		1	m	0,70	1,15	0,81				
	01.00 TRH 1.Obergeschoss	1	m	2,36	3,06	7,22				
	02.00 TRH 2.Obergeschoss	1	m	2,36	3,06	7,22				
	03.00 TRH 3.Obergeschoss	1	m	3,32	2,37	7,87				
		1	m	2,54	1,93	4,90				
									33,85 €	
									100%	
						35,79	0,00	35,79	33,85 €	1.211,49 €
1.3.2.20.	Lochgipsdecke 8 / 18 R liefern und herstellen									
	3.Obergeschoss									
	03.05 Wartezone	1	m	5,70	4,60	26,22				
	Abzug Barcelorsegel	1	m	2,74	4,14		11,34			
		1	m	6,66	4,28	28,50				
	Abzug Barcelorsegel	1	m	2,92	4,14		12,09			
	03.12 Geschäftsführung	1	m	19,52	1,10	21,47				
	03.15 Flur 2	1	m	3,05	1,50	4,58				
		1	m	14,68	1,20	17,62				
	03.13 Drucker / Kopierer	1	m	2,61	2,58	6,73				
		1	m	1,42	0,40	0,57				
	03.14 Garderobe	1	m	2,61	2,51	6,55				
		1	m	1,31	0,40	0,52				
	03.23 Flur / Pantry	1	m	4,27	2,71	11,57				
		1	m	0,39	0,33	0,13				
									58,35 €	
									100%	
						124,46	23,43	101,03	58,35 €	5.895,10 €
1.3.2.30.	Glattgipsfries einlagig herstellen									
	3.Obergeschoss									
	03.12 Geschäftsführung	2	m	19,53		39,06				
		2	m	1,10		2,20				
	Abzug Durchgang 03.13	1	m	1,41			1,41			
	03.13 Drucker / Koperier	2	m	2,60		5,20				
		2	m	2,90		5,80				
		1	m	1,41			1,41			
	03.14 Garderobe	2	m	2,51		5,02				
		2	m	2,90		5,80				
		1	m	1,31			1,31			

Schn

Pos.	Bezeichnung	Stück		Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Melßgehalt	Abzug	Reiner Melßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
		+	-								
	03.15 Flur 2	2	m	3,02			6,04				
		1	m	1,50			1,50				
		2	m	14,98			29,96				
		2	m	1,20			2,40				
	Abzug Durchgang 03.14	1	m	1,31				1,31			
	Abzug Durchgang zu Flur 2	1	m	1,50				1,50			
	03.23 Flur / Pantry	1	m	2,72			2,72				
		1	m	4,58			4,58				
		1	m	2,37			2,37				
		1	m	0,39			0,39				
		1	m	0,35			0,35				
		1	m	4,97			4,97				
	03.05 Wartezone	2	m	12,63			25,26				
	Abzug Fries > 0,15 cm	1	m	4,14				4,14			
		1	m	0,33			0,33				
		1	m	4,59			4,59				
		1	m	4,28			4,28				
	Barcelordeckensegel 1	1	m	4,14			4,14				
		2	m	2,44			4,88				
	Barcelordeckensegel 2	2	m	4,14			8,28				
		2	m	2,44			4,88				
										23,95 €	
										100%	
							175,00	11,08	163,92	23,95 €	3.925,88 €
1.3.2.40. Mineralwolleauflager 50 mm mit PE-Folie, nicht brennbar, auf abgehängten Decken											
	3.Obergeschoss										
	03.12 Geschäftsführung	1	m	19,83	1,40		27,76				
	03.13 Drucker / Koperier	1	m	2,91	2,90		8,44				
	03.14 Garderobe	1	m	2,81	2,90		8,15				
	03.15 Flur 2	1	m	3,00	1,80		5,40				
		1	m	14,98	1,50		22,47				
	03.23 Flur / Pantry	1	m	4,57	3,02		13,80				
		1	m	0,39	0,65		0,25				
	03.05 Wartezone	1	m	5,99	4,92		29,47				
	Barcelordeckensegel 1	1	m	3,84	2,44			9,37			
		1	m	6,64	4,58		30,41				
	Barcelordeckensegel 2	1	m	3,84	2,44			9,37			
										9,85 €	
										100%	
							146,15	18,74	127,41	9,85 €	1.254,99 €
1.3.2.50. Schürze für Deckenbekleidung aus Gipskartonplatten, als Zulage											
	3.Obergeschoss										
	03.12 Geschäftsführung	1	m	19,74			19,74				
	03.23 Flur / Pantry	1	m	1,79			1,79				
		1	m	0,39			0,39				
										42,95 €	
										100%	
							21,92	0,00	21,92	42,95 €	941,46 €
1.3.2.60. Deckensturz oberhalb der neuen Glastrennwände											
	3.Obergeschoss										
	Zw. 03.06 Besp. 1 & 03.05 Wartez.	1	m	4,59			4,59				
	Zw. 03.08 Besp. 3 & 03.05 Wartez.	1	m	4,20			4,20				
	Zw. 03.09 Besp. 4 & 03.05 Wartez.	1	m	2,80			2,80				
	Zw. 03.10 Besp. 5 & 03.05 Wartez.	1	m	2,80			2,80				

Pos.	Bezeichnung	Stück		Läng	Breit	Hoch	Meßgehalt	Abzug	Reiner Meßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
		+	-		(2.Länge)	(2.Breite)					
	Zw. 03.11 Gremiennr. & 03.05 Wartez.	1		m	4,75		4,75				
	Zw. 03.16 Bsp. 6& 03.12 Geschäftsf.	1		m	4,78		4,78				
	Zw. 03.17 Bsp. 7& 03.12 Geschäftsf.	1		m	4,77		4,77				
										44,85 €	
										100%	
							28,69	0,00	28,69	44,85 €	1.286,75 €
1.3.2.70.	Öffnung für neue Revisionsklappe herstellen, als Zulage										
	3.Obergeschoss										
	03.23 Flur / Pantry	3		Stk.		1,00	3,00				
	03.13 Drucker / Kopierer	1		Stk.		1,00	1,00				
	03.05 Wartezone	1		Stk.		1,00	1,00				
	03.21 WC-Damen	1		Stk.		1,00	1,00				
										12,85 €	
										100%	
							6,00	0,00	6,00	12,85 €	77,10 €
1.3.2.80.	Revisionsklappe 50 x 50 cm für abgehängte Unterdecken liefern und fachgerecht einbauen										
	3.Obergeschoss										
	03.23 Flur / Pantry	3		Stk.		1,00	3,00				
	03.13 Drucker / Kopierer	1		Stk.		1,00	1,00				
	03.05 Wartezone	1		Stk.		1,00	1,00				
	03.21 WC-Damen	1		Stk.		1,00	1,00				
										122,40 €	
										100%	
							6,00	0,00	6,00	122,40 €	734,40 €
1.3.2.90.	OWAcoustic - Mineralplattendecke liefern und montieren										
	3.Obergeschoss										
	03.18 Backoffice 1	1		m²	9,57	2,25	21,53				
	03.19 Backoffice 2	1		m²	3,85	2,40	9,24				
	03.20 Server / ELT	1		m²	2,63	2,40	6,31				
	03.04 Abstell. / UVT	1		m²	4,54	1,94	8,81				
										20,90 €	
										100%	
							45,89	0,00	45,89	20,90 €	959,10 €
1.3.2.100.	Wandanschlussprofile für vorgenannte Mineralplattendecke liefern und montieren										
	3.Obergeschoss										
	03.18 Backoffice 1	2		m	9,57	2,25	23,64				
	03.19 Backoffice 2	2		m	3,85	2,40	12,50				
	03.20 Server / ELT	2		m	2,63	2,40	10,06				
	03.04 Abstell. / UVT	2		m	4,54	1,94	12,96				
										2,98 €	
										100%	
							59,16	0,00	59,16	2,98 €	176,30 €
1.3.2.110.	Unterkonstruktion für die bauseitige Montage von Pendelleuchte										
	3.Obergeschoss										
				Stk.			0,00				
										11,25 €	

Schw

Pos.	Bezeichnung	Stück		Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Meßgehalt	Abzug	Reiner Meßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
		+	-								
							0,00	0,00	0,00	0%	- €
1.3.2.120.	Ausschnitte für Beleuchtung herstellen, als Zulage										
	3.Obergeschoss										
	03.05 Wartzone										
	Sicherheitsleuchte D= 68mm	3		Stk.		1,00	3,00				
	Multisensormelder D = 68mm	1		Stk.		1,00	1,00				
	03.12 Geschäftsführung Flur										
	Sicherheitsleuchte D= 68mm	3		Stk.		1,00	3,00				
	Multisensormelder D = 68mm	1		Stk.		1,00	1,00				
	03.13 Drucker / Kopierer										
	Multisensormelder D = 68mm	1		Stk.		1,00	1,00				
	03.14 Garderobe										
	Präsenzmelder D = 65mm	1		Stk.		1,00	1,00				
	03.15 Flur 2										
	Präsenzmelder D = 68mm	2		Stk.		1,00	2,00				
	Sicherheitsleuchte D= 68mm	2		Stk.		1,00	2,00				
	Multisensormelder D = 68mm	1		Stk.		1,00	1,00				
	03.23 Flur / Pantry										
	LED-Spot D = 68mm	4		Stk.		1,00	4,00				
	Sicherheitsleuchte D= 68mm	1		Stk.		1,00	1,00				
	Präsenzmelder D = 68mm	1		Stk.		1,00	1,00				
	03.22 WC-Herren										
	Präsenzmelder mit Akustik D = 68mm	2		Stk.		1,00	2,00				
	LED-Spot D = 68mm	2		Stk.		1,00	2,00				
	03.21 WC-Damen										
	Präsenzmelder mit Akustik D = 68mm	2		Stk.		1,00	2,00				
	LED-Spot D = 68mm	2		Stk.		1,00	2,00				
										25,65 €	
										100%	
							29,00	0,00	29,00	25,65 €	743,85 €
1.3.2.130.	Ausschnitte in verschiedenen Durchmesser herstellen, als Zulage										
	3.Obergeschoss										
	03.05 Wartzone										
	LED-Downlight 125x125	9		Stk.		1,00	9,00				
	03.12 Geschäftsführung Flur										
	LED-Downlight 125x125	8		Stk.		1,00	8,00				
	03.13 Drucker / Kopierer										
	LED-Downlight 125x125	3		Stk.		1,00	3,00				
	Tellerventil VSA 100 D = 110mm	2		Stk.		1,00	2,00				
	03.14 Garderobe										
	LED-Downlight 125x125	3		Stk.		1,00	3,00				
	Tellerventil VSA 100 D = 110mm	2		Stk.		1,00	2,00				
	03.15 Flur 2										
	LED-Downlight 125x125	9		Stk.		1,00	9,00				
	03.23 Flur / Pantry										
	LED-Downlight 125x125	3		Stk.		1,00	3,00				

Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Meßgehalt	Abzug	Reiner Meßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
	03.22 WC-Herren									
	LED-Downlight 125x125	4	Stk.		1,00	4,00				
	LED-Downlight 200x200	1	Stk.		1,00	1,00				
	Teilvertil VSA 100 D = 110mm	4	Stk.		1,00	4,00				
	Lüftung DF2 D = 200mm	2	Stk.		1,00	2,00				
	03.21 WC-Damen									
	LED-Downlight 125x125	3	Stk.		1,00	5,00				
	LED-Downlight 200x200	1	Stk.		1,00	1,00				
	Teilvertil VSA 100 D = 110mm	3	Stk.		1,00	3,00				
	Lüftung DF2 D = 200mm	2	Stk.		1,00	2,00				
									28,85 €	
									100%	
						61,00	0,00	61,00	28,85 €	1.759,85 €
1.3.2.140.	Troldekt - Decken liefern bis 60 cm breite und montieren									
	3.Obergeschoss									
	Büro 5									
	Seite D	1	m	5,17		5,17				
	Büro 6									
	Seite B	1	m	2,98		2,98				
	Büro 7									
	Seite B	1	m	3,07		3,07				
	Büro 8									
	Seite B	1	m	4,46		4,46				
	Büro 9									
	Seite B	1	m	5,82		5,82				
	Büro 10									
	Seite A	1	m	3,10		3,10				
	Seite C	1	m	3,10		3,10				
									51,40 €	
									100%	
						27,70	0,00	27,70	51,40 €	1.423,78 €
1.3.2.150.	wie vor, jedoch Breite: 0,60 bis 1,20 m									
	3.Obergeschoss									
	Büro 1									
	Seite A	1	m	3,11		3,11				
	Seite B	1	m	5,22		5,22				
	Seite C	1	m	3,11		3,11				
	Büro 2									
	Seite A	1	m	3,10		3,10				
	Seite B	1	m	3,10		3,10				
	Büro 3									
	Seite A	1	m	3,10		3,10				
	Seite B	1	m	3,10		3,10				
	Büro 4									
	Seite A	1	m	3,10		3,10				
	Seite B	1	m	3,10		3,10				
	Seite C	1	m	5,22		5,22				
	Büro 5									

SR.Aufmaß

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meißgehalt	Abzug	Reiner	EP	Gesamt
		+	-	(2.Länge)	(2.Breite)			Meißgehalt	in Euro	in Euro
	Seite A	1	m	7,71		7,71				
	Seite B	1	m	5,15		5,15				
	Seite C	1	m	7,94		7,94				
	Büro 6									
	Seite A	1	m	3,12		3,12				
	Seite C	1	m	3,12		3,12				
	Seite D	1	m	2,98		2,98				
	Büro 7									
	Seite A	1	m	3,12		3,12				
	Seite C	1	m	3,12		3,12				
	Seite D	1	m	3,07		3,07				
	Büro 8									
	Seite A	1	m	3,72		3,72				
	Seite C	1	m	3,72		3,72				
	Seite D	1	m	4,46		4,46				
	Büro 9									
	Seite A	1	m	4,30		4,30				
	Seite C	1	m	4,30		4,30				
	Seite D	1	m	5,91		5,91				
	Büro 10									
	Seite B	1	m	3,84		3,84				
	Seite D	1	m	3,91		3,91				
	Homebase									
	Seite A	1	m	12,70		12,70				
	Seite B	1	m	4,55		4,55				
	Seite D									
									96,10 €	
									100%	
						126,00	0,00	126,00	96,10 €	12.108,60 €
1.3.2.160.	wie vor, jedoch Breite: 1,20 bis 1,80 m									
	3.Obergeschoss									
	Büro 1									
	Seite D	1	m	5,22		5,22				
	Büro 2									
	Seite C	1	m	5,22		5,22				
	Büro 3									
	Seite C	1	m	5,22		5,22				
	Homebase									
	Seite C	1	m	12,70		12,70				
	Seite D	1	m	5,75		5,75				
									136,10 €	
									100%	
						34,11	0,00	34,11	136,10 €	4.642,37 €
1.3.2.170.	Randstreifen, vollflächig verklebt, aus PU o. XPS, D= 20 mm									
	3.Obergeschoss									
	03.12 Geschäftsführung	1	m	19,82		19,82				
	03.11 Gremienraum	1	m	8,57		8,57				
		1	m	4,88		4,88				

SR-Aufmaß

Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Meißgehalt	Abzug	Reiner Meißgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
	03.10 Besprechung 5	1	=	2,87		2,87				
	03.09 Besprechung 4	1	=	2,91		2,91				
	03.08 Besprechung 3	1	=	4,35		4,35				
	03.07 Besprechung 2	1	=	5,95		5,95				
		1	=	6,29		6,29				
	03.06 Besprechung 1	1	=	4,46		4,46				
	03.24 Homebase	1	=	14,93		14,93				
									16,75 €	
									100%	
						75,03	0,00	75,03	16,75 €	1.256,75 €
1.3.2.	Decken									39.323,23 €
Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Meißgehalt	Abzug	Reiner Meißgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
1.3.3.	Abkofferungen und Verkleidung									
1.3.3.10.	Gipskarton-Verkleidung für neue Leitungen, 2-seitig 3.Obergeschoss									
		Stk.				0,00				
									99,35 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
1.3.3.20.	Gipskarton-Verkleidung wie vor, jedoch Abwicklung: ca. 0,75 mm 3.Obergeschoss									
		Stk.				0,00				
									110,70 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
1.3.3.30.	Gipskarton-Verkleidung wie vor, jedoch Abwicklung: ca. 1,00 m 3.Obergeschoss									
		Stk.				0,00				
									138,50 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
1.3.3.40.	Gipskarton-Verkleidung für neue Leitungen, 3-seitig 3.Obergeschoss Geschäftsführung /Sekretariat/Homebase Stb.-Stützen Achse B & Achse 3-6	4	Stk.		1,00	4,00				
									177,25 €	
									100%	
						4,00	0,00	4,00	177,25 €	709,00 €
1.3.3.	Abkofferungen und Verkleidung									709,00 €

Se

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meißegehalt	Abzug	Reiner	EP	Gesamt
		+ -	(2.Länge)	(2.Breite)	(2.Höhe)			Meißegehalt	in Euro	in Euro
2.	Trockenbauarbeiten 4.Obergeschoss									
2.3.1.	Wände									
2.3.1.10.	Nichttragende Metallständerwand, F90, Wanddicke: 125 mm									
	4.Obergeschoss									
	Achse 3 & Achse A - C	1	m	10,83	3,05	33,03				
	Abzug Türöffnung 04.12-1	1	m	1,11	2,50		2,78			
	Abzug Türöffnung 04.12-2	1	m	1,11	2,50		2,78			
	Zw. 04.15 & 04.16	1	m	2,40	3,05	7,32				
	Zw. 04.16 & 04.20	1	m	2,40	3,05	7,32				
	Zw. 04.16 & 04.14 - 04.21	1	m	2,56	3,05	7,81				
									47,10 €	
									100%	
						55,48	5,56	49,92	47,10 €	2.351,23 €
2.3.1.20.	Nichttragende Metallständerwand, Wanddicke: 100 mm									
	4.Obergeschoss									
	Zw. 04.05 & 04.06	1	m	5,59	3,05	17,05				
	Zw. 04.06 & 04.06	1	m	5,20	3,05	15,86				
	Zw. 04.07 & 04.06	2	m	3,13	3,05	19,09				
	Zw. 04.08 & 04.06	2	m	3,45	3,05	21,05				
	Zw. 04.13 & 04.09	1	m	4,63	3,05	14,12				
		1	m	4,75	3,05	14,49				
	04.10 Drucker / Kopierer	2	m	0,60	3,05	3,66				
	Zw. 04.10 & 04.11	2	m	1,30	3,05	7,83				
		1	m	2,83	3,05	8,63				
	Zw. 04.11 & 04.12	2	m	0,70	3,05	4,27				
		1	m	2,83	3,05	8,63				
	Zw. 04.12 & 04.14	1	m	2,25	3,05	6,86				
	Zw. 04.12 - 04.15 & 04.14	1	m	7,03	3,05	21,44				
	Zw. 04.12 Flur & 04.13 Quit Area	1	m	3,67	3,05	11,19				
		2	m	2,93	3,05	17,87				
	Zw. 04.14 & 04.21	1	m	2,40	3,05	7,32				
	Zw. 04.21 & 04.20	1	m	2,49	3,05	7,59				
	Zw. 04.12 & 04.19 - 04.15	1	m	12,15	3,05	37,06				
	Abzug Durchgang zu 04.19	1	m	1,76	3,05		5,37			
	Zw. 04.19 & 04.18	1	m	0,60	3,05	1,83				
	04.18 WC-Herren	1	m	0,95	3,05	2,90				
	04.17 WC-Damen	1	m	0,95	3,05	2,90				
	Zw. 04.19 & 04.20	1	m	0,60	3,05	1,83				
	Zw. 04.20 & 04.18 - 04.17	1	m	7,38	3,05	22,51				
									43,75 €	
									100%	
						276,08	5,37	270,71	43,75 €	11.843,56 €
2.3.1.30.	Herstellen von Leibungsverkleidungen									
	4.Obergeschoss									
	Tür 04.12-1	1	m	2,50	2,50	1,11	6,11			
	Tür 04.12-2	1	m	2,50	2,50	1,11	6,11			
	Tür 04.13-1	1	m	2,14	2,14	1,27	5,55			
									20,10 €	
									100%	
						17,77	0,00	17,77	20,10 €	357,18 €

Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Maßgehalt	Abzug	Reiner Maßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
2.3.1.40.	San-Block-Verkleidung, einschl. Metallunterkonstruktion									
	4.Obergeschoss									
	04.17 WC-Damen	1	Stk.		1,00	1,00				
									245,90 €	
									100%	
						1,00	0,00	1,00	245,90 €	245,90 €
2.3.1.50.	San-Block-Verkleidung, einschl. Metallunterkonstruktion									
	4.Obergeschoss									
	04.18 WC-Herren	1	Stk.		1,00	1,00				
									213,40 €	
									100%	
						1,00	0,00	1,00	213,40 €	213,40 €
2.3.1.60.	San-Block-Verkleidung, einschl. Metallunterkonstruktion									
	4.Obergeschoss									
	04.18 WC-Herren	1	Stk.		1,00	1,00				
									143,75 €	
									100%	
						1,00	0,00	1,00	143,75 €	143,75 €
2.3.1.70.	Liefern und montieren von UA 50 - 75 Profilen									
	4.Obergeschoss									
	04.17 WC-Damen									
	WC hinten	6	m		3,05	18,30				
	WC vorne	5	m		1,20	7,20				
	Waschtisch	4	m		3,05	12,20				
	04.18 WC-Herren									
	WC 1 hinten	2	m		3,05	6,10				
	WC 1 vorne	2	m		1,20	2,40				
	WC 2 hinten	2	m		3,05	6,10				
	WC 2 vorne	2	m		1,20	2,40				
	Pisslor 1 u. 2 hinten	4	m		3,05	12,20				
	Pisslor 1 u. 2 vorne	4	m		1,20	4,80				
	Waschtisch	4	m		3,05	12,20				
	04.15 WC-Beh.									
	WC 1 hinten	2	m		3,05	6,10				
	WC 1 vorne	2	m		3,05	6,10				
	Waschtisch	2	m		3,05	6,10				
									9,05 €	
									100%	
						102,20	0,00	102,20	9,05 €	924,91 €
2.3.1.80.	Nichttragende Metall-Installationwand, Wanddicke: 400 mm									
	4.Obergeschoss									
	Zw. 04.17 WC-D & 04.18 WC-H	1	qm	4,88	3,05	14,88				
	Zw. 04.18 WC-H & 04.19 Flur 2/Pantry	1	qm	3,37	3,05	10,28				

Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Meßgehalt	Abzug	Reiner Meßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
									58,05 €	
						25,16	0,00	25,16	100%	
									58,05 €	1.460,54 €
2.3.1.90.	Nichttragende Metall-Installationwand, Wanddicke: 200 mm									
	4.Obergeschoss									
						0,00				
									58,05 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
2.3.1.100.	Freistehende Vorsatzschale, Wandabstand: 275 mm									
	4.Obergeschoss									
	04.18 WC-Herren	1	m	2,67	3,05	8,14				
	04.15 WC-Beh.	1	m	2,40	3,05	7,32				
		1	m	2,22	3,05	6,77				
									37,20 €	
									100%	
						22,23	0,00	22,23	37,20 €	826,96 €
2.3.1.110.	Schachtwand als einseitig beplankte Trennwand, F90									
	4.Obergeschoss									
						0,00				
									258,60 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
2.3.1.120.	*** Bedarfsposition ohne GB Stützenverkleidung, Stahlbeton allseitig									
	4.Obergeschoss									
						0,00				
									253,25 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
2.3.1.130.	Stahlträgerverkleidung, F - 90, 3 - seitig									
	4.Obergeschoss									
	04.03 RLT	1	m		3,08	3,08				
									86,80 €	
									100%	
						3,08	0,00	3,08	86,80 €	267,34 €
2.3.1.140.	Stahlstützenverkleidung, F - 90, 3 - seitig									
	4.Obergeschoss									
	04.03 RLT	1	m		2,80	2,80				
									98,15 €	

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meßgehalt	Abzug	Reiner Meßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
		+	-	(2.Länge)	(2.Breite)					
						2,80	0,00	2,80	100% 98,15 €	274,82 €
2.3.1.150.	Wandvorlage als nichttragende Metallständerwand									
	4.Obergeschoss									
						0,00				
									161,85 €	
						0,00	0,00	0,00	0% - €	- €
2.3.1.160.	Wandvorlage als nichttragende Metallständerwand									
	4.Obergeschoss									
						0,00				
									208,50 €	
						0,00	0,00	0,00	0% - €	- €
2.3.1.170.	Feuchtraumplatten liefern, als Zulage									
	4.Obergeschoss									
	04.17 WC-Damen									
	Flurwand	1	m	3,22	3,05	9,82				
	Zw. 04.17 WC-D & 04.18 WC-H	1	m	4,97	3,05	15,16				
	Zw. 04.17 WC-D & 04.20 Homebase	1	m	3,22	3,05	9,82				
	04.17 WC-Damen	2	m	0,95	3,05	5,80				
		1	m	0,10	3,05	0,31				
	04.18 WC-Herren									
	Flurwand	1	m	3,07	3,05	9,36				
	Zw. 04.17 WC-D & 04.18 WC-H	1	m	4,97	3,05	15,16				
	Zw. 04.18 WC-D & 04.20 Homebase	1	m	3,07	3,05	9,36				
	Zw. 04.18 WC-H & 04.19 Flur/Pantry	1	m	4,97	3,05	15,16				
		1	m	0,30	3,05	0,92				
	04.18 WC-Herren	2	m	0,95	3,05	5,80				
		1	m	0,10	3,05	0,31				
		2	m	0,60	3,05	3,66				
		1	m	0,10	3,05	0,31				
	04.15 WC-Beh.	1	m	2,40	3,05	7,32				
		1	m	2,22	3,05	6,77				
									3,25 €	
									100%	
						115,04	0,00	115,04	3,25 €	373,88 €
2.3.1.180.	Freistehende Wandenden herstellen, als Zulage									
	4.Obergeschoss									
	04.07 Quiet Area	2	m		3,05	6,10				
	04.08 Quiet Area	2	m		3,05	6,10				
	04.10 Drucker / Kopierer	4	m		3,05	12,20				
	04.11 Garderobe	4	m		3,05	12,20				
	04.13 Quiet Area	2	m		3,05	6,10				
	04.17 WC-Damen	1	m		3,05	3,05				
	04.18 WC-Herren	2	m		3,05	6,10				
	04.19 Flur 2 / Pantry	4	m		3,05	12,20				
									23,50 €	
									100%	
						64,05	0,00	64,05	23,50 €	1.505,18 €

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meßgehalt	Abzug	Reiner	EP	Gesamt
		+ -		(2.Länge)	(2.Breite)			Meßgehalt	In Euro	In Euro
2.3.1.190.	Beplankung von Wänden und Schächten in Kassettenbereich F -90									
	4.Obergeschoss									
	Achse 3 & Achse A - C	1	m	10,83		10,83				
	Zw. 04.15 & 04.16	1	m	2,40		2,40				
	Zw. 04.16 & 04.20	1	m	2,40		2,40				
	Zw. 04.16 & 04.14 - 04.21	1	m	2,56		2,56				
									9,70 €	
									100%	
						18,19	0,00	18,19	9,70 €	176,44 €
2.3.1.200.	Beplankung von Wänden und Schächten in Kassettenbereich									
	4.Obergeschoss									
	Zw. 04.05 & 04.06	1	m	5,59		5,59				
	Zw. 04.05 & 04.06	1	m	5,20		5,20				
	Zw. 04.07 & 04.06	2	m	3,13		6,26				
	Zw. 04.08 & 04.06	2	m	3,45		6,90				
	Zw. 04.13 & 04.09	1	m	4,63		4,63				
		1	m	4,75		4,75				
	04.10 Drucker / Kopierer	2	m	0,60		1,20				
	Zw. 04.10 & 04.11	2	m	1,30		2,60				
		1	m	2,83		2,83				
	Zw. 04.11 & 04.12	2	m	0,70		1,40				
		1	m	2,83		2,83				
	Zw. 04.12 & 04.14	1	m	2,25		2,25				
	Zw. 04.12 - 04.15 & 04.14	1	m	7,03		7,03				
	Zw. 04.12 Flur & 04.13 Quit Area	1	m	3,67		3,67				
		2	m	2,93		5,86				
	Zw. 04.14 & 04.21	1	m	2,40		2,40				
	Zw. 04.21 & 04.20	1	m	2,49		2,49				
	Zw. 04.12 & 04.19 - 04.15	1	m	12,15		12,15				
	Zw. 04.19 & 04.18	1	m	0,60		0,60				
	04.18 WC-Herren	1	m	0,95		0,95				
	04.17 WC-Damen	1	m	0,95		0,95				
	Zw. 04.19 & 04.20	1	m	0,60		0,60				
	Zw. 04.20 & 04.18 - 04.17	1	m	7,38		7,38				
	Vorsatzschalen									
	04.18 WC-Herren	1	m	2,67	3,05	8,14				
	04.15 WC-Beh.	1	m	2,40	3,05	7,32				
		1	m	2,22	3,05	6,77				
									9,70 €	
									100%	
						112,75	0,00	112,75	9,70 €	1.093,68 €
2.3.1.210.	Türöffnung in Montagewand herstellen, 0,885 x 2,135 m, als Zulage									
	4.Obergeschoss									
	Tür 04.17-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 04.18-1	1	Stk.		1,00	1,00				
									53,80 €	
									100%	
						2,00	0,00	2,00	53,80 €	107,60 €
2.3.1.220.	Türöffnung in Montagewand herstellen, 1,01 x 2,135 m, als Zulage									
	4.Obergeschoss									
	Tür 04.13-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 04.14-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 04.16-1	1	Stk.		1,00	1,00				

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meißgehalt	Abzug	Reiner	EP	Gesamt
		+ -		(2.Länge)	(2.Breite)			Meißgehalt	in Euro	in Euro
	Tür 04.18-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 04.21-1	1	Stk.		1,00	1,00				
									53,80 €	
									100%	
						5,00	0,00	5,00	53,80 €	269,00 €
2.3.1.230.	Türöffnung in Montagewand herstellen, 1,10 x 2,50 m, als Zulage									
	4.Obergeschoss									
	Tür 04.05-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 04.12-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 04.12-2	1	Stk.		1,00	1,00				
									66,75 €	
									100%	
						3,00	0,00	3,00	66,75 €	200,25 €
2.3.1.240.	Ausschnitte in verschiedenen Durchmessern, als Zulage									
	4.Obergeschoss									
	04.05 Besprechung	6	Stk.		1,00	6,00				
	04.07 Quiet Area	3	Stk.		1,00	3,00				
	04.08 Quiet Area	5	Stk.		1,00	5,00				
	04.10 Drucker / Kopierer	5	Stk.		1,00	5,00				
	04.11 Garderobe	6	Stk.		1,00	6,00				
	04.12 Flur Heizung	2	Stk.		1,00	2,00				
	04.13 Homebase Barrierefrei	4	Stk.		1,00	4,00				
	04.13 Quiet Area	4	Stk.		1,00	4,00				
	04.14 Backoffice	10	Stk.		1,00	10,00				
	04.15 WC-Beh.									
	WC Ausschnitte	5	Stk.		1,00	5,00				
	Waschtisch Ausschnitte	5	Stk.		1,00	5,00				
	Leitungsausschnitte Wand	8	Stk.		1,00	8,00				
	04.16 Server/ELT	3	Stk.		1,00	3,00				
	04.17 WC-Damen									
	WC Ausschnitte	15	Stk.		1,00	15,00				
	Waschtisch Ausschnitte	10	Stk.		1,00	10,00				
	04.18 WC-Herren									
	WC Ausschnitte	10	Stk.		1,00	10,00				
	Pissior Ausschnitte	8	Stk.		1,00	8,00				
	Waschtisch Ausschnitte	10	Stk.		1,00	10,00				
	04.19 Flur 2/Pantry	10	Stk.		1,00	10,00				
									7,25 €	
									100%	
						129,00	0,00	129,00	7,25 €	935,25 €
2.3.1.250.	Steckdosen und Schalter mit Gipsplatten umbauen									
	4.Obergeschoss									
			Stk.			0,00				
									31,30 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
2.3.1.260.	Anschluss an massive Wände, als Zulage									

SR Aufmaß

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meßgehalt	Abzug	Reiner	EP	Gesamt
		+	-		(2 Länge)	(2 Breite)		Meßgehalt	in Euro	in Euro
	4.Obergeschoss									
	Zw. 04.06 & 04.05	4	m		3,05	12,20				
	Zw. 04.07 & 04.06	2	m		3,05	6,10				
	Zw. 04.08 & 04.06	2	m		3,05	6,10				
	Zw. 04.06-04.08 & 04.09-04.10-04.12	4	m		3,05	12,20				
	Zw. 04.09 & 04.13	4	m		3,05	12,20				
	04.14 Backoffice	2	m		3,05	6,10				
	04.21 UVT	1	m		3,05	3,05				
	04.16 Server ELT	2	m		3,05	6,10				
	04.15 WC-Beh.	1	m		3,05	3,05				
	04.17 WC-Damen	1	m		3,05	3,05				
	04.19 Flur 2 / Pantry	2	m		3,05	6,10				
									2,20 €	
									100%	
						76,25	0,00	76,25	2,20 €	167,75 €
2.3.1.270.	Revisionklappe für Vorsatzschale oder Montagewand, 300 x 300 mm									
	4.Obergeschoss									
			Stk.			0,00				
									33,20 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
2.3.1.280.	Revisionklappe F90 für Montagewand, 300 x 300 mm									
	4.Obergeschoss									
			Stk.			0,00				
									100,70 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
2.3.1.290.	Stahl - Umfassungszarge mit verglasten Oberlicht, 1,01 x 2,135 m									
	4.Obergeschoss									
	04.05 Besprechung Tür 04.05-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	04.13. Quiet Area Tür 04.13-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	04.14. Backoffice Tür 04.14-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	04.15. WC-Behinderten Tür 04.15-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	04.21 UVT Tür 04.21-1	1	Stk.		1,00	1,00				
									132,85 €	
									100%	
						5,00	0,00	5,00	132,85 €	664,25 €
2.3.1.300.	Stahl-Umfassungszagen wie vor, jedoch Größe: 0,885 x 2,135 m									
	4.Obergeschoss									
	Tür 04.17-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 04.18-1	1	Stk.		1,00	1,00				
									132,85 €	
									100%	
						2,00	0,00	2,00	132,85 €	265,70 €
2.3.1.310.	Stahlrohrprofile als aussteifendes Element einbauen									
	4.Obergeschoss									

Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Meßgehalt	Abzug	Reiner Meßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
	Tür 04.12-1	1	m	3,05	3,05	1,11		7,21		
	Tür 04.12-2	1	m	3,05	3,05	1,11		7,21		
	Tür 04.13-1	1	m	3,05	3,05	1,27		7,37		
	Tür 04.16-1	1	m	3,05	3,05	1,01		7,11		
									75,80 €	
									100%	
						28,90	0,00	28,90	75,80 €	2.190,62 €
2.3.1.320. Wandverstärkung aus OSB-Platten herstellen										
	4.Obergeschoss									
	04.19 Flur 2 / Pantry									
	Hängeschränke	1	m	1,25	1,88	2,35				
	04.18 WC-Herren									
	Heizkörper	1	m	1,95	1,25	2,44				
	04.17 WC-Damen									
	Heizkörper	1	m	1,95	1,25	2,44				
	04.15 WC-Beh.	1	m	1,25	0,63	0,79				
	04.12 Flur									
	Heizkörper	2	m	3,05	0,63	3,84				
									20,65 €	
									100%	
						11,86	0,00	11,86	20,65 €	244,91 €
2.3.1.330. Wandverstärkung aus Holzbohlen herstellen										
	4.Obergeschoss									
	04.18 WC-Herren									
	Waschtisch	1	m	0,95	1,95	1,25	4,15			
	04.17 WC-Damen									
	Waschtisch	1	m	0,95	1,95	1,25	4,15			
									12,55 €	
									100%	
						8,30	0,00	8,30	12,55 €	104,17 €
2.3.1. Wände										
										27.398,27 €
Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Meßgehalt	Abzug	Reiner Meßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
2.3.2. Decken										
2.3.2.10. Deckenbekleidung, einlagig aus GKB-Platten liefern, herstellen										
	4.Obergeschoss									
	04.15 WC. Beh.	1	m	2,20	2,22	4,88				
	04.17 WC-Damen	1	m	3,01	4,88	14,89				
	04.18 WC-Herren	1	m	2,67	4,50	12,02				
		1	m	0,28	1,50	0,42				
	04.00 TRH 4.Obergeschoss	1	m	3,32	2,37	7,87				
		1	m	2,69	1,93	5,19				
									33,85 €	

SR.Aufmaß

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meißgehalt	Abzug	Reiner Meißgehalt	EP	Gesamt
		+		(2.Länge)	(2.Breite)				in Euro	in Euro
						45,07	0,00	45,07	100%	1.525,62 €
1.3.2.20.	Lochgipsdecke 8 / 18 R liefern und herstellen									
	4.Obergeschoss									
	04.12 Flur	1	m	1,18	19,53	23,05				
		1	m	2,11	3,33	7,03				
		1	m	1,20	17,17	20,60				
	04.11 Garderobe	1	m	2,50	2,50	6,25				
	Türdurchgang 1	1	m	0,40	1,31	0,52				
	Türdurchgang 2	1	m	0,40	1,31	0,52				
	04.10 Drucker / Kopierer	1	m	2,63	2,50	6,58				
	Türdurchgang 1	1	m	0,40	1,41	0,56				
	Türdurchgang 2	1	m	0,40	1,41	0,56				
	04.19 Flur 2 / Pantry	1	m	2,71	4,27	11,57				
		1	m	0,35	0,30	0,11				
	04.06 Homebase	1	m	1,18	4,67	5,51				
		1	m	1,23	3,32	4,08				
		1	m	1,20	4,67	5,60				
		1	m	1,23	5,08	6,25				
		1	m	1,58	4,35	6,87				
									58,35 €	
									100%	
						105,66	0,00	105,66	58,35 €	6.165,26 €
2.3.2.30.	Glatzgipsfries einlagig herstellen									
	4.Obergeschoss									
	04.12 Flur	1	m	1,18		1,18				
		1	m	19,69		19,69				
		1	m	1,18		1,18				
		1	m	2,52		2,52				
		1	m	4,52		4,52				
		1	m	9,72		9,72				
		1	m	6,07		6,07				
		1	m	1,20		1,20				
		1	m	0,76		0,76				
		1	m	1,60		1,60				
		1	m	0,85		0,85				
		1	m	3,80		3,80				
		1	m	3,65		3,65				
		1	m	1,60		1,60				
		1	m	0,75		0,75				
	04.11 Garderobe	2	m	2,51		5,02				
		4	m	0,75		3,00				
		4	m	0,10		0,40				
	04.10 Drucker / Kopierer	2	m	2,51		5,02				
		4	m	0,75		3,00				
		4	m	0,10		0,40				
	04.19 Flur 2 / Pantry	1	m	4,27		4,27				
		1	m	3,01		3,01				
		1	m	4,58		4,58				
		1	m	0,50		0,50				
		1	m	0,30		0,30				
		1	m	2,36		2,36				
	04.06 Homebase	1	m	4,70		4,70				
		1	m	12,51		12,51				
		1	m	4,35		4,35				
		1	m	1,73		1,73				
		1	m	3,10		3,10				

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meißgehalt	Abzug	Reiner	EP	Gesamt
		+ -	(2.Länge)	(2.Breite)				Meißgehalt	in Euro	in Euro
		1	m	5,70		5,70				
		1	m	4,45		4,45				
		1	m	1,20		1,20				
		1	m	3,45		3,45				
		1	m	3,33		3,33				
		1	m	3,45		3,45				
		1	m	1,17		1,17				
									23,95 €	
									100%	
						140,09	0,00	140,09	23,95 €	3.355,16 €
2.3.2.40. Mineralwolleauflager, nicht brennbar, auf abgehängten Decken										
4.Obergeschoss										
04.06 Homebase		1	m	1,90	4,64	8,82				
		1	m	1,51	4,77	7,20				
		1	m	1,51	4,98	7,52				
		1	m	1,51	3,01	4,55				
		1	m	1,48	4,98	7,37				
04.07 Quiet Area		1	m	4,58	3,05	13,97				
Abzug Barcolersegel		1	m	2,44	3,84		9,37			
04.08 Quiet Area		1	m	3,40	2,83	9,62				
Abzug Barcolersegel		1	m	1,94	3,04		5,90			
04.10 Drucker/Kopierer		1	m	2,91	2,83	8,24				
Türdurchgang		2	m	0,10	1,71	0,34				
04.11 Garderobe		1	m	2,81	2,83	7,95				
Türdurchgang		2	m	0,10	1,61	0,32				
04.12 Flur		1	m	1,50	19,83	29,75				
		1	m	3,03	2,40	7,27				
		1	m	5,48	3,03	16,60				
Abzug Barcolersegel		1	m	1,94	4,84		9,39			
		1	m	1,51	17,50	26,43				
04.13 Quiet Area		1	m	3,47	2,88	9,99				
Abzug Barcolersegel		1	m	1,94	3,04		5,90			
04.19 Flur 2/Pantry		1	m	4,59	3,01	13,82				
									9,85 €	
									100%	
						179,76	30,56	149,20	9,85 €	1.469,62 €
2.3.2.50. Schürze für Deckenbekleidung aus Gipskartonplatten, als Zulage										
4.Obergeschoss										
Zw. 04.09 Homebase & 04.12 Flur		1	m	14,75		14,75				
Zw. 04.12 Flur & 04.13 Quiet Area		1	m	3,47		3,47				
04.06 Homebase		1	m	4,69		4,69				
		1	m	5,79		5,79				
		1	m	4,25		4,25				
Büro Seemannstr. Neben TRH		1	m	4,66		4,66				
04.07 Quiet Area		1	m	4,58		4,58				
04.08 Quiet Area		1	m	2,83		2,83				
04.19 Flur 2/Pantry & 04.20 Homebase		1	m	1,75		1,75				
		1	m	0,40		0,40				
									42,95 €	
									100%	
						47,17	0,00	47,17	42,95 €	2.025,95 €

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meßgehalt	Abzug	Reiner	EP	Gesamt
		+ -	(2.Länge)	(2.Breite)	(2.Höhe)			Meßgehalt	in Euro	in Euro
2.3.2.60.	Öffnung für neue Revisionsklappe herstellen, als Zulage									
	4.Obergeschoss									
	04.06 Homepage vor TRH	1	Stk.		1,00	1,00				
	04.10 Drucker / Kopierer	1	Stk.		1,00	1,00				
	04.15 WC-Beh.	1	Stk.		1,00	1,00				
	04.17 WC-Damen	1	Stk.		1,00	1,00				
	04.19 Flur 2/Pantry	3	Stk.		1,00	3,00				
									12,85 €	
									100%	
						7,00	0,00	7,00	12,85 €	89,95 €
2.3.2.70.	Revisionsklappe für abgehängte Unterdecken liefern und fachgerecht einbauen									
	4.Obergeschoss									
	04.06 Homepage vor TRH	1	Stk.		1,00	1,00				
	04.10 Drucker / Kopierer	1	Stk.		1,00	1,00				
	04.15 WC-Beh.	1	Stk.		1,00	1,00				
	04.17 WC-Damen	1	Stk.		1,00	1,00				
	04.19 Flur 2/Pantry	3	Stk.		1,00	3,00				
									122,40 €	
									100%	
						7,00	0,00	7,00	122,40 €	856,80 €
2.3.2.80.	OWAcoustic - Mineralplattendecke liefern und montieren									
	4.Obergeschoss									
	04.14 Backoffice	1	m²	7,80	2,33	18,17				
	04.16 Server/ELT	1	m²	2,40	2,30	5,52				
	04.21 UVT	1	m²	1,50	2,40	3,60				
									20,90 €	
									100%	
						27,29	0,00	27,29	20,90 €	570,36 €
2.3.2.90.	Wandanschlussprofile für vorgenannte Mineralplattendecke liefern und montieren									
	4.Obergeschoss									
	04.14 Backoffice	2	m²	7,80	2,33	20,26				
	04.16 Server/ELT	2	m²	2,40	2,30	9,40				
	04.21 UVT	2	m²	1,50	2,40	7,80				
									2,98 €	
									100%	
						37,46	0,00	37,46	2,98 €	111,63 €
2.3.2.100.	Unterkonstruktion für die bauseitige Montage von Pendelleuchte									
	4.Obergeschoss									
			Stk.			0,00				
									11,25 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
2.3.2.110.	Ausschnitte für Beleuchtung herstellen, als Zulage									
	4.Obergeschoss									
	04.06 Homepage									
	Sicherheitsleuchte Ø = 68mm	3	Stk.		1,00	3,00				
	Multisensormelder Ø = 68mm	1	Stk.		1,00	1,00				

Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Meißgehalt	Abzug	Reiner Meißgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
04.10 Drucker / Kopierer	Multisensormelder D = 68mm	1	Stk.		1,00	1,00				
04.11 Garderobe	Präsenzmelder D = 68mm	1	Stk.		1,00	1,00				
04.12 Flur	Präsenzmelder D = 68mm	2	Stk.		1,00	2,00				
	Sicherheitsleuchte D= 68mm	5	Stk.		1,00	5,00				
	Multisensormelder D = 68mm	2	Stk.		1,00	2,00				
04.15 WC - Beh.	Präsenzmelder mit Akustik D=68mm	1	Stk.		1,00	1,00				
04.17 WC-Damen	Präsenzmelder mit Akustik D=68mm	2	Stk.		1,00	2,00				
	LED-Spot D = 68mm	2	Stk.		1,00	2,00				
04.18 WC-Herren	Präsenzmelder mit Akustik D = 68mm	2	Stk.		1,00	2,00				
	LED-Spot D = 68mm	2	Stk.		1,00	2,00				
04.19 Flur 2/Pantry	LED-Spot D = 68mm	4	Stk.		1,00	4,00				
	Sicherheitsleuchte D= 68mm	1	Stk.		1,00	1,00				
	Präsenzmelder D = 68mm	1	Stk.		1,00	1,00				
									25,65 €	
									100%	
						30,00	0,00	30,00	25,65 €	769,50 €
2.3.2.120. Ausschnitte in verschiedenen Durchmesser herstellen, als Zulage										
4.Obergeschoss										
04.06 Homebase	LED-Downlight 125x125	9	Stk.		1,00	9,00				
04.10 Drucker / Kopierer	LED-Downlight 125x125	3	Stk.		1,00	3,00				
	Teillerventil VSA 100 D = 110mm	1	Stk.		1,00	1,00				
04.11 Garderobe	LED-Downlight 125x125	3	Stk.		1,00	3,00				
	Teillerventil VSA 100 D = 110mm	1	Stk.		1,00	1,00				
04.12 Flur	LED-Downlight 125x125	17	Stk.		1,00	17,00				
04.15 WC - Beh.	Teillerventil VSA 100 D = 110mm	2	Stk.		1,00	2,00				
	LED-Downlight 125x125	4	Stk.		1,00	4,00				
04.17 WC-Damen	LED-Downlight 125x125	5	Stk.		1,00	5,00				
	LED-Downlight 200x200	1	Stk.		1,00	1,00				
	Teillerventil VSA 100 D = 110mm	3	Stk.		1,00	3,00				
	Lüftung DF2 D = 200mm	2	Stk.		1,00	2,00				
04.18 WC-Herren	LED-Downlight 125x125	4	Stk.		1,00	4,00				
	LED-Downlight 200x200	1	Stk.		1,00	1,00				
	Teillerventil VSA 100 D = 110mm	4	Stk.		1,00	4,00				
	Lüftung DF2 D = 200mm	2	Stk.		1,00	2,00				

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meßgehalt	Abzug	Reiner	EP	Gesamt
		+ -		(2.Länge)	(2.Breite)			Meßgehalt	in Euro	in Euro
	04.19 Flur 2/Pantry LED-Downlight 125x125	1	Stk		1,00	3,00				
									28,85 €	
									100%	
						65,00	0,00	65,00	28,85 €	1.875,25 €
2.3.2.130.	Troldekt - Decken liefern und montieren									
	4.Obergeschoss									
	04.06 Homepage Büro 6									
	Seite D	1	m	5,42		5,42				
	04.06 Homepage Büro 7									
	Seite B	1	m	3,32		3,32				
	04.06 Homepage Büro 8									
	Seite B	1	m	3,32		3,32				
	04.06 Homepage Büro 9									
	Seite B	1	m	3,32		3,32				
	04.06 Homepage Büro 10									
	Seite C	1	m	4,66		4,66				
									51,40 €	
									100%	
						20,04	0,00	20,04	51,40 €	1.030,06 €
2.3.2.140.	wie vor, jedoch Breite: 0,60 bis 1,20 m									
	4.Obergeschoss									
	04.13 Homepage Barrierefrei Büro 1									
	Seite A	1	m	3,10		3,10				
	Seite B	1	m	5,13		5,13				
	Seite C	1	m	3,10		3,10				
	Seite D	1	m	5,13		5,13				
	04.09 Homepage Büro 2									
	Seite A	1	m	3,10		3,10				
	Seite B	1	m	5,23		5,23				
	Seite C	1	m	3,10		3,10				
	04.09 Homepage Büro 3									
	Seite A	1	m	3,10		3,10				
	Seite C	1	m	3,10		3,10				
	04.09 Homepage Büro 4									
	Seite A	1	m	3,10		3,10				
	Seite C	1	m	3,10		3,10				
	Seite D	1	m	5,23		5,23				

SR.Aufmaß

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meißgehalt	Abzug	Reiner	EP	Gesamt
		+ -		(2.Länge)	(2.Breite)			Meißgehalt	in Euro	in Euro
	04.06 Homebase									
	Büro 5									
	Seite A	1	m	3,25		3,25				
	Seite B	1	m	5,23		5,23				
	Seite C	1	m	3,25		3,25				
	04.06 Homebase									
	Büro 6									
	Seite A	1	m	2,91		2,91				
	Seite C	1	m	3,19		3,19				
	04.06 Homebase									
	Büro 7									
	Seite A	1	m	4,57		4,57				
	Seite D	1	m	3,34		3,34				
	04.06 Homebase									
	Büro 8									
	Seite A	1	m	5,22		5,22				
	Seite C	1	m	5,68		5,68				
	Seite D	1	m	4,66		4,66				
	04.06 Homebase									
	Büro 9									
	Seite A	1	m	5,67		5,67				
	Seite D	1	m	5,80		5,80				
	04.06 Homebase									
	Büro 10									
	Seite A	1	m	4,66		4,66				
	Seite B	1	m	2,90		2,90				
	Seite D	1	m	2,90		2,90				
	04.20 Homebase									
	Seite A	1	m	12,39		12,39				
	Seite B	1	m	3,08		3,08				
	Seite C	1	m	14,90		14,90				
	Seite D	1	m	3,30		3,30				
									96,10 €	
									100%	
						142,42	0,00	142,42	96,10 €	13.686,56 €
2.3.2.150. wie vor, jedoch Breite: 1,20 bis 1,80 m										
	4.Obergeschoss									
	04.09 Homebase									
	Büro 2									
	Seite D	1	m	5,23		5,23				
	04.09 Homebase									
	Büro 3									
	Seite D	1	m	5,23		5,23				
	04.06 Homebase									
	Büro 5									
	Seite D	1	m	5,23		5,23				
	04.06 Homebase									
	Büro 7									
	Seite C	1	m	5,12		5,12				

Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang (2.Länge)	Breit (2.Breite)	Hoch (2.Höhe)	Meißgehalt	Abzug	Reiner Meißgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
	04.06 Homebase									
	Büro 9									
	Seite C	1	=	6,18		6,18				
	04.20 Homebase									
	Seite E	1	=	2,47		2,47				
									136,10 €	
									100%	
						29,46	0,00	29,46	136,10 €	4.009,51 €
2.3.2.160.	Randstreifen, vollflächig verklebt, aus PU o. XPS, D= 20 mm									
	4.Obergeschoss									
	04.13 Homebase Barrierefrei	1	=	4,72		4,72				
	04.09 Homebase	1	=	14,70		14,70				
	04.06 Homebase	1	=	8,62		8,62				
		1	=	15,72		15,72				
	04.05 Besprechung	1	=	5,87		5,87				
		1	=	6,24		6,24				
	04.06 Homebase									
	Büro Seemannstr. Neben TRH	1	=	4,46		4,46				
	04.20 Homebase	1	=	14,95		14,95				
									16,75 €	
									100%	
						75,28	0,00	75,28	16,75 €	1.260,94 €
2.3.2.	Decken									38.892,17 €
Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang (2.Länge)	Breit (2.Breite)	Hoch (2.Höhe)	Meißgehalt	Abzug	Reiner Meißgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
2.3.3.	Abkofferungen und Verkleidung									
2.3.3.10.	Gipskarton-Verkleidung für neue Leitungen, 2-seitig									
	4.Obergeschoss									
		Stk				0,00				
									99,35 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
2.3.3.20.	Gipskarton-Verkleidung wie vor, jedoch Abwicklung: ca. 0,75 mm									
	4.Obergeschoss									
		Stk				0,00				
									110,70 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
2.3.3.30.	Gipskarton-Verkleidung wie vor, jedoch Abwicklung: ca. 1,00 m									
	4.Obergeschoss									
		Stk				0,00				

Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Meßgehalt	Abzug	Reiner Meßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
									138,50 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
2.3.3.40.	Gipskarton-Verkleidung für neue Leitungen, 3-seitig									
	4. Obergeschoss									
	04.09 Homepage									
	Stb.-Stützen Achse B & Achse 3-6	3	Stk.		1,00	3,00				
	04.06 Homepage									
	Stb.-Stützen Achse B-D & Achse 2	5	Stk.		1,00	5,00				
									177,25 €	
									100%	
						8,00	0,00	8,00	177,25 €	1.418,00 €
2.3.3.	Abkofferungen und Verkleidung									1.418,00 €
Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Meßgehalt	Abzug	Reiner Meßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
3.	Trockenbauarbeiten 5.Obergeschoss									
3.3.1.	Wände									
3.3.1.10.	Nichttragende Metallständerwand, F90, Wanddicke: 125 mm									
	5.Obergeschoss									
	Zw. 05.07 Homepage & 05.09 Homepage	1	m²	10,85	3,05	33,09				
	Abzug Tür 05.13-1	1	m²	1,11	2,50		2,78			
	Abzug Tür 05.13-2	1	m²	1,11	2,50		2,78			
	05.16 Server / ELT	2	m²	2,40	3,05	14,64				
		1	m²	2,55	3,05	7,78				
									47,10 €	
									100%	
						55,51	5,56	49,95	47,10 €	2.352,65 €
3.3.1.20.	Nichttragende Metallständerwand, Wanddicke: 100 mm									
	5.Obergeschoss									
	Zw. 05.05 Besprechung & 05.07 Homepage	1	m²	5,20	3,05	15,86				
		1	m²	5,59	3,05	17,05				
	Zw. 05.06 Quiet Area & 05.07 Homepage	1	m²	3,14	3,05	9,58				
		1	m²	3,14	3,05	9,58				
	Zw. 05.08 Quiet Area & 05.07 Homepage	1	m²	3,47	3,05	10,58				
		1	m²	3,47	3,05	10,58				
	Zw. 05.10 Drucker & 05.13 Flur	2	m²	0,60	3,05	3,66				
	Zw. 05.10 Drucker & 05.11 Garderobe	2	m²	1,30	3,05	7,93				
		1	m²	2,83	3,05	8,63				
	Zw. 05.11 Garderobe & 05.13 Flur	2	m²	0,70	3,05	4,27				
		1	m²	2,83	3,05	8,63				
	Zw. 05.13 Flur & 05.12 Quiet Area	2	m²	2,93	3,05	17,87				
		1	m²	3,67	3,05	11,19				
	Zw. 05.13 Flur & 05.14 Backoffice 1	1	m²	2,25	3,05	6,86				
	Zw. 05.13 Flur - 05.15 Backoffice 2 & 05.14 Backoffice 1	1	m²	6,90	3,05	21,05				
	Zw. 05.14 Backoffice 1 & 05.21 UVT	1	m²	2,41	3,05	7,35				

Pos.	Bezeichnung	Stück		Lang	Breit	Hoch	Melgehalt	Abzug	Reiner Melgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
		+	-								
	Zw. 05.14 Backoffice & 05.20 Homebase	1		2,48		3,05	7,56				
	Zw. 05.15 Backoffice 2 & 05.13 Flur	1		2,40		3,05	7,32				
	Zw. 05.17 WC-D - 05.18 WC-H & 05.13 Flur	1		7,14		3,05	21,78				
	Zw. 05.19 Flur2/Pantry & 05.18 WC-H	1		1,50		3,05	4,58				
	Zw. 05.19 Flur2/Pantry-05.17 WC-D & 05.20 Homebase	1		7,39		3,05	22,54				
	Zw. 05.21 UVT & 05.20 Homebase	1		2,49		3,05	7,59				
	05.18 WC-Herren	1		0,60		3,05	1,83				
		1		0,95		3,05	2,90				
	05.17 WC-Damen	1		0,95		3,05	2,90				
	Zw. 05.19 Flur 2 / Pantry & 05.13 Flur	1		0,61		3,05	1,86				
	Zw. 05.19 Flur 2 / Pantry & 05.20 Homebase	1		0,61		3,05	1,86				
										43,75 €	
										100%	
							253,39	0,00	253,39	43,75 €	11.085,81 €
3.3.1.30.	Herstellen von Leibungsverkleidungen										
	5.Obergeschoss										
	Tür 05.13-1	1	m	2,50	2,50	1,11	6,11				
	Tür 05.13-2	1	m	2,50	2,50	1,11	6,11				
	Tür 05.05-1	1	m	2,99	2,99	1,01	6,99				
										20,10 €	
										100%	
							19,21	0,00	19,21	20,10 €	386,12 €
3.3.1.40.	San-Block-Verkleidung, einschl. Metallunterkonstruktion										
	5.Obergeschoss										
	05.17 WC-Damen	1	Stk.			1,00	1,00				
										245,90 €	
										100%	
							1,00	0,00	1,00	245,90 €	245,90 €
3.3.1.50.	San-Block-Verkleidung, einschl. Metallunterkonstruktion										
	5.Obergeschoss										
	05.18 WC-Herren	1	Stk.			1,00	1,00				
										213,40 €	
										100%	
							1,00	0,00	1,00	213,40 €	213,40 €
3.3.1.60.	San-Block-Verkleidung, einschl. Metallunterkonstruktion										
	5.Obergeschoss										
	05.18 WC-Herren	1	Stk.			1,00	1,00				
										143,75 €	
										100%	
							1,00	0,00	1,00	143,75 €	143,75 €
3.3.1.70.	Liefern und montieren von UA 50 - 75 Profilen										
	5.Obergeschoss										
	05.17 WC-Damen										
	WC hinten	6	m			3,05	18,30				
	WC vorne	6	m			1,20	7,20				
	Waschtisch	4	m			3,05	12,20				
	04.18 WC-Herren										

Pos.	Bezeichnung	Stück		Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Mißgehalt	Abzug	Reiner Mißgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
		+	-								
	WC 1 hinten	2		m		3,05	6,10				
	WC 1 vorne	2		m		1,20	2,40				
	WC 2 hinten	2		m		3,05	6,10				
	WC 2 vorne	2		m		1,20	2,40				
	Pissior 1 u. 2 hinten	4		m		3,05	12,20				
	Pissior 1 u. 2 vorne	4		m		1,20	4,80				
	Waschtisch	4		m		3,05	12,20				
										9,05 €	
										100%	
							83,90	0,00	83,90	9,05 €	799,30 €
3.3.1.80.	Nichttragende Metall-Installationwand, Wanddicke: 400 mm										
	5.Obergeschoss										
	Zw. 05.18 WC-H & 05.17 WC-D	1		m	4,88	3,05	14,88				
	Zw. 05.19 Flur2/Pantry & 05.18 WC-H	1		m	3,38	3,05	10,31				
										58,05 €	
										100%	
							25,19	0,00	25,19	58,05 €	1.462,28 €
3.3.1.90.	Freistehende Vorsatzschale, Wandabstand: 275 mm										
	5.Obergeschoss										
	05.18 WC-Herren	1		m	2,67	3,05	8,14				
										37,20 €	
										100%	
							8,14	0,00	8,14	37,20 €	302,81 €
3.3.1.100.	Schachtwand als einseitig beplankte Trennwand, F90										
	5.Obergeschoss										
				Stk.						258,60 €	
										0%	
							0,00	0,00	0,00	- €	- €
3.3.1.110.	Stützenverkleidung allseitig										
	5.Obergeschoss										
				Stk.						253,25 €	
										0%	
							0,00	0,00	0,00	- €	- €
3.3.1.120.	Stahlträgerverkleidung, F - 90, 3 - seitig										
	5.Obergeschoss										
	05.03 RLT	1		m	3,20		3,20				
										86,80 €	
										100%	
							3,20	0,00	3,20	86,80 €	277,76 €
3.3.1.130.	Stahlstützenverkleidung, F - 90, 3 - seitig										
	5.Obergeschoss										
	05.03 RLT	1		m	2,80		2,80				

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meßgehalt	Abzug	Reiner	EP	Gesamt
		+	-	(2.Länge)	(2.Breite)			Meßgehalt	in Euro	in Euro
						2,80	0,00	2,80	98,15 € 100%	274,82 €
3.3.1.140.	Wandvorlage als nichttragende Metallständerwand 5.Obergeschoss									
									161,85 € 0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
3.3.1.150.	Wandvorlage als nichttragende Metallständerwand 5.Obergeschoss									
									208,50 € 0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
3.3.1.160.	Feuchtraumplatten liefern, als Zulage 5.Obergeschoss									
	05.17 WC-Damen	2	m	3,21	3,05	19,58				
		1	m	4,88	3,05	14,88				
		2	m	0,95	3,05	5,80				
		1	m	0,10	3,05	0,31				
	05.18 WC-Herren	1	m	3,27	3,05	9,97				
		1	m	3,38	3,05	10,31				
		1	m	0,30	3,05	0,92				
		1	m	1,50	3,05	4,58				
		1	m	3,27	3,05	9,97				
		1	m	4,88	3,05	14,88				
		2	m	0,60	3,05	3,66				
		1	m	0,10	3,05	0,31				
		2	m	0,95	3,05	5,80				
		1	m	0,10	3,05	0,31				
									3,25 € 100%	
						101,28	0,00	101,28	3,25 €	329,16 €
3.3.1.170.	Freistehende Wandenden herstellen, als Zulage 5.Obergeschoss									
	05.17 WC-Damen	1	m	3,05		3,05				
	05.18 WC-Herren	2	m	3,05		6,10				
	05.19 Flur 2 / Pentry	4	m	3,05		12,20				
	05.10 Drucker / Kopierer	4	m	3,05		12,20				
	05.11 Garderobe	4	m	3,05		12,20				
	05.12 Quiet Area	2	m	3,05		6,10				
	05.06 Quiet Area	2	m	3,05		6,10				
	05.08 Quiet Area	2	m	3,05		6,10				
									23,50 € 100%	
						64,05	0,00	64,05	23,50 €	1.505,18 €
3.3.1.180.	Bepunktung von Wänden und Schächten in Kassettenbereich F -90 5.Obergeschoss									

Jdu

SR.Aufmaß

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meißgehalt	Abzug	Reiner	EP	Gesamt
		+	-	(2.Länge)	(2.Breite)			Meißgehalt	in Euro	in Euro
	Zw. 05.07 Homebase & 05.09 Homebase	1	m	10,85		10,85				
	05.16 Server / ELT	2	m	2,40		4,80				
		1	m	2,55		2,55				
									9,70 €	
									100%	
						18,20	0,00	18,20	9,70 €	176,54 €
3.3.1.190.	Beplankung von Wänden und Schächten in Kassettenbereich									
	5.Obergeschoss									
	Zw. 05.05 Besprechung & 05.07 Homebase	1	m	5,20		5,20				
		1	m	5,59		5,59				
	Zw. 05.06 Quiet Area & 05.07 Homebase	1	m	3,14		3,14				
		1	m	3,14		3,14				
	Zw. 05.08 Quiet Area & 05.07 Homebase	1	m	3,47		3,47				
		1	m	3,47		3,47				
	Zw. 05.10 Drucker & 05.13 Flur	2	m	0,60		1,20				
	Zw. 05.10 Drucker & 05.11 Garderobe	2	m	1,30		2,60				
		1	m	2,83		2,83				
	Zw. 05.11 Garderobe & 05.13 Flur	2	m	0,70		1,40				
		1	m	2,83		2,83				
	Zw. 05.13 Flur & 05.12 Quiet Area	2	m	2,93		5,86				
		1	m	3,67		3,67				
	Zw. 05.13 Flur & 05.14 Backoffice 1	1	m	2,25		2,25				
	Zw. 05.13 Flur - 05.15 Backoffice 2 & 05.14 Backoffice 1	1	m	6,78		6,78				
	Zw. 05.14 Backoffice 1 & 05.21 UVT	1	m	2,41		2,41				
	Zw. 05.14 Backoffice & 05.20 Homebase	1	m	2,48		2,48				
	Zw. 05.15 Backoffice 2 & 05.13 Flur	1	m	2,40		2,40				
	Zw. 05.17 WC-D - 05.18 WC-H & 05.13 Flur	1	m	7,14		7,14				
	Zw. 05.19 Flur2/Pantry & 05.18 WC-H	1	m	1,50		1,50				
	Zw. 05.19 Flur2/Pantry-05.17 WC-D & 05.20 Homebase	1	m	7,39		7,39				
	05.18 WC-Herren	1	m	0,60		0,60				
		1	m	0,95		0,95				
	05.17 WC-Damen	1	m	0,95		0,95				
									9,70 €	
									100%	
						79,25	0,00	79,25	9,70 €	768,73 €
3.3.1.200.	Türöffnung in Montagewand herstellen, 0,885 x 2,135 m, als Zulage									
	5.Obergeschoss									
	Tür 05.17-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 05.11-1	1	Stk.		1,00	1,00				
									53,80 €	
									100%	
						2,00	0,00	2,00	53,80 €	107,60 €
3.3.1.210.	Türöffnung in Montagewand herstellen, 1,01 x 2,135 m, als Zulage									
	5.Obergeschoss									
	Tür 05.12-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 05.14-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 05.15-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 05.21-1	1	Stk.		1,00	1,00				

Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang (2.Länge)	Breit (2.Breite)	Hoch (2.Höhe)	Meßgehalt	Abzug	Rainer Meßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
	Tür 05.16-1	1	Stk		1,00	1,00				
									53,80 €	
									100%	
						5,00	0,00	5,00	53,80 €	269,00 €
3.3.1.220.	Türöffnung in Montagewand herstellen, 1,10 x 2,98 m, als Zulage									
	5.Obergeschoss									
	Tür 05.05-1	1	Stk		1,00	1,00				
	Tür 05.13-1	1	Stk		1,00	1,00				
	Tür 05.13-2	1	Stk		1,00	1,00				
									66,75 €	
									100%	
						3,00	0,00	3,00	66,75 €	200,25 €
3.3.1.230.	Ausschnitte in verschiedenen Durchmessern, als Zulage									
	5.Obergeschoss									
	05.05 Besprechung	6	Stk		1,00	6,00				
	05.06 Quiet Area	3	Stk		1,00	3,00				
	05.10 Drucker/Kopierer	4	Stk		1,00	4,00				
	05.11 Garderobe	5	Stk		1,00	5,00				
	05.12 Quiet Area	7	Stk		1,00	7,00				
	05.13 Flur	18	Stk		1,00	18,00				
	05.14 Backoffice 1	9	Stk		1,00	9,00				
	05.15 Backoffice 2	1	Stk		1,00	1,00				
	05.16 Server/ELT	1	Stk		1,00	1,00				
	05.19 Flur2/Pantry	13	Stk		1,00	13,00				
	05.20 Homebase	7	Stk		1,00	7,00				
	05.17 WC-Damen									
	WC Ausschnitte	15	Stk		1,00	15,00				
	Waschtisch Ausschnitte	10	Stk		1,00	10,00				
	05.18 WC-Herren									
	WC Ausschnitte	10	Stk		1,00	10,00				
	Pissior Ausschnitte	8	Stk		1,00	8,00				
	Waschtisch Ausschnitte	10	Stk		1,00	10,00				
									7,25 €	
									100%	
						127,00	0,00	127,00	7,25 €	920,75 €
3.3.1.240.	Steckdosen und Schalter mit Gipsplatten umbauen									
	5.Obergeschoss									
			Stk							
									31,30 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
3.3.1.250.	Anschluss an massive Wände, als Zulage									
	5.Obergeschoss									
	05.05 Besprechung	4	m		3,05	12,20				
	05.06 Quiet Area	2	m		3,05	6,10				
	Zw- 05.07 Homebase & 05.09 Homeb.									
		4	m		3,05	12,20				
	05.14 Backoffice 1	2	m		3,05	6,10				
	05.15 Backoffice 2	1	m		3,05	3,05				
	05.16 Server/ELT	1	m		3,05	3,05				
	05.17 WC-Damen	1	m		3,05	3,05				

Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit	Hoch	Meßgehalt	Abzug	Reiner Meßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
	05.19 Flur 2 / Pantry	2	m		3,05	6,10				
	05.21 UVT	1	m		3,05	3,05				
									2,20 €	
									100%	
						54,90	0,00	54,90	2,20 €	120,78 €
3.3.1.260.	Revisionklappe für Vorsatzschale oder Montagewand, 300 x 300 mm 5.Obergeschoss									
			Stk.							
									33,20 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
3.3.1.270.	Revisionklappe F90 für Montagewand, 300 x 300 mm 5.Obergeschoss									
			Stk.							
									100,70 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
3.3.1.280.	Stahl - Umfassungszarge liefern und einbauen, 1,01 x 2,135 m 5.Obergeschoss									
	Tür 05.12-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 05.14-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 05.15-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 05.21-1	1	Stk.		1,00	1,00				
									132,85 €	
									100%	
						4,00	0,00	4,00	132,85 €	531,40 €
3.3.1.290.	Stahl-Umfassungszagen wie vor, jedoch Größe: 0,885 x 2,135 m 5.Obergeschoss									
	Tür 05.17-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 05.18-1	1	Stk.		1,00	1,00				
									132,85 €	
									100%	
						2,00	0,00	2,00	132,85 €	265,70 €
3.3.1.300.	Stahlrohrprofile als aussteifendes Element einbauen 5.Obergeschoss									
	Tür 05.13-1	1	m	3,05	3,05	1,11	7,21			
	Tür 05.13-2	1	m	3,05	3,05	1,11	7,21			
	Tür 05.16-1	1	m	3,05	3,05	1,01	7,11			
									75,80 €	
									100%	
						21,53	0,00	21,53	75,80 €	1.631,97 €
3.3.1.310.	Wandverstärkung aus OSB-Platten herstellen 5.Obergeschoss									
	04.19 Flur 2 / Pantry Hängeschränke	1	m	1,25	1,88	2,35				
	04.18 WC-Herren Heizkörper	1	m	1,95	1,25	2,44				

Sdw

Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit	Hoch	Meißgehalt	Abzug	Reiner Meißgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
				(2.Länge)	(2.Breite)					
	04.17 WC-Damen									
	Holzkörper	1	m	1,95	1,25	2,44				
	04.12 Flur									
	Holzkörper	2	m	3,05	0,63	3,84				
									20,65 €	
									100%	
						11,07	0,00	11,07	20,65 €	228,60 €
3.3.1.320.	Wandverstärkung aus Holzbohlen herstellen									
	5.Obergeschoss									
	04.18 WC-Herren									
	Waschtisch	1	m	0,95	1,95	1,25	4,15			
	04.17 WC-Damen									
	Waschtisch	1	m	0,95	1,95	1,25	4,15			
									12,55 €	
									100%	
						8,30	0,00	8,30	12,55 €	104,17 €
3.3.1.	Wände									24.664,43 €
Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit	Hoch	Meißgehalt	Abzug	Reiner Meißgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
				(2.Länge)	(2.Breite)					
3.3.2.	Decken									
3.3.2.10.	Deckenbekleidung, einlagig aus GKB-Platten liefern, herstellen									
	5.Obergeschoss									
	05.17 WC-Damen	1	m	3,02	4,88	14,74				
	05.18 WC-Herren	1	m	2,67	4,53	12,10				
		1	m	0,30	1,50	0,45				
	05.00 TRH 5.Obergeschoss	1	m	3,32	2,37	7,87				
		1	m	2,57	3,31	8,51				
	05.04 TRH Intern	1	m	1,51	1,88	2,84				
		1	m	0,92	0,38	0,35				
									33,85 €	
									100%	
						46,86	0,00	46,86	33,85 €	1.586,21 €
3.3.2.20.	Lochgipsdecke 8 / 18 R liefern und herstellen									
	5.Obergeschoss									
	05.13 Flur	1	m	18,89	1,20	22,67				
		1	m	3,33	2,10	6,99				
		1	m	17,18	1,20	20,62				
	05.10 Drucker / Kopierer	1	m	2,60	2,53	6,58				
	Durchgang 1	1	m	1,41	0,40	0,56				
	Durchgang 2	1	m	1,41	0,40	0,56				
	05.11 Garderobe			2,50	2,53					
	Durchgang 1	1	m	1,31	0,40	0,52				
	Durchgang 2	1	m	1,31	0,40	0,52				
	05.19 Flur 2 / Pantry	1	m	4,28	2,71	11,60				
	Durchgang 1	1	m	1,50	0,40	0,60				
	Umecke	1	m	0,33	0,30	0,10				

SR.Aufmaß

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meißegehalt	Abzug	Reiner Meißegehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
		* -	(2.Länge)	(2.Breite)						
	05.07 Homebase /Flur	1	m	4,67	1,20	5,60				
		1	m	3,33	1,20	4,00				
		1	m	4,67	1,20	5,60				
		1	m	5,08	1,20	6,10				
		1	m	4,35	1,33	6,66				
									58,35 €	
									100%	
						99,28	0,00	99,28	58,35 €	5.792,99 €
3.3.2.30.	Glattgipsfries einlagig herstellen									
	5.Obergeschoss									
	05.13 Flur	1	m	19,30		19,30				
		1	m	1,20		1,20				
		1	m	1,97		1,97				
		1	m	4,36		4,36				
		1	m	9,90		9,90				
		1	m	6,06		6,06				
		1	m	1,20		1,20				
		1	m	0,75		0,75				
		1	m	1,60		1,60				
		1	m	0,75		0,75				
		1	m	3,82		3,82				
		1	m	3,03		3,03				
		1	m	3,82		3,82				
		1	m	0,75		0,75				
		1	m	1,60		1,60				
		1	m	0,75		0,75				
		1	m	1,20		1,20				
	05.10 Drucker / Kopierer	2	m	2,50		5,00				
		4	m	0,75		3,00				
	Durchgang 1	2	m	0,10		0,20				
	Durchgang 2	2	m	0,10		0,20				
	05.11 Garderobe	2	m	2,50		5,00				
		4	m	0,75		3,00				
	Durchgang 1	2	m	0,10		0,20				
	Durchgang 2	2	m	0,10		0,20				
	05.19 Flur 2 / Pantry	2	m	4,28		8,56				
		2	m	0,75		1,50				
	Durchgang 1	2	m	0,10		0,20				
		1	m	2,38		2,38				
	Umecke	2	m	0,45		0,90				
		1	m	0,33		0,33				
	05.07 Homebase /Flur	1	m	1,20		1,20				
		1	m	4,84		4,84				
		1	m	12,33		12,33				
		1	m	4,66		4,66				
		1	m	1,53		1,53				
		1	m	3,29		3,29				
		1	m	4,78		4,78				
		1	m	3,61		3,61				
		1	m	1,20		1,20				
		1	m	3,61		3,61				
		1	m	3,01		3,01				
		1	m	3,61		3,61				
	Zusätzliche GK-Friese im Bereich der Stb-Schrägen Übergang zu den Troidtekt Friesen.									

SR.Aufmaß

Pos.	Bezeichnung	Stück		Läng	Breit	Hoch	Meßgehalt	Abzug	Reiner Meßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
		+	-		(2.Länge)	(2.Breite)					
	Zw. 05.05 Besprechung & 05.00 TRH 5.OG	1	m	4,64			4,64				
	05.05 Besprechung	1	m	5,38			5,38				
		1	m	5,38			5,38				
	05.07 Homebase	1	m	8,25			8,25				
		1	m	15,25			15,25				
	05.09 Homebase	1	m	4,40			4,40				
		1	m	19,02			19,02				
	05.20 Homebase	1	m	14,11			14,11				
		1	m	4,19			4,19				
										23,95 €	
										100%	
							221,02	0,00	221,02	23,95 €	5.293,43 €
3.3.2.40.	Mineralwolleauflager, nicht brennbar, auf abgehängten Decken 5.Obergeschoss										
	05.13 Flur	1	m²	19,19	1,50		28,79				
		1	m²	3,33	2,40		7,99				
		1	m²	17,48	1,50		26,22				
		1	m²	3,03	5,49		16,63				
	Abzug Barcolersegel	1	m²	4,84	1,94			9,39			
	05.12 Quiet Area	1	m²	3,47	2,88		9,99				
	Abzug Barcolersegel	1	m²	3,04	1,94			5,90			
	05.10 Drucker / Kopierer	1	m²	2,90	2,83		8,21				
	Durchgang 1	1	m²	1,71	0,40		0,68				
	Durchgang 2	1	m²	1,71	0,40		0,68				
	05.11 Garderobe			2,80	2,83						
	Durchgang 1	1	m²	1,61	0,40		0,64				
	Durchgang 2	1	m²	1,61	0,40		0,64				
	05.19 Flur 2 / Pantry	1	m²	4,58	3,01		13,79				
	Durchgang 1	1	m²	1,80	0,40		0,72				
	Umecke	1	m²	0,63	0,60		0,38				
	05.06 Quiet Area	2	m	4,58	3,07		28,12				
	Abzug Barcolersegel	1	m²	3,84	2,44			9,37			
	05.07 Homebase /Flur	1	m²	4,97	1,50		7,46				
		1	m²	3,63	1,50		5,45				
		1	m²	4,97	1,50		7,46				
		1	m²	5,38	1,50		8,07				
		1	m²	4,65	1,83		8,51				
	05.08 Quiet Area	2	m	3,41	2,83		19,30				
	Abzug Barcolersegel	1	m²	3,04	1,94			5,90			
										9,85 €	
										100%	
							199,73	30,56	169,17	9,85 €	1.666,32 €
3.3.2.50.	Schürze für Deckenbekleidung aus Gipskartonplatten, als Zulage										

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meißeinhalt	Abzug	Reiner Meißeinhalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
		+	-	(2.Länge)	(2.Breite)					
	5.Obergeschoss									
	Büro Seemannstr. Neben TRH	1	m	4,65		4,65				
	05.07. Homepage	1	m	4,33		4,33				
		1	m	5,83		5,83				
		1	m	4,74		4,74				
	Zw. 05.09.Homebase & 05.13.Flur	1	m	18,95		18,95				
	Zw. 05.19 Flur2 / Pantry & 05.20 Homebase	1	m	1,77		1,77				
		1	m	0,30		0,30				
									42,95 €	
									100%	
						40,57	0,00	40,57	42,95 €	1.742,48 €
1.3.2.60.B	Da für das 5.OG keine Position vorhanden, aus 3.OG übernommen									
	Deckensturz oberhalb der neuen Glastrennwände									
	5.Obergeschoss									
	05.06. Quiet Area	1	m	4,58		4,58				
	05.08. Quiet Area	1	m	2,83		2,83				
	05.12. Quiet Area	1	m	3,47		3,47				
									44,85 €	
									100%	
						10,88	0,00	10,88	44,85 €	487,97 €
3.3.2.60.	Öffnung für neue Revisionsklappe herstellen, als Zulage									
	5.Obergeschoss									
	05.07. Homepage	1	Stk		1,00	1,00				
	05.10. Drucker / Kopierer	1	Stk		1,00	1,00				
	05.17. WC-Damen	1	Stk		1,00	1,00				
	05.19. Flur 2 / Pantry	3	Stk		1,00	3,00				
									12,85 €	
									100%	
						6,00	0,00	6,00	12,85 €	77,10 €
3.3.2.70.	Revisionsklappe für abgehängte Unterdecken liefern und fachgerecht einbauen									
	5.Obergeschoss									
	05.07. Homepage	1	Stk		1,00	1,00				
	05.10. Drucker / Kopierer	1	Stk		1,00	1,00				
	05.17. WC-Damen	1	Stk		1,00	1,00				
	05.19. Flur 2 / Pantry	3	Stk		1,00	3,00				
									122,40 €	
									100%	
						6,00	0,00	6,00	122,40 €	734,40 €
3.3.2.80.	OWAcoustic - Mineralplattendecke liefern und montieren									
	5.Obergeschoss									

Pos.	Bezeichnung	Stück + -		Lang (2.Länge)	Breit (2.Breite)	Hoch (2.Höhe)	Meißeinheit	Abzug	Reiner Meißeinheit	EP in Euro	Gesamt in Euro
	05.04. TRH Intern	1	st	4,27		1,94	8,28				
	05.14. Backoffice 1	1	st	7,80		2,31	18,02				
	05.15. Backoffice 2	1	st	2,40		2,24	5,38				
	05.16. Server / ELT	1	st	2,40		2,54	6,10				
										20,90 €	
										100%	
							37,78	0,00	37,78	20,90 €	789,60 €
3.3.2.90.	Wandanschlussprofile für vorgenannte Mineralplattendecke liefern und montieren										
	5.Obergeschoss										
	05.04. TRH Intern	2	st	4,27		1,94	12,42				
	05.14. Backoffice 1	2	st	7,80		2,31	20,22				
	05.15. Backoffice 2	2	st	2,40		2,24	9,28				
	05.16. Server / ELT	2	st	2,40		2,54	9,88				
										2,98 €	
										100%	
							51,80	0,00	51,80	2,98 €	154,36 €
3.3.2.100.	Unterkonstruktion für die bauseitige Montage von Pendelleuchte										
	5.Obergeschoss										
			Stk.								
										11,25 €	
										0%	
							0,00	0,00	0,00	- €	- €
3.3.2.110.	Ausschnitte für Beleuchtung herstellen, als Zulage										
	5.Obergeschoss										
	05.07. Homebase										
	Sicherheitsleuchte D= 68mm	1	Stk.			1,00	3,00				
	Multisensormelder D = 68mm	2	Stk.			1,00	2,00				
	05.10. Drucker / Kopierer										
	Multisensormelder D = 68mm	2	Stk.			1,00	2,00				
	Präsenzmelder D = 68mm	1	Stk.			1,00	1,00				
	05.11. Garderobe										
	Präsenzmelder D = 68mm	1	Stk.			1,00	1,00				
	05.13. Flur										
	Sicherheitsleuchte D= 68mm	5	Stk.			1,00	5,00				
	Multisensormelder D = 68mm	2	Stk.			1,00	2,00				
	Präsenzmelder D = 68mm	2	Stk.			1,00	2,00				
	04.17 WC-Damen										
	LED-Spot D = 68mm	2	Stk.			1,00	2,00				
	05.18 WC-Herren										
	LED-Spot D = 68mm	2	Stk.			1,00	2,00				

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meßgehalt	Abzug	Reiner	EP	Gesamt
		+	-		(2.Länge)	(2.Breite)		Meßgehalt	in Euro	in Euro
	05.19 Flur 2/Pantry									
	LED-Spot D = 68mm	4	Stk.			1,00		4,00		
	Sicherheitsleuchte D= 68mm	1	Stk.			1,00		1,00		
	Präsenzmelder D = 68mm	1	Stk.			1,00		1,00		
									25,65 €	
									100%	
							28,00	0,00	28,00	25,65 €
										718,20 €
3.3.2.120.	Ausschnitte in verschiedenen Durchmesser herstellen, als Zulage									
	5.Obergeschoss									
	05.07. Homebase									
	LED-Downlight 125x125	9	Stk.			1,00		9,00		
	05.10. Drucker / Kopierer									
	LED-Downlight 125x125	3	Stk.			1,00		3,00		
	Tellerventil VSA 100 D = 110mm	2	Stk.			1,00		2,00		
	05.11. Garderobe									
	LED-Downlight 125x125	3	Stk.			1,00		3,00		
	Tellerventil VSA 100 D = 110mm	2	Stk.			1,00		2,00		
	05.13. Flur									
	LED-Downlight 125x125	17	Stk.			1,00		17,00		
	05.17 WC-Damen									
	LED-Downlight 125x125	5	Stk.			1,00		5,00		
	LED-Downlight 200x200	1	Stk.			1,00		1,00		
	Tellerventil VSA 100 D = 110mm	3	Stk.			1,00		3,00		
	Lüftung DF2 D = 200mm	2	Stk.			1,00		2,00		
	05.18 WC-Herren									
	LED-Downlight 125x125	4	Stk.			1,00		4,00		
	LED-Downlight 200x200	1	Stk.			1,00		1,00		
	Tellerventil VSA 100 D = 110mm	4	Stk.			1,00		4,00		
	Lüftung DF2 D = 200mm	2	Stk.			1,00		2,00		
	05.19 Flur 2/Pantry									
	LED-Downlight 125x125	3	Stk.			1,00		3,00		
									28,85 €	
									100%	
							61,00	0,00	61,00	28,85 €
										1.759,85 €
3.3.2.130.	Troldekt - Decken liefern und montieren bis 60 cm									
	5.Obergeschoss									
	05.09. Homebase									
	Büro 1									
	Seite A	1	m	3,10				3,10		
	Seite B	1	m	4,40				4,40		
	05.09. Homebase									
	Büro 2									
	Seite A	1	m	3,10				3,10		
	05.09. Homebase									
	Büro 3									
	Seite A	1	m	3,10				3,10		
	05.09. Homebase									
	Büro 4									

SR.Aufmaß

Pos.	Bezeichnung	Stück		Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Meßgehalt	Abzug	Reiner Meßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
		+	-								
	Seite A	1	m	3,10			3,10				
	05.07. Homepage										
	Büro 5										
	Seite A	1	m	3,10			3,10				
	05.07. Homepage										
	Büro 6										
	Seite A	1	m	2,32			2,32				
	Seite C	1	m	4,80			4,80				
	05.07. Homepage										
	Büro 7										
	Seite B	1	m	5,59			5,59				
	Seite D	1	m	5,59			5,59				
	05.07. Homepage										
	Büro 8										
	Seite B	1	m	4,87			4,87				
	05.05. Besprechung										
	Büro 9										
	Seite B	1	m	5,28			5,28				
	05.07. Homepage										
	Büro 10										
	Seite A	1	m	3,10			3,10				
	Seite C	1	m	3,10			3,10				
	05.20. Homepage										
	Büro 11										
	Seite B	1	m	4,21			4,21				
	Seite C	1	m	12,69			12,69				
										51,40 €	
										100%	
							71,45	0,00	71,45	51,40 €	3.672,53 €
3.3.2.140.	wie vor, jedoch Breite: 0,60 bis 1,20 m										
	5.Obergeschoss										
	05.09. Homepage										
	Büro 1										
	Seite C	1	m	3,10			3,10				
	05.09. Homepage										
	Büro 2										
	Seite C	1	m	3,10			3,10				
	05.09. Homepage										
	Büro 3										
	Seite B	1	m	3,10			3,10				
	05.09. Homepage										
	Büro 4										
	Seite B	1	m	3,10			3,10				
	Seite C	1	m	4,40			4,40				
	05.07. Homepage										
	Büro 5										
	Seite B	1	m	4,40			4,40				

SR.Aufmaß

Pos.	Bezeichnung	Stück		Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Meßgehalt	Abzug	Reiner Meßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
		+	-								
	Seite C	1	m	3,10			3,10				
	05.07. Homepage										
	Büro 6										
	Seite B	1	m	2,50			2,50				
	05.07. Homepage										
	Büro 7										
	Seite A	1	m	2,90			2,90				
	Seite C	1	m	3,09			3,09				
	05.07. Homepage										
	Büro 8										
	Seite A	1	m	3,51			3,51				
	Seite C	1	m	3,70			3,70				
	Seite D	1	m	4,87			4,87				
	05.07. Homepage										
	Büro 9										
	Seite A	1	m	4,12			4,12				
	Seite C	1	m	4,30			4,30				
	Seite D	1	m	5,36			5,36				
	05.07. Homepage										
	Büro 10										
	Seite B	1	m	3,50			3,50				
	Seite D	1	m	3,50			3,50				
	05.20. Homepage										
	Büro 11										
	Seite A	1	m	11,19			11,19				
	Seite D	1	m	5,32			5,32				
										96,10 €	
										100%	
							82,16	0,00	82,16	96,10 €	7.895,58 €
3.3.2.150.	wie vor, jedoch Breite: 1,20 bis 1,80 m										
	5.Obergeschoss										
	05.09. Homepage										
	Büro 1										
	Seite D	1	m	4,40			4,40				
	05.09. Homepage										
	Büro 2										
	Seite D	1	m	4,40			4,40				
	05.09. Homepage										
	Büro 3										
	Seite C	1	m	4,40			4,40				
	05.07. Homepage										
	Büro 5										
	Seite D	1	m	4,40			4,40				
	05.20. Homepage										
	Büro 11										
	Seite E	1	m	1,36			1,36				
										136,10 €	
										100%	
							18,96	0,00	18,96	136,10 €	2.580,46 €

Sdw

SR.Aufmaß

Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Meißgehalt	Abzug	Reiner Meißgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
3.3.2.160.	Randstreifen, vollflächig verklebt, aus PU o. XPS, D= 20 mm 5.Obergeschoss									
									16,75 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
3.3.2.	Decken									34.951,48 €
Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Meißgehalt	Abzug	Reiner Meißgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
3.3.3.	Abkofferungen und Verkleidung									
3.3.3.10.	Gipskarton-Verkleidung für neue Leitungen, 2-seitig 5.Obergeschoss									
									99,35 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
3.3.3.20.	Gipskarton-Verkleidung wie vor, jedoch Abwicklung: ca. 0,75 mm 5.Obergeschoss									
									110,70 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
3.3.3.30.	Gipskarton-Verkleidung wie vor, jedoch Abwicklung: ca. 1,00 m 5.Obergeschoss									
									138,50 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
3.3.3.40.	Gipskarton-Verkleidung für neue Leitungen, 3-seitig 5.Obergeschoss									
	Zw. 05.09 Homebase & 05.13 Flur									
	Stützen	1	Stk.		4,00	4,00				
	05.07 Homebase									
	Stützen	1	Stk.		5,00	5,00				
									177,25 €	
									100%	
						9,00	0,00	9,00	177,25 €	1.595,25 €
3.3.3.	Abkofferungen und Verkleidung									1.595,25 €
Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Meißgehalt	Abzug	Reiner Meißgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
4.	Trockenbauarbeiten 6.Obergeschoss									

Sch

SR.Aufmaß

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meißgehalt	Abzug	Reiner	EP	Gesamt
		+ -		(2.Länge)	(2.Breite)			Meißgehalt	in Euro	in Euro
4.3.	Trockenbauarbeiten/Türen/WC-Trennwände									
4.3.1.	Wände									
4.3.1.10.	Nichttragende Metallständerwand, F90, Wanddicke: 125 mm									
	6.Obergeschoss									
	Zw. Var 5 - Flur 3 & Var 6 - Flur 4	1	m²	6,03	3,22	19,42				
	Zur Schräge	1	Def	1,05	3,22	1,69				
	Zw. Flur 3 & Hausmeister	1	m²	3,33	3,22	10,72				
	Zw. Aufenthalt & Hausmeister	1	m²	2,84	3,22	9,14				
	Zw. 06.20 Backoffice & Server/ELT	1	m²	2,33	3,22	7,50				
	Zur Schräge	1	Def	1,05	3,22	1,69				
	Zw. Sozialraum & Server/ELT	1	m²	2,33	3,22	7,50				
	Zur Schräge	1	Def	1,05	3,22	1,69				
									47,10 €	
									100%	
						59,35	0,00	59,35	47,10 €	2.795,39 €
Abzug der F-90 Wände die nicht geändert werden mussten gemäß SR-Aufmaß (6.OG) v. 19.12.2019										
	Wände Einbauort : 6. OG (Baubüros)									
	Wände einseitig einlagig beplankt									
	Variabel 5/ Hausmeister		m²	8,32	3,22	26,79				
	Variabel 5/ Hausmeister Dreieck		Def		1,95	3,22	3,14			
									42,00 €	
									-45,00%	
						29,93		29,93	18,90 €	563,68 €
4.3.1.20.	Nichttragende Metallständerwand, Wanddicke: 100 mm									
	6.Obergeschoss									
	Zw. Familienraum- Aufenthalt & Var 1 - Var 3	1	m²	14,42	3,22	46,43				
	zur Schräge	1	Def	1,05	3,22	1,69				
	Zw. Var 1 & Var 2	1	m²	3,28	3,22	10,56				
	zur Schräge	1	Def	1,05	3,22	1,69				
	Zw. Var 2 & Var 3	1	m²	2,78	3,22	8,95				
	zur Schräge	1	Def	1,05	3,22	1,69				
	Zw. Var 3 - Aufenthalt & Erste Hilfe - Flur 3	1	m²	7,13	3,22	22,96				
	zur Schräge	1	Def	1,05	3,22	1,69				
	Zw. Erste Hilfe & Var 4	1	m²	2,02	3,22	6,50				
	zur Schräge	1	Def	1,05	3,22	1,69				
	Zw. Var 4 - Var 5 & Flur 3	1	m²	7,89	3,22	25,41				
	Zw. Var 4 & Var 5	1	m²	4,35	3,22	14,01				
	zur Schräge	1	Def	1,05	3,22	1,69				
	Zw. Hausmeister & Flur 4	1	m²	2,84	3,22	9,14				
	Zw. Flur 4 & Var 6 - Homebase 06.18	1	m²	9,36	3,22	30,14				
	Zw. Var 6 & Homebase 06.18	1	m²	4,35	3,22	14,01				

SR Aufmaß

[illegible]

SQ

Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Meßgehalt	Abzug	Reiner Meßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
	Tür 06.14-1	1	m	1,11	2,14	2,14	5,39			
	Türdurchgang zu 06.23 Pantry	1	m	1,72	3,22	3,22	8,16			
									20,10 €	
									100%	
						13,55	0,00	13,55	20,10 €	272,36 €
4.3.1.40.	San-Block-Verkleidung, einschl. Metallunterkonstruktion									
	6.Obergeschoss									
	06.25 WC Damen	1	Stk.		1,00	1,00				
									245,90 €	
									100%	
						1,00	0,00	1,00	245,90 €	245,90 €
4.3.1.50.	San-Block-Verkleidung, einschl. Metallunterkonstruktion									
	6.Obergeschoss									
	06.24 WC Herren	1	Stk.		1,00	1,00				
									213,40 €	
									100%	
						1,00	0,00	1,00	213,40 €	213,40 €
4.3.1.60.	San-Block-Verkleidung, einschl. Metallunterkonstruktion									
	6.Obergeschoss									
	06.24 WC Herren	1	Stk.		1,00	1,00				
									143,75 €	
									100%	
						1,00	0,00	1,00	143,75 €	143,75 €
4.3.1.70.	Liefern und montieren von UA 50 - 75 Profilen									
	6.Obergeschoss									
	05.17 WC-Damen									
	WC hinten	6	m		3,22	19,32				
	WC vorne	6	m		1,20	7,20				
	Waschtisch	6	m		3,22	12,88				
	04.18 WC-Herren									
	WC 1 hinten	2	m		3,22	6,44				
	WC 1 vorne	2	m		1,20	2,40				
	WC 2 hinten	2	m		3,22	6,44				
	WC 2 vorne	2	m		1,20	2,40				
	Pissior 1 u. 2 hinten	4	m		3,22	12,88				
	Pissior 1 u. 2 vorne	4	m		1,20	4,80				
	Waschtisch	4	m		3,22	12,88				
									9,05 €	
									100%	
						87,64	0,00	87,64	9,05 €	793,14 €
4.3.1.80.	Nichttragende Metall-Installationwand, Wanddicke: 400 mm									
	6.Obergeschoss									
	Zw. WC-Damen & WC-Herren	1	m	4,39	3,22	14,14				
	Zw. WC-Herren & Pantry	1	m	4,39	3,22	14,14				
									58,05 €	
									100%	
						28,28	0,00	28,28	58,05 €	1.641,65 €

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meißeinhalt	Abzug	Reiner Meißeinhalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
		* -		(2.Länge)	(2.Breite)					
4.3.1.90.	Schachtwand als einseitig beplankte Trennwand, F90									
	6.Obergeschoss		Stk							
									258,60 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
4.3.1.100.	Stützenverkleidung allseitig									
	6.Obergeschoss		Stk							
									253,20 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
4.3.1.110.	Stahlträgerverkleidung, F - 90, 3 - seitig									
	6.Obergeschoss									
	06.03 RLT	1	m		3,20	3,20			86,80 €	
									100%	
						3,20	0,00	3,20	86,80 €	277,76 €
4.3.1.120.	Stahlstützenverkleidung, F - 90, 3 - seitig									
	6.Obergeschoss									
	06.03 RLT	1	m		2,80	2,80			98,15 €	
	Variabel 4 Dachfenster	2	m		3,70	7,40			100%	
	Variabel 6 Dachfenster	2	m		3,70	7,40				
									98,15 €	
						17,60	0,00	17,60	98,15 €	1.727,44 €
4.3.1.130.	Wandvorlage als nichttragende Metallständerwand									
	6.Obergeschoss		Stk							
									161,85 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
4.3.1.140.	Wandvorlage als nichttragende Metallständerwand									
	6.Obergeschoss		Stk							
									208,50 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
4.3.1.150.	Feuchtraumplatten liefern, als Zulage									
	6.Obergeschoss		Stk							
	Zw. Spinde - Backoffice 06.20 & WC-D - Pantry	1	Stk	7,50	3,22	24,15				
	WC-Damen 06.25	2	Stk	0,95	3,22	6,12				
		1	Stk	0,10	3,22	0,32				
	WC-Herren 06.24	2	Stk	0,60	3,22	3,86				
		1	Stk	0,10	3,22	0,32				

Sku

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meßgehalt	Abzug	Reiner	EP	Gesamt
		+ -		(2.Länge)	(2.Breite)			Meßgehalt	in Euro	in Euro
		2	m	0,95	3,22	6,12				
		1	m	0,10	3,22	0,32				
	Zw. WC-H - Pantry & Flur 5 - Sozialraum	1	m	7,14	3,22	22,99				
	Zw. WC-Damen & WC-Herren	2	m	4,39	3,22	28,27				
	Zw. WC-Herren & Pantry	1	m	4,39	3,22	14,14				
									3,25 €	
									100%	
						106,61	0,00	106,61	3,25 €	346,48 €
4.3.1.160.	Freistehende Wandenden herstellen, als Zulage									
	6.Obergeschoss									
	WC-Damen	1	m		3,22	3,22				
	WC-Herren	2	m		3,22	6,44				
	Zw. Pantry & Sozialraum	2	m		3,22	6,44				
									23,50 €	
									100%	
						16,10	0,00	16,10	23,50 €	378,35 €
4.3.1.170.	Bepunktung von Wänden und Schächten in Kassettenbereich F -90									
	6.Obergeschoss									
									9,70 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
4.3.1.180.	Bepunktung von Wänden und Schächten in Kassettenbereich									
	6.Obergeschoss									
									9,70 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
4.3.1.190.	Türöffnung in Montagewand herstellen, 0,885 x 2,135 m, als Zulage									
	6.Obergeschoss									
	Tür 06.25-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 06.24-1	1	Stk.		1,00	1,00				
									53,80 €	
									100%	
						2,00	0,00	2,00	53,80 €	107,60 €
4.3.1.200.	Türöffnung in Montagewand herstellen, 1,01 x 2,135 m, als Zulage									
	6.Obergeschoss									
	Tür 06.08-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 06.09-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 06.10-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 06.11-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 06.12-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 06.13-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 06.14-1	1	Stk.		1,00	1,00				

SR_Aufmaß

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meßgehalt	Abzug	Reiner	EP	Gesamt
		+		(2.Länge)	(2.Breite)			Meßgehalt	In Euro	In Euro
	Tür 06.14-2	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 06.16-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 06.17-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 06.18-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 06.19-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 06.20-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 06.21-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 06.22-1	1	Stk.		1,00	1,00				
	Tür 06.27-1	1	Stk.		1,00	1,00				
									53,80 €	
									100%	
						16,00	0,00	16,00	53,80 €	860,80 €
4.3.1.210.	Ausschnitte in verschiedenen Durchmessern, als Zulage									
	6.Obergeschoss									
	06.06 Aufenthalt	1	Stk.		10,00	10,00				
	06.08 Variabel 1	1	Stk.		7,00	7,00				
	06.09 Variabel 2	1	Stk.		9,00	9,00				
	06.10 Variabel 3	1	Stk.		8,00	8,00				
	06.11 Erste Hilfe	1	Stk.		9,00	9,00				
	06.12 Variabel 4	1	Stk.		7,00	7,00				
	06.13 Variabel 5	1	Stk.		8,00	8,00				
	06.16 Hausmeister	1	Stk.		10,00	10,00				
	06.17 Variabel 6	1	Stk.		10,00	10,00				
	06.18 Homebase	1	Stk.		9,00	9,00				
	06.20 Backoffice	1	Stk.		16,00	16,00				
	06.22 Spinde Mitarbeiter	1	Stk.		15,00	15,00				
	06.26 Sozialraum	1	Stk.		5,00	5,00				
	06.28 Flur 5	1	Stk.		19,00	19,00				
									7,25 €	
									100%	
						142,00	0,00	142,00	7,25 €	1.029,50 €
4.3.1.220.	Anschluss an massive Wände, als Zulage									
	6.Obergeschoss									
	Zw. Var 5 & Var 6	1	m		3,70	3,70				
	Zw. Aufenthalt & Hausmeister	1	m		3,22	3,22				
	Zw. 06.20 Backoffice & Server/ELT	1	m		3,22	3,22				
		1	m		3,70	3,70				
	Zw. Sozialraum & Server/ELT	1	m		3,22	3,22				
		1	m		3,70	3,70				
	Zw. Familienraum & Var 1	1	m		3,70	3,70				

SDW

Pos.	Bezeichnung	Stück		Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Meißgehalt	Abzug	Reiner Meißgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
		+	-								
	Zw. Var 1 & Var 2	1		m		3,70	3,70				
	Zw. Var 2 & Var 3	1		m		3,70	3,70				
	Zw. Var 3 & Erste Hilfe	1		m		3,70	3,70				
	Zw. Erste Hilfe & Var 4	1		m		3,22	3,22				
	Zw. Erste Hilfe & Var 4	1		m		3,22	3,22				
	Zw. Var 4 & Var 5	1		m		3,70	3,70				
	Zw. Hausmeister & Flur 4	1		m		3,22	3,22				
	Zw. Var 6 & Homebase 06.18	1		m		3,70	3,70				
	Zw. Homebase 0.18 - Flur 4 & Homebase 06.19	1		m		3,70	3,70				
	Zw. Flur 4 & Spinde Mitarbeiter	1		m		3,22	3,22				
	Zw. Flur 4 - Homebase 06.19 & Spinde - Backoffice 06.20	1		m		3,70	3,70				
	Zw. Spinde - Backoffice 06.20 & WC-D - Pantry	4		m		3,22	12,88				
	Zw. WC-H - Pantry & Flur 5 - Sozialraum	3		m		3,22	9,66				
	Zw. Flur 5 & Betriebsrat	1		m		3,22	3,22				
	Zw. Flur 5 - Betriebsrat & Sozialraum	1		m		3,70	3,70				
										2,20 €	
										100%	
							92,70	0,00	92,70	2,20 €	203,94 €
4.3.1.230.	Revisionklappe für Vorsatzschale oder Montagewand, 300 x 300 mm										
	6.Obergeschoss			Stück							
										33,20 €	
										0%	
							0,00	0,00	0,00	- €	- €
4.3.1.240.	Revisionklappe F90 für Montagewand, 300 x 300 mm										
	6.Obergeschoss			Stück							
										100,70 €	
										0%	
							0,00	0,00	0,00	- €	- €
4.3.1.250.	Stahl - Umfassungszarge, 1,01 x 2,135 m										
	6.Obergeschoss										
	Tür 06.08-1	1		Stück		1,00	1,00				
	Tür 06.09-1	1		Stück		1,00	1,00				
	Tür 06.10-1	1		Stück		1,00	1,00				
	Tür 06.11-1	1		Stück		1,00	1,00				
	Tür 06.12-1	1		Stück		1,00	1,00				

SR.Aufmaß

Pos.	Bezeichnung	Stück		Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Mißgehalt	Abzug	Reiner Mißgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
		+	-								
	Tür 06.13-1	1		Stk.		1,00	1,00				
	Tür 06.14-2	1		Stk.		1,00	1,00				
	Tür 06.16-1	1		Stk.		1,00	1,00				
	Tür 06.17-1	1		Stk.		1,00	1,00				
	Tür 06.18-1	1		Stk.		1,00	1,00				
	Tür 06.19-1	1		Stk.		1,00	1,00				
	Tür 06.20-1	1		Stk.		1,00	1,00				
	Tür 06.22-1	1		Stk.		1,00	1,00				
	Tür 06.27-1	1		Stk.		1,00	1,00				
										132,85 €	
										100%	
							14,00	0,00	14,00	132,85 €	1.859,90 €
4.3.1.260.	Stahl-Umfassungszaun wie vor, jedoch Größe: 0,885 x 2,135 m										
	6.Obergeschoss										
	Tür 06.25-1	1		Stk.		1,00	1,00				
	Tür 06.24-1	1		Stk.		1,00	1,00				
										132,85 €	
										100%	
							2,00	0,00	2,00	132,85 €	265,70 €
4.3.1.270.	Stahlrohrprofile als aussteifendes Element einbauen										
	6.Obergeschoss										
	Tür 06.14-1	1		Stk.	1,11	3,22	3,22	7,55			
	Tür 06.21-1	1		Stk.	1,01	3,22	3,22	7,45			
										75,80 €	
										100%	
							15,00	0,00	15,00	75,80 €	1.137,00 €
4.3.1.280.	Wandverstärkung aus OSB-Platten herstellen										
	6.Obergeschoss										
	6.05 Flur 2										
	Heizkörper	1		m	2,50	0,60	1,50				
	6.18 Homebase										
	Heizkörper	1		m	1,25	0,60	0,75				
	6.20 Backoffice										
	Heizkörper	1		m	2,50	0,60	1,50				
		1		m	1,25	0,60	0,75				
	6.22 Spinde/Mitarbeiter										
	Heizkörper	1		m	1,40	1,60	2,24				
	06.23 Pantry										
	Hängeschränke	1		m	1,25	1,88	2,35				
	06.24 WC-Herren										
	Heizkörper	1		m	1,95	1,25	2,44				
	06.25 WC-Damen										
	Heizkörper	1		m	1,95	1,25	2,44				
	06.28 Flur 5										
	Heizkörper	1		m	2,50	0,60	1,50				
										20,65 €	
										100%	
							15,47	0,00	15,47	20,65 €	319,46 €

Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Meßgehalt	Abzug	Reiner Meßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
4.3.1.290.	Wandverstärkung aus Holzbohlen herstellen									
	6.Obergeschoss									
	04.18 WC-Herren									
	Waschtisch	1	=	0,95	1,95	1,25	4,15			
	04.17 WC-Damen									
	Waschtisch	1	=	0,95	1,95	1,25	4,15			
									12,55 €	
									100%	
						8,30	0,00	8,30	12,55 €	104,17 €
4.3.1.	Wände									27.096,12 €
Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Meßgehalt	Abzug	Reiner Meßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
4.3.2.	Decken									
4.3.2.10.	Deckenbekleidung, einlagig aus GKB-Platten liefern, herstellen									
	6.Obergeschoss									
	06.00 Treppenhaus									
	Decke	1	m²	3,01	3,40	10,23				
	Schräge	1	m²	3,01	5,09	15,32				
	06.24 WC-Herren	1	m²	2,67	4,38	11,69				
	06.25 WC-Damen	1	m²	3,02	4,38	13,23				
									33,85 €	
									100%	
						50,47	0,00	50,47	33,85 €	1.708,41 €
4.3.2.20.	Lochgipsdecke 8 / 18 R liefern und herstellen									
	6.Obergeschoss									
	06.02 Flur 1	1	m²	1,64	5,76	9,45				
	Abzug Treppenloch	1	m²	1,00	2,90		2,90			
	06.05 Flur 2	1	m²	1,35	3,19	4,31				
		1	m²	1,08	8,81	9,51				
		1	m²	1,42	3,19	4,53				
	06.14 Flur 3	1	m²	1,20	7,60	9,12				
	06.15 Flur 4	1	m²	1,93	2,93	5,65				
		1	m²	1,20	9,05	10,86				
	06.23 Pantry	1	m²	2,70	4,07	10,99				
	06.28 Flur 5	1	m²	1,20	6,09	7,31				
									58,35 €	
									100%	
						71,73	2,90	68,83	58,35 €	4.016,23 €
4.3.2.30.	Glattgipsfries einlagig herstellen									
	6.Obergeschoss									
	06.02 Flur 1	2	m	1,64		3,28				
		2	m	6,06		12,12				
		2	m	0,85		1,70				
	06.05 Flur 2	1	m	1,35		1,35				
		1	m	4,41		4,41				

SDW

SR.Aufmaß

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meßgehalt	Abzug	Reiner Meßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
		+	-	(2.Länge)	(2.Breite)					
		1	m	9,10		9,10				
		1	m	4,41		4,41				
		1	m	1,42		1,42				
		1	m	3,19		3,19				
		1	m	6,04		6,04				
		1	m	3,19		3,19				
		1	m	5,74		5,74				
	06.14 Flur 3	2	m	1,20	7,90	18,20				
	06.15 Flur 4	1	m	1,93		1,93				
		1	m	4,43		4,43				
		1	m	9,21		9,21				
		1	m	1,20		1,20				
		1	m	7,27		7,27				
		1	m	2,94		2,94				
	06.23 Pantry	2	m	2,71	4,37	14,16				
	06.28 Flur 5	2	m	1,20	6,39	15,18				
	Zusätzliche GK-Friese im Bereich der Stb-Schrägen Übergang zu den Troldekt Friesen.									
	06.07 Familienraum	1	m	4,58		4,58				
	06.08 Variabel 1	1	m	3,68		3,68				
		1	m	3,67		3,67				
	06.09 Variabel 2	1	m	4,57		4,57				
	06.10 Variabel 3	1	m	2,93		2,93				
	06.11 Erste Hilfe	1	m	3,06		3,06				
	06.12 Variabel 4	1	m	2,84		2,84				
		1	m	4,90		4,90				
	06.13 Variabel 5	1	m	4,61		4,61				
	06.17 Variabel 6	1	m	4,63		4,63				
	06.18 Homebase	1	m	4,62		4,62				
	06.19 Homebase	1	m	4,90		4,90				
		1	m	5,86		5,86				
	06.26 Sozialraum	1	m	5,66		5,66				
		1	m	5,44		5,44				
	06.27 Betriebsrat	1	m	6,37		6,37				
									23,95 €	
									100%	
						202,79	0,00	202,79	23,95 €	4.856,82 €
4.3.2.40.	Mineralwolleauflager, nicht brennbar, auf abgehängten Decken									
	6.Obergeschoss									
	06.02 Flur 1	1	m	1,94	6,06	11,76				
	Abzug Treppenloch	1	m	1,00	2,60	2,60				
	06.05 Flur 2	1	m	1,64	3,19	5,23				
		1	m	1,38	9,10	12,56				
		1	m	1,71	3,19	5,45				
	06.14 Flur 3	1	m	1,50	7,88	11,82				
	06.15 Flur 4	1	m	2,23	2,94	6,56				
		1	m	1,50	9,36	14,04				
	06.23 Pantry	1	m	3,02	4,38	13,23				
	06.24 WC-Herren	1	m	2,67	4,38	11,69				
	06.25 WC-Damen	1	m	3,02	4,38	13,23				
	06.28 Flur 5	1	m	1,50	6,39	9,59				
									9,85 €	
									100%	
						117,76	0,00	117,76	9,85 €	1.159,94 €
4.3.2.50.	Schürze für Deckenbekleidung aus Gipskartonplatten, als Zulage									
	6.Obergeschoss									

Pos.	Bezeichnung	Stück		Lang	Breit	Hoch	Messgehalt	Abzug	Reiner Messgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
		+	-								
	06.02 Flur 1	2	m	1,00			2,00				
	Zw. 06.07 Familienr. & 06.05 Flur 2	2	m	2,60			5,20				
		1	m	4,58			4,58				
										42,95 €	
										100%	
							11,78	0,00	11,78	42,95 €	505,95 €
4.3.2.60.	Öffnung für neue Revisionsklappe herstellen, als Zulage										
	6.Obergeschoss										
	06.02 Flur 1	2	Stk.			1,00	2,00				
	06.14 Flur 3	1	Stk.			1,00	1,00				
	06.15 Flur 4	2	Stk.			1,00	2,00				
	06.23 Pantry	1	Stk.			1,00	1,00				
	06.24 WC-Herren	1	Stk.			1,00	1,00				
	06.25 WC-Damen	1	Stk.			1,00	1,00				
	06.28 Flur 5	1	Stk.			2,00	2,00				
										12,85 €	
										100%	
							10,00	0,00	10,00	12,85 €	128,50 €
4.3.2.70.	Revisionsklappe für abgehängte Unterdecken liefern und fachgerecht einbauen										
	6.Obergeschoss										
	06.02 Flur 1	2	Stk.			1,00	2,00				
	06.14 Flur 3	1	Stk.			1,00	1,00				
	06.15 Flur 4	2	Stk.			1,00	2,00				
	06.23 Pantry	1	Stk.			1,00	1,00				
	06.24 WC-Herren	1	Stk.			1,00	1,00				
	06.25 WC-Damen	1	Stk.			1,00	1,00				
	06.28 Flur 5	1	Stk.			2,00	2,00				
										122,40 €	
										100%	
							10,00	0,00	10,00	122,40 €	1.224,00 €
4.3.2.80.	OWAcoustic - Mineralplattendecke liefern und montieren										
	6.Obergeschoss										
	06.16 Hausmeister	1	m²	3,22		2,84	9,14				
	06.20 Backoffice	1	m²	3,01		6,25	18,81				
	06.21 Server/ELT	1	m²	1,37		2,37	3,25				
	06.22 Spinde Mitarbeiter	1	m²	3,01		5,71	17,19				
										20,90 €	
										100%	
							48,39	0,00	48,39	20,90 €	1.011,35 €
4.3.2.90.	Wandanschlussprofile für vorgenannte Mineralplattendecke liefern und montieren										
	6.Obergeschoss										
	06.16 Hausmeister	2	m	3,22		2,84	12,12				
	06.20 Backoffice	2	m	3,01		6,25	18,52				
	06.21 Server/ELT	2	m	1,37		2,37	7,48				
	06.22 Spinde Mitarbeiter	2	m	3,01		5,71	17,44				
										2,98 €	
										100%	
							55,56	0,00	55,56	2,98 €	165,57 €

Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Meißelhalt	Abzug	Reiner Meißelhalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
4.3.2.100.	Unterkonstruktion für die bauseitige Montage von Pendelleuchte									
	6.Obergeschoss									
			Stk.							
									11,25 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
3.3.2.110.	Ausschnitte für Beleuchtung herstellen, als Zulage									
	6.Obergeschoss									
	06.02 Flur 1									
	Sicherheitsleuchte D= 68mm	1	Stk.		1,00	1,00				
	Multisensormelder D = 68mm	1	Stk.		1,00	1,00				
	Präsenzmelder D = 68mm	2	Stk.		1,00	2,00				
	06.05 Flur 2									
	Sicherheitsleuchte D= 68mm	2	Stk.		1,00	2,00				
	Multisensormelder D = 68mm	1	Stk.		1,00	1,00				
	06.14 Flur 3									
	Sicherheitsleuchte D= 68mm	1	Stk.		1,00	1,00				
	Multisensormelder D = 68mm	1	Stk.		1,00	1,00				
	Präsenzmelder D = 68mm	1	Stk.		1,00	1,00				
	06.15 Flur 4									
	Sicherheitsleuchte D= 68mm	2	Stk.		1,00	2,00				
	Multisensormelder D = 68mm	1	Stk.		1,00	1,00				
	Präsenzmelder D = 68mm	2	Stk.		1,00	2,00				
	06.23 Pantry									
	Multisensormelder D = 68mm	1	Stk.		1,00	1,00				
	Präsenzmelder D = 68mm	1	Stk.		1,00	1,00				
	LED-Spot D = 68mm	4	Stk.		1,00	4,00				
	06.24 WC-Herren									
	Präsenzmelder D = 68mm	2	Stk.		1,00	2,00				
	LED-Spot D = 68mm	2	Stk.		1,00	2,00				
	06.25 WC-Damen									
	Präsenzmelder D = 68mm	2	Stk.		1,00	2,00				
	LED-Spot D = 68mm	2	Stk.		1,00	2,00				
	06.28 Flur 5									
	Sicherheitsleuchte D= 68mm	1	Stk.		1,00	1,00				
	Multisensormelder D = 68mm	1	Stk.		1,00	1,00				
	Präsenzmelder D = 68mm	1	Stk.		1,00	1,00				
									25,65 €	
									100%	
						32,00	0,00	32,00	25,65 €	820,80 €
3.3.2.120.	Ausschnitte in verschiedenen Durchmesser herstellen, als Zulage									
	6.Obergeschoss									
	06.02 Flur 1									
	LED-Downlight 125x125	3	Stk.		1,00	3,00				
	06.05 Flur 2									
	LED-Downlight 125x125	9	Stk.		1,00	9,00				
	06.14 Flur 3									
	LED-Downlight 125x125	3	Stk.		1,00	3,00				

Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Maßgehalt	Abzug	Reiner Maßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
	06.15 Flur 4									
	LED-Downlight 125x125	6	Stk		1,00	6,00				
	06.23 Pantry									
	Tellerventil VSA 100 D = 110mm	2	Stk		1,00	2,00				
	LED-Downlight 125x125	3	Stk		1,00	3,00				
	06.24 WC-Herren									
	LED-Downlight 125x125	5	Stk		1,00	5,00				
	LED-Downlight 200x200	1	Stk		1,00	1,00				
	Tellerventil VSA 100 D = 110mm	4	Stk		1,00	4,00				
	Lüftung DF2 D = 200mm	2	Stk		1,00	2,00				
	06.25 WC-Damen									
	LED-Downlight 125x125	5	Stk		1,00	5,00				
	LED-Downlight 200x200	1	Stk		1,00	1,00				
	Tellerventil VSA 100 D = 110mm	3	Stk		1,00	3,00				
	Lüftung DF2 D = 200mm	2	Stk		1,00	2,00				
	06.28 Flur 5									
	LED-Downlight 125x125	3	Stk		1,00	3,00				
									28,85 €	
									100%	
						52,00	0,00	52,00	28,85 €	1.500,20 €
4.3.2.130.	Troldekt - Decken liefern und montieren Breiten bis 60 cm									
	6.Obergeschoss									
	06.07 Familienraum									
	Seite C	1	m	3,10		3,10				
	06.08 Variabel 1									
	Seite B	1	m	3,68		3,68				
	Seite C	1	m	2,50		2,50				
	Seite D	1	m	3,73		3,73				
	06.09 Variabel 2									
	Seite B	1	m	4,55		4,55				
	06.10 Variabel 3									
	Seite B	1	m	2,90		2,90				
	Seite D	1	m	2,90		2,90				
	06.11 Erste Hilfe									
	Seite B	1	m	3,03		3,03				
	Seite D	1	m	3,05		3,05				
	06.12 Variabel 4									
	Seite A	1	m	4,14		4,14				
	Seite B	1	m	4,36		4,36				
	Seite F	1	m	2,85		2,85				
	06.13 Variabel 5									
	Seite A	1	m	3,10		3,10				
	06.17 Variabel 6									
	Seite A	1	m	3,10		3,10				
	06.18 Homebase									
	Seite A	1	m	3,10		3,10				

SR.Aufmaß

Pos.	Bezeichnung	Stück		Lang	Breit	Hoch	Meißgehalt	Abzug	Reiner Meißgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
		+	-								
	06.19 Homebase										
	Seite A	1	m	3,71			3,71				
	Seite B	1	m	5,96			5,96				
	Seite C2	1	m	3,70			3,70				
	Seite D	1	m	5,96			5,96				
	06.26 Sozialraum										
	Seite A	1	m	1,30			1,30				
	Seite B	1	m	5,66			5,66				
	Seite C	1	m	4,69			4,69				
	Seite E 2	1	m	3,33			3,33				
	06.27 Betriebsrat										
	Seite A	1	m	4,90			4,90				
	Seite B	1	m	1,86			1,86				
	Seite C	1	m	4,90			4,90				
										51,40 €	
										100%	
							96,06	0,00	96,06	51,40 €	4.937,48 €
4.3.2.140.	wie vor, jedoch Breite: 0,60 bis 1,20 m										
	6.Obergeschoss										
	06.07 Familienraum										
	Seite A	1	m	3,10			3,10				
	Seite B	1	m	2,09			2,09				
	Seite D	1	m	2,16			2,16				
	06.08 Variabel 1										
	Seite A	1	m	2,35			2,35				
	06.09 Variabel 2										
	Seite A	1	m	1,81			1,81				
	Seite C	1	m	1,90			1,90				
	Seite D	1	m	4,55			4,55				
	06.10 Variabel 3										
	Seite A	1	m	1,47			1,47				
	Seite C	1	m	1,62			1,62				
	06.11 Erste Hilfe										
	Seite A	1	m	1,10			1,10				
	Seite C	1	m	1,26			1,26				
	06.12 Variabel 4										
	Seite C	1	m	1,93			1,93				
	Seite D	1	m	2,56			2,56				
	Seite E	1	m	1,52			1,52				
	06.13 Variabel 5										
	Seite B	1	m	4,36			4,36				
	Seite C	1	m	3,10			3,10				
	Seite D	1	m	4,36			4,36				
	Feld 1	1	m	1,90			1,90				
	06.17 Variabel 6										
	Seite B	1	m	4,36			4,36				
	Seite C	1	m	3,10			3,10				
	Seite D	1	m	4,36			4,36				
	Feld 1	1	m	1,90			1,90				
	06.18 Homebase										

Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Meßgehalt	Abzug	Reiner Meßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
	Seite B	1	m	4,36		4,36				
	Seite C	1	m	3,10		3,10				
	Seite D	1	m	4,36		4,36				
	Feld 1	1	m	1,90		1,90				
	06.19 Homepage									
	Feld 1	1	m	1,90		1,90				
	06.26 Sozialraum									
	Seite D	1	m	3,45		3,45				
	Seite F	1	m	0,92		0,92				
	06.27 Betriebsrat									
	Seite D	1	m	1,86		1,86				
									96,10 €	
									100%	
						78,71	0,00	78,71	96,10 €	7.564,03 €
4.3.2.150.	wie vor, jedoch Breite: 1,20 bis 1,80 m									
	6.Obergeschoss									
	06.19 Homepage									
	Seite C1	1	m	3,70		3,70				
	06.26 Sozialraum									
	Seite E 1	1	m	3,33		3,33				
									136,10 €	
									100%	
						7,03	0,00	7,03	136,10 €	956,78 €
4.3.2.160.	Unterdecke im Bereich der vorhandenen Lichtkuppeln, F-90									
	6.Obergeschoss									
	06.06 Aufenthalt	3	Stk.		1,00	3,00				
									157,40 €	
									100%	
						3,00	0,00	3,00	157,40 €	472,20 €
4.3.2.170.	wie vor, jedoch Abmessung: 0,90 x 0,90 m									
	6.Obergeschoss									
	06.25 WC-Damen	2	Stk.		1,00	2,00				
	06.28 Flur 5	1	Stk.		1,00	1,00				
									136,70 €	
									100%	
						3,00	0,00	3,00	136,70 €	410,10 €
4.3.2.	Decken									31.438,36 €
4.3.3.	Abkofferungen und Verkleidung									
4.3.3.10.	Gipskarton-Verkleidung für neue Leitungen, 2-seitig									
	6.Obergeschoss		Stk.							
									99,35 €	

Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit	Hoch	Meßgehalt	Abzug	Reiner Meßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
				(2.Länge)	(2.Breite)				0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
4.3.3.20.	Gipskarton-Verkleidung wie vor, jedoch Abwicklung: ca. 0,75 mm 6.Obergeschoss									
		Stk.							110,70 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
4.3.3.30.	Gipskarton-Verkleidung wie vor, jedoch Abwicklung: ca. 1,00 m 6.Obergeschoss									
		Stk.							138,50 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
3.3.3.40.	Gipskarton-Verkleidung für neue Leitungen, 3-seitig 6.Obergeschoss									
		Stk.							177,25 €	
									0%	
						0,00	0,00	0,00	- €	- €
4.3.3.	Abkofferungen und Verkleidung									- €
Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit	Hoch	Meßgehalt	Abzug	Reiner Meßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
S.	Stundenlohnarbeiten / Material									
10	Facharbeiterstunden									
	04.10.2019 bis 04.10.2019	1	Stk.	Tagelohnnachweis	24497	3,50				
	07.10.2019 bis 07.10.2019	1	Stk.	Tagelohnnachweis	24498	3,00				
	08.10.2019 bis 08.10.2019	1	Stk.	Tagelohnnachweis	24499	3,00				
	09.10.2019 bis 09.10.2019	1	Stk.	Tagelohnnachweis	24500	4,00				
	28.08.2019	1	Stk.	Tagelohnnachweis	26665	2,00				
	06.09.2019 bis 07.09.2019	1	Stk.	Tagelohnnachweis	26669	12,00				
	03.09.2019 bis 04.09.2019	1	Stk.	Tagelohnnachweis	26671	12,00				
	14.10.2019 bis 14.10.2019	1	Stk.	Tagelohnnachweis	26685	4,00				
	15.10.2019 bis 15.10.2019	1	Stk.	Tagelohnnachweis	26686	6,00				
	01.10.2019 bis 01.10.2019	1	Stk.	Tagelohnnachweis	26700	8,00				
	10.10.2019 bis 10.10.2019	1	Stk.	Tagelohnnachweis	27675	6,00				
	11.10.2019 bis 11.10.2019	1	Stk.	Tagelohnnachweis	27676	1,50				
	14.10.2019 bis 15.10.2019	1	Stk.	Tagelohnnachweis	27677	3,00				
	23.10.2019 bis 23.10.2019	1	Stk.	Tagelohnnachweis	27678	6,00				
	29.10.2019 bis 29.10.2019	1	Stk.	Tagelohnnachweis	27683	3,00				
	01.11.2019 bis 01.11.2019	1	Stk.	Tagelohnnachweis	27690	8,00				
	14.01.2020 bis 16.01.2020	1	Stk.	Tagelohnnachweis	27692	5,00				
	06.01.2020 bis 11.01.2020	1	Stk.	Tagelohnnachweis	27693	12,00				
	09.11.2019 bis 09.11.2019	1	Stk.	Tagelohnnachweis	27695	14,00				
	08.11.2019 bis 09.11.2019	1	Stk.	Tagelohnnachweis	27696	21,00				
	05.11.2019 bis 06.11.2019	1	Stk.	Tagelohnnachweis	27698	6,00				
	06.11.2019 bis 06.11.2019	1	Stk.	Tagelohnnachweis	27699	4,50				
	11.11.2019 bis 14.11.2019	1	Stk.	Tagelohnnachweis	27703	31,00				
	02.12.2019 bis 07.12.2019	1	Stk.	Tagelohnnachweis	27712	3,00				
	29.11.2019 bis 04.12.2019	1	Stk.	Tagelohnnachweis	27713	19,00				
	06.12.2019 bis 06.12.2019	1	Stk.	Tagelohnnachweis	27714	4,00				
	11.12.2019	1	Stk.	Tagelohnnachweis	27717	3,00				
	16.12.2019	1	Stk.	Tagelohnnachweis	27718	3,00				

SR.Aufmaß

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meißgehalt	Abzug	Reiner Meißgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
		+	-	(2.Länge)	(2.Breite)					
	09.12.2019 bis 13.12.2019	1	St.	Tagelohnnachweis	27723	4,00				
	09.12.2019 bis 14.12.2019	1	St.	Tagelohnnachweis	27724	3,00				
	13.01.2020 bis 17.01.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	27728	8,00				
	15.01.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	27731	2,00				
	08.01.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	27732	4,00				
	17.01.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	27734	3,00				
	14.04.2020 bis 14.04.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	27736	2,00				
	20.01.2020 bis 25.01.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	27737	1,00				
	03.02.2020 bis 03.02.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	27739	4,00				
	20.01.2020 bis 25.01.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	27743	2,00				
	13.01.2020 bis 18.01.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	27747	2,00				
	27.01.2020 bis 31.01.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	27749	2,00				
	11.02.2020 bis 16.02.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	27755	6,00				
	13.02.2020 bis 13.02.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	27756	2,00				
	13.02.2020 bis 13.02.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	27759	2,00				
	14.04.2020 bis 18.04.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	27766	4,00				
	02.03.2020 bis 06.03.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	27773	10,00				
	24.02.2020 bis 24.02.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	27774	11,00				
	02.03.2020 bis 06.03.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	27775	3,00				
	23.03.2020 bis 28.03.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	27781	21,00				
	13.01.2020 bis 18.01.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	27951	18,75	Stunden befinden sich in klärung, Stellungnahme gen.			
	20.01.2020 bis 25.01.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	27952	18,75	Stunden befinden sich in klärung, Stellungnahme gen.			
	27.01.2020 bis 01.02.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	27953	18,75	Stunden befinden sich in klärung, Stellungnahme gen.			
	07.03.2020 bis 07.03.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	27957	12,00	Rest Stunden befinden sich in klärung, Stellungnahme			
	07.03.2020 bis 07.03.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	27964	9,00	Rest Stunden befinden sich in klärung, Stellungnahme			
	08.03.2020 bis 08.03.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	27985	17,25	Rest Stunden befinden sich in klärung, Stellungnahme			
	08.03.2020 bis 08.03.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	27986	21,50	Rest Stunden befinden sich in klärung, Stellungnahme			
	22.05.2020 bis 23.05.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	27991	28,00				
	27.05.2020 bis 29.05.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	27992	26,00				
	25.05.2020 bis 30.05.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	27993	12,00				
	23.03.2020 bis 28.03.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	28001	24,00				
	14.03.2020 bis 04.04.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	28003	16,00				
	23.03.2020 bis 28.03.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	28004	6,00				
	23.03.2020 bis 28.03.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	28005	4,00				
	22.04.2020 bis 23.04.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	28007	12,00				
	27.04.2020 bis 02.05.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	28008	26,00				
	18.05.2020 bis 22.05.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	28010	6,00				
	27.04.2020 bis 02.05.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	28011	4,00				
	04.05.2020 bis 07.05.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	28012	4,00				
	27.04.2020 bis 16.05.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	28019	10,00				
	27.04.2020 bis 16.05.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	28020	6,00				
	27.04.2020 bis 01.05.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	28023	4,00				
	27.04.2020 bis 15.05.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	28024	4,00				
	27.04.2020 bis 16.05.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	28025	2,00				
	11.05.2020 bis 16.05.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	28026	2,00				
	18.05.2020 bis 22.05.2020	1	St.	Tagelohnnachweis	28032	2,00				
	Wie Telefonisch am 01.07.20 mit Herrn Schwarz Besprochen.	1	St.	Tagelohnnachweis	28050	42,00				
									42,50 €	
									100%	
						662,50	0,00	662,50	42,50 €	28.156,25 €
20	Material aus Facharbeiterstunden									
	06.09.2019 bis 07.09.2019	1	St.	Tagelohnnachweis	26669					
	Bezeichnung			Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt			
	Knauf Fireboard 20mm			5,00	m²	19,08	95,40			
	UD30 Profile a 3,00m			12,00	m	0,71	8,52			
	Fireboardspachtel 10 kg/Sack			10,00	kg	1,80	18,00			
	03.09.2019 bis 04.09.2019	1	St.	Tagelohnnachweis	26671					

slw

SR.Aufmaß

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meißgehalt	Abzug	Reiner Meißgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
		+	-							
	Bezeichnung				Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt		
	GKB Bauplatte 12,5mm 1,25x2,00m				20,00	m²	4,02	80,40		
	CW 50 Profile a 3,25m				19,50	m	1,18	23,01		
	UA 50 Profile a 3,25m				9,75	m	3,38	32,96		
	UW 50 Profile a 4,00m				8,00	m	1,07	8,56		
	Eckschutzschienen a 3,00m				6,00	m	0,67	4,02		
	OSB 12 mm 0,625 x 2,50m				1,88	m²	5,64	10,60		
	Schr. 3,5 x 35 mm fein				0,50	Pakete	8,28	4,14		
	Siniat Pallas Spachtelmasse				10,00	kg	1,07	10,70		
	15.10.2019 bis 15.10.2019	1			Tagelohnnachweis		26686			
	Bezeichnung				Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt		
	Ansetzglas 30kg / Sack				2,00	Sack	8,28	16,56		
	Belokontakt 15 kg / Eimer				0,50	Eimer	69,30	34,65		
	Siniat Pallas Spachtelmasse				10,00	kg	1,07	10,70		
	Binden (Glas)				1,00	Rolle	0,78	0,78		
	23.10.2019 bis 23.10.2019	1			Tagelohnnachweis		27678			
	Bezeichnung				Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt		
	Eckschutzschienen a 3,00m				12,00	m	0,67	8,04		
	GKB Bauplatte 12,5mm 1,25x2,00m				2,50	m²	2,38	5,95		
	Siniat Pallas Spachtelmasse				5,00	kg	1,07	5,35		
	06.01.2020 bis 11.01.2020	1			Tagelohnnachweis		27693			
	Bezeichnung				Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt		
	CD-Profil 60/27 a 4,00m				48,00	m	1,01	48,48		
	Kreuzverbinder				0,50	Pakete	17,16	8,58		
	11.11.2019 bis 14.11.2019	1			Tagelohnnachweis		27703			
	Bezeichnung				Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt		
	GKF Bauplatte 12,5mm 1,25x2,00m				12,50	m²	2,76	34,50		
	Siniat Pallas Spachtelmasse				10,00	kg	1,07	10,70		
	CD-Profil 60/27 a 4,00m				20,00	m	1,01	20,20		
	Schr. 3,5 x 35 mm fein				0,50	Pakete	8,28	4,14		
	Binden (Glas)				2,00	Rolle	0,78	1,56		
	UD30 Profil a 3,00m				15,00	m	0,71	10,65		
	02.12.2019 bis 07.12.2019	1			Tagelohnnachweis		27712			
	Bezeichnung				Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt		
	GKF Bauplatte 12,5mm 1,25x2,00m				2,50	m²	2,76	6,90		
	Eckschutzschienen a 3,00m				6,00	m	0,67	4,02		
	29.11.2019 bis 04.12.2019	1			Tagelohnnachweis		27713			
	Bezeichnung				Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt		
	Trennwandplatte TWP1 40mm				20,00	m²	1,18	23,60		
	Dampfbremsschicht sd-Wert > 100m				0,50	Rollen	58,80	29,40		
	Klebeband Grün 60mm x 25m				3,00	Rollen	17,40	52,20		
	GKF Bauplatte 12,5mm 1,25x2,00m				2,50	m²	2,76	6,90		
	06.12.2019 bis 06.12.2019	1			Tagelohnnachweis		27714			
	Bezeichnung				Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt		
	GKB Bauplatte 12,5mm 1,25x2,00m				20,00	m²	2,38	47,60		
	Schr. 3,5 x 35 mm fein				0,50	Pakete	8,28	4,14		
	Klebeband Grün 60mm x 25m				1,00	Rolle	6,96	6,96		
	11.12.2019	1			Tagelohnnachweis		27717			
	Bezeichnung				Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt		
	GKB Bauplatte 12,5mm 1,25x2,00m				2,50	m²	2,38	5,95		
	Schr. 3,5 x 35 mm fein				30,00	Pakete	0,008	0,24		
	Siniat Pallas Spachtelmasse				2,50	kg	1,07	2,68		
	16.12.2019	1			Tagelohnnachweis		27718			
	Bezeichnung				Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt		
	Kant-Profil in weiß 3,00m				2,00	Stück	40,32	80,64		

SDW

SR Aufmaß

Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang (2.Länge)	Breit (2.Breite)	Hoch (2.Höhe)	Meißgehalt	Abzug	Reiner Meißgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
	Alcon 10 Montagekleber 310ml/Kart.		1,00	Stück	15,84	15,84				
09.12.2019 bis 13.12.2019		1	St.	Tagelohnnachweis	27723					
	Bezeichnung		Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt				
	UA 50 Profile a 3,25m		3,25	m	3,38	10,99				
	UW 50 Profile a 4,00m		8,00	m	1,07	8,56				
	CW 50 Profile a 3,25m		3,25	m	1,18	3,84				
09.12.2019 bis 14.12.2019		1	St.	Tagelohnnachweis	27724					
	Bezeichnung		Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt				
	Knauf Fireboard 20mm		2,50	m²	19,08	47,70				
	Fireboardspachtel 10 kg/Sack		10,00	kg	1,80	18,00				
15.01.2020		1	St.	Tagelohnnachweis	27731					
	Bezeichnung		Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt				
	CD-Profil 60/27 a 4,00m		12,00	m	1,01	12,12				
	Nonius Abhänger Komplett		8,00	Stück	1,02	8,16				
08.01.2020		1	St.	Tagelohnnachweis	27732					
	Bezeichnung		Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt				
	UA 50 Profile a 3,25m		6,50	m	3,38	21,97				
11.02.2020 bis 14.02.2020		1	St.	Tagelohnnachweis	27755					
	Bezeichnung		Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt				
	UA 50 Profile a 3,25m		9,75	m	3,38	32,96				
	CW 50 Profile a 3,25m		9,75	m	1,18	11,51				
	UW 50 Profile a 4,00m		4,00	m	1,07	4,28				
14.04.2020 bis 18.04.2020		1	St.	Tagelohnnachweis	27766					
	Bezeichnung		Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt				
	UA 50 Profile a 3,25m		6,50	m	3,38	21,97				
23.03.2020 bis 28.03.2020		1	St.	Tagelohnnachweis	27781					
	Bezeichnung		Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt				
	CW 50 Profile a 3,25m		78,00	m	1,18	92,04				
	UW 50 Profile a 4,00m		32,00	m	1,07	34,24				
	GKB Bauplatte 12,5mm 1,25x2,00m		55,00	m²	2,38	130,90				
	Schr. 3,5 x 25 mm fein		1,00	Pakete	6,96	6,96				
07.03.2020 bis 07.03.2020		1	St.	Tagelohnnachweis	27984					
	Bezeichnung		Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt				
	Entsorgung Baumischabfälle Weser Pack		2,50	Stück	47,85	119,63				
	Blaue Müllsäcke 120L		2,00	Rollen	5,95	11,90				
07.03.2020 bis 07.03.2020		1	St.	Tagelohnnachweis	27984					
	Bezeichnung		Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt				
	1 Container gemäß Anlage		1,00	Stück	375,54	375,54				
22.05.2020 bis 23.05.2020		1	St.	Tagelohnnachweis	27991					
	Bezeichnung		Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt				
	GKB Bauplatte 12,5mm 1,25x2,00m		62,50	m²	2,38	148,75				
	CW 75 Profile a 3,25m		65,00	m	1,26	81,90				
	UW 75 Profile a 4,00m		20,00	m	1,13	22,60				
	Siniat Pallas Spachtelmasse		25,00	kg	1,07	26,75				
	Schr. 3,5 x 25 mm fein		0,50	Pakete	6,96	3,48				
	Schr. 3,5 x 35 mm fein		0,50	Pakete	8,28	4,14				
	Nagelüböl 6 x 40 mm		1,00	Pakete	5,76	5,76				
	Binden (Glas)		2,00	Rolle	0,78	1,56				
22.05.2020 bis 23.05.2020		1	St.	Tagelohnnachweis	27992					
	Bezeichnung		Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt				
	CD-Profil 60/27 a 4,00m		48,00	m	1,01	48,48				
	UD30 Profile a 3,00m		24,00	m	0,71	17,04				

SR.Aufmaß

Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit	Hoch	Meßgehalt	Reiner Abzug	EP in Euro	Gesamt in Euro
	GKB Bauplatte 12,5mm 1,25x2,00m		20,00	m²	2,38	47,60			
	Schr. 3,5 x 25 mm fein		1,00	Pakete	6,96	6,96			
	Sinlat Pallas Spachtelmasse		10,00	kg	1,07	10,70			
	Binden (Glas)		1,00	Rolle	0,78	0,78			
30.05.2020		1	St.	Tagelohnnachweis	27993				
	Bezeichnung		Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt			
	Troldekt 60 x 1,20m Naturgrau Ultrafine		5,76	m²	22,08	127,18			
	CD-Profil 60/27 a 4,00m		24,00	m	1,01	24,24			
	Troldekt Strukturschr. Grau		1,00	Paket	18,30	18,30			
23.03.2020 bis 28.03.2020		1	St.	Tagelohnnachweis	28001				
	Bezeichnung		Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt			
	CD-Profil 60/27 a 4,00m		192,00	m	1,01	193,92			
	Direktabhängiger 120 mm f. CD Profil		1,00	Paket	20,05	20,05			
	Nageldübel 6 x 60 mm		1,00	Paket	6,72	6,72			
	Schr. 3,5 x 35mm Teak		0,50	Paket	13,92	6,96			
23.03.2020 bis 28.03.2020		1	St.	Tagelohnnachweis	28004				
	Bezeichnung		Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt			
	CW 50 Profil a 3,25m		26,00	m	1,18	30,68			
	UW 50 Profil a 4,00m		16,00	m	1,07	17,12			
22.04.2020 bis 23.04.2020		1	St.	Tagelohnnachweis	28007				
	Bezeichnung		Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt			
	Baufolie 0,2mm (2,00 x 25,00m)		50,00	m²	0,46	23,00			
	Klebband Gelb 60mm x 40m		8,00	Rollen	23,52	188,16			
20.05.2020 bis 21.05.2020		1	St.	Tagelohnnachweis	28010				
	Bezeichnung		Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt			
	Troldekt 60 x 1,20m Naturgrau Ultrafine		7,20	m²	22,08	158,98			
	CD-Profil 60/27 a 4,00m		40,00	m	1,01	40,40			
	Direktabhängiger 125		10,00	Stück	0,20	2,00			
04.05.2020 bis 07.05.2020		1	St.	Tagelohnnachweis	28012				
	Bezeichnung		Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt			
	Climawool Klemmfilz KF2, WLG 035		2,00	Rollen	27,98	55,96			
18.05.2020		1	St.	Tagelohnnachweis	28032				
	Bezeichnung		Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt			
	Troldekt 60 x 1,20m Naturgrau Ultrafine		2,88	m²	22,08	63,59			
	CD-Profil 60/27 a 4,00m		12,00	m	1,01	12,12			
								1,00 Stück	
								100%	
						3193,37	0,00	3193,37	1,00 Stück
									3.193,37 €
S.	Stundenlohnarbeiten / Material								31.349,62 €
N.	Nachtragsangebot vom 07.11.2019								
N1	Liefern und montieren einer Deckenschürze Höhe bis 15 cm, Bekleidet mit 1 x 12,5mm GKB-								
	3.Obergeschoss								
	03.12 Geschäftsführung	1	19,82			19,82			
	03.11 Gremienraum	1	8,57			8,57			
		1	4,88			4,88			
	03.10 Besprechung 5	1	2,87			2,87			
	03.09 Besprechung 4	1	2,91			2,91			
	03.08 Besprechung 3	1	4,35			4,35			
	03.07 Besprechung 2	1	5,95			5,95			

SDW

Pos.	Bezeichnung	Stück		Lang	Breit	Hoch	Meißgehalt	Abzug	Reiner Meißgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
		+	-								
	03.06 Besprechung 1	1	m	6,29			6,29				
	03.24 Homepage	1	m	4,46			4,46				
		1	m	14,93			14,93				
	4.Obergeschoss										
	04.13 Homepage Barrierefrei	1	m	2,47			2,47				
	04.09 Homepage Seite Völlenstr.	1	m	4,70			4,70				
		1	m	4,70			4,70				
		1	m	4,70			4,70				
	04.06 Homepage Seite Völlenstr.	1	m	4,70			4,70				
		1	m	3,58			3,58				
	04.06 Homepage Seite Domshof	1	m	4,89			4,89				
		1	m	4,86			4,86				
		1	m	4,35			4,35				
	04.05 Besprechung	1	m	5,83			5,83				
	04.05 Besprechung Seite Seemannstr.	1	m	6,24			6,24				
	04.06 Homepage Seite Seemannstr.	1	m	4,46			4,46				
	04.20 Homepage	1	m	8,25			8,25				
		1	m	6,70			6,70				
										24,70 €	
										100%	
							145,46	0,00	145,46	24,70 €	3.592,86 €
N2	Zulage für die Position N12, N13, N14, für den wechsele der Dämmstoffauflage im Fenstersturzsbereich ca. 17,5 cm Breit von 40mm - 30kg/m³ auf Rockwool Split Rock 20-2 20mm, ohne Folierung (Massen überschlägig für das 3. und 4.OG ermittelt, für das 5. und 6. OG kann keine ermittlung durchgeführt werden da keine Deckenpläne vorliegen.)										
	3.Obergeschoss										
	03.12 Geschäftsführung	1	m	19,82			19,82				
	03.11 Gremienraum	1	m	8,57			8,57				
		1	m	4,88			4,88				
	03.10 Besprechung 5	1	m	2,87			2,87				
	03.09 Besprechung 4	1	m	2,91			2,91				
	03.08 Besprechung 3	1	m	4,35			4,35				
	03.07 Besprechung 2	1	m	5,95			5,95				
		1	m	6,29			6,29				
	03.06 Besprechung 1	1	m	4,46			4,46				
	03.24 Homepage	1	m	14,93			14,93				
	4.Obergeschoss										
	04.13 Homepage Barrierefrei	1	m	2,47			2,47				
	04.09 Homepage Seite Völlenstr.	1	m	4,70			4,70				
		1	m	4,70			4,70				
		1	m	4,70			4,70				
	04.06 Homepage Seite Völlenstr.	1	m	4,70			4,70				
		1	m	3,58			3,58				
	04.06 Homepage Seite Domshof	1	m	4,89			4,89				
		1	m	4,86			4,86				
		1	m	4,35			4,35				
	04.05 Besprechung	1	m	5,83			5,83				
	04.05 Besprechung Seite Seemannstr.	1	m	6,24			6,24				
	04.06 Homepage Seite Seemannstr.	1	m	4,46			4,46				
	04.20 Homepage	1	m	8,25			8,25				
		1	m	6,70			6,70				
										5,85 €	
										100%	
							145,46	0,00	145,46	5,85 €	850,94 €
N3	Liefern und montieren einer Mauerwerkszarge, Abm. 1,01 x 2,135m, Maulweite 270mm,										

Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang (2.Länge)	Breit (2.Breite)	Hoch (2.Höhe)	Meßgehalt	Abzug	Reiner Meßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
	3.Obergeschoss									
	Tür 03.04-1	1			1,00	1,00				
									301,70 €	
									100%	
						1,00	0,00	1,00	301,70 €	301,70 €
N.	Nachtragsangebot vom 07.11.2019									4.745,50 €
Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang (2.Länge)	Breit (2.Breite)	Hoch (2.Höhe)	Meßgehalt	Abzug	Reiner Meßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
N.	Nachtragsangebot vom 08.01.2020									
N4	Zulage für Nachtragsangebot vom 07.11.2019 Position N1, für den Wechsel der Beplankung von 12,5mm GKB-Bauplatten auf 20mm GKF-Feuerschutzplatten, inkl. des wechsls der Eckschutzschiene von Göppinger-Profil auf 24x24mm Eckschutzschiene.									
	4.Obergeschoss									
	04.13 Homepage Barrierefrei	1	2,47			2,47				
	04.09 Homepage Seite Völsenstr.	1	4,70			4,70				
		1	4,70			4,70				
		1	4,70			4,70				
	04.06 Homepage Seite Völsenstr.	1	4,70			4,70				
		1	3,58			3,58				
	04.06 Homepage Seite Domshof	1	4,89			4,89				
		1	4,86			4,86				
		1	4,35			4,35				
	04.05 Besprechung	1	5,83			5,83				
	04.05 Besprechung Seite Seemannstr.	1	6,24			6,24				
	04.06 Homepage Seite Seemannstr.	1	4,46			4,46				
	04.20 Homepage	1	8,25			8,25				
		1	6,70			6,70				
									3,85 €	
									100%	
						70,43	0,00	70,43	3,85 €	271,16 €
N5	Liefern und montieren von Glattpfriesen, Breiten 0,15 cm bis 0,70 cm, Spachtelung in der									
	3.Obergeschoss									
	03.05 Wartzone									
	Barcelorfeld 1	1	4,14			4,14				
	03.16 Besprechung 6	2	4,20			8,40				
		2	2,95			5,90				
	03.17 Besprechung 7	2	4,20			8,40				
		2	2,95			5,90				
	4.Obergeschoss									
	04.07 Quiet Area	2	2,44			4,88				
		2	4,58			9,16				
	04.08 Quiet Area	2	3,40			6,80				
		2	1,94			3,88				
	04.12 Flur									
	Barcolersegel	2	1,94			3,88				
		2	5,48			10,96				
	04.13 Quiet Area	2	1,94			3,88				
		2	3,47			6,94				
	5.Obergeschoss									
	05.06 Quiet Area	2	4,58			9,16				

SR.Aufmaß

Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit (2.Länge)	Hoch (2.Breite)	Meßgehalt	Abzug	Reiner Meßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
		2	=	2,44		4,88				
	05.08 Quiet Area	2	=	3,41		6,82				
		2	=	1,94		3,88				
	05.12 Quiet Area	2	=	3,47		6,94				
		2	=	1,94		3,88				
	05.13 Flur									
	Barcolersegel	2	=	5,48		10,96				
		2	=	1,94		3,88				
									29,75 €	
									100%	
						133,52	0,00	133,52	29,75 €	3.972,22 €
N6	Liefern und montieren von 2 cm Öffenen Schattenfugen, im Bereich der Lochgipsdecken									
	3.Obergeschoss									
	03.05 Wartzone	4	=	2,44		9,76				
		4	=	3,80		15,20				
	03.16 Besprechung 6	2	=	1,94		3,88				
		2	=	4,20		8,40				
	03.17 Besprechung 7	2	=	1,94		3,88				
		2	=	4,20		8,40				
	4.Obergeschoss									
	04.07 Quiet Area	2	=	2,44		4,88				
		2	=	3,80		7,60				
	04.08 Quiet Area	2	=	1,94		3,88				
		2	=	3,00		6,00				
	04.12 Flur	2	=	1,94		3,88				
		2	=	4,80		9,60				
	04.13 Quiet Area	2	=	1,94		3,88				
		2	=	3,00		6,00				
	5.Obergeschoss									
	05.06 Quiet Area	2	=	2,40		4,80				
		2	=	3,84		7,68				
	05.08 Quiet Area	2	=	1,94		3,88				
		2	=	3,00		6,00				
	05.13 Flur	2	=	1,94		3,88				
		2	=	4,80		9,60				
	05.12 Quiet Area	2	=	1,94		3,88				
		2	=	3,00		6,00				
	6.Obergeschoss									
	06.06 Aufenthalt	2	=	3,00		6,00				
		2	=	5,70		11,40				
									16,70 €	
									100%	
						158,36	0,00	158,36	16,70 €	2.644,61 €
N.	Nachtragsangebot vom 08.01.2020									6.887,99 €
N.	Nachtragsangebot vom 25.02.2020									
N7	Liefern und montieren von 1 x 12,5mm GKF - Feuerschutzplatten, B = bis 0,90m									
	5.Obergeschoss									

S. 20

SR_Aufmaß

Pos.	Bezeichnung	Stück		Läng	Breit	Hoch			Reiner	EP	Gesamt
		•	-		(2.Länge)	(2.Breite)	Meßgehalt	Abzug	Meßgehalt	in Euro	in Euro
	05.09. Homebase	1	m	5,01			5,01				
		1	m	19,04			19,04				
	05.07. Homebase	1	m	8,23			8,23				
		1	m	14,36			14,36				
	05.05. Besprechung	1	m	5,38			5,38				
		1	m	4,58			4,58				
	Neben Besprechung	1	m	4,66			4,66				
	05.20. Homebase	1	m	14,11			14,11				
		1	m	3,30			3,30				
	05.21. UVT	1	m	1,50			1,50				
	05.14. Backoffice 1	1	m	7,80			7,80				
										48,98 €	
										100%	
							87,97	0,00	87,97	48,98 €	4.308,77 €
N8	Liefern und montieren von Rigips Thermoboardplatten D = 20mm, Breite bis = 0,90 m										
	5.Obergeschoss										
	05.09. Homebase	1	m	5,01			5,01				
		1	m	19,04			19,04				
	05.07. Homebase	1	m	8,23			8,23				
		1	m	14,36			14,36				
	05.05. Besprechung	1	m	5,38			5,38				
		1	m	4,58			4,58				
	Neben Besprechung	1	m	4,66			4,66				
	05.20. Homebase	1	m	14,11			14,11				
		1	m	3,30			3,30				
	05.21. UVT	1	m	1,50			1,50				
	05.14. Backoffice 1	1	m	7,80			7,80				
										54,70 €	
										100%	
							87,97	0,00	87,97	54,70 €	4.811,96 €
N9	Zulage für den wechsel der Dämmstoffauflage von 40mm - 30kg/m³ auf Rockwool Split Rock 20 2 20mm, ohne Folierung, Breite = bis 0,90m										
	5.Obergeschoss										
	05.09. Homebase	1	m	5,01			5,01				
		1	m	19,04			19,04				
	05.07. Homebase	1	m	8,23			8,23				
		1	m	14,36			14,36				
	05.05. Besprechung	1	m	5,38			5,38				
		1	m	4,58			4,58				
	Neben Besprechung	1	m	4,66			4,66				
	05.20. Homebase	1	m	14,11			14,11				

SR.Aufmaß

Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang (2.Länge)	Breit (2.Breite)	Hoch (2.Höhe)	Meßgehalt	Abzug	Reiner Meßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
		1	m	3,30		3,30				
	05.21. UVT	1	m	1,50		1,50				
	05.14. Backoffice 1	1	m	7,80		7,80				
									19,95 €	
									100%	
						87,97	0,00	87,97	19,95 €	1.755,00 €
N10	Liefen und montieren von Rigips Thermoboardplatten D = 20mm, Breite bis = 0,50 m									
	6.Obergeschoss									
	06.07 Familienraum	1	m	4,58		4,58				
	06.08 Variabel 1	1	m	3,68		3,68				
		1	m	3,27		3,27				
	06.09 Variabel 2	1	m	4,57		4,57				
	06.10 Variabel 3	1	m	2,93		2,93				
	06.11 Erste Hilfe	1	m	3,06		3,06				
	06.12 Variabel 4	1	m	2,84		2,84				
		1	m	4,50		4,50				
	06.13 Variabel 5	1	m	4,61		4,61				
	06.17 Variabel 6	1	m	4,63		4,63				
	06.18 Homebase	1	m	4,62		4,62				
	06.19 Homebase	1	m	4,90		4,90				
		1	m	5,46		5,46				
	06.20 Backoffice	1	m	3,01		3,01				
	06.26 Sozialraum	1	m	5,66		5,66				
		1	m	5,04		5,04				
	06.27 Betriebsrat	1	m	6,37		6,37				
									34,20 €	
									100%	
						73,73	0,00	73,73	34,20 €	2.521,57 €
N11	Zulage für den wechsell der Dämmstoffauflage von 40mm - 30kg/m³ auf Rockwool Split Rock 20 2 20mm, ohne Folierung, Breite = bis 0,50m									
	6.Obergeschoss									
	06.07 Familienraum	1	m	4,58		4,58				
	06.08 Variabel 1	1	m	3,68		3,68				
		1	m	3,27		3,27				
	06.09 Variabel 2	1	m	4,57		4,57				
	06.10 Variabel 3	1	m	2,93		2,93				
	06.11 Erste Hilfe	1	m	3,06		3,06				
	06.12 Variabel 4	1	m	2,84		2,84				
		1	m	4,50		4,50				
	06.13 Variabel 5	1	m	4,61		4,61				
	06.17 Variabel 6	1	m	4,63		4,63				
	06.18 Homebase	1	m	4,62		4,62				
	06.19 Homebase	1	m	4,90		4,90				
		1	m	5,46		5,46				
	06.26 Sozialraum	1	m	5,66		5,66				
		1	m	5,04		5,04				
	06.27 Betriebsrat	1	m	6,37		6,37				
									13,05 €	
									100%	
						70,72	0,00	70,72	13,05 €	922,90 €
N12	Liefen und montieren von Abseiten-/Drempelverkleidungen h = bis 0,50m									
	6.Obergeschoss									

SR.Aufmaß

Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang (2.Länge)	Breit (2.Breite)	Hoch (2.Höhe)	Meßgehalt	Abzug	Reiner Meßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
	06.04 Pumi/UVT	1	m	1,94	0,50	0,97				
	06.07 Familienraum	1	m	4,58	0,50	2,29				
	06.08 Variabel 1	1	m	4,84	0,50	2,42				
		1	m	3,02	0,50	1,51				
	Erker Links	1	m	0,18	0,50	0,09				
	Erker Rechts	1	m	0,18	0,50	0,09				
		1	m	0,50	0,50	0,25				
	06.09 Variabel 2	1	m	0,49	0,50	0,25				
	Erker Links	1	m	0,18	0,50	0,09				
	Erker Rechts	1	m	0,18	0,50	0,09				
		1	m	1,10	0,50	0,55				
	Erker Links	1	m	0,18	0,50	0,09				
	Erker Rechts	1	m	0,18	0,50	0,09				
		1	m	0,38	0,50	0,19				
	06.10 Variabel 3	1	m	0,61	0,50	0,31				
	Erker Links	1	m	0,18	0,50	0,09				
	Erker Rechts	1	m	0,18	0,50	0,09				
		1	m	1,00	0,50	0,50				
	06.11 Erste Hilfe	1	m	3,06	0,50	1,53				
	06.12 Variabel 4	1	m	3,82	0,50	1,91				
		1	m	5,96	0,50	2,98				
	Erker Links	1	m	0,18	0,50	0,09				
	Erker Rechts	1	m	0,18	0,50	0,09				
	06.13 Variabel 5	1	m	4,61	0,50	2,31				
	Erker Links	1	m	0,18	0,50	0,09				
	Erker Rechts	1	m	0,18	0,50	0,09				
	06.17 Variabel 6	1	m	4,64	0,50	2,32				
	Erker Links	1	m	0,18	0,50	0,09				
	Erker Rechts	1	m	0,18	0,50	0,09				
	06.18 Homebase	1	m	4,62	0,50	2,31				
	06.19 Homebase	1	m	5,95	0,50	2,98				
		1	m	6,93	0,50	3,47				
	06.20 Backoffice	1	m	3,01	0,50	1,51				
	06.21 Server/ELT	1	m	1,73	0,50	0,87				
	06.26 Sozialraum	1	m	6,61	0,50	3,31				
		1	m	6,99	0,50	3,50				
	06.27 Betriebsrat	1	m	6,37	0,50	3,19				
									61,50 €	
									100%	
						42,69	0,00	42,69	61,50 €	2.625,44 €
N13	Zulage für die Positionen 3.3.2.130 bis 3.3.2.150 und 4.3.2.130 bis 4.3.2.150 Änderung der Ausführung für die Metall-Unterkonstruktion									
	5.Obergeschoss									

SR.Aufmaß

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meißgehalt	Abzug	Reiner Meißgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
		+	(2.Länge)	(2.Breite)						
	05.09. Homepage	1	m	5,01		5,01				
		1	m	19,04		19,04				
	05.07. Homepage	1	m	8,23		8,23				
		1	m	14,36		14,36				
	05.05. Besprechung	1	m	5,38		5,38				
		1	m	4,58		4,58				
	Neben Besprechung	1	m	4,66		4,66				
	05.20. Homepage	1	m	14,11		14,11				
		1	m	3,30		3,30				
	6.Obergeschoss									
	06.07 Familienraum	1	m	4,58		4,58				
	06.08 Variabel 1	1	m	3,68		3,68				
		1	m	3,27		3,27				
	06.09 Variabel 2	1	m	4,57		4,57				
	06.10 Variabel 3	1	m	2,93		2,93				
	06.11 Erste Hilfe	1	m	3,06		3,06				
	06.12 Variabel 4	1	m	2,84		2,84				
		1	m	4,50		4,50				
	06.13 Variabel 5	1	m	4,61		4,61				
	06.17 Variabel 6	1	m	4,63		4,63				
	06.18 Homepage	1	m	4,62		4,62				
	06.19 Homepage	1	m	4,90		4,90				
		1	m	5,46		5,46				
	06.26 Sozialraum	1	m	5,66		5,66				
		1	m	5,04		5,04				
	06.27 Betriebsrat	1	m	6,37		6,37				
									8,30 €	
									100%	
						149,39	0,00	149,39	8,30 €	1.239,94 €
N.	Nachtragsangebot vom 25.02.2020									18.185,58 €
1. Trockenbauarbeiten 3. Obergeschoss										
	1.3.1. Wände									26.508,02 €
	1.3.2. Decken									39.323,23 €
	1.3.3. Abkofferungen und Verkleidung									709,00 €
2. Trockenbauarbeiten 4.Obergeschoss										
	2.3.1. Wände									27.208,27 €
	2.3.2. Decken									38.802,17 €
	2.3.3. Abkofferungen und Verkleidung									1.418,00 €
3. Trockenbauarbeiten 5.Obergeschoss										
	3.3.1. Wände									24.664,43 €
	3.3.2. Decken									34.951,48 €

SDW

SR-Aufmaß

Pos.	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit	Hoch			Reiner	EP	Gesamt
				(2.Länge)	(2.Breite)	Meißgehalt	Abzug	Meißgehalt	in Euro	in Euro
	3.3.3. Abkofferungen und Verkleidung									1.595,25 € ✓
4.	Trockenbauarbeiten 6.Obergeschoss									58.534,48 € ✓
	4.3.1. Wände									27.096,12 € ✓
	4.3.2. Decken									31.438,36 € ✓
	4.3.3. Abkofferungen und Verkleidung									- € ✓
S.	Stundenlohnarbeiten / Material									31.349,62 € ✓
	S.10 Facharbeiterstunden									28.156,25 € ✓
	S. 20 Material aus Facharbeiterstunden									3.193,37 € ✓
N.	Nachtragsangebot vom 07.11.2019									4.745,50 € ✓
N.	Nachtragsangebot vom 08.01.2020									6.887,99 € ✓
N.	Nachtragsangebot vom 25.02.2020									18.185,58 € ✓
	Gesamt Netto:									314.883,02 € ✓
	Nachlass -2,00%									- 6.297,66 € ✓
	Zwischensumme									308.585,36 € ✓
	\$13b 0,00%									- € ✓
	Gesamt Brutto:									308.585,36 € ✓

Shw

Tagelohnnachweis

Nr.: 27695

emigholz glas. first class



für die Woche vom 24.11. bis 30.11.

Auftraggeber:
(genaue Anschrift)

Baustelle:

Baustelle:

Baustelle:

AU-Nr.:

Bestell-Nr.:

Unser Angebot vom:

Unsere Auftragsbestätigung vom:

Ausgeführte Arbeiten:

An die Räume: 03.07 - 03.08 - 03.09 - 03.10 - 03.11 -
03.12 - 03.24, Abschottung im der Fensterbereich.

gibts keinen Anschaffswa gekürzt
gleich mit die Frohdeke

Beständig gegen Wasser, Methanol

[illegible]

Materialverbrauch

Menge	Menge Einh.	Gegenstand	Einheitspr.	Pz. E	Menge	Menge Einh.	Gegenstand	Einheitspr.	Pz. E
							Beförderungskosten		

Für die Richtigkeit

Datum-

References

1000

Tagelohnnachweis

für die Woche vom 14.11.2019 bis 14.11.2019

Nr.: 27703

emigholz glas. first class



Auftraggeber:
(genaue Anschrift)

Baustelle:

Baustelle:	Bierspöckle, Domschl 14-15	Ort:	Bremen
------------	----------------------------	------	--------

Ort:	Premen	AU-Nr.:
------	--------	---------

AU-Nr.:

Bestell-Nr.:

Unser Angebot vom:

Unsere Auftragsbestätigung vom:

Ausgeführte Arbeiten:

37 Öffnung an den Treppenhals
von FG bis GG zugeschlossen und Verspachtelung
Teilweise Abschlottung erneuert

[illegible]

Materialverbrauch

Menge	Menge Einh.	Gegenstand	Einheitqtr.	Pr. E	Menge	Menge Einh.	Gegenstand	Einheitsgr.	Pr. E
5	Platte	GKF							
10	z. Pa	Speicherleimose							
5	Stück	1 3 Propile.							
1/4	Paar	Schrauben 35							
2	Paar	Gelassen							
5	Stück	U 30							
							Beförderungskosten		

Für die Richtigkeit

Datum:

Auftraggeber:

emígholz-Monteur:

Tagelohnnachweis

Nr.: 27714

emigholz glas. first class

für die Woche vom 08.12 bis 20.12

Auftraggeber:
(genaue Anschrift)

Baustelle:

44-48

Ort: Bremen

AU-Nr.:

Bestell-Nr.:

Unser Angebot vom:

Unsere Auftragsbestätigung vom:

Ausgeführte Arbeiten:

Fenster im Treppengang mit zwei lage GKB platte planken.

[illegible]

Materialverbrauch

Menge	Menge Einz.	Gegenstand	Einheitqzr.	Pr. E	Menge	Menge Einh.	Gegenstand	Einheitsgr.	Pr. E
9	Rolle	GFB							
10	Kopf	Schrauben							
1	Rolle	Klebeband, grau							
							Beförderungskosten		

Für die Richtigkeit

Datum:

Auftraggeber:

emigholz-Monteur:

Tagelohnnachweis

Nr.: 27737

emigholz glas. first class



Für die Woche vom 10.11.2011 bis 16.11.2011

Auftraggeber:
(genaue Anschrift)

Baustelle:

Ort:

AU-Nr.:

Bestell-Nr.:

Unser Angebot vom:

Unsere Auftragsbestätigung vom:

Ausgeführte Arbeiten:

1. 10.11.2011 - 16.11.2011
2. 17.11.2011 - 23.11.2011
3. 24.11.2011 - 30.11.2011
4. 01.12.2011 - 07.12.2011
5. 08.12.2011 - 14.12.2011
6. 15.12.2011 - 21.12.2011
7. 22.12.2011 - 28.12.2011
8. 29.12.2011 - 05.01.2012
9. 06.01.2012 - 12.01.2012
10. 13.01.2012 - 19.01.2012
11. 20.01.2012 - 26.01.2012
12. 27.01.2012 - 03.02.2012
13. 04.02.2012 - 10.02.2012
14. 11.02.2012 - 17.02.2012
15. 18.02.2012 - 24.02.2012
16. 25.02.2012 - 03.03.2012
17. 04.03.2012 - 10.03.2012
18. 11.03.2012 - 17.03.2012
19. 18.03.2012 - 24.03.2012
20. 25.03.2012 - 01.04.2012
21. 02.04.2012 - 08.04.2012
22. 09.04.2012 - 15.04.2012
23. 16.04.2012 - 22.04.2012
24. 23.04.2012 - 29.04.2012
25. 30.04.2012 - 06.05.2012
26. 07.05.2012 - 13.05.2012
27. 14.05.2012 - 20.05.2012
28. 21.05.2012 - 27.05.2012
29. 28.05.2012 - 03.06.2012
30. 04.06.2012 - 10.06.2012
31. 11.06.2012 - 17.06.2012
32. 18.06.2012 - 24.06.2012
33. 25.06.2012 - 01.07.2012
34. 02.07.2012 - 08.07.2012
35. 09.07.2012 - 15.07.2012
36. 16.07.2012 - 22.07.2012
37. 23.07.2012 - 29.07.2012
38. 30.07.2012 - 05.08.2012
39. 06.08.2012 - 12.08.2012
40. 13.08.2012 - 19.08.2012
41. 20.08.2012 - 26.08.2012
42. 27.08.2012 - 03.09.2012
43. 04.09.2012 - 10.09.2012
44. 11.09.2012 - 17.09.2012
45. 18.09.2012 - 24.09.2012
46. 25.09.2012 - 01.10.2012
47. 02.10.2012 - 08.10.2012
48. 09.10.2012 - 15.10.2012
49. 16.10.2012 - 22.10.2012
50. 23.10.2012 - 29.10.2012
51. 30.10.2012 - 05.11.2012
52. 06.11.2012 - 12.11.2012
53. 13.11.2012 - 19.11.2012
54. 20.11.2012 - 26.11.2012
55. 27.11.2012 - 03.12.2012
56. 04.12.2012 - 10.12.2012
57. 11.12.2012 - 17.12.2012
58. 18.12.2012 - 24.12.2012
59. 25.12.2012 - 01.01.2013
60. 02.01.2013 - 08.01.2013
61. 09.01.2013 - 15.01.2013
62. 16.01.2013 - 22.01.2013
63. 23.01.2013 - 29.01.2013
64. 30.01.2013 - 05.02.2013
65. 06.02.2013 - 12.02.2013
66. 13.02.2013 - 19.02.2013
67. 20.02.2013 - 26.02.2013
68. 27.02.2013 - 05.03.2013
69. 04.03.2013 - 10.03.2013
70. 11.03.2013 - 17.03.2013
71. 18.03.2013 - 24.03.2013
72. 25.03.2013 - 01.04.2013
73. 02.04.2013 - 08.04.2013
74. 09.04.2013 - 15.04.2013
75. 16.04.2013 - 22.04.2013
76. 23.04.2013 - 29.04.2013
77. 30.04.2013 - 06.05.2013
78. 07.05.2013 - 13.05.2013
79. 14.05.2013 - 20.05.2013
80. 21.05.2013 - 27.05.2013
81. 28.05.2013 - 03.06.2013
82. 04.06.2013 - 10.06.2013
83. 11.06.2013 - 17.06.2013
84. 18.06.2013 - 24.06.2013
85. 25.06.2013 - 01.07.2013
86. 02.07.2013 - 08.07.2013
87. 09.07.2013 - 15.07.2013
88. 16.07.2013 - 22.07.2013
89. 23.07.2013 - 29.07.2013
90. 30.07.2013 - 05.08.2013
91. 06.08.2013 - 12.08.2013
92. 13.08.2013 - 19.08.2013
93. 20.08.2013 - 26.08.2013
94. 27.08.2013 - 03.09.2013
95. 04.09.2013 - 10.09.2013
96. 11.09.2013 - 17.09.2013
97. 18.09.2013 - 24.09.2013
98. 25.09.2013 - 01.10.2013
99. 02.10.2013 - 08.10.2013
100. 09.10.2013 - 15.10.2013
101. 16.10.2013 - 22.10.2013
102. 23.10.2013 - 29.10.2013
103. 30.10.2013 - 05.11.2013
104. 06.11.2013 - 12.11.2013
105. 13.11.2013 - 19.11.2013
106. 20.11.2013 - 26.11.2013
107. 27.11.2013 - 03.12.2013
108. 04.12.2013 - 10.12.2013
109. 11.12.2013 - 17.12.2013
110. 18.12.2013 - 24.12.2013
111. 25.12.2013 - 01.01.2014
112. 02.01.2014 - 08.01.2014
113. 09.01.2014 - 15.01.2014
114. 16.01.2014 - 22.01.2014
115. 23.01.2014 - 29.01.2014
116. 30.01.2014 - 05.02.2014
117. 06.02.2014 - 12.02.2014
118. 13.02.2014 - 19.02.2014
119. 20.02.2014 - 26.02.2014
120. 27.02.2014 - 05.03.2014
121. 04.03.2014 - 10.03.2014
122. 11.03.2014 - 17.03.2014
123. 18.03.2014 - 24.03.2014
124. 25.03.2014 - 01.04.2014
125. 02.04.2014 - 08.04.2014
126. 09.04.2014 - 15.04.2014
127. 16.04.2014 - 22.04.2014
128. 23.04.2014 - 29.04.2014
129. 30.04.2014 - 06.05.2014
130. 07.05.2014 - 13.05.2014
131. 14.05.2014 - 20.05.2014
132. 21.05.2014 - 27.05.2014
133. 28.05.2014 - 03.06.2014
134. 04.06.2014 - 10.06.2014
135. 11.06.2014 - 17.06.2014
136. 18.06.2014 - 24.06.2014
137. 25.06.2014 - 01.07.2014
138. 02.07.2014 - 08.07.2014
139. 09.07.2014 - 15.07.2014
140. 16.07.2014 - 22.07.2014
141. 23.07.2014 - 29.07.2014
142. 30.07.2014 - 05.08.2014
143. 06.08.2014 - 12.08.2014
144. 13.08.2014 - 19.08.2014
145. 20.08.2014 - 26.08.2014
146. 27.08.2014 - 03.09.2014
147. 04.09.2014 - 10.09.2014
148. 11.09.2014 - 17.09.2014
149. 18.09.2014 - 24.09.2014
150. 25.09.2014 - 01.10.2014
151. 02.10.2014 - 08.10.2014
152. 09.10.2014 - 15.10.2014
153. 16.10.2014 - 22.10.2014
154. 23.10.2014 - 29.10.2014
155. 30.10.2014 - 05.11.2014
156. 06.11.2014 - 12.11.2014
157. 13.11.2014 - 19.11.2014
158. 20.11.2014 - 26.11.2014
159. 27.11.2014 - 03.12.2014
160. 04.12.2014 - 10.12.2014
161. 11.12.2014 - 17.12.2014
162. 18.12.2014 - 24.12.2014
163. 25.12.2014 - 01.01.2015
164. 02.01.2015 - 08.01.2015
165. 09.01.2015 - 15.01.2015
166. 16.01.2015 - 22.01.2015
167. 23.01.2015 - 29.01.2015
168. 30.01.2015 - 05.02.2015
169. 06.02.2015 - 12.02.2015
170. 13.02.2015 - 19.02.2015
171. 20.02.2015 - 26.02.2015
172. 27.02.2015 - 05.03.2015
173. 04.03.2015 - 10.03.2015
174. 11.03.2015 - 17.03.2015
175. 18.03.2015 - 24.03.2015
176. 25.03.2015 - 01.04.2015
177. 02.04.2015 - 08.04.2015
178. 09.04.2015 - 15.04.2015
179. 16.04.2015 - 22.04.2015
180. 23.04.2015 - 29.04.2015
181. 30.04.2015 - 06.05.2015
182. 07.05.2015 - 13.05.2015
183. 14.05.2015 - 20.05.2015
184. 21.05.2015 - 27.05.2015
185. 28.05.2015 - 03.06.2015
186. 04.06.2015 - 10.06.2015
187. 11.06.2015 - 17.06.2015
188. 18.06.2015 - 24.06.2015
189. 25.06.2015 - 01.07.2015
190. 02.07.2015 - 08.07.2015
191. 09.07.2015 - 15.07.2015
192. 16.07.2015 - 22.07.2015
193. 23.07.2015 - 29.07.2015
194. 30.07.2015 - 05.08.2015
195. 06.08.2015 - 12.08.2015
196. 13.08.2015 - 19.08.2015
197. 20.08.2015 - 26.08.2015
198. 27.08.2015 - 03.09.2015
199. 04.09.2015 - 10.09.2015
200. 11.09.2015 - 17.09.2015
201. 18.09.2015 - 24.09.2015
202. 25.09.2015 - 01.10.2015
203. 02.10.2015 - 08.10.2015
204. 09.10.2015 - 15.10.2015
205. 16.10.2015 - 22.10.2015
206. 23.10.2015 - 29.10.2015
207. 30.10.2015 - 05.11.2015
208. 06.11.2015 - 12.11.2015
209. 13.11.2015 - 19.11.2015
210. 20.11.2015 - 26.11.2015
211. 27.11.2015 - 03.12.2015
212. 04.12.2015 - 10.12.2015
213. 11.12.2015 - 17.12.2015
214. 18.12.2015 - 24.12.2015
215. 25.12.2015 - 01.01.2016
216. 02.01.2016 - 08.01.2016
217. 09.01.2016 - 15.01.2016
218. 16.01.2016 - 22.01.2016
219. 23.01.2016 - 29.01.2016
220. 30.01.2016 - 05.02.2016
221. 06.02.2016 - 12.02.2016
222. 13.02.2016 - 19.02.2016
223. 20.02.2016 - 26.02.2016
224. 27.02.2016 - 05.03.2016
225. 04.03.2016 - 10.03.2016
226. 11.03.2016 - 17.03.2016
227. 18.03.2016 - 24.03.2016
228. 25.03.2016 - 01.04.2016
229. 02.04.2016 - 08.04.2016
230. 09.04.2016 - 15.04.2016
231. 16.04.2016 - 22.04.2016
232. 23.04.2016 - 29.04.2016
233. 30.04.2016 - 06.05.2016
234. 07.05.2016 - 13.05.2016
235. 14.05.2016 - 20.05.2016
236. 21.05.2016 - 27.05.2016
237. 28.05.2016 - 03.06.2016
238. 04.06.2016 - 10.06.2016
239. 11.06.2016 - 17.06.2016
240. 18.06.2016 - 24.06.2016
241. 25.06.2016 - 01.07.2016
242. 02.07.2016 - 08.07.2016
243. 09.07.2016 - 15.07.2016
244. 16.07.2016 - 22.07.2016
245. 23.07.2016 - 29.07.2016
246. 30.07.2016 - 05.08.2016
247. 06.08.2016 - 12.08.2016
248. 13.08.2016 - 19.08.2016
249. 20.08.2016 - 26.08.2016
250. 27.08.2016 - 03.09.2016
251. 04.09.2016 - 10.09.2016
252. 11.09.2016 - 17.09.2016
253. 18.09.2016 - 24.09.2016
254. 25.09.2016 - 01.10.2016
255. 02.10.2016 - 08.10.2016
256. 09.10.2016 - 15.10.2016
257. 16.10.2016 - 22.10.2016
258. 23.10.2016 - 29.10.2016
259. 30.10.2016 - 05.11.2016
260. 06.11.2016 - 12.11.2016
261. 13.11.2016 - 19.11.2016
262. 20.11.2016 - 26.11.2016
263. 27.11.2016 - 03.12.2016
264. 04.12.2016 - 10.12.2016
265. 11.12.2016 - 17.12.2016
266. 18.12.2016 - 24.12.2016
267. 25.12.2016 - 01.01.2017
268. 02.01.2017 - 08.01.2017
269. 09.01.2017 - 15.01.2017
270. 16.01.2017 - 22.01.2017
271. 23.01.2017 - 29.01.2017
272. 30.01.2017 - 05.02.2017
273. 06.02.2017 - 12.02.2017
274. 13.02.2017 - 19.02.2017
275. 20.02.2017 - 26.02.2017
276. 27.02.2017 - 05.03.2017
277. 04.03.2017 - 10.03.2017
278. 11.03.2017 - 17.03.2017
279. 18.03.2017 - 24.03.2017
280. 25.03.2017 - 01.04.2017
281. 02.04.2017 - 08.04.2017
282. 09.04.2017 - 15.04.2017
283. 16.04.2017 - 22.04.2017
284. 23.04.2017 - 29.04.2017
285. 30.04.2017 - 06.05.2017
286. 07.05.2017 - 13.05.2017
287. 14.05.2017 - 20.05.2017
288. 21.05.2017 - 27.05.2017
289. 28.05.2017 - 03.06.2017
290. 04.06.2017 - 10.06.2017
291. 11.06.2017 - 17.06.2017
292. 18.06.2017 - 24.06.2017
293. 25.06.2017 - 01.07.2017
294. 02.07.2017 - 08.07.2017
295. 09.07.2017 - 15.07.2017
296. 16.07.2017 - 22.07.2017
297. 23.07.2017 - 29.07.2017
298. 30.07.2017 - 05.08.2017
299. 06.08.2017 - 12.08.2017
300. 13.08.2017 - 19.08.2017
301. 20.08.2017 - 26.08.2017
302. 27.08.2017 - 03.09.2017
303. 04.09.2017 - 10.09.2017
304. 11.09.2017 - 17.09.2017
305. 18.09.2017 - 24.09.2017
306. 25.09.2017 - 01.10.2017
307. 02.10.2017 - 08.10.2017
308. 09.10.2017 - 15.10.2017
309. 16.10.2017 - 22.10.2017
310. 23.10.2017 - 29.10.2017
311. 30.10.2017 - 05.11.2017
312. 06.11.2017 - 12.11.2017
313. 13.11.2017 - 19.11.2017
314. 20.11.2017 - 26.11.2017
315. 27.11.2017 - 03.12.2017
316. 04.12.2017 - 10.12.2017
317. 11.12.2017 - 17.12.2017
318. 18.12.2017 - 24.12.2017
319. 25.12.2017 - 01.01.2018
320. 02.01.2018 - 08.01.2018
321. 09.01.2018 - 15.01.2018
322. 16.01.2018 - 22.01.2018
323. 23.01.2018 - 29.01.2018
324. 30.01.2018 - 05.02.2018
325. 06.02.2018 - 12.02.2018
326. 13.02.2018 - 19.02.2018
327. 20.02.2018 - 26.02.2018
328. 27.02.2018 - 05.03.2018
329. 04.03.2018 - 10.03.2018
330. 11.03.2018 - 17.03.2018
331. 18.03.2018 - 24.03.2018
332. 25.03.2018 - 01.04.2018
333. 02.04.2018 - 08.04.2018
334. 09.04.2018 - 15.04.2018
335. 16.04.2018 - 22.04.2018
336. 23.04.2018 - 29.04.2018
337. 30.04.2018 - 06.05.2018
338. 07.05.2018 - 13.05.2018
339. 14.05.2018 - 20.05.2018
340. 21.05.2018 - 27.05.2018
341. 28.05.2018 - 03.06.2018
342. 04.06.2018 - 10.06.2018
343. 11.06.2018 - 17.06.2018
344. 18.06.2018 - 24.06.2018
345. 25.06.2018 - 01.07.2018
346. 02.07.2018 - 08.07.2018
347. 09.07.2018 - 15.07.2018
348. 16.07.2018 - 22.07.2018
349. 23.07.2018 - 29.07.2018
350. 30.07.2018 - 05.08.2018
351. 06.08.2018 - 12.08.2018
352. 13.08.2018 - 19.08.2018
353. 20.08.2018 - 26.08.2018
354. 27.08.2018 - 03.09.2018
355. 04.09.2018 - 10.09.2018
356. 11.09.2018 - 17.09.2018
357. 18.09.2018 - 24.09.2018
358. 25.09.2018 - 01.10.2018
359. 02.10.2018 - 08.10.2018
360. 09.10.2018 - 15.10.2018
361. 16.10.2018 - 22.10.2018
362. 23.10.2018 - 29.10.2018
363. 30.10.2018 - 05.11.2018
364. 06.11.2018 - 12.11.2018
365. 13.11.2018 - 19.11.2018
366. 20.11.2018 - 26.11.2018
367. 27.11.2018 - 03.12.2018
368. 04.12.2018 - 10.12.2018
369. 11.12.2018 - 17.12.2018
370. 18.12.2018 - 24.12.2018
371. 25.12.2018 - 01.01.2019
372. 02.01.2019 - 08.01.2019
373. 09.01.2019 - 15.01.2019
374. 16.01.2019 - 22.01.2019
375. 23.01.2019 - 29.01.2019
376. 30.01.2019 - 05.02.2019
377. 06.02.2019 - 12.02.2019
378. 13.02.2019 - 19.02.2019
379. 20.02.2019 - 26.02.2019
380. 27.02.2019 - 05.03.2019
381. 04.03.2019 - 10.03.2019
382. 11.03.2019 - 17.03.2019
383. 18.03.2019 - 24.03.2019
384. 25.03.2019 - 01.04.2019
385. 02.04.2019 - 08.04.2019
386. 09.04.2019 - 15.04.2019
387. 16.04.2019 - 22.04.2019
388. 23.04.2019 - 29.04.2019
389. 30.04.2019 - 06.05.2019
390. 07.05.2019 - 13.05.2019
391. 14.05.2019 - 20.05.2019
392. 21.05.2019 - 27.05.2019
393. 28.05.2019 - 03.06.2019
394. 04.06.2019 - 10.06.2019
395. 11.06.2019 - 17.06.2019
396. 18.06.2019 - 24.06.2019
397. 25.06.2019 - 01.07.2019
398. 02.07.2019 - 08.07.2019
399. 09.07.2019 - 15.07.2019
400. 16.07.2019 - 22.07.2019
401. 23.07.2019 - 29.07.2019
402. 30.07.2019 - 05.08.2019
403. 06.08.2019 - 12.08.2019
404. 13.08.2019 - 19.08.2019
405. 20.08.2019 - 26.08.2019
406. 27.08.2019 - 03.09.2019
407. 04.09.2019 - 10.09.2019
408. 11.09.2019 - 17.09.2019
409. 18.09.2019 - 24.09.2019
410. 25.09.2019 - 01.10.2

für die Woche vom 13.02. bis 20.02.

Auftraggeber:
(genaue Anschrift)

Baustelle:

ALL-Mr.:

Unsere Auftragsbestätigung vom:

Ausgeführte Arbeiten: 306: WC Türblatt angebracht und eingeklebt.

[illegible]

Materialverbrauch

[illegible]

Für die Richtigkeit

Datum:

Auftraggeber:

emicholz-Montes:



2030567872

[illegible]

Tagelohnnachweis

für die Woche vom KW 10.02.03 bis 06.03.2020

Nr.: 27773

emigholz glas. first class



Auftraggeber:
(genau Anschrift)

Kamili Gell GmbH - Bremen

2030567872

Baustelle:

Umbau Bürogebäude Domshefstr. 10

Bremen

AU-Nr.:

Bestell-Nr.:

Unser Angebot vom:

Unsere Auftragsbestätigung vom:

Ausgeführte Arbeiten:

An arbeit an der Ruhr. An die Metalldecke unterkonstrukt.
für die Räume. 05.05 3 Stunden
für die Räume. 05.20 6 Stunden
für die Räume. 05.01 1 Stunden.

In Fensterseite in sämtliche Räume, wieder demontiert für die Dämmung.

Pers. Nr.	Name	Anzahl der Arbeitsstunden							Gesamt		Erschwerungszuschläge			Zeitzuschläge			Reise-Std.		Auslösung	
		Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Std.	€	%	%	%	%	%	%	Std.	€	Std.	€
1	Miltos	2		2	4															
1	Theofilos	2		2	4															
	/																			
				</																

4

Nr.: 27774

Auftraggeber:
(genaue Anschrift)

Auftraggeber:
(Genauere Anschrift)
Kamici Ball GmbH. - Bremen

Baustelle: Umbau Bürogebäude, Domschlusstrasse

Bestell-Nr.:

Bremen

Unser Angebot vom:

Unsere Auftragsbestätigung vom:

Ausgeführte Arbeiten:

An arbeit am der Ruhr; An die Metalldecke Unterkonstruktion für die Räume. 05.09 4 Stunden für die Räume. 05.09. 7 Stunden

in Fensterseite im Sämtliche Räume. Wieder demantiert für die Dämmung

[illegible]

Materialverbrauch

[illegible]

Für die Richtigkeit

Datum: 18.03.20

Auftraggeber:

emlgholz-Monteur:

Page 10 of 10

für die Woche vom Kw 10. 03.03 bis 06.03.2020

Nr.: 27775

emigholz glas. first class



Auftraggeber:
Forensic Analytics

Kamū Ball GmbH - Bremen

Baustelle: Umbau Bühnengalerie Domsaal Altkirch. Bremen

Bestell-Nr.: _____ Unser Angebot vom: _____

AU-Nr.:

Unsere Auftragsbestätigung vom:

Ausgeführte Arbeiten:

Sichtbare Lüftungsröhre. Versoachtet

Lasst von Lüftungsbau

für die Räume	OS.20-OS.05	Hornbeasse
---------------	-------------	------------

[illegible]

Materialverbrauch

[illegible]

Für die Richtigkeit

Datum: 18.03.20

Auftraggeber:

emigholz-Monteur:

Koustas, Georg

Von: Koustas, Georg
Gesendet: Freitag, 3. April 2020 11:05
An: 'Schwarz, Ralf'
Cc: 'Ehlers, Hubert'
Betreff: Erinnerung WG: #19416 Umbau Bürogebäude Domshof 3-6.OG - Domshof 14-15 in Bremen (Mehrkosten/Mehraufwand wg. Arbeiten mit Leitern und Umräumen im 4.OG Bereich Decken)

Anlagen: #19416 Domshof 4.OG Decken (Tagelohnnachweis 27951).pdf; #19416 Domshof 4.OG Decken (Tagelohnnachweis 27952).pdf; #19416 Domshof 4.OG Decken (Tagelohnnachweis 27953).pdf; WG: #19416 Domshof 4.Obergeschoss (Fehlende Baufreiheit 4.OG zur Montage der Decken); HKDH_Baubesprechungsprotokoll 45.pdf; #19416 Umbau Bürogebäude Domshof 3-6.OG - Domshof 14-15 in Bremen (Mehrkosten/Mehraufwand wg. Arbeiten mit Leitern und Umräumen im 4.OG Bereich Decken)

Sehr geehrter Herr Schwarz,

wir möchten höflichst an unsere Tagelohnnachweise 27951, 27952, 27953 erinnern, die Ihnen am 06.03.2020 bereits per E-Mail übersandt wurden.

Über eine Kurzfristige Freigabe und Rückübersendung möchten wir bitten.

HINWEIS!

Bitte beachten Sie, dass ich mich im Zeitraum vom 06.04.2020 bis einschließlich den 17.04.2020 im Urlaub befinde, in der Zeit meiner Abwesenheit werden ich durch meine Kollegen Herrn Maik Homann und Herrn Tom Harms vertreten.

Kontakt Daten :

Herr Maik Homann

Mobil : 0157 36 36 35 34

E-Mail : homann@emigholz-glas.de

Herr Tom Harms

Mobil : 0163 423 11 39

E-Mail : harms@emigholz-glas.de

Ab dem 20.04.2020 stehe ich Ihnen dann wieder voll zur Verfügung.

Mit besten Grüßen aus Bremen

i. A. Georg Koustas
Bauleiter

emigholz glas . first class

.....
Friedrich Emigholz GmbH
Carsten-Dreßler-Str. 4, 28279 Bremen
Phone: 0421 - 829046
Fax: 0421 - 829048
Mail: koustas@emigholz-glas.de
Website: www.glaserei-emigholz.de

Handelsregister:
Amtsgericht Bremen
HRB 20875
Steuer-Nr. 48/200/14624

Sitz der Gesellschaft:
Bremen

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Michael Mahn



PS: Kennen Sie schon die neuen Internetseiten von emigholz?



Zusammen für die Umwelt! Drucken Sie diese E-Mail nur, wenn unbedingt nötig!



Before printing this email, assess if it is really needed!

Von: Koustas, Georg
Gesendet: Freitag, 6. März 2020 11:27
An: 'Schwarz, Ralf' <rschwarz@kamue.de>
Cc: 'Ehlers, Hubert' <hehlers@kamue.de>
Betreff: #19416 Umbau Bürogebäude Domshof 3-6.OG - Domshof 14-15 in Bremen (Mehrkosten/Mehraufwand wg. Arbeiten mit Leitern und Umräumen im 4.OG Bereich Decken)

Sehr geehrter Herr Schwarz,

in der Anlage übersenden wir Ihnen unsere Tagelohnnachweise 27951, 27952, 27953, für Mehrkosten / Mehraufwendungen im 4. Obergeschoss im Bereich der zu montierenden Lochgips- und Troldekt decken.

Wir verweisen hier auf das Baubesprechungsprotokoll vom 18.12.2019 sowie auf unser E-Mail schreiben vom 10.01.2020

Wir bitten um Kurzfristige Prüfung und Freigabe unserer o.g. Tagelohnnachweise.

Sollten Sie noch evtl. Fragen haben, so stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Mit besten Grüßen aus Bremen

i. A. Georg Koustas
Bauleiter

emigholz glas . first class

.....
Friedrich Emigholz GmbH
Carsten-Dreßler-Str. 4, 28279 Bremen
Phone: 0421 - 829046
Fax: 0421 - 829046
Mail: kousta@emigholz-glas.de
Website: www.glaserei-emigholz.de

Handelsregister:
Amtsgericht Bremen
HRB 20875
Steuer-Nr. 48/200/14624

Sitz der Gesellschaft:
Bremen

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Michael Mahn



PS: Kennen Sie schon die neuen Internetseiten von emigholz?



Zusammen für die Umwelt! Drucken Sie diese E-Mail nur, wenn unbedingt nötig!



Before printing this email, assess if it is really needed!

Koustas, Georg

Von: Koustas, Georg
Gesendet: Freitag, 6. März 2020 11:27
An: 'Schwarz, Ralf'
Cc: 'Ehlers, Hubert'
Betreff: #19416 Umbau Bürogebäude Domshof 3-6.OG - Domshof 14-15 in Bremen (Mehrkosten/Mehraufwand wg. Arbeiten mit Leitern und Umräumen im 4.OG Bereich Decken)
Anlagen: #19416 Domshof 4.OG Decken (Tagelohnnachweis 27951).pdf; #19416 Domshof 4.OG Decken (Tagelohnnachweis 27952).pdf; #19416 Domshof 4.OG Decken (Tagelohnnachweis 27953).pdf; WG: #19416 Domshof 4.Obergeschoss (Fehlende Baufreiheit 4.OG zur Montage der Decken); HKDH_Baubesprechungsprotokoll 45.pdf

Sehr geehrter Herr Schwarz,

In der Anlage übersenden wir Ihnen unsere Tagelohnnachweise 27951, 27952, 27953, für Mehrkosten / Mehraufwendungen im 4. Obergeschoss im Bereich der zu montierenden Lochgips- und Troldekt decken.

Wir verweisen hier auf das Baubesprechungsprotokoll vom 18.12.2019 sowie auf unser E-Mail schreiben vom 10.01.2020

Wir bitten um Kurzfristige Prüfung und Freigabe unserer o.g. Tagelohnnachweise.

Sollten Sie noch evtl. Fragen haben, so stehen wir Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.

Mit besten Grüßen aus Bremen

i. A. Georg Koustas
Bauleiter

emigholz glas . first class

.....
Friedrich Emigholz GmbH
Carsten-Dreßler-Str. 4, 28279 Bremen
Phone: 0421 - 829048
Fax: 0421 - 829048
Mail: koustas@emigholz-glas.de
Website: www.glaserei-emigholz.de

Handelsregister:
Amtsgericht Bremen
HRB 20875
Steuer-Nr. 48/200/14624

Sitz der Gesellschaft:
Bremen

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Michael Mahn



PS: Kennen Sie schon die neuen Internetseiten von emigholz?



Zusammen für die Umwelt! Drucken Sie diese E-Mail nur, wenn unbedingt nötig!



Before printing this email, assess if it is really needed!

[illegible]

Von: Koustas, Georg
Gesendet: Freitag, 3. April 2020 13:05
An: 'Schwarz, Ralf'
Cc: 'Ehlers, Hubert'
Betreff: #19416 Umbau Bürogebäude Domshof 3-6.OG - Domshof 14-15 in Bremen
(Zusatzarbeiten wg. Rückbau GK-Wände , Türöffnungen etc. für das 6.Obergeschoss)
Anlagen: #19416 Domshof 14-15 6.Obergeschoss (Tagelohnnachweise 27957, 27984, 27985 und 27986).pdf

Sehr geehrter Herr Schwarz,

Bezüglich unserer Tagelohnnachweise 27957, 27984, 27985 und 27986, die von Ihnen nicht bzw. nur Teilfreigegebenen wurden am 17.03.2020 können wir so nicht akzeptieren.

Hinsichtlich unserer o.g. Tagelohnnachweise, nehmen wir wie folgt Stellung:

1.) Tagelohnnachweis 27957

Das ein Teil der Zusätzlichen Abrissarbeiten für die Baustellen WCs im 6. Obergeschoss schon am Freitag den 06.03.2020 erfolgte, wurde mir falsch mitgeteilt.

Sollte aber kein Problem sein diese umzuschreiben, jedoch ändert dies nichts daran das hier die angegebenen erbrachten Stunden von 8,25 Std pro Person Angefallen sind. Ihre Begründung warum dies nicht sein kann, ist für uns nicht Nachvollziehbar und schon gar nicht Akzeptabel.

Nach Rücksprache mit unseren Monteuren wurden die Zusätzlichen Abrissarbeiten überwiegend am Freitag den 06.03.2020 durchgeführt und am Samstag den 07.03.2020 Fertiggestellt

inkl. Transport des angefallenen Bauschuttes zum Container (6.Obergeschoss ins Erdgeschoss Baustellenbereich).

Somit sehen wir unseren Angegebenen Stundenansatz von 8,25 Stunden pro Person als Angemessen an, wir bitten um entsprechende Freigabe

der Rest Stunden in Höhe von 4,50 Std. aus unseres Tagelohnnachweises 27957.

Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, das es sich um Zusatzarbeiten handelt die nicht Bestandteil unseres Hauptauftrages sind und somit gesondert zu vergüten sind.

2.) Tagelohnnachweis 27984

Das ein Teil der Zusätzlichen Abrissarbeiten der GK-Wände anschließend an den Beton Schrägen im 6. Obergeschoss evtl. schon am Freitag den 06.03.2020 erfolgte kann möglich sein, dann wurde mir dies falsch mitgeteilt.

Sollte aber kein Problem sein diese umzuschreiben, jedoch ändert dies nichts daran das hier die angegebenen erbrachten Stunden von 8,25 Std pro Person mit einen gesonderten 3 Mann Trupp Angefallen sind.

Ihre Begründung warum dies nicht sein kann, ist für uns nicht Nachvollziehbar und schon gar nicht Akzeptabel.

Nach Rücksprache mit unseren Monteuren wurden die Zusätzlichen Abrissarbeiten am Samstag den 07.03.2020 Begonnen und auch Fertiggestellt

inkl. Transport des angefallenen Bauschuttes zum Container (6.Obergeschoss ins Erdgeschoss Baustellenbereich).

Somit sehen wir unseren Angegebenen Stundenansatz von 8,25 Stunden pro Person als Angemessen an, ein Mann hat an dem Tag aus dieser Truppe auch nur bis 14:00 Uhr gearbeitet

was auch entsprechend Berücksichtigt ist.

Wir bitten um entsprechende Freigabe der Rest Stunden in Höhe von 14,25 Std. aus unseres Tagelohnnachweises 27984.

Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass es sich um Zusatzarbeiten handelt die nicht Bestandteil unseres Hauptauftrages sind und somit gesondert zu vergüten sind.

3.) Tagelohnnachweis 27985

Das gemäß Ihrer Begründung die Ausführung an einen anderen Werktag erfolgt sein soll kann ich nicht bestätigen, wann auch.

Ihre Begründung warum dies nicht sein kann, ist für uns nicht Nachvollziehbar und schon gar nicht Akzeptabel.

Nach Rücksprache mit unseren Monteuren wurden die Änderungsarbeiten der Türöffnungen im 6.Obergeschoss am Sonntag den 08.03.2020 Begonnen und auch soweit Fertiggestellt

inkl. Transport des angefallenen Bauschuttes zum Container (6.Obergeschoss ins Erdgeschoss Baustellenbereich).

Somit sehen wir unseren Angegebenen Stundenansatz von 5,75 Stunden pro Person als Angemessen an.

Wir bitten um entsprechende Freigabe unseres Tagelohnnachweises 27984 in Höhe von 17,25 Stunden.

Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass es sich um Zusatzarbeiten handelt die nicht Bestandteil unseres Hauptauftrages sind und somit gesondert zu vergüten sind.

4.) Tagelohnnachweis 27986

Ihre Begründung das wir die Fa. Emigholz am Sonntag Arbeiten wollen, um unsere Unterbesetzung aus der Vergangenen Woche aufzuholen ist nicht Korrekt.

Es wurde bei der Baubesprechung am 04.03.2020, unserer seits Nachgefragt ob es möglich ist am Wochenende inkl. Sonntags zu Arbeiten, um die Zusatz Arbeiten (Rückbau GK-Wände im Schrägenbereich, Änderung und Anpassung GK-Wände an Aktuellen Planstand, Änderungen und Anpassungen der Türöffnungen an Aktuellen Planstand, Abriss des Baustellen WC-Bereiches) die nicht Bestandteil unseres Hauptauftrages sind auszuführen.

Da es sich um Zusatzleistungen handelt die nicht Bestandteil unseres Hauptauftrages sind, sind diese gesondert zu Vergüten auch die Zulagen für das Arbeiten an Sonn/Feiertagen. Leistungen die den Hauptauftrag betreffen sind hier nicht enthalten

Wir bitten um Beachtung sowie um Kurzfristige Freigabe unserer o.g. Tagelohnnachweise 27957, 27984, 27985 und 27986.

HINWEIS!

Bitte beachten Sie, dass ich mich im Zeitraum vom 06.04.2020 bis einschließlich den 17.04.2020 im Urlaub befinde, in der Zeit meiner Abwesenheit werden ich durch meine Kollegen Herrn Maik Homann und Herrn Tom Harms vertreten.

Kontakt Daten :

Herr Maik Homann

Mobil : 0157 36 36 35 34

E-Mail : homann@emigholz-glas.de

Herr Tom Harms

Mobil : 0163 423 11 39

E-Mail : harms@emigholz-glas.de

Ab dem 20.04.2020 stehe ich Ihnen dann wieder voll zur Verfügung.

Mit besten Grüßen aus Bremen

i. A. Georg Koustas
Bauleiter

emigholz glas . first class

.....
Friedrich Emigholz GmbH
Carsten-Dreßler-Str. 4, 28279 Bremen
Phone: 0421 - 829046
Fax: 0421 - 829048
Mail: koustas@emigholz-glas.de
Website: www.glaserel-emigholz.de

Handelsregister:
Amtsgericht Bremen
HRB 20875
Steuer-Nr. 48/200/14624

Sitz der Gesellschaft:
Bremen

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Michael Mahn



PS: Kennen Sie schon die neuen Internetseiten von emigholz?



Zusammen für die Umwelt! Drucken Sie diese E-Mail nur, wenn unbedingt nötig!



Before printing this email, assess if it is really needed!

Tagelohnnachweis

für die Woche vom 07.03.2020 bis 07.03.2020

Nr.: 27957

emigholz glas. first class



Auftraggeber: Kamū Bau GmbH - Bremen
(Gesamt- & Hochbau)

Bestelle: Umbau Bürogebäude Domshof 3-6.OG - Domshof 14-15 bergort: Bremen

AU-Mr.:

Bestell-Nr.: _____ Unser Angebot vom: _____

Unsere Auftragsbestätigung vom:

Ausgeführte Arbeiten: Umbau Bürogebäude Domshof 3-6.OG - Domshof 14-15 Bereich 6.Obergeschoss Umbau Baubudenbereiche

0.) Abriss des Baustellen WC-Bereiches inkl. Zargen und Türblätter im 6.OG inkl. Transport des Bauschutts zum Container & Entsorgung

Stein wurde am 17. August 1825 in
Schor gerichtet 8.25 Uhr.

[illegible]

Materialverbrauch

Menge	Menge Einh.	Gegenstand	Einheitsgr., Pr. E	Menge	Menge Einh.	Gegenstand	Einheitsgr., Pr. E
2,50	m³	Entsorgung Baumschabfälle					
						Sollförderungskosten	

Für die Richtigkeit

Datum: 17/3/2020

Auftraggeber: M. A. F. J. K.

ernstholz-Monteur:

Tagelohnnachweis

Für die Woche vom 08.03.2020 bis 08.03.2020

Nr.: 27985

emigholz glas. first class



Auftraggeber: Kamū Bau GmbH - Bremen

(percentage Amortisation)

Baustelle: Umbau Bürogebäude Domshof 3-6.OG - Domshof 14-15 betriebl: Bremen

A13-Mr.

Bestell-Nr.:

Unser Angebot vom:

Unsere Auftragsbestätigung vom:

Ausgeführte Arbeiten: Umbau Bürogebäude Domshof 3-6.OG - Domshof 14-15 bereich 6.Obergeschoss Umbau Baubudenbereich

6.5.) Demontage und Entsorgung der Provisorischen Baubuden Zargen und Türblätter, sowie Teilweises Vorbereiten und Anpassen der Türöffnungen für die Montage der neuen Zargen.

Folgende Türen wurden gemäß Position 6 demontiert und Teilweise Vorbereitet für das wieder Herstellen der Türöffnung sowie Einbau der neuen Zargen

Tür 06.08-1, Tür 06.09-1, Tür 06.10-1, Tür 06.14-2, Tür 06.14-1, Tür 06.20-1, Tür 06.22-1, inkl. Transport des Bauschutts zum Container & Entsorgung der Provisorischen Türblätter und Zargen.

Das Herstellen der Türöffnungen sowie der wieder Einbau der neuen Zargen erfolgt über Position gemäß Hauptangebot.

[illegible]

Materialverbrauch

Menge	Menge Einh.	Gegenstand	Einheitspr.	Fr. E	Menge	Menge Einh.	Gegenstand	Einheitspr.	Pt. E
1	Stück	Container für Zangen und Türdämmter sowie Rest Bauschutt							
		Lieferschein und Wiegeschein eifondiert ungodet zum Nagelbanschein 2798g vom 21.9.2001							
							Beförderungskosten		

Ur die Richtigkeit

Datum:

Auftraggeber:

emig Holz-Monteur:

Siedenburg

Vorgangstisch: Eintrag		Betrag
Kleinreparatur	Gegenkonto	
	4269	406,27-
St. Kennz.	Kostenst.	bezahlt
	4010	
Kostenträger	Projekt	
194/6	Lernstud.	

Karl Siedersdorf GmbH & Co. KG - In der Frauen 33 - 26116 Bismark

Firma
Friedrich Emigholz GmbH
Carsten-Dreßler-Str. 4
28279 Bremen

Rechnung

B:			GK		Vorgangsnummer	1896
					Belegnummer	2020-101829
	EINGEGANGEN				Datum	13.03.2020
	17. März 2020				Kundennummer	1010686
	emigholz glas				Bearbeiter	Marc Bayer
Ø:					Bitte bei allen Rückfragen angeben	

Versandart
 Lieferbedingung
 Bezug
 Ihr Zeichen
 Ihr Beleg

GL Lieferschein 2020-201835

Unsere US-IDNr. DE114660530

Unsere Steuernr

Ausland, StNr

Ihre USt-ID-Nr.

Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Termin	Menge ME	Einzelpreis	Gesamtpreis SC
		Dornshof 14, Bremen				
1	300002	5 CBM CONTAINERBEWEGUNG Abholung Objekt: ASK 5 cbm OFFEN CONTAINER Fahrauftrag 37663 ausgeführt am 12.03.2020	12.03.2020	1 psch	100,00	100,00 101
2	170904	gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme der jeningen, die unter 17 09 01, 17 09 Abholung Objekt: ASK 5 cbm OFFEN CONTAINER Fahrauftrag 37663 ausgeführt am 12.03.2020 AVV-Nr. 170904	12.03.2020	1,42 to	170,00	241,40 101
						+ 10%
		zzgl. MwSt. mit Steuercode	101	19,00	Zwischensumme EUR % von 341,40 Endsumme EUR	341,40 SC 64,87 406,27

+10%

Der Rechnungs/Gutschriftsbetrag mit den Steuercodes 245 und 249 enthält keine Umsatzsteuer. Der Leistungsempfänger schuldet die Steuer laut 13b Abs. 2 Nr. 7 UStG.

+++ Bitte geben Sie bei der Überweisung die Belegnummer an. +++

Abstract:

Saldo Anzahlungsguthaben	EUR	0,00
Verrechnung Rechnungssaldo	EUR	0
Neuer Saldo Anzahlungsguthaben	EUR	0
Noch zu zahlender Restbetrag	EUR	0

Zahlungsvereinbarungen:

7 Tage	(bis 20.03.2020)	ohne Abzug
--------	------------------	------------

406,27 EUR	Warenausgang am
------------	-----------------

Volksbank Bremen-Nord a.G.
IBAN DE66 2919 0330 0106 4363 00
SWIFT Code BIC GENODEF1HB2

Oldenburgische Landesbank AG
IBAN DE78 2602 0050 4657 1865 00
SWIFT Code BIC OLBODE33XXX

Zeichen

GF: Karl Siedenburg HRA 18243 HR Bremen
Erfüllungsort für beide Teile ist Bremen
FON: 0421-84380-0 FAX: 0421-84380-60

phG: Karl Sledenburg Beteiligungsges. mbH
Das Auftragsdatum entspricht dem Leistungsdatum
e-mail: info@sledenburg.de

Siedenburg

Entsorgungsfachbetrieb

Zusammen / Befinden / Lager

Karl Siedenburg GmbH und Co. KG
In den Eichen 13 a 29279 Bremen
Tel.: 0421-64330-0 Fax: 0421-64330-20

Leistungsschein

Kalenderdatum 12.05.2000
Leistungsschein 17463
Auftrags-Nr. 40646
Kunden-Nr. 1070486
Bearbeiter mayer
Telefon
eMail mayer@riedenburg.de
Postleitzahl
Kontostich

Friedrich Eichholtz GmbH

Carsten-Dreßler-Str. 4
29279 Bremen



Ladestelle

Standort: Friedrich Eichholtz GmbH
Straße: Domsch 14
PLZ/Ort: 29279 Bremen

Objektbezeichnung

Anzahl Auftrag 1
Lieferanten 12. Hr. 20

Weg: Eiche OFFEN CONTAINER

Artikel:

Menge Einheit Bezeichnung

1) gemischte Beton- und Abbruchschuttung mit Ausguss an
Insgesamt: 17.09.01, 17.09.02
AVV-Nr.: 170592

Entladestelle

Karl Siedenburg GmbH und Co. KG
Bismarck-Str.
29279 Bremen

Datum

Unterschrift Fahrer

Unterschrift Kunde

Nehlsen

40644
Emigholz

Tagelohnnachweis

für die Woche vom KW 24. 22.05 bis 23.05.2020

Nr.: 27991

emigholz glas. first class

Auftraggeber:
(gesetzl. Anschrift)

Kamä Bau GmbH Bremen

Baustelle:

Umbau Bürogebäude - Domshof 14-15 Ort: Bremen

AU-Nr.:

Bestell-Nr.:

Unser Angebot vom:

Unsere Auftragsbestätigung vom:

Ausgeführte Arbeiten:

- 1) Elektroarm mit GK verkleidet als Installation mont
verkleidet
- 2) Elektroarm eingearbeitet
- 3) Eine Revisionsklappe eingebaut und verspachtelt
- 4) Plus Transport und Saubere gemacht

Pers. Nr.	Name	Anzahl der Arbeitsstunden						Gesamt		Erschweriszuschläge			Zeitzuschläge			Reise-Std.		Auslösung	
		No.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Std.	%	%	€	%	%	€	Std.	€	Std.	€
1/1	Piech					9	5												
1/1	Havis					9	5												

Materialeinsatz

Menge	Menge Einh.	Gegenstand	Einheitspr.	Pr. E	Menge	Menge Einh.	Gegenstand	Einheitspr.
25	Platte	GKb			1	Punkt	Gxy dübeln	
20	Stück	zw 75			2	Rolle	binde.	
5	"	zw 75						
5	Säge	Spachtelmasse						
1/2	Punkt	25 Schrauben						
1/2	"	35 Schrauben						

Für die Richtigkeit

Datum: 29.05.2020

Auftraggeber:

emigholz-Monteur:

Piech

Havis

Tagelohnnachweis

für die Woche vom KW 22. 27.05 bis 29.05.2020

Nr.: 27992

emigholz glas. first class



Auftraggeber:
(genaue Anschrift)

Kamü Bau GmbH. Bremen

Baustelle:

Umbau Bürogebäude Domslof 1913pt Bremen

AU-Nr.:

Bestell-Nr.:

Unser Angebot vom:

Unsere Auftragsbestätigung vom:

Ausgeführte Arbeiten:

DK. Decke. in Keller.
Kellerbereich.

Pers. Nr.	Name	Anzahl der Arbeitsstunden						Gesamt		Erschwerungszuschläge			Zeitzuschläge			Reise-Std.		Auslösung	
		No.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Std.	%	€	%	%	%	€	Std.	€	Std.	€
1	Pierch.			7	4														
1	Havis.			7	4														
1	Paragiotis.					4													
									26										

Materialverbrauch

Menge	Menge Einh.	Gegenstand	Einheitspr.	Pr. Z	Menge	Menge Einh.	Gegenstand	Einheitspr.	Pr
1	Paket	DG Profile.							
8	Stück	U 30							
8	Stück	G x B							
1	Paket	25 Schrauben							
2	Stück	Spachtelmasse.							
1	Roll.	Binde.							
							Beförderungskosten		

Für die Richtigkeit

Datum: 02.06.2020

Auftraggeber:

Emigholz emigholz-Monteur: K

Nicht mehr 111 Abzurechnen ~~Ersewenter~~ Aut. und Kellerdecke. 7

[illegible]

2030567872

[illegible]

Tagelohnnachweis

für die Woche vom 22.04.2020 bis 23.04.2020

Nr.: 28007

emigholz glas. first class



Auftraggeber: Kamü Bau GmbH Bremen
(siehe Ansicht)

Baustelle: Umbau Bürogebäude Domshof 14-15 - 3-6.OG

ort: Bremen

All-Pr.

2030567872

Bestell-Nr.:

Unser Angebot vom:

Unsere Auftragsbestätigung vom:

Ausgeführte Arbeiten: Umbau Bürogebäude Domshof 14-15 - 3-6.OG

5. Obergeschoss Bereich Troldtekt-Fliese Fassadenseiten bzw. vor den Schrägen, Aus Nachtragsposition N 9 Rockwool Spitz Rock 20 mm Dämmstoffauflage gekürzt, und Nachträglich mit 0,2 mm Baufole verschlossen und mit Bowcraft Klebeband Gelb verklebt.

[illegible]

Materialverbrauch

[illegible]

Über die Richtigkeit

Datum: 27.04.2020

emischolz-Monteur

150

Tagelohnnachweis

für die Woche vom Kw 21

bls 20-5-2405, 20
Nr.: 28010

Nr.: 28010

emigholz glas. first class



Auftraggeber:
(genaue Anschrift)

Auftraggeber:
(genau Anschrift) Kamü Ball GmbH Bremen

Baustelle:

Baustelle: Umbau Bürogebäude - Domshef 14-15 Ort: Bremen

AU-Nr.:

Bestell-Nr.:

Unser Angebot vom:

Unsere Auftragsbestätigung vom:

Ausgeführte Arbeiten:

6 Oberaeschloss

Bayern Nr: 06.08. - 06.08. - 06.10 - 06.11 - 06.12

raum m. 06.08. - 06.10. - 06.11. - 06.12.
An dieser Räume nach Einweisung ändern für die Bachalldede.
Die. Traldef

Die Troldekt

[illegible]

Materialverbrauch

Menge	Menge Einh.	Gegenstand	Einhellsp.	Pr. E	Menge	Menge Einh.	Gegenstand	Einhellsp.	Pr
10	Stück	Fraldext.							
10	stück	Dicke C Profile.							
10	"	direkt ab hängen.							
								Beförderungskosten	

Für die Richtigkeit

Datum:

04.06.2020

Auftraggeber:

Deborah

emfaholz-Monteur:



Tagelohnnachweis

für die Woche vom:

bits
 $\frac{1}{2} \log_2 \frac{1}{\lambda}$

Nr.: 28025

emigholz glas. first class



Auftraggeber:

(genaue Anschrift)

Baustelle:

Orts

AU-Nr.:

Bestell-Nr.:

Unser Angebot vom:

Unsere Auftragsbestätigung vom:

Ausgeführte Arbeiten:

Perry, W.

Name _____

Anzahl der Arbeitsstunden

Gerard

Erschwerungszuschläge

Zeltenschläge

Environ Biol Fish (2015) 98:1011–1024

Auslösung

Materialverbrauch

Method

Mango Einh.

Gegenstand

Eichbauer

Pr f

114000

Uncon. Glob.

continued

1000


1

Für die Richtigkeit


Datum:


AirBrasshonor

continued. Most of the



Architectural drawing
Scale: 1:100





Scale 1:1000
10m

traba Metallbau GmbH & Co. KG • Oldenburger Str. 30b • 26639 Wiesmoor

Firma
Kamü Bau GmbH
Am Alten Sicherheitshafen 1
28197 Bremen

traba Metallbau GmbH & Co. KG
Oldenburger Straße 30b
26639 Wiesmoor

Tel.: (0 49 44) 94 84-110

Fax: (0 49 44) 94 84-100

Email: zentrale-metallbau@traba.de

Erlebnis-Ausstellung

Tel.: (0 49 44) 94 84-0

Email: erlebnis-ausstellung@traba.de

www.traba.de

SCHLUSSRECHNUNG

Pos. 24.120

Rechnung-Nr.:	Projekt-Nr.:	Kunden-Nr.:	Ansprechpartner:	Datum:
RM01878	M19-7249	10359	Malte Fritz	31.08.2020

Projekt: Domshof, 2-6 OG
Gewerk: Metallbauarbeiten/Außenfenster
Kd-Auftrags-Nr.: Kostenstelle: 2030 567 872
Leistungszeitraum: Oktober 2019 - August 2020

Bauvorhaben: Domshof 14 - 15 in 28195 Bremen

Wir erlauben uns gemäß Baufortschritt wie folgt abzurechnen:

Position	Menge Bezeichnung	EP EUR	Leistungs- Stand	GP EUR
1.1.10	1,00 Stück Fenster-Türelement	30.767,00 ✓	100%	30.767,00 ✓
		abzüglich gewährter Nachlass von 2,00%		- 615,34
1.1.20	1,00 Stück Fensterelement	11.619,00 ✓	100%	11.619,00 ✓
		abzüglich gewährter Nachlass von 2,00%		- 232,38
1.1.30	4,00 Stück ✓ Schwing-Fenster	4.527,00 ✓	100%	18.108,00 ✓
		abzüglich gewährter Nachlass von 2,00%		- 362,16
1.1.35	4,00 Stück Minderkosten Schwingflügel	-1.200,00 ✓	100%	-4.800,00 ✓
		abzüglich gewährter Nachlass von 2,00%		- -96,00
1.1.40	3,00 Stück Schwing-Fenster	4.245,00 ✓	100%	12.735,00 ✓
		abzüglich gewährter Nachlass von 2,00%		- 254,70
1.1.45	3,00 Stück Minderkosten Schwingflügel	-1.200,00 ✓	100%	-3.600,00 ✓
		abzüglich gewährter Nachlass von 2,00%		- -72,00

Übertrag: 63.532,42

Schlussrechnung-Nr. RM01878 vom 31.08.2020

rschwarz
09.09.2020

Seite 1 von 8

DDiehn
16.09.2020

		Übertrag:		63.532,42
Position	Menge Bezeichnung	EP EUR	Leistungs- Stand	GP EUR
1.1.50	82,40 Meter Brüstungsverkleidung	307,00 ✓	100%	25.296,80 ✓ - 505,94
1.1.60	1,00 Stück Fensterelement	1.132,00 ✓	100%	1.132,00 ✓ - 22,64
1.1.70	1,00 Stück Fensterelement	1.710,00 ✓	100%	1.710,00 ✓ - 34,20
1.1.80	1,00 Stück Fensterelement	1.798,00 ✓	100%	1.798,00 ✓ - 35,96
1.1.90	1,00 Stück Fensterelement	1.278,00 ✓	100%	1.278,00 ✓ - 25,56
1.1.100	3,00 Stück Paneelausschnitte	105,00 ✓	100%	315,00 ✓ - 6,30
1.1.110	1,00 Stück Lüftungsgitter	7.600,00 ✓	100%	7.600,00 ✓ - 152,00
1.2.10	4,00 Stück Schwingfenster	4.160,00 ✓	100%	16.640,00 ✓ - 332,80
1.2.15	4,00 Stück Minderkosten Schwingflügel	-1.200,00 ✓	100%	-4.800,00 ✓ - -96,00
1.2.20	6,00 Stück Schwingfenster	4.775,00 ✓	100%	28.650,00 ✓ - 573,00
1.2.25	6,00 Stück Minderkosten Schwingflügel	-1.200,00 ✓	100%	-7.200,00 ✓ - -144,00
1.2.30	8,00 Stück Schwingfenster	4.412,00 ✓	100%	35.296,00 ✓ - 705,92
1.2.35	8,00 Stück Minderkosten Schwingflügel	-1.200,00 ✓	100%	-9.600,00 ✓ - -192,00
1.2.40	4,00 Stück Schwingfenster	4.490,00 ✓	100%	17.960,00 ✓ - 359,20
1.2.45	4,00 Stück Minderkosten Schwingflügel	-1.200,00 ✓	100%	-4.800,00 ✓ - -96,00

rschwarz
09.09.2020
✓

Übertrag: 172.582,70

Übertrag: 172.582,70

Position	Menge Bezeichnung	EP EUR	Leistungs- Stand	GP EUR
1.2.50	4,00 Stück Schwingfenster	4.365,00 ✓	100%	17.460,00 ✓ - 349,20
1.2.55	4,00 Stück Minderkosten Schwingflügel	-1.200,00 ✓	100%	-4.800,00 ✓ - -96,00
1.2.60	4,00 Stück Schwingfenster	4.334,00 ✓	100%	17.336,00 ✓ - 346,72
1.2.65	4,00 Stück Minderkosten Schwingflügel	-1.200,00 ✓	100%	-4.800,00 ✓ - -96,00
1.2.70	1,00 Stück Schwingfenster	4.595,00 ✓	100%	4.595,00 ✓ - 91,90
1.2.75	1,00 Stück Minderkosten Schwingflügel	-1.200,00 ✓	100%	-1.200,00 ✓ - -24,00
1.2.80	1,00 Stück Fensterelemente	3.447,00 ✓	100%	3.447,00 ✓ - 68,94
1.2.81	1,00 Stück Minderkosten Schwingflügel	-380,00 ✓	100%	-380,00 ✓ - -7,60
1.3.10	21,00 Stück Schwingfenster 1	4.546,00 ✓	100%	95.466,00 ✓ - 1.909,32
1.3.20	21,00 Stück Sunmaster mit Motor	2.429,00 ✓	100%	51.009,00 ✓ - 1.020,18
1.3.30	26,00 Stück Schwingfenster 2	4.275,00 ✓	100%	111.150,00 ✓ - 2.223,00
1.3.40	26,00 Stück Sunmaster mit Motor	1.964,00 ✓	100%	51.064,00 ✓ - 1.021,28
1.3.50	6,00 Stück Schwingfenster 3	4.253,00 ✓	100%	25.518,00 ✓ - 510,36
1.3.60	6,00 Stück Sunmaster mit Motor	1.529,00 ✓	100%	9.174,00 ✓ - 183,48
1.3.70	12,00 Stück Schwingfenster 4	4.917,00 ✓	100%	59.004,00 ✓ - 1.180,08

2.-4. OG

Übertrag: 597.944,84

Übertrag: 597.944,84

Position	Menge Bezeichnung	EP EUR	Leistungs- Stand	GP EUR
1.3.80	12,00 Stück Sunmaster mit Motor	2.593,00 ✓	100%	31.116,00 ✓ abzüglich gewährter Nachlass von 2,00% - 622,32
1.3.90	12,00 Stück Schwingfenster 5	4.406,00 ✓	100%	52.872,00 ✓ abzüglich gewährter Nachlass von 2,00% - 1.057,44
1.3.100	12,00 Stück Sunmaster mit Motor	2.358,00 ✓	100%	28.296,00 ✓ abzüglich gewährter Nachlass von 2,00% - 565,92
1.3.110	9,00 Stück Schwingfenster 6	4.162,00 ✓	100%	37.458,00 ✓ abzüglich gewährter Nachlass von 2,00% - 749,16
1.3.120	9,00 Stück Sunmaster mit Motor	2.065,00 ✓	100%	18.585,00 ✓ abzüglich gewährter Nachlass von 2,00% - 371,70
1.3.130	4,00 Stück Schwingfenster 7	4.596,00 ✓	100%	18.384,00 ✓ abzüglich gewährter Nachlass von 2,00% - 367,68
1.3.130.1	4,00 Stück Minderkosten Schwingflügel zu DK Flügel	-425,00 ✓	100%	-1.700,00 ✓ abzüglich gewährter Nachlass von 2,00% - -34,00
1.3.140	12,00 Stück Brüstungssicherung	469,00 ✓	100%	5.628,00 ✓ abzüglich gewährter Nachlass von 2,00% - 112,56
1.3.150	4,00 Stück Sunmaster mit Motor	2.481,00 ✓	100%	9.924,00 ✓ abzüglich gewährter Nachlass von 2,00% - 198,48
1.3.160	5,00 Stück Fensterelement	1.677,00 ✓	100%	8.385,00 ✓ abzüglich gewährter Nachlass von 2,00% - 167,70
1.4.10	2,00 Stück Schwingfenster 8	2.979,00 ✓	100%	5.958,00 ✓ abzüglich gewährter Nachlass von 2,00% - 119,16
1.4.20	2,00 Stück Sunmaster mit Motor	606,00 ✓	100%	1.212,00 ✓ abzüglich gewährter Nachlass von 2,00% - 24,24
1.4.30	7,00 Stück Schwingfenster 9	3.392,00 ✓	100%	23.744,00 ✓ abzüglich gewährter Nachlass von 2,00% - 474,88
1.4.40	7,00 Stück Sunmaster mit Motor	918,00 ✓	100%	6.426,00 ✓ abzüglich gewährter Nachlass von 2,00% - 128,52
1.4.50	8,00 Stück Schwingfenster 10	3.215,00 ✓	100%	25.720,00 ✓ abzüglich gewährter Nachlass von 2,00% - 514,40

Übertrag: 864.512,68

Übertrag: 864.512,68

Position	Menge Bezeichnung	EP EUR	Leistungs- Stand	GP EUR
1.4.60	8,00 Stück Sunmaster mit Motor	663,00 ✓	100%	5.304,00 ✓ - 106,08
1.4.70	4,00 Stück Schwingfenster 11	3.683,00 ✓	100%	14.732,00 ✓ - 294,64
1.4.80	4,00 Stück Sunmaster mit Motor	973,00 ✓	100%	3.892,00 ✓ - 77,84
1.4.90	4,00 Stück Schwingfenster 12	3.300,00 ✓	100%	13.200,00 ✓ - 264,00
1.4.100	4,00 Stück Sunmaster mit Motor	586,00 ✓	100%	2.344,00 ✓ - 46,88
1.4.110	4,00 Stück Schwingfenster 13	3.136,00 ✓	100%	12.544,00 ✓ - 250,88
1.4.120	4,00 Stück Sunmaster mit Motor	636,00 ✓	100%	2.544,00 ✓ - 50,88
1.4.130	2,00 Stück Schwingfenster 14	3.502,00 ✓	100%	7.004,00 ✓ - 140,08
1.4.140	2,00 Stück Brüstungssicherung	479,00 ✓	100%	958,00 ✓ - 19,16
1.4.150	2,00 Stück Sunmaster mit Motor	1.032,00 ✓	100%	2.064,00 ✓ - 41,28
1.5.10	3,00 Stück Fensterelement 39	3.140,00 ✓	100%	9.420,00 ✓ - 188,40
1.5.20	3,00 Stück Sunmaster mit Motor	1.573,00 ✓	100%	4.719,00 ✓ - 94,38
1.5.70	4,00 Stück Fensterelement 42	2.488,00 ✓	100%	9.952,00 ✓ - 199,04
1.5.80	4,00 Stück Sunmaster mit Motor	1.019,00 ✓	100%	4.076,00 ✓ - 81,52
1.5.80.1	20,00 Stück Brüstungssicherung	469,00 ✓	100%	9.380,00 ✓ - 187,60

6.09

Übertrag: 964.603,02

Übertrag: 964.603,02

Position	Menge Bezeichnung	TH	EP EUR	Leistungs- Stand	GP EUR
1.6.10	2,00 Stück Schwingfenster 35		5.031,00	✓ 100%	10.062,00 ✓ - 201,24
1.6.30	1,00 Stück Schwingfenster 36		4.225,00	✓ 100%	4.225,00 ✓ - 84,50
1.6.50	1,00 Stück Schwingfenster 37		3.740,00	✓ 100%	3.740,00 ✓ - 74,80
1.6.70	1,00 Stück Fensterelement 39		1.427,00	✓ 100%	1.427,00 ✓ - 28,54
1.7.10	130,00 Stück Stößelkontakt		86,00	✓ 100%	11.180,00 ✓ - 223,60
1.7.30	285,60 Meter Unteres Anschlussblech		39,30	✓ 100%	11.224,08 ✓ - 224,48
1.7.50	17,40 Meter Fensterbank außen		67,00	✓ 100%	1.165,80 ✓ - 23,32
1.7.70	1,00 pauschal Funktionspr. Behang		1.263,00	✓ 100%	1.263,00 ✓ - 25,26
SONSTIGES					
1.8.10	1,00 Stück 1-flg. Stahltür innen		1.883,00	✓ 100%	1.883,00 ✓ - 37,66
1.8.20	1,00 Stück 1-flg. Stahltür außen		2.107,00	✓ 100%	2.107,00 ✓ - 42,14
1.8.30	1,00 Stück 2-flg. Stahltür außen		4.783,00	✓ 100%	4.783,00 ✓ - 95,66
01	2,00 Stück F-30Brandschutzfenster		5.243,00	✓ 100%	10.486,00 ✓ - 209,72
02	77,00 m² Zulage absturzsicher		64,70	✓ 100%	4.981,90 ✓ - 99,64
02A	93,60 Stück Zulage absturzsicher 1. OG		75,90	✓ 100%	7.104,24 ✓ - 142,08
03	1830,00 Meter Zulage Kabelanschlüsse		0,49	✓ 100%	896,70 ✓ - 17,93

Übertrag: 1.039.601,17

Übertrag: 1.039.601,17

Position	Menge Bezeichnung	EP EUR	Leistungs- Stand	GP EUR
04	1,00 Stück Statik der Fenster ✓	735,00	100%	735,00 ✓ abzüglich gewährter Nachlass von 2,00% - 14,70
05	17,30 Stück Blechblende Seemannstr. ✓	149,05 ✓	100%	2.578,57 ✓ abzüglich gewährter Nachlass von 2,00% - 51,57
06	15,00 Stück Säulenverkleidung 1. OG Stahlrohr ✓	309,58	100%	4.643,70 abzüglich gewährter Nachlass von 2,00% - 92,87
07	14,00 Stück Säulenverkleidung 1. OG Stahlrohr ✓	247,51	100%	3.465,14 abzüglich gewährter Nachlass von 2,00% - 69,30
08	4,00 Stück Säulenverkleidung EG Lüftungsgitter ✓	46,54	100%	186,16 abzüglich gewährter Nachlass von 2,00% - 3,72
09	3,00 Stück Säulenverkleidung EG Stahlrohr ✓	309,58	100%	928,74 abzüglich gewährter Nachlass von 2,00% - 18,57
10	4,00 Stück Säulenverkleidung EG Betonstütze ✓	247,51	100%	990,04 abzüglich gewährter Nachlass von 2,00% - 19,80
11	192,60 Meter innere Anschlussbleche Betonsäule ✓	46,60	100%	8.975,16 abzüglich gewährter Nachlass von 2,00% - 179,50
12	398,90 m² Entsorgung Altelemente ✓	11,00	100%	4.387,90 abzüglich gewährter Nachlass von 2,00% - 87,76
13	346,50 Stück Demontagestunden ✓	48,00	100%	16.632,00
14	6,00 Stück Scherenbühne	333,80	100%	2.002,80 abzüglich gewährter Nachlass von 2,00% - 40,06
15	1,00 Stück Geländerpfosten ✓	435,00	100%	435,00 abzüglich gewährter Nachlass von 2,00% - 8,70
16	40,50 Std. Stundenlohnarbeiten Facharbeiter	48,00	100%	1.944,00
17	6,45 Meter Blechblende Rollgitter Sturzblende	73,00	100%	470,85 abzüglich gewährter Nachlass von 2,00% - 9,42
18	25,60 Stück Blechblende Rollgitterführung 2fach gek. ✓	67,00	100%	1.715,20 abzüglich gewährter Nachlass von 2,00% - 34,30
19	2,87 Stück	307,00	100%	881,09

Übertrag: 1.089.924,63

rschwarz
09.09.2020
✓

Objektübersicht:

Dornshof, 2.-8. OG,
Dornshof 14-15
28195 Bremen
M19-7249

Gesamtsumme
Netto
€ 1.113.927,78

Gesamtsumme
abzgl. Nachlaß
€ 1.092.020,74


Gesamtsumme
gemäß Baufortschritt
€ 1.092.020,74

Position	Menge	Beschreibung	Grundlage gemäß:	EP	GP	Nachlaß	Bemerkung	Baufortschritt %	Baufortschritt EUR
1.1		Erdgeschoss							
1.1.10	1 St.	Fenster-Türelement Front	Leistungsverzeichnis	€ 30.767,00	€ 30.767,00	-2%		100%	€ 30.151,66
1.1.20	1 St.	Fenster-Türelement Schaufenster Violinen	Leistungsverzeichnis	€ 11.619,00	€ 11.619,00	-2%		100%	€ 11.386,62
1.1.30	4 St.	Schwing-Fenster Violinen	Leistungsverzeichnis	€ 4.527,00	€ 18.108,00	-2%		100%	€ 17.745,84
1.1.40	4 St.	Minderkosten Schwingflügel	Leistungsverzeichnis	€ -1.200,00	€ (4.800,00)	-2%		100%	€ (4.704,00)
1.1.50	3 St.	Schwing-Fenster Violinen	Leistungsverzeichnis	€ 4.245,00	€ 12.735,00	-2%		100%	€ 12.480,30
1.1.60	3 St.	Minderkosten Schwingflügel	Leistungsverzeichnis	€ -1.200,00	€ (3.600,00)	-2%		100%	€ (3.528,00)
1.1.70	82,4 m	Brüstungsverkleidung EG-1. OG	Leistungsverzeichnis	€ 307,00	€ 25.290,80	-2%	Violinenseite = 27975mm Dornshof = 23245mm	100%	€ 24.790,86
1.1.80	0,00 m²	Isolierung der Brüstung H=1,1m	in Vorposition enthalten	€ 37,00	€ -	-2%	Seemann = 32254mm	0%	€ -
1.1.90	1 St.	Fenster-Türelement Lufthängen	Leistungsverzeichnis	€ 1.132,00	€ 1.132,00	-2%		100%	€ 1.109,36
1.1.100	1 St.	Fenster-Türelement Lufthängen	Leistungsverzeichnis	€ 1.710,00	€ 1.710,00	-2%		100%	€ 1.675,80
1.1.110	1 St.	Fenster-Türelement Lufthängen	Leistungsverzeichnis	€ 1.798,00	€ 1.798,00	-2%		100%	€ 1.762,04
1.1.120	1 St.	Fenster-Türelement Lufthängen	Leistungsverzeichnis	€ 1.278,00	€ 1.278,00	-2%		100%	€ 1.252,44
1.2		Erstes Obergeschoss							
1.2.10	3 St.	Panelaustausch	Leistungsverzeichnis	€ 105,00	€ 315,00	-2%	Durchbrüche in den Fensterblenden	100%	€ 308,70
1.2.11	1 St.	Lüftungsgitter Band	Leistungsverzeichnis	€ 7.600,00	€ 7.600,00	-2%	1. OG Straßenbahn- Leistungskonsolen	100%	€ 7.448,00
1.2.12	0 gelb	vorn. Bleche demontieren + montieren	Leistungsverzeichnis	€ 3.261,00	€ -	-2%	entfallen	0%	€ -
1.2.13	4 St.	Schwingfenster 1650	Leistungsverzeichnis	€ 4.160,00	€ 16.640,00	-2%		100%	€ 16.307,20
1.2.14	4 St.	Minderkosten Schwingflügel	Leistungsverzeichnis	€ -1.200,00	€ -4.800,00	-2%		100%	€ (4.704,00)
1.2.20	6 St.	Schwingfenster 2470	Leistungsverzeichnis	€ 4.775,00	€ 28.650,00	-2%		100%	€ 28.077,00
1.2.30	6 St.	Minderkosten Schwingflügel	Leistungsverzeichnis	€ -1.200,00	€ -7.200,00	-2%		100%	€ (7.056,00)
1.2.35	8 St.	Schwingfenster 2135	Leistungsverzeichnis	€ 4.412,00	€ 35.296,00	-2%		100%	€ 34.590,08
1.2.40	8 St.	Minderkosten Schwingflügel	Leistungsverzeichnis	€ -1.200,00	€ -9.600,00	-2%		100%	€ (9.408,00)
1.2.45	4 St.	Schwingfenster 2820	Leistungsverzeichnis	€ 4.490,00	€ 17.960,00	-2%		100%	€ 17.600,80
1.2.50	4 St.	Minderkosten Schwingflügel	Leistungsverzeichnis	€ -1.200,00	€ -4.800,00	-2%		100%	€ (4.704,00)
1.2.55	4 St.	Schwingfenster 2245	Leistungsverzeichnis	€ 4.365,00	€ 17.460,00	-2%		100%	€ 17.110,80
1.2.60	4 St.	Minderkosten Schwingflügel	Leistungsverzeichnis	€ -1.200,00	€ -4.800,00	-2%		100%	€ (4.704,00)
1.2.65	4 St.	Schwingfenster 1910	Leistungsverzeichnis	€ 4.334,00	€ 17.336,00	-2%		100%	€ 16.989,28
1.2.70	4 St.	Minderkosten Schwingflügel	Leistungsverzeichnis	€ -1.200,00	€ -4.800,00	-2%		100%	€ (4.704,00)
1.2.75	1 St.	Schwingfenster 2995	Leistungsverzeichnis	€ 4.595,00	€ 4.595,00	-2%		100%	€ 4.503,10
1.2.80	1 St.	Minderkosten Schwingflügel	Leistungsverzeichnis	€ -1.200,00	€ -1.200,00	-2%		100%	€ (1.176,00)
1.2.81	1 St.	Fenster-Türelement 2480 Flucht	Leistungsverzeichnis	€ 3.447,00	€ 3.447,00	-2%		100%	€ 3.378,06
1.2.90	1 St.	Minderkosten Schwingflügel	Leistungsverzeichnis	€ -380,00	€ -380,00	-2%		100%	€ (372,40)
1.3	0 St.	MP Kipp-Beschlag	Leistungsverzeichnis	€ 657,00	€ -	-2%	entfallen	0%	€ -
1.3.10	21 St.	2.-4. Obergeschoss				0%			
1.3.20	21 St.	Schwingfenster 1 B=2440	Leistungsverzeichnis	€ 4.546,00	€ 95.466,00	-2%		100%	€ 93.556,68
1.3.30	21 St.	Sunmaster mit Motor	Leistungsverzeichnis	€ 2.420,00	€ 51.009,00	-2%		100%	€ 49.988,82
1.3.40	26 St.	Schwingfenster 2 B=2080	Leistungsverzeichnis	€ 4.275,00	€ 111.150,00	-2%		100%	€ 108.927,00
1.3.50	26 St.	Sunmaster mit Motor	Leistungsverzeichnis	€ 1.964,00	€ 51.064,00	-2%		100%	€ 50.042,72
1.3.60	6 St.	Schwingfenster 3 B=1670 Fenster 10+11	Leistungsverzeichnis	€ 4.253,00	€ 25.518,00	-2%		100%	€ 25.007,64
1.3.70	6 St.	Sunmaster mit Motor	Leistungsverzeichnis	€ 1.529,00	€ 9.174,00	-2%		100%	€ 8.990,52

1.3.70	12 St	Schwingfenster 4 B=2825	Leistungsverzeichnis	€ 4.917,00	€ 59.004,00	-2%		100%	€ 57.823,92
1.3.80	12 St	Summaster mit Motor	Leistungsverzeichnis	€ 2.593,00	€ 31.116,00	-2%		100%	€ 30.493,68
1.3.90	12 St	Schwingfenster 5 B=2750	Leistungsverzeichnis	€ 4.406,00	€ 52.872,00	-2%		100%	€ 51.814,56
1.3.100	12 St	Summaster mit Motor	Leistungsverzeichnis	€ 2.358,00	€ 28.296,00	-2%		100%	€ 27.730,08
1.3.110	9 St	Schwingfenster 6 B=1930	Leistungsverzeichnis	€ 4.162,00	€ 37.458,00	-2%		100%	€ 36.708,84
1.3.120	9 St	Summaster mit Motor	Leistungsverzeichnis	€ 2.085,00	€ 18.585,00	-2%		100%	€ 18.213,30
1.3.130	4 St	Schwingfenster 7 B=2060 Fluchtfenster	Leistungsverzeichnis	€ 4.596,00	€ 18.384,00	-2%		100%	€ 18.016,32
1.3.140	4 St	Mindestkosten Schwingfenster zu DK Flügel	Leistungsverzeichnis	€ -425,00	€ -1.700,00	-2%		100%	€ -1.668,00
1.3.150	4 St	Brüstungssicherung	Leistungsverzeichnis	€ 469,00	€ 5.628,00	-2%		100%	€ 5.515,44
1.3.160	5 St	Summaster mit Motor	Leistungsverzeichnis	€ 2.481,00	€ 9.924,00	-2%		100%	€ 9.725,52
1.3.170	0 St	Fensterelement 1800x820	Leistungsverzeichnis	€ 1.877,00	€ 8.385,00	-2%		100%	€ 8.217,30
1.4	0 St	Summaster mit Motor	Leistungsverzeichnis	€ 519,00	€ -	-2%	entfallen	0%	€ -
1.5	0 St	6. Obergeschoss				-2%			
1.4.10	2 St	Schwingfenster 8 -1670	Leistungsverzeichnis	€ 2.979,00	€ 5.558,00	-2%		100%	€ 5.838,84
1.4.20	2 St	Summaster mit Motor	Leistungsverzeichnis	€ 606,00	€ 1.212,00	-2%		100%	€ 1.187,76
1.4.30	7 St	Schwingfenster 9 -2080	Leistungsverzeichnis	€ 3.392,00	€ 23.744,00	-2%		100%	€ 23.269,12
1.4.40	7 St	Summaster mit Motor	Leistungsverzeichnis	€ 918,00	€ 6.426,00	-2%		100%	€ 6.297,48
1.4.50	8 St	Schwingfenster 10 -2250	Leistungsverzeichnis	€ 3.215,00	€ 25.720,00	-2%		100%	€ 25.205,60
1.4.60	8 St	Summaster mit Motor	Leistungsverzeichnis	€ 663,00	€ 5.304,00	-2%		100%	€ 5.197,92
1.4.70	4 St	Schwingfenster 11 -2825	Leistungsverzeichnis	€ 3.683,00	€ 14.732,00	-2%		100%	€ 14.437,36
1.4.80	4 St	Summaster mit Motor	Leistungsverzeichnis	€ 973,00	€ 3.892,00	-2%		100%	€ 3.814,16
1.4.90	4 St	Schwingfenster 12	Leistungsverzeichnis	€ 3.300,00	€ 13.200,00	-2%		100%	€ 12.936,00
1.4.100	4 St	Summaster mit Motor	Leistungsverzeichnis	€ 586,00	€ 2.344,00	-2%		100%	€ 2.297,12
1.4.110	4 St	Schwingfenster 13	Leistungsverzeichnis	€ 3.136,00	€ 12.544,00	-2%		100%	€ 12.293,12
1.4.120	4 St	Summaster mit Motor	Leistungsverzeichnis	€ 636,00	€ 2.544,00	-2%		100%	€ 2.493,12
1.4.130	2 St	Schwingfenster 14 Fluchtfenster	Leistungsverzeichnis	€ 3.502,00	€ 7.004,00	-2%		100%	€ 6.863,92
1.4.140	2 St	Brüstungssicherung	Leistungsverzeichnis	€ 479,00	€ 958,00	-2%		100%	€ 938,84
1.4.150	2 St	Summaster mit Motor	Leistungsverzeichnis	€ 1.032,00	€ 2.064,00	-2%		100%	€ 2.022,72
1.5	0 St	6. Obergeschoss				-2%			
1.5.10	3 St	Fensterelement 39	Leistungsverzeichnis	€ 3.140,00	€ 9.420,00	-2%		100%	€ 9.231,60
1.5.20	3 St	Summaster mit Motor	Leistungsverzeichnis	€ 1.573,00	€ 4.719,00	-2%		100%	€ 4.624,62
1.5.30	0 St	Schwingfenster 40	Leistungsverzeichnis	€ 3.457,00	€ -	-2%	entfallen	0%	€ -
1.5.40	0 St	Summaster mit Motor	Leistungsverzeichnis	€ 1.464,00	€ -	-2%	entfallen	0%	€ -
1.5.50	0 St	Schwingfenster 41	Leistungsverzeichnis	€ 2.401,00	€ -	-2%	entfallen	0%	€ -
1.5.60	0 St	Summaster mit Motor	Leistungsverzeichnis	€ 525,00	€ -	-2%	entfallen	0%	€ -
1.5.70	4 St	Fensterelement 42	Leistungsverzeichnis	€ 2.488,00	€ 9.952,00	-2%		100%	€ 9.752,96
1.5.80	4 St	Summaster mit Motor	Leistungsverzeichnis	€ 1.019,00	€ 4.076,00	-2%		100%	€ 3.994,48
1.5.80.1	20 St	Brüstungssicherung	Leistungsverzeichnis	€ 469,00	€ 9.380,00	-2%		100%	€ 9.192,40
1.6	0 St	Treppenhause				-2%			
1.6.10	2 St	Schwingfenster 35	Leistungsverzeichnis	€ 5.031,00	€ 10.062,00	-2%		100%	€ 9.860,76
1.6.20	0 St	Summaster mit Motor	Leistungsverzeichnis	€ 2.589,00	€ -	-2%	entfallen	0%	€ -
1.6.30	1 St	Schwingfenster 36	Leistungsverzeichnis	€ 4.225,00	€ 4.225,00	-2%		100%	€ 4.140,50
1.6.40	0 St	Summaster mit Motor	Leistungsverzeichnis	€ 1.785,00	€ -	-2%	entfallen	0%	€ -
1.6.50	1 St	Schwingfenster 37	Leistungsverzeichnis	€ 3.740,00	€ 3.740,00	-2%		100%	€ 3.665,20
1.6.60	0 St	Summaster mit Motor	Leistungsverzeichnis	€ 990,00	€ -	-2%	entfallen	0%	€ -
1.6.70	1 St	Fensterelement 39	Leistungsverzeichnis	€ 1.427,00	€ 1.427,00	-2%		100%	€ 1.394,46
1.6.80	0 St	Summaster mit Motor	Leistungsverzeichnis	€ 996,00	€ -	-2%	entfallen	0%	€ -
1.7	0 St	Zubehör				-2%			
1.7.10	130 St	Stoßkontakt 130St LV	Leistungsverzeichnis	€ 86,00	€ 11.180,00	-2%		100%	€ 10.956,40
1.7.20	0 m	oberes Anschlussblech	Leistungsverzeichnis	€ 39,30	€ -	-2%	entfallen	0%	€ -
1.7.30	285,60 m	unteres Anschlussblech außen	Leistungsverzeichnis	€ 39,30	€ 11.224,08	-2%		100%	€ 10.999,60
1.7.40	0 m	Fensterbank außen	Leistungsverzeichnis	€ 73,00	€ -	-2%	entfallen	0%	€ -
1.7.50	17,4 m	Fensterbank außen	Leistungsverzeichnis	€ 67,00	€ 1.165,80	-2%		100%	€ 1.142,48

1.7.60	0 m	Zulage Glasfaltverbrennung	Leistungsverzeichnis	€	21,20	€	-	-2%	entfallen	0%	€
1.7.70	1 pau	Funktionör. Behang	Leistungsverzeichnis	€	1.263,00	€	1.263,00	-2%		100%	€ 1.237,74
1.8		Sonstiges						-2%			
1.8.10	1 St.	1-flg. Stahlür innen	Leistungsverzeichnis	€	1.883,00	€	1.883,00	-2%		100%	€ 1.845,34
1.8.20	1 St.	1-flg. Stahlür außen	Leistungsverzeichnis	€	2.107,00	€	2.107,00	-2%		100%	€ 2.064,86
1.8.30	1 St.	2-flg. Stahlür außen	Leistungsverzeichnis	€	4.783,00	€	4.783,00	-2%		100%	€ 4.687,34
1.8.40	0 pau	Lüftungsgitter	Leistungsverzeichnis	€	1.081,00	€	-	-2%	entfallen	0%	€ -
		Nachträge						-2%			
01	2 St.	F-30Brandschutzfenster	Nachtrag vom 10.09.19	€	5.243,00	€	10.486,00	-2%		100%	€ 10.276,28
02	77,00 m²	Zulage absatzsichere Brüstungen 2-4 OG	Nachtrag vom 10.09.19	€	64,70	€	4.981,90	-2%		100%	€ 4.882,26
02A	93,60 m²	Zulage absatzsichere Brüstungen 1 OG		€	75,90	€	7.104,24	-2%		100%	€ 6.962,16
03	1830 mtr	Zulage Kabelnachschüsse	Nachtrag vom 10.09.19	€	0,49	€	896,70	-2%		100%	€ 878,77
04	1 St.	Stark der Fenster	Nach Aufwand	€	735,00	€	735,00	-2%		100%	€ 720,30
05	17,3 mtr	Brechende Stemmrohr H=235mm	Nachtrag vom 11.02.20	€	149,05	€	2.578,57	-2%		100%	€ 2.526,99
06	15 St.	Säulenverkleidungen 1 OG Stahlrohr	Nachtrag vom 11.02.20	€	309,58	€	4.643,70	-2%		100%	€ 4.550,83
07	14 St.	Säulenverkleidungen 1 OG Betonstütze	Nachtrag vom 11.02.20	€	247,51	€	3.465,14	-2%		100%	€ 3.395,84
08	4 St.	Säulenverkleidungen EG Lüftungsgitter	Nachtrag vom 11.02.20	€	46,54	€	166,16	-2%		100%	€ 162,44
09	3 St.	Säulenverkleidungen EG Stahlrohr	Nachtrag vom 11.02.20	€	309,58	€	928,74	-2%		100%	€ 910,17
10	4 St.	Säulenverkleidungen EG Betonstütze	Nachtrag vom 11.02.20	€	247,51	€	990,04	-2%		100%	€ 970,24
			30 Fenster 1 OG H= 2253mm 7 Fenster EG H= 2370mm Schaufenster oben Violinen Str L= 9650mm Domshof L=15600mm								
11	192,6 mtr	innere Anschlussbleche Seite Betonsäule	Nachtrag vom 11.02.20	€	46,80	€	8.975,16	-2%		100%	€ 8.795,65
			1. OG Fenster 166m² EG Violinen Fenster 31m² EG Violinen Schauf 25,2m² EG Domsh. Schauf. 53,4m² Blechbl. EG-1 OG 91,9m² siehe Liste								
12	398,90 m²	Entsorgung Altkonstruktion und Bleche	Nachtrag vom 11.02.20	€	11,00	€	4.387,90	-2%		100%	€ 4.300,14
13	348,5 Stk	Demontagearbeiten	Nachtrag vom 11.02.20	€	48,00	€	16.632,00	-2%		100%	€ 16.332,00
14	6 Wo	Scherebühne	Nachtrag vom 11.02.20	€	333,80	€	2.002,80	-2%		100%	€ 1.962,74
15	1 St.	Geländerpfosten	Anweisung Blechbesprechung	€	435,00	€	435,00	-2%		100%	€ 426,30
16	40,5 Stk	Ständerleichteisen Facharbeiter	Tagelohnnachweise	€	48,00	€	1.944,00	-2%		100%	€ 1.944,00
			Nachweis 07.11, 19.5 Std 21.11, 15.0 Std 28.11, 3.0 Std 15.01, 5.0 Std 16.07, 4.0 Std 17.07, 2.0 Std								
17	6,45 mtr	Blechblende Rolllüftung Sturzblende	wie Pos. 1.7.40 Abw. Ca. 320mm	€	73,00	€	470,85	-2%		100%	€ 461,43
18	25,6 mtr	Blechblende Rolllüftung 2 fach gek.	wie Pos. 1.7.50 Abw. Ca. 150mm 8 St. Von 3,2mtr	€	87,00	€	1.715,20	-2%		100%	€ 1.680,90
19	2,87 mtr	Nebeneingang Deckenunterstütz 3 Bleche, 6 fach gekantet	Blech = 955x1230 wie Pos. 1.1.50	€	307,00	€	881,09	-2%		100%	€ 863,47
20	105,0 mtr	Winkelverfestigung innen 1 OG und EG 40x40-60x60		€	12,50	€	1.312,50	-2%	1 OG wie Pos 1.7.50 71,4mtr EG 33,6	100%	€ 1.286,25
21	1 St.	Türschwelleprofil als Kartblech 10x105x15mm Tür Unterwegs liefern und montieren.		€	194,74	€	194,74	-2%		100%	€ 190,85
22	1,0 pausch.	Werbekleber Unterwegs nach Angabe wieder montieren so wie den Elektriker bei der Kabelverlegung unterstützen. Incl. Gerüststellung und Befestigungsmaterial.		€	631,67	€	631,67	-2%	3 Stück Werbeschilde	100%	€ 619,04
								0%		0%	€ -

emigholz glas. first class



Kamü Bau GmbH
Bauunternehmung
Am Alten Sicherheitshafen 1
28197 Bremen
Deutschland

Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenausbau

Kostenstelle: 2030 567 872

Pos. 28.70

Schlussrechnung-Nr. 17208

Projekt 17989 / 19495-Kamü
Kunden-Nummer 13535

Datum 29.10.2020
Bearbeiter Herr Beckel

Vielen Dank für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen. Wir hoffen, dass alle Leistungen zu Ihrer vollsten Zufriedenheit ausgeführt wurden. Wenn nicht, lassen Sie es uns bitte umgehend wissen. Wenn Sie zufrieden sind, freuen wir uns selbstverständlich auch gerne über Ihre Rückmeldung. Vielen Dank.

Pos	Anzahl	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2)	Breite x Höhe	SZR [mm]	Umfang	Menge	ME	Einzelpreis € / Einheit	Rabatt	Gesamtpreis € / Position
-----	--------	--	---------------	----------	--------	-------	----	----------------------------	--------	-----------------------------

Auftrag Nr. 19495

Liefertermin 29.10.2020

Kommission: Pos.: 1.7.1.10

3.OG Aluminium-Innentür T 30 / RS

3.00-1 = 1312 x 2275mm

3.00-2 = 1242 x 2245mm

(1) 2

Stk 6.336,00/Stk ✓ 12.672,00 ✓

hkriebs
05.11.2020

Kommission: Pos.: 1.7.1.20

3.OG Aluminium-Innentür T 30 / RS

03.05-1 = 1097 x 2470mm

03.05-2 = 1037 x 2480mm

(2) 2

Stk 4.473,00/Stk ✓ 8.946,00 ✓

Kommission: Pos.: 1.7.1.30

3.OG Aluminium-Innentür

03.12.1 = 1764 x 2229mm

03.23.1 = 1752 x 2234mm

(3) 2

Stk 2.945,00/Stk ✓ 5.890,00 ✓

Kommission: Pos.: 2.7.1.10

rschwarz
10.11.2020

Friedrich Emigholz GmbH
Carsten-Dressler-Straße 4
28379 Bremen

Telefon 0421 . 82 90 46
Telefax 0421 . 82 90 48
info@emigholz-glas.de
www.emigholz-glas.de
USt.-Id-Nr. DE 158985567

Die Sparkasse Bremen
BIC: SBREDE22XXX
IBAN: DE84 2905 0101 0001 1188 76
Kreissparkasse Verden
BIC: BRLADE21VER

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Michael Mahn
Amtsgericht Bremen
HRB 20875





Schlussrechnung-Nr. 17208

Kunden-Nummer 13535

Seite 2

Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenausbau

Pos	Menge	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2) Breite x Höhe SZR [mm] Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit	Rabatt	Gesamtpreis € / Position
4.OG Aluminium-Innentür T 30 / RS						
04.001.1 = 1255 x 2257mm						
04.002 = 1258 x 2245mm						
(4)	2		Stk	6.336,00/Stk ✓		12.672,00 ✓
Kommission: Pos.: 2.7.1.20						
4.OG Aluminium-Innentür T 30 / RS						
04.12-1 = 1100 x 2492						
04.12-2 = 1098 x 2492						
(5)	2		Stk	4.473,00/Stk ✓		8.946,00 ✓
Kommission: Pos.: 3.7.1.10						
5.OG Aluminium-Innentür T 30 / RS						
05.00.1 = 1253 x 2259mm						
05.00.2 = 1250 x 2268mm						
(6)	2		Stk	6.336,00/Stk ✓		12.672,00 ✓
Kommission: Pos.: 3.7.1.20						
5.OG Aluminium-Innentür T 30 / RS						
05.13-1 = 1090 x 2487mm						
05.13-2 = 1097 x 2487mm						
(7)	2		Stk	4.473,00/Stk ✓		8.946,00 ✓
Kommission: Pos.: 4.7.1.10						
6.OG Aluminium-Innentür T 30 / RS						
06.00.1 = 1254 x 2255mm						
06.00.2 = 1279 x 2276mm						
(8)	2		Stk	6.336,00/Stk ✓		12.672,00 ✓
Kommission: Pos.: 4.7.1.20						
6.OG Aluminium-Innentür T 30 / RS						
06.14-1 = 1092 x 2125mm						
(9)	1		Stk	4.251,00/Stk ✓		4.251,00 ✓
Kommission: Pos.: 4.7.1.40						
6.OG Aluminium-Innentür						
06.02-1 = 1273 X 2289mm						
Leistungsstand 100%						
(10)	1		Stk	2.104,00/Stk	rschwarz 10.11.2020 ✓	2.104,00





Schlussrechnung-Nr. 17208

Kunden-Nummer 13535

Seite 3

Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenausbau

Pos	Menge	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2) Breite x Höhe SZR [mm] Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit	Rabatt	Gesamtpreis € / Position
-----	-------	---	----------	----------------------------	--------	-----------------------------

Türnummer 04.13-1 Homebase Barrierefrei

Aluminium-Rohrrahmen, pulverbeschichtet, System Heroal D72.

Außenabmessung Blendrahmen: 1258 x 2125mm

Blendrahmentiefe: 72mm

Anschlagrichtung: DIN R

Einbaufertiges, wärmegeädmmtes Türelement, 1-flg., einwärts öffnend:

Blendrahmen an den Eckverbindungen auf Gehrung, mit massiven Eckwinkeln, an Stoßverbindungen mit spezielle Stoßverbinder, durch Niet- Klebe- Verbindungen verbunden.

Türflügel komplett mit Beschlägen:

Einsteckrohrrahmenschloss PZ-vorgerichtet, mit Schließblech und 2 Stck. 3-tlg. Türbändern mit 3-dimensional verstellbaren Doppelexter-Buchsen und Edelstahlhorn, Bandverschraubung mittels Ankerschrauben.

Oberfläche Türbänder silberfarben EV1. Beidseitig ovale Rosetten, festdrehbar gelagert, mit verdeckter Befestigung. Einschließlich Zylinderrosetten.

Beschlag: beidseitig Drückergarnitur, FSB 1076 mit Riegelschaltkontakt und E-Öffner, für bauseitigen Türantrieb.

Verglasung:

8mm VSG klar, umlaufend mit Glashalteleisten in Flügel gehalten.

Verglasungsdichtung umlaufend. Glashalteleisten stumpf gestoßen.

Oberfläche Blendrahmen: RAL 7016

Oberfläche Türflügel: RAL 7016

Liefern und montieren.

Kommission: Nachtragsangebot 14606

Leistungsstand 100%

(11)	1	Stk	2.464,00/Stk	rschwarz 10.11.2020	2.464,00
------	---	-----	--------------	------------------------	----------

Kommission: Pos. 2 aus Nachtragsangebot 14606

Automatischer Drehtürantrieb, für Türnummer 04.13-1





Schlussrechnung-Nr. 17208

Kunden-Nummer 13535

Seite 4

Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automattüren
Innenausbau

Pos	Menge	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2) Breite x Höhe SZR [mm] Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit	Rabatt	Gesamtpreis € / Position
		Drehtürantrieb Geze ECTurn, für 1-fg. Türen, Elektromechanischer Türantrieb mit Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit einstellbar. Schalter für "Daueroffen, Automatik-Betrieb, Aus" im Gehäuse integriert. Ansteuerung über bauseits zur Verfügung gestellte Funktaster. Geprüft und zertifiziert nach DIN 18650 / EN 16005. Lieferrn, montieren und inbetriebnehmen.				
(12)	1		Stk	3.587,00/Stk		3.587,00
		Profilzylinder 35/65 mit Gleichschließung als Bauzylinder Einbau in den Treppenhaustüren 4.-6. OG				
(13)	6		Stk	55,85/Stk		335,10
		Austausch / Erneuerung von absenkenden Bodendichtungen aufgrund von bauseitigen Beschädigungen an Tür-Nr.: 04.12-2 05.00-1 05.00-2				
(14)	3		Stk	115,20/Stk		345,60
				Vertraglich vereinbarter Nachlass	-7.00 %	96.502,70
				Zwischensumme		-6.755,19
						89.747,51

rschwarz
10.11.2020

.....+P
89.747,51+
✓ 50.975,90-
✓ 9.961,42-
✓ 7.187,80-
✓ 9.092,70-
✓ 11.596,64-
✓ 63.305*
0 *





Schlussrechnung-Nr. 17208

Kunden-Nummer 13535
Seite 5

Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenausbau

Pos	Menge	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2)	Einzelpreis € / Einheit	Rabatt	Gesamtpreis € / Position
		Breite x Höhe SZR [mm] Umfang Menge ME			
Summe SR		89.747,51 € netto			89.747,51 ✓
J. 5 % Sicherheit		4.487,38 € netto			89.114,46 ✓
		Gesamtsumme netto			89.114,46 ✓
		bisher gestellte Abschlagsrechnungen netto			89.114,46 ✓
		zu zahlender Betrag netto			633,05 ✓
		Mehrwertsteuer (0,00 %)			0,00
		zu zahlender Betrag brutto (Schlußrechnungsbetrag)			633,05 ✓
J. 1.AR		45.878,31			
J. 2.AR		8.965,26			
J. 3.AR		6.739,02			
J. 4.AR	rschwarz 10.11.2020	8.183,43			
J. 5.AR		10.436,98			
		Offene Forderungen bisheriger Abschlagszahlungen			19.691,40
		Gesamtforderung			20.324,45
Summe SR		5.057,12 € netto			

Zu Ihrer Information:

bisherige Abschlagsrechnungen

	Datum	Netto	Mwst	Brutto
Abschlagsrechnung 16520	29.11.2019	50.975,90 ✓	0,00	50.975,90 ✓
Abschlagsrechnung 16561	17.12.2019	9.961,42 ✓	0,00	9.961,42 ✓
Abschlagsrechnung 16727	28.02.2020	7.487,80 ✓	0,00	7.487,80 ✓
Abschlagsrechnung 16879	30.04.2020	9.092,70 ✓	0,00	9.092,70 ✓
Abschlagsrechnung 17013	12.06.2020	11.596,64 ✓	0,00	11.596,64 ✓
Summe		89.114,46 ✓	0,00	89.114,46 ✓

bisherige Zahlungen


	Datum	Betrag	Zahlweg
Abschlagsrechnung 16520	11.12.2019	44.960,74	
Abschlagsrechnung 16520	11.12.2019	917,57	Skonto
Abschlagsrechnung 16561	13.01.2020	8.785,97	
Abschlagsrechnung 16727	11.03.2020	6.604,24	
Abschlagsrechnung 16727	11.03.2020	134,76	Skonto
Abschlagsrechnung 16879	11.05.2020	8.019,76	
Summe		69.423,06	

Kein Ausweis von Umsatzsteuer wegen § 13b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG (Bauleistung an Bauleister).
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers: Sie müssen die Umsatzsteuer selbst berechnen und an das Finanzamt abführen (§ 13b Abs. 2 UStG).

Zahlungsbed.: Zahlbar bis zum 12.11.2020 ohne Abzug.

Lieferadresse: 3.-6. Obergeschoss , Domshof 14/15 , 28195 Bremen





MEYER TECHNIK



120152627

Harald Meyer Brandschutz-Elektro GmbH & Co. KG · Postfach 1665 · D-27767 Ganderkesee

Kamü Bau GmbH
Am alten Sicherheitshafen 1
28197 Bremen
Deutschland

Elektrotechnik
Photovoltaik
Sicherheitstechnik
Brandschutztechnik
Schadstoffsanierung
Objektsanierung

Pos. 30.330

www.meyergruppe.de

SCHLUSSRECHNUNG

Nummer
2202084

Reisedatum
04.08.2020

Kunden-Nr.
10265

Sachbearbeiter
Anita Sobczak

Projekt-Nr.
120160034

BV: Domshof 14-15 Bremen

Ausführungszeitraum: Mai – Juli 2020

Ihr Auftrag 2030567872 vom 17.10.2019

Für die von uns ausgeführten und fertiggestellten Leistungen im o.g. Bauvorhaben berechnen wir Ihnen:

Pos.	Menge ME	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
001	187,000 Std	Stundenlohnarbeiten zum Nachweis	45,00	8.415,00
002	35,500 kg	BS-Beschicht. Hilti CP 673	10,41	369,56
003	80,000 kg	Brandschutzmörtel Hilti CP 636	1,12	89,60
004	3,000 Stck	Brandschutzdichtm. Hilti CP 611A INT	17,05	51,15
005	18,000 kg	Brandschutz Wolle, lose	1,70	30,60
006	40,500 m²	PROMATECT-LS D x B x L 35 x 1200 x 2500 mm Zementgebundene, leichte Calciumsilikat- Brandschutzbauplatte	51,85	2.099,93
007	5,125 m²	PROMATECT-H D x B x L 10 x 1250 x 2500 mm	29,48	151,09
008	21,000 kg	Promat-Fertigspachtelmasse 20 kg / Eimer	3,58	75,18

hikriebs
10.08.2020



rschwarz
11.08.2020



Seite 1 von 3

Kontakt Harald Meyer Brandschutz-Elektro GmbH & Co. KG · Zur Straßenmeisterlei 2 · D-27777 Ganderkesee · Postfach 1665 · D-27767 Ganderkesee
Telefon +49 42 22 94 34-0 · Fax +49 42 22 94 34-44 · info@meyergruppe.de · www.meyergruppe.de

Bankverbindungen

Commerzbank Bremen · IBAN DE98 2504 0090 0390 9595 00 · BIC COBADE33XXX

Landessparkasse zu Oldenburg · IBAN DE26 2805 0100 0001 0563 99 · BIC SL200E21XXX

Oldenburgische Landesbank · IBAN DE24 2802 0050 2826 5379 00 · BIC OLB0000000XXX

Sparkasse Bremen · IBAN DE89 2905 0101 0001 1256 73 · BIC SBREDE33XXX

Volksbank Wildeshauser Geest eG · IBAN DE91 2806 6204 3615 3404 00 · BIC GENODE33XXX

Rechtliches

USt.-IDNr. DE 10743838 · St.-Nr. 571203/02715 · Amtsgericht Oldenburg: HRA 140836 · pHG: Harald Meyer Verwaltungsgesellschaft mbH
Ganderkesee · Amtsgericht Oldenburg HRB 141645 · Geschäftsführer: Lukas Böcker, Sven Freese

DDiehn
24.08.2020



Ein Unternehmen der MEYER TECHNIK UNTERNEHMENSGRUPPE · AUTOMATION · ANLAGENTECHNIK · GEBÄUDETECHNIK · ENERGIETECHNIK



SCHLUSSRECHNUNG

2202084 vom 04.08.2020

BV.: Domshof 14-15 Bremen

Pos.	Menge ME	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
009	1,000 Stck	PROMASEAL-Mastic, in Kartusche 310 ml	19,85	19,85
010	1,100 m	Brandschutzband Hilti CP 648-E-W45/1.8"	89,00	97,90
011	1,000 Stck	Parkgebühr	9,50	9,50
012	2,000 Stck	Klein und Befestigungsmaterial	165,45	330,90
013	13,000 Stck	An & Abfahrt sowie Baustelleneinrichtung	85,00	1.105,00
014	10,000 Stck	Promat-Kleber KB4	6,67	66,70
015	0,650 m	PROMASTOP-Rohrmanschette, UniCollar Manschettenband, L 2250 mm = 150 Glieder	103,69	67,40
016	7,200 m	Hilti M.-Schiene MQ-41/3 3m	11,09	79,85

Summe Netto EUR 13.059,21

Rabatt -2,00 % EUR -261,18

Rechnungssumme Netto EUR 12.798,03

Die Abrechnung erfolgt auf der folgenden Seite.

rschwarz
11.08.2020



SCHLUSSRECHNUNG

2202084 vom 04.08.2020

BV.: Domshof 14-15 Bremen

Rechnungs-/Zahlungsübersicht	Netto EUR	%	MwSt EUR	Brutto EUR
BV.: Domshof 14-15 Bremen	12.798,03	0,00	0,00	12.798,03

Zahlungen	Datum	Beleg-Nr.			
1.AZ	29.07.2020	2201904	-6.513,89	0,00	-6.513,89
Noch zu zahlen:			6.284,14	0,00	6.284,14

f.schwarz
11.08.2020

Zahlungsbedingungen

Zahlen Sie den o.g. Betrag bis zum 18.08.2020.

Mit Überschreitung des Zahlungsziels (Eingang auf unserem Konto)
tritt automatisch Zahlungsverzug ein.

Wichtiger Hinweis für den Rechnungsempfänger:

Eine Zusendung der Freistellungsbescheinigung erfolgt entweder auf Anforderung
oder kann über das Internet unter <http://www.meyergruppe.de/index.php/de/downloads>
eingesehen und ausgedruckt werden.

Hinweis für nicht buchführungspflichtige Personen:

Wir weisen Sie daraufhin, dass Rechnungen mindestens 2 Jahre (Fristbeginn ist der 01.01. des folgenden Jahres) aufbewahrt
werden müssen.

Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (Bauleistung).


ALIZ

ALIZ GmbH & Co. KG, Mathildenstraße 35, 40239 Düsseldorf

Firma
Kamü Bau GmbH
-Abt. Tiefbau
Am Alten Sicherheitshafen 1

28197 Bremen

schellmyss
01.09.2020



120152881

Bankverbindung für Meldegebühren

Bank: NATIONAL-BANK ESSEN
BLZ: 36020030
Kontonr: 103403
IBAN: DE13360200300000103403
BIC: NBAGDE3E

DDiehn
09.09.2020

Aussteller: Petra Hermes
Telefon-Nr: 0211 - 616861-22
Telefax-Nr: 0211 - 616861-16
e-Mail: phermes@aliz.de
Steuer-Nr: 105/5901/0691
Umsatz-ID-Nr: DE198486583

Datum: 30.06.2020
Rechnung: 2020060272
Firmenkennung: 1-BAU-004-78-01
Debitoren-Nr: 55049

Pos. 30.340.

RECHNUNG

Für den Meldezeitraum 01.06.2020 bis 30.06.2020 berechnen wir Ihnen 1
Meldung (siehe Rechnungsnachweis).

40,00 €

Leistungsempfänger:
Kamü Bau GmbH
(Am Alten Sicherheitshafen 1 in 28197 Bremen)

BV Domshof: Sammelanfrage Leitungsfindung
Erdbereich für die neue Erdungslanze. R.Schwarz

hkriebs
04.09.2020

rschwarz
08.09.2020

DDiehn
09.09.2020
zur Zahlung freigegeben!

Gesamtsumme netto 40,00 €
MwSt. (19,00%) 7,60 €

Gesamtsumme brutto 47,60 €

Zahlungsbedingungen: 10 Tage nach Rechnungserhalt. Bitte geben Sie bei der Überweisung die
Rechnungsnummer an.

ALIZ GmbH & Co. KG Mathildenstraße 35, 40239 Düsseldorf, Telefon 0211-6168610, E-Mail: aliz@aliz.de
Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf, Umsatzsteuer-ID: DE198486583, Kommanditgesellschaft: Amtsgericht Düsseldorf HRA 13498
Pers. haft. Ges.: ASSIP Sicherheitssysteme GmbH, Amtsgericht Düsseldorf HRB 32757, Geschäftsführer: Dr. Axel Lippert, Dr. Eugen Dempfle



elko Technik GmbH & Co. KG, Konsul-Smidt-Straße 50-52, 28217 Bremen

Firma
KAMU Bau GmbH
Am Alten Sicherheitshafen 1
28197 Bremen

Schluss-Rechnung 53205413

Kunden-Nr. 50879
Datum 15.10.2020
Auftrag-Nr.: 23190341
Betriebsstätte:

Ihr Ansprechpartner:
Oliver Vogt
Tel.: 0421-5363-229
E-Mail: oliver.vogt@elko.de

EMA / ZuKo Aufbaubank Domshof 15

Montageort: Domshof 15; 28199 Bremen

Zeitraum: Mai - Juli 2020 ✓ Kd: 2030 567 872

Pos. 30.350

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und stellen Ihnen auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Lieferung des o.g. Sicherheitssystems wie folgt in Rechnung:

Pos.	Menge	ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Titel 1			Überwachungsmaßnahmen UG / Archiv		
1.1	1	Stk	Akust./Opt. Signalgeber 2MG BUS-2, aP Innensirene mit optischer Anzeige	178,00	178,00
1.2	1	Stk	LED/LCD Bedienteil, weiß, f. MB-Secure mit integrierten MifareDesfire Leser VdS- Nr.: VdS: G114020	465,68	465,68
1.3	0	Stk	mifare DESFire-Leser "Accentio" mit Tastatur VdS- Nr.: G111005	560,94	0,00
1.4	0	Stk	IK3-Auswerteeinheit, BUS-2 VdS: G104028, Z105008, Klasse C EMT, ZKA VdS- Nr.: Z105008 G104028	262,21	0,00
1.5	0	Stk	Elektromech. Sperrelement Typ 1 plus VdS: G195097 im aP-Gehäuse	334,74	0,00
			rschwarz 26.10.2020 ✓ Übertrag €		643,68

Geschäftsführer:
Kathrin Meinke
Olaf Lasch

Amtsgericht Bremen
HRA 17080
Ust-ID: DE114620001

PhG: elko Technik
Beteiligungs GmbH
HRB 5564

www.elko.de

Norddeutsche Landesbank
IBAN: DE10 2905 0000
2002 1429 10
BIC: BRLADE22XXX



• ISO 9001
• Errichter ZEMA ZBMA ZVÜA
• DIN 14675 BMA/SA (alle Phasen)



Schluss-Rechnung 53205413

Blatt 2

Pos.	Menge	ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	-------	----	-------------	-------------	-------------

VdS- Nr.: G195097

1.6	0	Stk	Inbetriebnahme und Prüfung eines bauseitigen Kontaktes	25,75	0,00
1.7	0	Stk	Flachreedkontakt, weiß, LSAPlus VdS: G191014, Klasse C, 6 m Kabel	66,91	optional
1.8	0	Stk	VdS-Riegelschaltkontakt, 6 m Kabel VdS: G100023, Kl. C, Kl. Schaltleistung	100,30	optional
1.9	0	Stk	Viewguard Dual AM BUS-2/BUS-1 VdS: G108039, Klasse C, Flächenoptik	197,31	0,00
1.10	0	Stk	Wassermelder SWM 4	126,58	0,00
1.11	1	Stk	Programmierung der Komponenten des Überwachungsbereiches	75,53	75,53
1.12	1	Stk	Anfahrtpauschale	55,00	55,00
1.13	5	Stk	Optischer Rauchmelder IQ8Quad mit Trenner inkl. BUS-2 Meldersockel zum Betrieb	169,67	848,35

DDiehn
28.10.2020
zur Zahlung freigegeben!

Netto Summe €	1.622,56
16,00% MWSt. € ✓	259,61
Endbetrag €	1.882,17

rschwarz
26.10.2020

MScholle
27.10.2020

Zahlbar innerhalb von 8 Tagen netto Kasse

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Geschäftsführer:
Kathrin Meinke
Olaf Lasch

Amtsgericht Bremen
HRA 17080
Ust-ID: DE114620001

PhG: elko Technik
Beteiligungs GmbH
HRB 5564

www.elko.de

Norddeutsche Landesbank
IBAN: DE10 2905 0000
2002 1429 10
BIC: BRLADE22XXX

VdS

• ISO 9001
• Errichter BEMA B3MA D3yUA
• DIN 14475 BMA/SAA (alle Phasen)



elko Technik GmbH & Co. KG, Konsul-Smidt-Straße 50-52, 28217 Bremen

Firma
KAMÜ Bau GmbH
Am Alten Sicherheitshafen 1
28197 Bremen

Rechnungs-Nr. 53205412

Kunden-Nr. 50879
Datum 15.10.2020
Auftrag-Nr.: 23190341
Betriebsstätte:

EMA / ZuKo Aufbaubank Domshof 15

Montageort: Domshof 15; 28199 Bremen

Zeitraum: April 2020 ✓

Kd: 2030 567872

Ihr Ansprechpartner:
Oliver Vogt
Tel.: 0421-5363-229
Email: oliver.vogt@elko.de

Pos. 30.360

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und stellen Ihnen auf Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Lieferung des o.g. Sicherheitssystems wie folgt in Rechnung:

Pos.	Menge	ME	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Titel 1 Inbetriebnahme und Prüfung der BMA im 2.OG					
1.1	1	Stk	Inbetriebnahme, Prüfung und Begleitung der Sachverständigen Abnahme der BMA im 2.OG	2.542,50	2.542,50
hkriebs 20.10.2020 ✓				Netto Summe €	2.542,50
DDiehn 28.10.2020 zur Zahlung freigegeben!				19,00% MWSt. € ✓	483,08
				Endbetrag €	3.025,58

Zahlbar innerhalb von 8 Tagen netto Kasse

rschwarz
26.10.2020
✓

MScholte
27.10.2020
✓

Geschäftsführer:
Kathrin Meinke
Olaf Lasch

Amtsgericht Bremen
HRA 17080
Ust-ID: DE114620001

PhG: elko Technik
Beteiligungs GmbH
HRB 5584

www.elko.de

Norddeutsche Landesbank
IBAN: DE10 2505 0000
2002 1429 10
BIC: BRLADE22XXX
DDiehn
28.10.2020
✓

VdS

• ISO 9001
• Errichter ZEMA ZSWA ZVGA
• DIN 14675 (MA/SAR) (alle Phasen)



120152664

hanseWasser Bremen GmbH | Birkenfeldestraße 5 | 28217 Bremen

Kamū Bau GmbH
Abtlg. Hoch- und Ingenieurbau
c/o Zech Management GmbH
Am Alten Sicherheitshafen 1
D-28101 BREMEN

Warenempfänger

Kamū Bau GmbH
Abtlg. Hoch- und Ingenieurbau
Am Alten Sicherheitshafen 1
D-28197 BREMEN

Grundstück: Domshof, 14 - 15

Bescheid

Bitte beachten Sie die Kundeninformation!

Bei Zahlung und Schriftwechsel bitte stets angeben:

Rechnungsnummer/Datum

6100169947 / 11.08.2020

Kundennummer

40042398

Unsere Auftragsnummer/Datum

56994 / 11.08.2020

Referenznummer/Datum

KB2 - KTS / 11.08.2020

Bei Fragen sprechen Sie bitte mit unserem Mitarbeiter:

Herrn Jasper

Telefon 0421/988-1112

Telefax 0421/988-1911

E-Mail Jasper@hanseWasser.de

Seite 1 von 2

Pos. 30.370

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir stellen Ihnen in Rechnung:

Leist.datum	Menge/Einheit	Bezeichnung	Preis je Einheit (EUR)	Betrag (EUR)
11.08.20	1,000 LE	Auszüge aus dem Kanalbestandswerk Planausschnitte, Lichtpausen (gemäß Ziffer 41.2 der UmwKostV)	17,00	17,00
Rechnungsbetrag				17,00

Der Rechnungsbetrag enthält 16,000 % Mehrwertsteuer und setzt sich wie folgt zusammen:

Nettowert			14,66
Mehrwertsteuer	16,000 %		2,34

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum 25.08.2020 ohne Abzug.

hknlebus

13.08.2020

Mit freundlichen Grüßen

hanseWasser Bremen GmbH

rschwarz

18.08.2020

DDiehn

26.08.2020

hanseWasser Bremen GmbH

Birkenfeldestraße 5, 28217 Bremen | Telefon 0421 988-1111 | Telefax 0421 988-1911 | www.hanseWasser.de | kontakt@hanseWasser.de

Geschäftsführer: Jörg Broß-Bickhardt, Ekkehart Siering | Sitz Bremen | Amtsgericht Bremen HRB 17790 | UST-ID-Nr. DE 812 386 111

NÖRD/LB, IBAN: DE82 2905 0000 1008 7810 07, BIC: BRLADE22XXX | Commerzbank, IBAN: DE39 2904 0090 0101 2947 00, BIC: COBADE33XXX

Kamū Bau GmbH
D-28101 BREMEN

Datum/Beleg-Nr.
11.08.2020 / 6100169947

Seite
2 von 2

Kundeninformation (Stand April 2019)

Berechnung der Gebühren

Gebühren werden von der hanseWasser Bremen GmbH im Auftrag der Stadtgemeinde Bremen durch Bescheid erhoben. Rechtsgrundlage ist die Kostenordnung der Umweltverwaltung (UmwKostV) vom 27. August 2002 (Brem.GBl. S. 423), zuletzt geändert durch Verordnung vom 19. März 2019 (Brem.GBl. S. 130). Nach Feststellung der Finanzverwaltung handelt es sich bei obigen Leistungen um umsatzsteuerpflichtige Umsätze.

Bezahlung

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb der angegebenen Zahlungsfrist. Vermeiden Sie die Zahlung von Säumniszuschlägen durch rechtzeitige Zahlung der Gebühren.

Zweijährige Aufbewahrungspflicht

In Erfüllung unserer Verpflichtung gemäß § 14 Abs. 4 Nr. 9 UStG weisen wir darauf hin, dass Nichtunternehmer oder Unternehmer, die die in Rechnung gestellten Werklieferungen oder sonstigen Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück für ihren nicht unternehmerischen Bereich verwenden, gemäß § 14b Abs. 1 Satz 5 UStG verpflichtet sind, die Rechnung, einen Zahlungsbeleg oder eine andere beweiskräftige Unterlage zwei Jahre lang entsprechend den Vorschriften des UStG aufzubewahren.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Festsetzungsbescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der hanseWasser Bremen GmbH, Birkenfelsstraße 5, 28217 Bremen, einzulegen. Die Verpflichtung zur Zahlung der Gebühren und Beiträge besteht auch dann, wenn Widerspruch erhoben wird (§ 80 Abs. 2 Nr. 1 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)).



Kamü Bau GmbH
Bauunternehmung
Am Alten Sicherheitshafen 1
28197 Bremen
Deutschland

Kostenstelle: 2030 567 872

Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenausbau

Pos. 33.50

Schlussrechnung-Nr. 17164

Projekt 17990 / 19598-KAMU 3-8.0G
Kunden-Nummer 13535

Datum 27.08.2020
Bearbeiter Herr Beckel

Vielen Dank für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen. Wir hoffen, dass alle Leistungen zu Ihrer vollsten Zufriedenheit ausgeführt wurden. Wenn nicht, lassen Sie es uns bitte umgehend wissen. Wenn Sie zufrieden sind, freuen wir uns selbstverständlich auch gerne über Ihre Rückmeldung. Vielen Dank.

Pos	Anzahl	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2)	SZR [mm]	Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit	Rabatt	Gesamtpreis € / Position
-----	--------	--	----------	--------	----------	----------------------------	--------	-----------------------------

Auftrag Nr. 19598

Liefertermin 27.08.2020

Kommission: LV-Pos.: 1.7.210

3. OG Glastrennwand mit Aluprofilen

Leistungsstand: 100%

(1)	3	4780 x 2500		14.56	Stk	2.922,00/Stk		8.766,00
-----	---	-------------	--	-------	-----	--------------	--	----------

Kommission: LV-Pos.: 1.7.220

3. OG Glastrennwand mit Aluprofilen

Leistungsstand: 100%

hikrie bus
28.08.2020

(2)	1	2700 x 2500		10.40	Stk	2.030,00/Stk		2.030,00
-----	---	-------------	--	-------	-----	--------------	--	----------

Kommission: LV-Pos.: 1.7.230

3. OG Glastrennwand mit Aluprofilen

Leistungsstand: 100%

(3)	1	2900 x 2500		10.80	Stk	2.096,00/Stk		2.096,00
-----	---	-------------	--	-------	-----	--------------	--	----------

Kommission: LV-Pos.: 1.7.240

3. OG Glastrennwand mit Aluprofilen

Leistungsstand: 100%

(4)	1	4000 x 2500		13.00	Stk	2.548,00/Stk		2.548,00
-----	---	-------------	--	-------	-----	--------------	--	----------

Kommission: LV-Pos.: 1.7.250

3. OG Glastrennwand mit Aluprofilen

Leistungsstand: 100%

(5)	1	5000 x 2500		15.00	Stk	2.974,00/Stk		2.974,00
-----	---	-------------	--	-------	-----	--------------	--	----------

rschwarz
08.09.2020

DDiehn
28.09.2020



Friedrich Emigholz GmbH
Capsten-Bressler-Straße 4
28279 Bremen

Telefon 0421 . 82 90 46
Telefax 0421 . 82 90 48
info@emigholz-glas.de
www.emigholz-glas.de

Die Sparkasse Bremen
BIC: SBREDE22XXX
IBAN: DE84 2905 0101 0001 1188 76
Kreissparkasse Verden
BIC: BRLADE21VER
IBAN: DE83 2915 2670 0010 1019 47

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Michael Mahn
Amtsgericht Bremen
HRB 20875

Notdienst:
0172 . 42 15 064

USt.-Id-Nr. DE 158985567
Steuer-Nr. 48/200/14524

Bleiben Sie mit uns in Verbindung.



Schlussrechnung-Nr. 17164

Kunden-Nummer 13535

Seite 2

Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenausbau

Pos	Menge	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2) Breite x Höhe SZR [mm] Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit	Rabatt	Gesamtpreis € / Position
<i>Kommission: LV-Pos.: 2.7.210</i>						
4.OG Glastrennwand mit Alu-Profilen						
(6)	1	3468 x 2500 11.93	Stk	1.760,00/Stk		1.760,00
<i>Kommission: LV-Pos.: 2.7.216</i>						
4. OG Glastrennwand mit Aluprofilen						
(7)	1	2825 x 2500 10.65	Stk	2.104,00/Stk		2.104,00
<i>Kommission: LV-Pos.: 2.7.218</i>						
4. OG Glastrennwand mit Aluprofilen						
(8)	1	4675 x 2500 14.35	Stk	2.908,00/Stk		2.908,00
<i>Kommission: LV-Pos.: 3.7.310</i>						
5. OG Glastrennwand mit Aluprofilen						
(9)	1	3468 x 2500 11.93	Stk	1.760,00/Stk		1.760,00
<i>Kommission: LV-Pos.: 3.7.340</i>						
5. OG Glastrennwand mit Aluprofilen						
(10)	1	2825 x 2500 10.65	Stk	2.104,00/Stk		2.104,00
<i>Kommission: LV-Pos.: 3.7.360</i>						
5. OG Glastrennwand mit Aluprofilen						
(11)	1	4675 x 2500 14.35	Stk	2.908,00/Stk		2.908,00
<i>Kommission: LV-Pos.: 4.7.210</i>						
6. OG Glastrennwand mit Aluprofilen						
(12)	1	4780 x 2500 14.56	Stk	2.783,00/Stk		2.783,00
<i>Kommission: N1. Nachtragsangebot</i>						
Änderung der Zargenelemente -Glastrennwände, 3.OG						
-Änderung des Zargensystems von Köffner KLF30 auf Köffner KLS48 ✓						
-Änderung der Zargenabmessung auf 1066 x 2500mm (raumhoch), wahlweise mit oder ohne Oberlicht						
-Zusätzlicher Medienkanal mit zwei Dosenbohrungen D = 68mm, Länge Medienkanal: 2500mm						
(13)	7	rschwarz 08.09.2020 ✓	Stk	523,30/Stk		3.663,10
						38.404,10
Vertraglich vereinbarter Nachlass						-2.00 %
Zwischensumme						-768,08
						37.636,02





Schlussrechnung-Nr. 17164

Kunden-Nummer 13535
Seite 3

Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenausbau

os	Menge	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2) Breite x Höhe SZR [mm] Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit	Rabatt	Gesamtpreis € / Position
Gesamtsumme netto						37.636,02
bisher gestellte Abschlagsrechnungen netto						33.581,37
zu zahlender Betrag netto						4.054,65
Mehrwertsteuer (0,00 %)						0,00
zu zahlender Betrag brutto (Schlußrechnungsbetrag)						4.054,65
Offene Forderungen bisheriger Abschlagszahlungen						3.358,14
Gesamtforderung						7.412,79

zu Ihrer Information:

bisherige Abschlagsrechnungen	Datum	Netto	Mwst	Brutto
bschlagsrechnung 16581	19.12.2019	14.436,58	0,00	14.436,58
bschlagsrechnung 16728	28.02.2020	4.936,45	0,00	4.936,45
bschlagsrechnung 16792	25.03.2020	8.235,43	0,00	8.235,43
bschlagsrechnung 16911	13.05.2020	5.972,91	0,00	5.972,91
Summe		33.581,37	0,00	33.581,37

bisherige Zahlungen	Datum	Betrag	Zahlweg
bschlagsrechnung 16581	24.01.2020	12.733,06	
bschlagsrechnung 16581	24.01.2020	259,86	Skonto
bschlagsrechnung 16728	11.03.2020	4.353,94	
bschlagsrechnung 16728	11.03.2020	88,86	Skonto
bschlagsrechnung 16792	01.04.2020	7.263,65	
bschlagsrechnung 16792	01.04.2020	148,24	Skonto
bschlagsrechnung 16911	20.05.2020	5.268,11	
bschlagsrechnung 16911	20.05.2020	107,51	Skonto
Summe		30.223,23	

0 * *

wegen § 13b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG (Bauleistung an Bauleister).
Empfänger: Sie müssen die Umsatzsteuer selbst berechnen und an das
Finanzamt (UStG).

Innerhalb von 7 Tagen 2%, innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug.

Domshof 14/15, 28195 Bremen

37.636,02+ ✓
14.436,58- ✓



Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenausbau

Kamü Bau GmbH
Bauunternehmung
Am Alten Sicherheitshafen 1
28197 Bremen

Pos. 34.50

Schlussrechnung-Nr. 17067

Projekt 17991 / 18951-KAMU
Kunden-Nummer 13535

Datum 30.06.2020
Bearbeiter Herr Koustas

Vielen Dank für Ihr entgegenbrachtes Vertrauen. Wir hoffen, dass alle Leistungen zu Ihrer vollsten Zufriedenheit ausgeführt wurden. Wenn nicht, lassen Sie es uns bitte umgehend wissen. Wenn Sie zufrieden sind, freuen wir uns selbstverständlich auch gerne über Ihre Rückmeldung. Vielen Dank.

Pos	Anzahl	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2)	SZR (mm)	Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit	Gesamtpreis € / Position
-----	--------	--	----------	--------	----------	----------------------------	-----------------------------

Auftrag Nr. 18951

Liefertermin 30.06.2020

Kommission: LV-Pos.: 1.3.4.10

Kostenstelle: 2030 567 872
Innentüren & Zargen

Umbau 3. & 4. OG
Domshof 14-15
28195 Bremen

(1)	2	Innentür liefern & fachgerecht in neue Stahlzarge einbauen	Stk	457,00/Stk ✓	914,00 ✓
-----	---	--	-----	--------------	----------

Kommission: LV-Pos.: 1.3.4.20

(2)	5	Innentür liefern & fachgerecht in neue Stahlzarge einbauen	Stk	260,00/Stk ✓	1.300,00 ✓
-----	---	--	-----	--------------	------------

Kommission: LV-Pos.: 1.3.4.40

(3)	1	Innentür T-90/RS einschl. Stahlumfassungszarge	Stk	2.828,00/Stk ✓	2.828,00 ✓
-----	---	--	-----	----------------	------------

Kommission: LV-Pos.: 2.3.4.10

Kostenstelle: 2030 567 872
Innentüren & Zargen

Umbau 3. & 4. OG

Friedrich Emigholz GmbH
Carsten-Dressler-Straße 4
28279 Bremen

Telefon 0421 . 82 90 46
Telefax 0421 . 82 90 48
info@emigholz-glas.de
www.emigholz-glas.de

USt.-Id.-Nr. DE 158985567
Steuer-Nr. 48/200/14624

Die Sparkasse Bremen
BIC: SBREDE33XXX
IBAN: DE84 2905 0101 0001 1188 76
Kreissparkasse Venden
BIC: BRLADE21VER
IBAN: DE83 2915 2670 0010 1019 47

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Michael Malm
Amtsgericht Bremen
HRB 20875



Bleiben Sie mit uns in Verbindung.

Notdienst:
0172 . 42 15 064



Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenausbau

Schlussrechnung-Nr. 17067

Kunden-Nummer 13535
Seite 2

Pos	Menge	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2) Breite x Höhe SZR (mm) Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit	Gesamtpreis € / Position
		Domshof 14-15 28195 Bremen		4.09	
(4)	1	Innentür liefern & fachgerecht in neue Stahlzarge einbauen	Stk	295,00/Stk ✓	295,00 ✓
Kommission: LV-Pos.: 2.3.4.20					
(5)	2	Innentür liefern & fachgerecht in neue Stahlzarge einbauen	Stk	457,00/Stk ✓	914,00 ✓
Kommission: LV-Pos.: 2.3.4.30					
(6)	4	Innentür liefern und fachgerecht in neue Stahlzarge einbauen	Stk	260,00/Stk ✓	1.040,00 ✓
Kommission: LV-Pos.: 2.3.4.50					
(7)	1	Innentür T-90 / RS einschl. Stahlumfassungszarge 1,01 x 2,135m	Stk	2.827,00/Stk ✓	2.827,00 ✓
Kommission: LV-Pos.: 3.3.4.10					
(8)	2	Innentür liefern und fachgerecht in neue Stahlzarge einbauen	Stk	457,00/Stk ✓	914,00 ✓
Kommission: LV-Pos.: 3.3.4.20					
(9)	6	Innentür liefern und fachgerecht in neue Stahlzarge einbauen	Stk	260,00/Stk ✓	1.560,00 ✓
Kommission: LV-Pos.: 3.3.4.40					
(10)	1	Innentür T-90/RS einschl. Stahlumfassungszarge	Stk	2.828,00/Stk ✓	2.828,00 ✓
Kommission: LV-Pos.: 4.3.4.10					
(11)	2	Innentür liefern & fachgerecht verbauen	Stk	457,00/Stk ✓	914,00 ✓
Kommission: LV-Pos.: 4.3.4.20					
(12)	17 ✓	Innentür liefern & fachgerecht verbauen	Stk	289,00/Stk ✓	4.913,00 ✓
Kommission: LV-Pos.: 4.3.4.30					
(13)	1	Innentür T-90/RS einschl. Stahlumfassungszarge	Stk	2.828,00/Stk ✓	2.828,00 ✓
Kommission: N Nachtragsangebot vom 23.12.2019					
T-30/RS Holzinnentür mit Stahlumfassungszarge					

Friedrich Emigholz GmbH
Carsten-Dressler-Straße 4
28279 Bremen

Nettdienst:
0172 . 42 15 064

Telefon 0421 . 82 90 46
Telefax 0421 . 82 90 48
info@emigholz-glas.de
www.emigholz-glas.de
USt.-Id-Nr. DE 158985567
Steuer-Nr. 48/200/14624

Die Sparkasse Bremen
BIC: SBREDE33XXX
IBAN: DE84 2905 0101 0001 1188 76
Kreissparkasse Verden
BIC: BRLADE21VER
IBAN: DE83 2915 2670 0010 1019 47

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Michael Mehn
Amtsgericht Bremen
HRB 20875

Blieben Sie mit uns in Verbindung.





Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenausbau

Schlussrechnung-Nr. 17067

Kunden-Nummer 13535
Seite 3

Pos	Menge	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2) Breite x Höhe SZR [mm] Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit	Gesamtpreis € / Position
(14)	1		Stk	1.461,60/Stk	1.461,60
(15)	2		Stk	1.366,50/Stk	2.733,00
Kommission: <u>N Nachtragsangebot vom 20.02.2020</u>					
(16)	1	Innentür T-90/RS, einschließl. Stahlumfassungszarge für Mauerwerk	Stk	3.340,80/Stk ✓	3.340,80 ✓
(17)	1	Liefern & montieren einer Mauerwerkszarge MW 310mm	Stk	489,50/Stk ✓	489,50 ✓
Kommission: <u>N5</u>					
(18)	2	Liefern & montieren einer Mauerwerkszarge	Stk	426,10/Stk ✓	852,20 ✓
Kommission: <u>N6</u>					
(19)	7	Zulage für das Wechseln der Drücker-Garnituren	Stk	8,55/Stk ✓	59,85 ✓
Kommission: <u>S</u>					
(20)	1	Facharbeiterstunden	Stk	42,50/Stk ✓	42,50 ✓
Kommission: <u>M</u>					
(21)	1	Material aus Facharbeiterstunden	Stk	24,15/Stk ✓	24,15 ✓
Vertraglich vereinbarter Nachlass				-2.00 %	33.078,60 ✓
Zwischensumme					-661,57 ✓
					32.417,03 ✓





Glaskonstruktionen
Ganzglasanlagen
Glasdesign
Automatiktüren
Innenausbau

Schlussrechnung-Nr. 17067

Kunden-Nummer 13535
Seite 4

Pos	Menge	Bezeichnung (Glasaufbau Scheibe1/Scheibe2)	Breite x Höhe	SZR [mm]	Umfang	Menge ME	Einzelpreis € / Einheit	Gesamtpreis € / Position
Gesamtsumme netto								32.417,03
bisher gestellte Abschlagsrechnungen netto								25.196,88
zu zahlender Betrag netto								7.220,15
Mehrwertsteuer (0,00 %)								0,00
zu zahlender Betrag brutto (Schlußrechnungsbetrag)								7.220,15
Offene Forderungen bisheriger Abschlagszahlungen								8.739,77
Gesamtforderung								15.959,92

Zu Ihrer Information:

bisherige Abschlagsrechnungen	Datum	Netto	Mwst	Brutto
Abschlagsrechnung 16609	13.01.2020	4.941,16	0,00	4.941,16
Abschlagsrechnung 16724	27.02.2020	3.029,51	0,00	3.029,51
Abschlagsrechnung 16787	23.03.2020	10.525,52	0,00	10.525,52
Abschlagsrechnung 16966	28.05.2020	6.700,69	0,00	6.700,69
Summe		25.196,88	0,00	25.196,88

bisherige Zahlungen	Datum	Betrag	Zahlweg
Abschlagsrechnung 16609	09.03.2020	4.358,10	
Abschlagsrechnung 16609	09.03.2020	88,94	Skonto
Abschlagsrechnung 16724	09.03.2020	2.672,03	
Abschlagsrechnung 16724	09.03.2020	54,53	Skonto
Abschlagsrechnung 16787	01.04.2020	9.283,51	
Summe		16.457,11	

Kein Ausweis von Umsatzsteuer wegen § 13b Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG (Bauleistung an Bauleister).
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers: Sie müssen die Umsatzsteuer selbst berechnen und an das Finanzamt abführen (§ 13b Abs. 2 UStG).

Zahlungsbed.: Zahlbar

Lieferadresse: Umbau

Bremen

Friedrich Emigholz GmbH
Carsten-Dressler-Straße 4
28279 Bremen
Telefon 0
Telefax 0
info@em
www.emi
USt.-Id-N
Steuer-N

32.417,03 + ✓
4.941,16 - ✓
3.029,51 - ✓
10.525,52 - ✓
6.700,69 - ✓
7.220,15 = ✓

0 *

88 76

119 47

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Michael Mahn
Amtsgericht Bremen
HRB 20875



Blieben Sie mit uns in Verbindung.

Aufmaß

Kamü Bau GmbH - Am Alten Sicherheitshafen 1 - 28197 Bremen

#18951

Datum

30. Juni 2020

2030/567/872 Umbau Bürogebäude 3-4 OG-Darmhof 14-15 - 28195 Bremen - Türen und Zargen

Legende: m², m³, Tonnage, m³, Kubikmeter, m³, Kubikmeter

Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meßgehalt	Abzug	Reiner	EP	Gesamt
		+ -	(2 Länge)	(2 Breite)	(2 Breite)	Meßgehalt	Abzug	Meßgehalt	in Euro	in Euro
	Schlussschleifentür 1. Obergeschoss									
1.3	Trockenbauarbeiten: Türen, WC, Trennwände, Fensterbänke									
1.3.4	Innentüren 3. Obergeschoss									
1.3.4.10.	Innentür liefern und fachgerecht in neue Stahlzarge einbauen, 0,885 x 2,135 m									
	3. Obergeschoss									
	03.21 WC-Damen Tür 03.21-1	1	Stk		1,00	1,00				
	03.22 WC-Herren Tür 03.22-1	1	Stk		1,00	1,00				
									457,00 €	
									100%	
						2,00	0,00	2,00	457,00 €	914,00 €
1.3.4.20.	Innentür liefern und fachgerecht in neue Stahlzarge einbauen, 1,01 x 2,135 m									
	3. Obergeschoss									
	03.04 Abstell./UVT 03.04-1	1	Stk		1,00	1,00				
	03.07 Besprechung 2 Tür 03.07-1	1	Stk		1,00	1,00				
	03.18 Backoffice 1 Tür 03.18-1	1	Stk		1,00	1,00				
	03.18 Backoffice 1 Tür 03.18-2	1	Stk		1,00	1,00				
	03.19 Backoffice 2 Tür 03.19-1	1	Stk		1,00	1,00				
									260,00 €	
									100%	
						5,00	0,00	5,00	260,00 €	1.300,00 €
1.3.4.40.	Innentür, T-90/RS, einschl. Stahlfassungszarge, 1,01 x 2,135 m									
	3. Obergeschoss									
	03.20 Server/ELT Tür 03.20-1	1	Stk		1,00	1,00				
									2.828,00 €	
									100%	
						1,00	0,00	1,00	2.828,00 €	2.828,00 €
1.3.4	Innentüren 3. Obergeschoss									5.042,00 €
2.3.4	Innentüren 4. Obergeschoss									
2.3.4.10.	Innentür liefern und fachgerecht in neue Stahlzarge einbauen, 1,01 x 2,135 m									
	4. Obergeschoss									
	04.15 WC-Behinderten Tür 04.15-1	1	Stk		1,00	1,00				

[illegible]

3.3.4.40. Innentür, T-90 / RS, einschl. Stahlumfassungszarge, 1,01 x 2,135 m										
5. Obergeschoss										
	05.18 Server / ELT Tür 05.18-1	1	Stk			1,00	1,00			
										2.828,00 €
									100%	
						1,00	0,00	1,00	2.828,00 €	2.828,00 €
3.3.4. Innentüren 5. Obergeschoss										5.302,00 €
Pos.	Bezeichnung	Stück		Lang	Breit	Hoch		Reiner	EP	Gesamt
		+	-		(2 Länge)	(2 Breite)	Meßgehalt	Abzug	Meßgehalt	in Euro
4.3.4. Innentüren 6. Obergeschoss										
4.3.4.10. Innentür liefern und fachgerecht in neue Stahlzarge einbauen, 0,885 x 2,135 m										
6. Obergeschoss										
	06.24 WC-Herren Tür 06.24-1	1	Stk			1,00	1,00			
	06.25 WC-Damen Tür 06.25-1	1	Stk			1,00	1,00			
										457,00 €
									100%	
						2,00	0,00	2,00	457,00 €	914,00 €
4.3.4.20. Innentür liefern und fachgerecht in neue Stahlzarge einbauen, 1,01 x 2,135 m										
6. Obergeschoss										
	06.02 Flur 1 Tür 06.02-2	1	Stk			1,00	1,00			
	06.04 Pumi / UV/T Tür 06.04-1	1	Stk			1,00	1,00			
	06.08 Variabel 1 Tür 06.08-1	1	Stk			1,00	1,00			
	06.09 Variabel 2 Tür 06.09-1	1	Stk			1,00	1,00			
	06.10 Variabel 3 Tür 06.10-1	1	Stk			1,00	1,00			
	06.11 Erste Hilfe Tür 06.11-1	1	Stk			1,00	1,00			
	06.12 Variabel 4 Tür 06.12-1	1	Stk			1,00	1,00			
	06.13 Variabel 5 Tür 06.13-1	1	Stk			1,00	1,00			
	06.14 Flur 3 Tür 06.14-2	1	Stk			1,00	1,00			
	06.16 Hausmeister Tür 06.16-1	1	Stk			1,00	1,00			
	06.17 Variabel 6 Tür 06.17-1	1	Stk			1,00	1,00			
	06.18 Homebase Tür 06.18-1	1	Stk			1,00	1,00			
	06.19 Homebase Tür 06.19-1	1	Stk			1,00	1,00			
	06.20 Backoffice Tür 06.20-1	1	Stk			1,00	1,00			
	06.22 Spinde Mitarbeiter Tür 06.22-1	1	Stk			1,00	1,00			
	06.26 Sozialraum Tür 06.26-1	1	Stk			1,00	1,00			
	06.27 Betriebsrat Tür 06.27-1	1	Stk			1,00	1,00			
										289,00 €
									100%	
						17,00	0,00	17,00	289,00 €	4.913,00 €
4.3.4.30. Innentür, T-90 / RS, einschl. Stahlumfassungszarge, 1,01 x 2,135 m										
6. Obergeschoss										
	06.21 Server / ELT Tür 06.21-1	1	Stk			1,00	1,00			
										2.828,00 €
									100%	
						1,00	0,00	1,00	2.828,00 €	2.828,00 €
4.3.4. Innentüren 6. Obergeschoss										8.655,00 €
		Stück		Lang	Breit	Hoch		Reiner	EP	Gesamt

Pos.	Bezeichnung	+ -		(2 Länge)	(2 Breite)	Meißeheit	Abzug	Meißeheit	in Euro	in Euro
N	Nachtragsangebot vom 23.12.2019									
N1	T-30/RS - Holzinrentür mit Stahlumfassungszarge, einschl. (0,885 x 2,01m)Obentürschließer, Liefern und montieren									
	3.Obergeschoss									
N1	03.02 Abstell./Pum Tür 03.02-1	1	Stk			1,00	1,00			
									1.461,60 €	
									100%	
						1,00	0,00	1,00	1.461,60 €	1.461,60 €
N2	wie Position N1 , jedoch Größe 0,76 x 2,01 m									
	4.Obergeschoss									
	04.02 Abstell./Pum Tür 04.02-1	1	Stk			1,00	1,00			
	5.Obergeschoss									
	05.02 Abstell./Pum Tür 05.02-1	1	Stk			1,00	1,00			
									1.366,50 €	
									100%	
						2,00	0,00	2,00	1.366,50 €	2.733,00 €
N	Nachtragsangebot vom 23.12.2019									4.194,60 €
Pos.	Bezeichnung	Stück	Lang	Breit	Hoch	Meißeheit	Abzug	Reiner	EP	Gesamt
		+ -		(2 Länge)	(2 Breite)			Meißeheit	in Euro	in Euro
N	Nachtragsangebot vom 28.02.2020									
N3	Innentür, T-90/RS, einschl. Stahlumfassungszarge für Mauerwerk, 1,01 x 2,135 m, MW 270mm									
	4.Obergeschoss									
N3	04.04 TRH Intern Tür 04.04-1	1	Stk			1,00	1,00			
									3.340,80 €	
									100%	
						1,00	0,00	1,00	3.340,80 €	3.340,80 €
N4	Liefern und montieren einer Mauerwerkszarge, Abm. 1,01 x 2,135m, MW 310mm									
	5.Obergeschoss									
N4	05.04 TRH Intern Tür 05.04-1	1	Stk			1,00	1,00			
									489,50 €	
									100%	
						1,00	0,00	1,00	489,50 €	489,50 €
N5	Liefern und montieren einer Mauerwerkszarge, Abm. 1,01 x 2,135m, MW 275mm									
	6.Obergeschoss									
N5	06.02 Flur 1 Tür 06.02-2	1	Stk			1,00	1,00			
N5	06.04 Pum / UVT Tür 06.04-1	1	Stk			1,00	1,00			
									426,10 €	
									100%	
						2,00	0,00	2,00	426,10 €	852,20 €
N6	Zulage für das Wechseln der Drücker - Garnituren Startec PDH 5103 von Drücker / Drücker auf Drücker / Knauf									

SR Aufmaß

3. Obergeschoss										
N6	03.18 Backoffice 1 Tür 03.18-1 und 2	1	Stk				1,00	2,00		
N6	03.19 Backoffice 2 Tür 03.19-1	1	Stk				1,00	1,00		
4. Obergeschoss										
N6	04.14 Backoffice Tür 04.14-1	1	Stk				1,00	1,00		
5. Obergeschoss										
N6	05.14 Backoffice Tür 05.14-1	1	Stk				1,00	1,00		
N6	05.15 Backoffice 2 Tür 05.15-1	1	Stk				1,00	1,00		
6. Obergeschoss										
N6	06.20 Backoffice Tür 06.20-1	1	Stk				1,00	1,00		
									8,55 €	
									100%	
							7,00	0,00	7,00	59,85 €
N	Nachtragsangebot vom 20.02.2020									4.742,35 €
Pos	Bezeichnung	Stück + -	Lang	Breit (2. Länge)	Hoch (2. Breite)	Meßgehalt	Abzug	Reiner Meßgehalt	EP in Euro	Gesamt in Euro
S	Stundenlohnarbeiten									
S1	Facharbeiterstunden									
	16.06.2020	1	Stk			26818	18,00			
	16.06.2020	1	Stk			26818	18,00			
	19.06.2020	1	Stk			26821	1,00			
									42,50 €	
									100%	
						19,00	18,00	1,00	42,50 €	42,50 €
	Bemerkung zu Tagelohnnachweis 26818									
	TGL-Nachweis 26818 wurde zur Verrechnung, der Allg. Umlage für Nacharbeiten gemäß BB-Besprechung v. 24.06.2020 mit Pro Etage 6,00 Stk für jedes Gewerk vereinbart.									
	Betroffen sind die Etagen 4,5,6 somit 6,00 Stk x 3 = 18,00 Stk, diese wurden verrechnet mit TGL-Nachweis 26818.									
M	Material aus Facharbeiterstunden									
	19.06.2020	1	Stk			26821				
	Bezeichnung		Menge	Einheit	EP-Preis	Gesamt				
	Selbst klebende Türstopper 40mm weiß		21,00	Stück	1,15 €	24,15			1,00 Stück	
									100%	
						24,15	0,00	24,15	1,00 Stück	24,15 €
S	Stundenlohnarbeiten									66,65 €
1.3.4. Innentüren 3. Obergeschoss										
										5.042,00 €
2.3.4. Innentüren 4. Obergeschoss										
										5.076,00 €
3.3.4. Innentüren 5. Obergeschoss										
										5.302,00 €
4.3.4. Innentüren 6. Obergeschoss										
										8.655,00 €

N	Nachtragsangebot vom 23.12.2019	4.194,60 €
N	Nachtragsangebot vom 20.02.2020	4.742,35 €
S	Stundenlohnarbeiten	66,65 €
Gesamt Netto:		33.078,60 €
Nachlass -2,00%		- 661,87 €
Zwischensumme		32.417,03 €
§13b 0,00%		- €
Gesamt Brutto:		32.417,03 €

[illegible]





