

Stunden-Nachweis

Name

Aktro - Ausbau

Ravenskamp 7

27243 Harpstedt

Tel: 04244-9685401

E-Mail: Akto-Ausbau@t-online.de

Nr.

1

Datum

08.10.2021

vom

bis

Kalenderwoche

KW 40 - 2021

Projekt

KuFZ - Neustadtswall
Neustadtswall 80 in 28199 Bremen

Datum

Tätigkeiten/Kunde/Ort

Normal
Std.

Zulage

Fahr-
zeit

Sonsti-
ges*

Trockenbauarbeiten

05.10.21

GK-Abstellungen sowie Metallprofile
in Bauseitigen - Vorhandenen GK-Wände
und GK-Vorsatzschalen im Erdgeschoss einbauen.

2 Facharbeiter x 9 Std = 18 Stunden

06.10.21

GK-Abstellungen sowie Metallprofile in
Bauseitigen - Vorhandenen GK-Wände und
GK-Vorsatzschalen im Erdgeschoss und im
1. Obergeschoss einbauen.

2 Facharbeiter x 9 Std = 18 Stunden

Materialkosten = 214,80 €

Arbeiten auf Anweisung der Bauleitung!
Folgearbeiten zur Fertigstellung der Bauseitigen
GK-Wände und GK-Vorsatzschalen notwendig.

Summe

+ Übertrag

Gesamt

Abgerechnet

Überstunden/Übertrag

aufgestellt

8.10.21 *M. Hil*

anerkannt

A. Stahl

* U = Urlaub, K = Krankheit, F = Fehlzeit, B = Bereitschaft, S = Sonderurlaub, G = Gleitzeit, Kur

Stunden-Nachweis

Name

Aktro - Ausbau

Ravenskamp 7

27243 Harpstedt

Tel: 04244-9685401

E-Mail: Akto-Ausbau@t-online.de

Nr.

2

Datum

5.11.2021

vom

bis

Kalenderwoche

KW 44 - 2021

Projekt

KuFZ - Neustadtswall

Neustadtswall 80, 28199 Bremen

Datum	Tätigkeiten/Kunde/Ort	Normal Std.	Zulage	Fahrzeit	Sonstiges*
	<u>Trockenbauarbeiten</u>				
1.11.21	Schließen der GK-Wände und Vorsatzschalen die Bauseits erstellt wurden im Erdgeschoss auf Anweisung der Bauleitung.				
	2 Facharbeiter x 8,5 Std = <u>17 Stunden</u>				
3.11.21	Schließen der GK-Wände und Vorsatzschalen die Bauseits erstellt wurden im Erdgeschoss auf Anweisung der Bauleitung inkl Einbau von Wandverstärkungen.				
	3 Facharbeiter x 9 Std = <u>27 Stunden</u>				
5.11.21	Schließen der GK-Vorsatzschalen und GK-Wände im Erdgeschoss die Bauseits gestellt wurden inkl. Verstärkungen und Ausleifungsprofile (UA-Profil) auf Anweisung der Bauleitung.				
	4 Facharbeiter x 8,5 Std = <u>34 Stunden</u>				
	Material Kosten = 875,60 €				
	Summe				
	+ Übertrag				
	Gesamt				
	Abgerechnet				
	Überstunden/Übertrag				

aufgestellt

anerkannt

5.11.21 Michael Fließ

Überstunden/Übertrag

* U = Urlaub, K = Krankheit, F = Fehlzeit, B = Bereitschaft, S = Sonderurlaub, G = Gleitzeit, Kur

Spachteln E 6
Beputzung + Spachteln G 60

Name



AKTRO-AUSBAU

Aktro-Ausbau
Königsbergerstr. 11
27243 Harpstedt

Tel: 04244-9653964
E-Mail: Akro-Ausbau@t-online.de
Homepage: www.Akro-Ausbau.de

Stunden-Nachweis

Nr.

3

Datum

10.1.2022

vom

bis

Kalenderwoche

KW 1-2022

Projekt

KufZ - Neustadtswall
Neustadtswall 80 in 28199 Bremen

Datum	Tätigkeiten/Kunde/Ort	Normal Std.	Zulage	Fahrzeit	Sonstiges*
	<u>Trockenbauarbeiten</u>				
04.01.22	Schließen und Spachteln der Bauseitigen GK-Wände im Erdgeschoss. 4 Facharbeiter x 9 Std = <u>36 Stunden</u> ✓				
05.01.22	Spachteln der Bauseitigen GK-Wände und Vorsatzschalen im Erdgeschoss R2. 4 Facharbeiter x 9 Std = <u>36 Stunden</u> ✓				
06.01.22	Im 1. OG' - GK-Wände und GK-Vorsatzschalen die Bauseitig gestellt wurden Beplanken bzw. das Ständerwerk ergänzen und Fertig erstellen. 4 Facharbeiter x 9 Std = <u>36 Stunden</u> ✓				
07.01.22	Im 1. OG' - GK Wände und GK Vorsatzschalen beplanken und beginn Verspachteln. 4 Facharbeiter x 9 Std = <u>36 Stunden</u> ✓				
	Materialkosten = <u>934,60€</u>	Summe	Arbeiten noch nicht abgeschlossen		
		+ Übertrag			
		Gesamt			
aufgestellt	10.1.2022	Abgerechnet			
anerkannt		Überstunden/Übertrag			

AVERY Stunden-Nachweis 1773

* U = Urlaub, K = Krankheit, F = Fehlzeit, B = Bereitschaft, S = Sonderurlaub, G = Gleitzeit, Kur

Name



AKTRO-AUSBAU

Aktro-Ausbau
Königsbergerstr. 11
27243 Harpstedt

Tel: 04244-9653964
E-Mail: Aktro-Ausbau@t-online.de
Homepage: www.Aktro-Ausbau.de

Stunden-Nachweis

Nr. 4

Datum

21.01.2022

vom

bis

Kalenderwoche

KW2 + KW3 - 2022

Projekt

KUFZ - Neustadtswall
Neustadtswall 80 in 28199 Bremen

Datum

Tätigkeiten/Kunde/Ort

Normal
Std.

Zulage

Fahr-
zeitSonst-
ges*

Trockenbauarbeiten

KW-2/2022 Im 1. OG - Restarbeiten schließen der
GK-Wände und Vorsatzschalen die
Bauseitig gestellt wurden, sowie Verspachtelung
der Wände auf Q2.

2 Facharbeiter x 9 Std x 1,5 Tage = 27 Stunden

KW3/2022 Im 1. OG - Rest Verspachtelarbeiten
und Schleifen der Bauseitig gestellten
GK-Wände und Vorsatzschalen.

1 Facharbeiter x 8 Std = 8 Stunden

Materialkosten 140,65 €

i. A. S. S. M.

Summe

+ Übertrag

Gesamt

Abgerechnet

Überstunden/Übertrag

aufgestellt

21.1.2022

anerkannt

* H = Urlaub K = Krankheit E = Fehlzeit R = Bereitschaft S = Sonderurlaub G = Gleitzeit, Kur

Stunden-Nachweis 1773

AVERX
Greschform

Name



Aktro-Ausbau
Königsbergerstr. 11
27243 Harpstedt

AKTRO-AUSBAU

Tel: 04244-9653964
E-Mail: Aktro-Ausbau@t-online.de
Homepage: www.Aktro-Ausbau.de

Stunden-Nachweis

Nr.

6

Datum

01.04.2022

vom

bis

Kalenderwoche

KW 13 - 2022

Projekt

KUFZ - Neustadtwall
Neustadtwall 80 in 28199 Bremen

Datum	Tätigkeiten/Kunde/Ort	Normal Std.	Zulage	Fahrzeit	Sonstiges*
	<u>Trockenbauarbeiten</u>				
KW 13-2022	Im 1.00'-Raum Gruppenraum 3 und Gruppenraum 4 im Bereich der Schrägen Wand Trolldtekt-Decke den Anschluß zu den oberen Fensterband mit einem GK-Fries und einer Sonderunterkonstruktion einbauen, damit die Kippfenster die sich im Fensterband befinden zu Öffnen sind. Ca. 15m GK-Fries - Breite ca. 280mm inkl Holzunterkonstruktion aus Sparschalung liefern und Einbauen sowie Q2 Verspachtelt. Einbauhöhe 450mm.				
	2 Facharbeiter x 8,5 Std =	17 Stunden			
	2 Facharbeiter x 6 Std =	12 Stunden			
	Materialkosten = <u>104,20€</u>				
					29 Stunden
		Summe			
		+ Übertrag			
		Gesamt			
aufgestellt	01.04.2022	Abgerechnet			
anerkannt		Überstunden/Übertrag			

* U = Urlaub, K = Krankheit, F = Fehlzeit, B = Bereitschaft, S = Sonderurlaub, G = Gleitzeit, Kur

Name



Aktro-Ausbau
Königsbergerstr. 11
27243 Harpstedt

AKTRO-AUSBAU

Tel: 04244-96539641
E-Mail: Akro-Ausbau@t-online.de
Homepage: www.Akro-Ausbau.de

Stunden-Nachweis

Nr.

7

Datum

7.4.2022

vom

bis

Kalenderwoche

KW 14 - 2022

Projekt

KUFZ - Neustadtswall
Neustadtswall 80 in 28199 Bremen

Datum

Tätigkeiten/Kunde/Ort

Normal
Std.

Zulage

Fahr-
zeitSonsti-
ges*Trockenbauarbeiten

KW 14-2022

Im EG,- Raum Begegnungstraum
eine Baureits gelieferte Leinwand in
der Abhangdecke einbauen, Auf Anweisung
der Bauleitung. Abhangdecke Troldtekt
im Bereich Leinwand zurückbauen und
die Leinwand an der Rohdecke (Betondecke)
Abhängen und Montieren. Nacheinander
den Leinwandkasten montieren, dann die
Leinwand in den Leinwand Kasten einbauen
und zuletzt die Abhangdecke umlaufend
an den Leinwand Kasten ohne starre Verbindung
anarbeiten. Anschlußbereich erfolgte mit
BK-Platten.

2 Facharbeiter x 9 Std x 2 Tage = 36 Stunden

Materialkosten = 78,90€

Summe

+ Übertrag

Gesamt

aufgestellt

7.4.2022

Abgerechnet

anerkannt

Überstunden/Übertrag

* U = Urlaub, K = Krankheit, F = Fehlzeit, B = Bereitschaft, S = Sonderurlaub, G = Gleitzeit, Kur

Name



Aktro-Ausbau
Königsbergerstr. 11
27243 Harpstedt

AKTRO-AUSBAU

Tel: 04244-9653964
E-Mail: Aktro-Ausbau@t-online.de
Homepage: www.Aktro-Ausbau.de

Stunden-Nachweis

Nr.

8

Datum

7.4.2022

vom

bis

Kalenderwoche

KW 14 - 2022

Projekt

KufE - Neustadtswall

Neustadtswall 80 in 28199 Bremen

Datum

Tätigkeiten/Kunde/Ort

Normal
Std.

Zulage

Fahr-
zeitSonst-
ges*Trockenbauarbeiten

KW 14-2022

Im Treppenhans EB'- zum 1. OG im
Bereich der Troldekt-Abhangdecke
den Anschluß zum oberen Fensterband mit
einen GK-Frieg und einer Sockelunterkonstruktion
herstellen und Einbauen. Anschluss so
herstellen das die Kippfenster aufgehen.

2 Facharbeiter x 8 Std = 16 Stunden

Materialkosten = 64,30 €

i.A.

Summe

+ Übertrag

Gesamt

Abgerechnet

Überstunden/Übertrag

aufgestellt

7.4.2022

anerkannt

* U = Urlaub, K = Krankheit, F = Fehlzeit, B = Bereitschaft, S = Sonderurlaub, G = Gleitzeit, Kur

Stunden-Nachweis

Aktro-Ausbau
Königsbergerstr. 11
27243 Harpstedt

Name



Nr. 9

Datum 14.04.2022

AKTRO-AUSBAU

vom

bis

Kalenderwoche

KW 15 - 2022

Projekt

KuF2 - Neustadtswall
Neustadtswall 80 in 28199 Bremen

Tel: 04244-9653964

E-Mail: Aktro-Ausbau@t-online.de

Homepage: www.Aktro-Ausbau.de

Datum	Tätigkeiten/Kunde/Ort	Normal Std.	Zulage	Fahrzeit	Sonstiges*
	<u>Trockenbauarbeiten</u>				
KW 15-2022	Im EG ₁ -Raum Flur vor der Kühlzelle eine Metallunterkonstruktion einbauen für die spätere Montage einer Verkleidungsblech durch den Kühlzellen-Lieferanten. Auf Anweisung der Bauleitung.				
	1 Facharbeiter x 1,5 Std = 1,5 Stunden				
	Materialkosten = <u>18,75 €</u>				
KW 15-2022	Im 1.OG ₁ -Raum Flur zum Übergang Bestandsbau die Türleibung in der Mauerwerkswand mit einer Dampfsperre und einer Mehrlagigen GK-Verkleidung herstellen, inkl. Aussenecken mit Eckschutzschienen einpassen und Verspachtelung Q2. Auf Anweisung der Bauleitung.				
	2 Facharbeiter x 9 Std = 18 Stunden				
	Materialkosten = <u>121,30 €</u>				
aufgestellt	14.4.2022 <i>M. Fl.</i>	Summe	+ Übertrag	Gesamt	
anerkannt		Abgerechnet	Überstunden/Übertrag		

* II = Urlaub K = Krankheit F = Fehlzeit B = Bereitschaft S = Sonderurlaub G = Gleitzeit, Kur

Name



Aktro-Ausbau
Königsbergerstr. 11
27243 Harpstedt

Stunden-Nachweis

Nr.

Datum

6.5.2022

AKTRO-AUSBAU

vom

bis

Kalenderwoche

KW 18-2022

Projekt

KufZ- Neustadtswall

Tel: 04244-9653964

E-Mail: Akto-Ausbau@t-online.de

Homepage: www.Akto-Ausbau.de

Neustadtswall 80 in 28199 Bremen

Datum

Tätigkeiten/Kunde/Ort

Normal
Std.

Zulage

Fahr-
zeitSonstl-
ges*Trockenbauarbeiten

KW 18-2022

Im 1.OG,- in den Räumen Gruppenraum 3
und Gruppenraum 4 eine Freihängende
Vorsatzschalen-Verkleidung 3,- seitig im Bereich
Oberlichtband eingebaut. Maße ca: 0,15 x 1,00 x 0,15 m
~~ca~~ Länge ca: 8,00 m jeweils 1 Stück pro Raum.
Erschweris Arbeitshöhe über 3,00 m,
Lieferung und Montage der Vorsatzschalen ohne
Verspachtelung.

2 Facharbeiter x 9,5 Std = 19 Std x 2 Tage = 38 Stunden

Materialkosten: 414,20 €

Summe

+ Übertrag

Gesamt

Abgerechnet

Überstunden/Übertrag

aufgestellt

6.5.2022

anerkannt

* U = Urlaub, K = Krankheit, F = Fehlzeit, B = Bereitschaft, S = Sonderurlaub, G = Gleitzeit, Kur

Name _____

AKTRO-AUSBAU

- Stunden-Nachweis

Nr.

Datum

yom



bis

Kalenderwoche

Projekt

Tel: 04244-9653964
E-Mail: Aktro-Ausbau@t-online.de
Homepage: www.Aktro-Ausbau.de

Projekt KuF2 - Neustadtswall
Neustadtswall 80 in 28.99 Bremen

Datum	Tätigkeiten/Kunde/Ort	Normal Std.	Zulage	Fahrzeit	Sonstiges*
	<u>Trockenbauarbeiten</u>				
14.5.2022	Im Treppenhaus 4 Stück Trollektplatten austauschen auf Anweisung der Bauleitung. Im Deckenspiegelplan sollten Deckeneinbaustrahler erfolgen, jetzt wurden aber Wandleuchten vom Bauherren gewünscht, daher mußten die Platten mit Deckenausschnitte ausgetauscht werden gegen neue Platten ohne Ausschnitt. Ferner mußten im Erdgeschoss 2 Platten demontiert werden wegen Wasserschaden (Undichte Decke)				
	2 Facharbeiter x 6 Std = <u>12 Stunden</u>				
	Materialkosten = <u>129,60 €</u>				
	i.A. 				
	Summe				
	+ Übertrag				
	Gesamt				
aufgestellt 27.5.22 	Abgerechnet				
anerkannt	Überstunden/Übertrag				

Name



Aktro-Ausbau
Königsbergerstr. 11
27243 Harpstedt

AKTRO-AUSBAU

Tel: 04244-9653964
E-Mail: Aktro-Ausbau@t-online.de
Homepage: www.Aktro-Ausbau.de

Stunden-Nachweis

Nr.

12

Datum

25.6.2022

vom

bis

Kalenderwoche

KW 25-2022

Projekt

Kuf-2 - Neustadt wall
Neustadt wall 80 in 28199 Bremen

Datum

Tätigkeiten/Kunde/Ort

Normal
Std.

Zulage

Fahr-
zeitSonsti-
ges*Trockenbauarbeiten

KW 25-2022

22+23.6.22

Im 1. OG,- Raum Waschen/WC die
Abhangdecke im Bereich des Fensters
ändern. Einbau eines Deckenversprang.
Demontage der Vorhandenen Rasterdecke und
auf den Vorhandenen Haupttrageschienen
eine GK-Schütze montieren sowie im
demontierten Bereich der Rasterdecke eine
Glatte - GK Decke liefern und Einbauen sowie
Q2 - Verspachteln. Restliche Rasterdecke
neu Ausrichten und an die GK Decke
anarbeiten.

22.6.22

2 Facharbeiten x 6,5 Std = 13 Stunden

23.6.22

1 Facharbeiter x 3,0 Std = 3 Stunden

Materialkosten; 102,70 €16 Stunden

Summe

+ Übertrag

Gesamt

aufgestellt

25.6.22

Abgerechnet

anerkannt

Überstunden/Übertrag

* U = Urlaub, K = Krankheit, F = Fehlzeit, B = Bereitschaft, S = Sonderurlaub, G = Gleitzeit, Kur

Name



Aktro-Ausbau
Königsbergerstr. 11
27243 Harpstedt

AKTRO-AUSBAU

Tel: 04244-9653964
E-Mail: Aktro-Ausbau@t-online.de
Homepage: www.Aktro-Ausbau.de

Stunden-Nachweis

Nr. 2

Datum 4.8.2022

vom

bis

Kalenderwoche

KW 31-2022

Projekt

KUF2 - Neustadtswall
Neustadtswall 80 in 28199 Bremen

Datum

Tätigkeiten/Kunde/Ort

Normal
Std.

Zulage

Fahr-
zeitSonsti-
ges*Trockenbauarbeiten

4.8.2022

Stunden lohn arbeiter nach der Abnahme
auf Anweisung der Bauleitung.

Im EG, - Gruppenraum 2 1 Stück Holzwole -

Akustikplatte ausbauen und 1 neue Einbauen. /

Im EG, - Küche und Umkleide Küche

insgesamt 4 Stück neue Deckenplatten eingebaut

wegen Zerstörung der vorhandenen Deckenplatten. /

Alle Arbeiten auf Anweisung der Bauleitung.

2 Facharbeiter x 1,5 Std = 3 Stunden

Materialkosten = 111,20 €

Summe

+ Übertrag

Gesamt

Abgerechnet

Überstunden/Übertrag

aufgestellt-

4.8.2022

anerkannt

Auftraggeber
Sondervermögen Immobilien und Technik d. Stadtgemeinde
Bremen, vertr. durch Immobilien Bremen AöR
Theodor-Heuss-Allee 14
28215 Bremen

Vergabe-/Auftragsnummer	Auftragsdatum
V0315/2021	26.08.2021

Auftragnehmer
Aktro Ausbau
Königsberger Str. 11

27243 Harpstedt

Baumaßnahme
Kinder- und Familienzentrum Neustadtswall, Sanierung und Umbau

Leistung
Trockenbauarbeiten

Leistungsort Neustadtswall 80, 28199 Bremen	Beginn KW 40 - 2021	Fertigstellung bzw. Beendigung KW 25 - 2022
Abnahme		
Ort: Neustadtswall 80, 28199 Bremen Datum: 07.07.2022 Uhrzeit: 9.00 Uhr		
Teilnehmer Für den Auftraggeber: Herr Opolka, Immobilien Bremen Herr Stadtlander, Gruppe GME Für den Auftragnehmer: Herr Fandrich, Fa. Aktro-Ausbau		
☒ Abnahme der Gesamtleistung ☐ Abnahme folgender, in sich abgeschlossener Teile der Leistung		
☐ siehe Anlage ☐ Abnahme der ausgeführten Leistung im Falle der Kündigung		

Zur Abnahme sind folgende Unterlagen vorgelegt worden:

Festgestellt wurden:

- ☐ keine Mängel
☐ folgende Mängel:

- ☒ folgende Mängel laut Anlage(n)
☐ folgende Mängel, die zur Kündigung geführt haben:

Die festgestellten Mängel sind unverzüglich, spätestens bis zum _____ zu beseitigen.
 Dies gilt nicht für die Mängel, die zur Kündigung geführt haben.
 Kommt der Auftragnehmer dem nicht nach, ist der Auftraggeber berechtigt, die Mängel auf Kosten des Auftragnehmers beseitigen zu lassen.

☐ Die Abnahme wird verweigert, weil die festgestellten Mängel wesentlich sind.

☒ Zusätzliche Absprache:

Restarbeiten siehe Anlage

Alle übrigen Ansprüche des Auftraggebers bleiben weiterhin unberührt.

Der Auftraggeber behält sich vor, die vereinbarte Vertragsstrafe geltend zu machen.

Auftragnehmer¹:

Harpstedt, 25.07.2022

[Signature]

In Vertretung/Im Auftrag

Auftraggeber:

In Vertretung/Im Auftrag



Aktro-Ausbau
 Königsbergerstr. 11
 27243 Harpstedt

¹ Unterschrift des Auftragnehmers ist zu bezeichnen, wenn eine gemeinsame Abnahme stattgefunden hat.
 Homepage: www.aktro-ausbau.de

ANLAGE ZUR ABNAHMEBESCHEINIGUNG¹⁾

VOM 07.07.2022

Baumaßnahme: KuFZ Neustadtswall, Sanierung und Umbau
Auftragnehmer: Aktro-Ausbau, Königsberger Str. 11, 27243 Harpstedt
Leistung / Gewerk: Trockenbauarbeiten

Bei der Abnahme wurden folgende Mängel / Restarbeiten festgestellt:

Lfd. Nr.	Bereich / Mangel / Restarbeit	Zuständig
	<u>Mängel</u>	
1	OG, Wa/WC: Schürze vor Fenster nachrichten u. spachteln; Platte links v. Fenster austauschen	
2	OG, Flur: Decke hängt durch vor Gruppenr. 3	
3	OG, Gruppenr. 4: Schraube fehlt (Decke Nische)	
4	EG, Fam.-beratung: Keilschnittplatte erneuern	
5	EG, Lager: Decke neu ausrichten	
6	EG, Begegnungsraum: 6 Stk. Ausschnitte für Lüftungsauslässe nacharbeiten (Nähe Fenster), Schiene vor Küchenwand neu ausrichten	
7	EG, Küche: 1 Stk. Schiene der Rasterdecke austauschen	
8	EG, Trockenlager: schmale Deckenplatte am Schacht ohne Lochung	
	<u>Restarbeiten</u>	
R 1	EG, Familienberatung: Einbau zweier Revi-Klappen	
R 2	EG, Gruppenr. 1: 2 Stk. Deckenplatten neu	
R 3	EG, Gruppenr. 2: Deckenplatten neu (Feuchteschaden)	
R 4	EG, Gruppenr. 1 + 2: Einbau v. 4 Stk. Manschetten f. Steckdosenwürfel	
R 5	EG, Begegnungsraum: 3 Stk. Deckenplatten neu	
R 6	EG, Umkleide Küche: 1 Stk. Deckenplatte austauschen, eine Platte neu	
R 7	EG, Spülküche: 4 Stk. Deckenplatten neu	
R 8	EG, Küche: 3 Stk. Deckenplatten neu	



AKTRO-AUSBAU

Aktro-Ausbau
Königsbergerstr. 11
27243 Harpstedt

Mängel u. Restarbeiten erledigt am 12.07.2022

Siehe Freimeldung vom 13.07.2022

1) Bei Teilabnahme ist voranzusetzen „Teil-“

Dr. C. F. F. F.

Tel: 04244-965396
E-Mail: Aktro-Ausbau@t-online.de
Homepage: www.Aktro-Ausbau.de